

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též „objednatel“

a

ASJ s.r.o.

se sídlem: Světí 8, 503 12 Světí
zástupce: Jiří Švub, jednatel
IČO: 252 81 861
DIČ: CZ25281861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 12651
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2023, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem** (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnových listů č. 24, č. 25, č. 27, č. 28, č. 30, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, č. 38, č. 39 a č. 40

vícepráce: 339 893,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 804 529,98 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnových listů č. 26, č. 29, č. 31

vícepráce: 303 995,29 Kč bez DPH

méněpráce: --- Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 24 až č. 40, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 643 888,86 Kč bez DPH
méněpráce: - 804 529,98 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy ponížuje o **160 641,12 Kč bez DPH**.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celková cena bez DPH 18 904 220,35 Kč

(slovy: osmnáct milionů devět set čtyři tisíce dvě stě dvacet korun českých třicet pět haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam změn

Příloha č. 2 - Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 24 až č. 40

Za objednatele:

V Hradci Králové

Za zhotovitele:

Ve Světí

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman

.....





Jiří Švub,

jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

| p.č. | název | objekt | cena | PARAGRAF | PARAGRAF 4 | | PARAGRAF 5 | | PARAGRAF 6 | | KONROLA SUČET | KONTROLA |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | | MĚNĚ | VÍCE | MĚNĚ | VÍCE | MĚNĚ | VÍCE | | |
| 24 | změna obrubníků | ADM | 8 729,71 | 4 | | 8 729,71 | | | | | 8 729,71 | 0,00 |
| 25 | odpočet obkladů | ADM | -76 454,53 | 4 | -76 454,53 | | | | | | -76 454,53 | 0,00 |
| 26 | odvětrání suterénu | ADM | 75 995,00 | 5 | | | | 75 995,00 | | | 75 995,00 | 0,00 |
| 27 | odpočet plynu | ADM | -85 006,95 | 4 | -85 006,95 | | | | | | -85 006,95 | 0,00 |
| 28 | odpočet plastových listů | HL.BUDOVA | -11 395,85 | 4 | -11 395,85 | | | | | | -11 395,85 | 0,00 |
| 29 | doplnění obkladů sklad prádla | HL.BUDOVA | 69 845,06 | 5 | | | | 69 845,06 | | | 69 845,06 | 0,00 |
| 30 | protipožární dveře | HL.BUDOVA | 16 674,66 | 4 | | 16 674,66 | | | | | 16 674,66 | 0,60 |
| 31 | doplnění spárování ostění | HL.BUDOVA | 158 155,23 | 5 | | | | 158 155,23 | | | 158 155,23 | 0,00 |
| 32 | výměna ocel. Zárubně | HL.BUDOVA | 14 040,54 | 4 | | 14 040,54 | | | | | 14 040,54 | 0,00 |
| 33 | odpočet síly izolantu | ADM | -8 255,57 | 4 | -8 255,57 | | | | | | -8 255,57 | 0,00 |
| 34 | odpočet impregnace | HL.BUDOVA | -359 244,82 | 4 | -359 244,82 | | | | | | -359 244,82 | 0,00 |
| 35 | odpočet impregnace | ADM | -34 223,98 | 4 | -70 909,64 | 36 685,66 | | | | | -34 223,98 | 0,00 |
| 36 | změny UT | HL.BUDOVA | -14 754,42 | 4 | -135 848,82 | 121 094,40 | | | | | -14 754,42 | 0,00 |
| 37 | rezerva | HL.BUDOVA | -27 320,00 | 4 | -50 000,00 | 22 680,00 | | | | | -27 320,00 | 0,00 |
| 38 | ZTI | HL.BUDOVA | 75 209,11 | 4 | | 75 209,11 | | | | | 75 209,11 | 0,00 |
| 39 | sklad kyslík | HL.BUDOVA | -1 782,20 | 4 | -7 413,80 | 5 631,60 | | | | | -1 782,20 | 0,00 |
| 40 | chodník | HL.BUDOVA | 39 148,49 | 4 | | 39 148,49 | | | | | 39 148,49 | 0,00 |
| SOUČET | | | | | -804 529,98 | 339 893,57 | 0,00 | 303 995,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | -464 636,41 | | | 303 995,29 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | -160 641,12 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 24 |
|---|---|--|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: Záměna obrubníků za stávající kamenné</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající pískovcové obrubníky v dobrém stavu byly ponechány a doplněny o vodící pásek z dlažebních kostek.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 24</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 8 729,71 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | 8 729,71 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu do termínu |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30.5.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Administrativní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.24 Obrubníky | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 16 442,78 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | | Montáž | -7 713,07 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 8 729,71 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|----------|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH *</td> <td style="text-align: right;">8 729,71</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">8 729,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">8 729,71</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH * | 8 729,71 | DPH % Základ daně DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená 12,0 | | základní 21,0 | 8 729,71 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | 8 729,71 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH * | 8 729,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní 21,0 | 8 729,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | 8 729,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č.24 Obrubníky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 8 729,71

91 Doplnující práce na komunikaci 8 729,71

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|---|---------|--------|------------|---------|----------------|
| 1 | R | 917862111RU2 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250 | m | -42,300 | 320,00 | -13 536,00 | 1,00000 | 64 |
| 2 | 221 | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 42,300 | 229,52 | 9 708,70 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 02 |





42,3
Součet 42,300

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|---------|----------------|
| 3 | 221 | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 42,300 | 172,52 | 7 297,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|---------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-------|----------|----------|---------|----------------|
| 4 | 221 | 916891121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,692 | 3 108,40 | 5 259,41 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|-----|-----------|--|----|-------|----------|----------|---------|----------------|

42,3*0,2*0,2 1,692
Součet 1,692

Celkem 8 729,71

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 25 |
|--|---|---|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: Odpočet vnitřních obkladů</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele, v souladu s využitím prostor nebudou provedeny vnitřní obklady z keramických obkladů vč. plastových lišt.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 25</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - 76 454,53 Kč | Cena víceprací bez DPH: 0 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | - 76 454,53 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu do termínu |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30.1.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby | Záměr suterénního prostoru v novém a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Administrativní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.25 odpočet vnitřních obkladů | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | -35 011,44 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | -41 443,09 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | -76 454,53 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH -76 454,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|---------|------|--|--|----------|------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-76 454,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-76 454,53</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | snížená | 12,0 | | | základní | 21,0 | -76 454,53 | | Daň odvede zákazník. | | | | Cena s DPH | | | -76 454,53 |
| | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | -76 454,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | -76 454,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č.25 odpočet vnitřních obkladů

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---------------|-----|--------------|---|-----|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 781 | | | Obklady keramické | | | -76 454,53 | | | |
| 1 | R | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm | m2 | -38,400 | 1 017,44 | -39 071,23 | 1,00000 | 137 |
| | | | -2,6*(5,42*2+2,58*2)*1.36 | | -41,600 | | | | |
| | | | 1,6*2"skutečnost | | 3,200 | | | | |
| | | | Součet | | -38,400 | | | | |
| 2 | R | 781497132RRR | Montáž lišty plastové | m | -177,510 | 65,00 | -11 538,15 | 1,00000 | 138 |
| 3 | 283 | 283424161R | Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 6 mm | kus | -78,100 | 95,00 | -7 419,50 | 1,00000 | 139 |
| | | | L = 2,50 m, R = 7 mm, 3 barvy | | | | | | |
| 4 | 597 | 597623141R | Dlaždice 30x30 Color Two bílá mat | m2 | -48,000 | 366,00 | -17 568,00 | 1,00000 | 140 |
| | | | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 41,60000*1,25 | | | | | | |
| | | | -52 | | -52,000 | | | | |
| | | | 1,6*2*1,25 | | 4,000 | | | | |
| | | | Součet | | -48,000 | | | | |
| 5 | R | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | -1,239 | 692,21 | -857,68 | 1,00000 | 141 |
| Celkem | | | | | | | -76 454,53 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 26 |
|--|---|---|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světlá 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: odvětrání suterénu</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodů vysoké vlhkosti bylo rozhodnuto o vyřešení odvětrání sklepa. PD neřeší trvalé větrání prostor 1.PP po provedení sanačních omítek.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 26</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - 0 Kč | Cena víceprací bez DPH: |
| | | 75 995,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | 75 995,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| | | Bez dopadu do termínu |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30.5. 2024 |  | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum:  |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum:  | | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum:  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Administrativní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.26 odvětrání suterénu | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | 70889546 | CZ70889546 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | Montáž 75 995,00 | 11 | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 75 995,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------|-----|---|-------------|------------------------------------|--|--|---------|------|--|----------|------|-----------|----------------------|--|--|-------------------|--|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">75 995,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">75 995,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">75 995,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | 75 995,00 | DPH | % | Základ daně | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | snížená | 12,0 | | základní | 21,0 | 75 995,00 | Daň odvede zákazník. | | | Cena s DPH | | 75 995,00 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | | 75 995,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 75 995,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | 75 995,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č.26 odvětrání suterénu

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|


PSV Práce a dodávky PSV 75 995,00

751 Vzduchotechnika 75 995,00

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 6 | 751 | 75161111.1 | Montáž větrání urologie viz samostatný rozpočet | soub | 1,000 | 75 995,00 | 75 995,00 | 1,00000 | nabídka |
|---|-----|------------|---|------|-------|-----------|-----------|---------|---------|

Celkem 75 995,00

| Vzduchotechnika Nemocnice Dvůr Králové - Archiv | | | | | | Varianta : 1. |
|--|--|---------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Datum : 16.02.24 |
| Pozice | Zařízení - činnost | Výrobce | Jednotky | Množství | Jednotková cena | Celková cena |
| Zařízení č.1: Větrání archivu | | | | | | |
| | Diagonální ventilátor D160mm Vo=280m3/h/100Pa | | ks | 1 | 5 630 | 5 630 |
| | Regulační klapka do kruhového potrubí D=200mm, ruční ovládání | | ks | 1 | 929 | 929 |
| | Požární klapka do kruhového potrubí D=200mm, ruční a teplotní ovládání | | ks | 2 | 4 360 | 8 720 |
| | Zpětná klapka těsná D200mm | | ks | 2 | 546 | 1 092 |
| | Odvodní taliřový ventil D=100mm kovový | | ks | 6 | 159 | 954 |
| | Odvodní taliřový ventil D=125mm kovový | | ks | 1 | 207 | 207 |
| | Protidešťová žaluzie D=200mm se sítím | | ks | 2 | 1 127 | 2 254 |
| | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 - 30% tvarovek | | bm | 35 | 590 | 20 650 |
| | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 - 30% tvarovek | | bm | 3 | 685 | 2 055 |
| | Tepelná izolace s hliníkovým polepem provedení 20mm | | m2 | 2 | 627 | 1 254 |
| | Spojovací a montážní materiál | | kpl | 1 | 2 700 | 2 700 |
| | Celkem zařízení č. 1, | | Kč | | | 46 445 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | oprava elektroinstalace | | kpl | 1 | 8 600 | 8 600 |
| | Zrovnění vzt a zaregulování | | soubor | 1 | 2 900 | 2 900 |
| | Doprava přesun hmot | | soubor | 1 | 4 150 | 4 150 |
| | Předávací dokumentace | | soubor | 1 | 1 500 | 1 500 |
| | stavební výpomoci, prostupy | | soubor | 1 | 12 400 | 12 400 |
| | Celkem ostatní | | Kč | | | 20 950 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CELKOVÁ CENA BEZ DPH : | | | | | 75 995 |
| | | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 27 |
|---|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: odpočet rozvodů plynu</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list odečítá v rozpočtu uvedené rozvody plynu, které se neprovedli.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 27</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 85 006,95 Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 85 006,95 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30.5.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Administrativní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.27 odpočet rozvod plynu | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | ASJ s.r.o. | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | -85 006,95 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|-----|---|------------------------------------|--|---------|------|----------|------|--|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-85 006,95</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">12,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-85 006,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-85 006,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | -85 006,95 | DPH | % | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená | 12,0 | základní | 21,0 | | -85 006,95 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | -85 006,95 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | -85 006,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -85 006,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | -85 006,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č.27 odpočet rozvod plynu

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracoval:





Datum: 13. 2. 2024

Místo:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -85 006,95 | | |
| | | 723 | Vnitřní plynovod | | | | -85 006,95 | | |
| 2 | R | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 | m | -150,000 | 476,67 | -71 500,50 | 1,00000 | 108 |
| 1 | R | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | -150,000 | 84,73 | -12 709,50 | 1,00000 | 107 |
| 3 | R | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | -1,143 | 697,24 | -796,95 | 1,00000 | 109 |

Celkem

-85 006,95

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 28 |
|--|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: odpočet plastových lišt</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Objednatel nepožaduje zakončení soklů plastovou lištou, vnitřní keramické obklady nebudou provedeny dlažbou ale obkladem dle výběru vč. soklů.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 28</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 11 395,85 Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -11 395,85 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 20.5.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| Název stavby | Salace suterenního prostoru v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.28 odpočet lišt, sokl | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | 70889546 |
| Projektant | | DIČ | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | ASJ s.r.o. | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1 | HSV : Dodávky | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | : Montáž | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV : Dodávky -29,18 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | : Montáž -11 366,67 | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" : Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | : Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) -11 395,85 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH -11 395,85

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | |
| snížená | 12,0 | | |
| základní | 21,0 | -11 395,85 | |
| Daň odvede zákazník. | | | |

Cena s DPH -11 395,85

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|--|
| Dodá zadavatel | |
| Klouzavá doložka | |
| Zvýhodnění | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.28 odpočet lišt, sokl

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV -11 395,85

771 Podlahy z dlaždic a obklady -29,18

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|---------|--------|------------|--------|----------------|
| 1 | R | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömbur | m | 51,060 | | | 1,0000 | 72,8 |
| 2 | 597 | 59764203R | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic | m2 | -10,780 | 366,00 | -3 945,48 | 1,0000 | 129 |
| 3 | 597 | 597642413R | Dlažba Taurus Granit matná sokl 600x95x10 mm Rb Negro | kus | -56,166 | 253,00 | -14 210,06 | 1,0000 | 130 |
| 4 | 597 | 59764204R | Sokl Taurus Granit matná 300x300x9 mm | m | 51,060 | 355,00 | 18 126,30 | 0,7600 | CS ÚRS 2023 01 |

781 Obklady keramické -11 366,67

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|----------|--------|------------|--------|----------------|
| 5 | R | 283424161R | Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 6 mm L = 2,50 m, R = 7 mm, 3 barvy | kus | -73,760 | 95,00 | -7 007,70 | 1,0000 | 134 |
| 6 | R | 781497132RRR | Montáž lišty plastové | m | -67,060 | 65,00 | -4 358,99 | 1,0000 | 133 |
| 7 | 597 | 597623141R | Dlaždice 30x30 Color Two bílá mat | m2 | -197,720 | 366,00 | -72 368,00 | 1,0000 | 135 |
| 8 | 597 | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 RAKO serie concept 400x200 | m2 | 197,720 | 366,00 | 72 368,00 | 0,7600 | CS ÚRS 2023 01 |

Celkem -11 395,85

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 29 |
|---|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: doplnění obkladů skladu prádla</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje stěny místnosti skladu špinavého prádla obložit do výše, kterou požaduje hygien. norma – 2000 mm.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 29</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 0,00 Kč | 69 845,06 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 69 845,06 Kč Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 20. 5. 2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|--|
| Název stavby | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | | |
| Název části | ZL č.29 doplnění obkladu 1.39 | Místo | | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | 70889546 | |
| Projektant | | DIČ | CZ70889546 | |
| Zhotovitel | | ASJ s.r.o. | | |
| Zpracoval | | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 3 451,86 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | |
| 2 | | Montáž | 23 140,36 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 20 579,83 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | |
| 4 | | Montáž | 22 673,01 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | | 17 | Jiné VRN | | |
| 6 | | Montáž | | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 69 845,06 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | | 22 | Ostatní náklady | | |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 69 845,06


ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | |
| snížená | 12,0 | | |
| základní | 21,0 | 69 845,06 | |
| Daň odvede zákazník. | | | |

Cena s DPH 69 845,06

| E Přípočty a odpočty | |
|----------------------|--|
| Dodá zadavatel | |
| Klouzavá doložka | |
| Zvýhodnění | |



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.29 doplnění obkladu 1.39

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:





Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 69 845,06 | | |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | | 11 033,57 | | |
| 1 | R | 60201141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně 5,04*1,4 | m2 | 7,056 | 200,00 | 1 411,20 | 1,00000 | 46 |
| | | | | | | | 7,056 | | |
| | | | | | | | 7,056 | | |
| 2 | 014 | 612315413 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % (5,04+2,65)*2*1,5+0,65*2*1,5+0,6*2*1,5-1,0*1,5-1*1,5 | m2 | 23,820 | 299,44 | 7 132,66 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | | | | | 23,820 | | |
| | | | | | | | 23,820 | | |
| 3 | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (5,04+2,65)*2 | m | 15,380 | 161,88 | 2 489,71 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | | | | | 15,380 | | |
| | | | | | | | 15,380 | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 5 373,79 | | |
| 4 | 013 | 978021161 | Odlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 23,820 | 102,60 | 2 443,93 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 5 | R | 978059531R00 | Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (5,04+2,65)*2*1,5+0,65*2*1,5+0,6*2*1,5-1,0*1,5-1*1,5 | m2 | 23,820 | 123,00 | 2 929,86 | 1,00000 | 80 |
| | | | | | | | 23,820 | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 892,89 | | |
| 6 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2,453 | 364,00 | 892,89 | 1,00000 | 82 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | | 9 291,97 | | |
| 7 | R | 979011221R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 2,453 | 747,00 | 1 832,39 | 1,00000 | 150 |
| 8 | R | 979082121R00 | Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m | t | 2,453 | 55,00 | 134,92 | 1,00000 | 151 |
| 9 | R | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 2,453 | 847,00 | 2 077,69 | 1,00000 | 154 |
| | | | | | | | 2,453 | | |
| | | | | | | | 2,453 | | |
| 10 | R | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m | t | 2,453 | 314,00 | 770,24 | 1,00000 | 156 |
| 11 | R | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22,077 | 25,00 | 551,93 | 1,00000 | 155 |
| | | | | | | | 22,077 | | |
| | | | | | | | 22,077 | | |
| 12 | R | 979999971R00 | Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2 | t | 2,453 | 1 600,00 | 3 924,80 | 1,00000 | 153 |
| 781 Obklady keramické | | | | | | | 43 252,84 | | |
| 13 | R | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (5,04+2,65)*2*2+0,65*2*2+0,6*2*2-1,0*1,5-1*1,5 | m2 | 32,760 | 915,73 | 29 999,31 | 0,90000 | 132 |
| | | | | | | | 32,760 | | |
| | | | | | | | 32,760 | | |
| 14 | 597 | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 RAKO serie concept 400x200 | m2 | 35,200 | 366,00 | 12 883,20 | 1,00000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | | | | | 32,11 | | |
| | | | | | | | 35,200 | | |
| | | | | | | | 35,200 | | |
| 15 | R | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,535 | 692,21 | 370,33 | 1,00000 | 136 |

Celkem

69 845,06

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 30 |
|--|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: protipožární dveře</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje doplnit do únikové cesty schodiště požární uzávěr. V projektové dokumentaci není řešeno.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 30</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 0,00 Kč | 16 674,66 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 16 674,66 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 20.2.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.30 prtipož. dveře, dozívka | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | 70889546 |
| Projektant | | DIČ | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|--|--|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 2 245,50 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | |
| 2 | | Montáž | 5 131,81 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | |
| 4 | | Montáž | 9 297,35 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN | | |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 16 674,66 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D | | Celkem bez DPH | | 16 674,66 | | | | | |
| | | | | DPH | | % | | Základ daně | | DPH celkem | | | |
| | | | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | |
| | | | | snížená | | 12,0 | | | | | | | |
| | | | | základní | | 21,0 | | | | 16 674,66 | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | | | | | | 16 674,66 | | | | | |
| E | | Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | |
| | | Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | |
| | | Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | |
| | | Zvýhodnění | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.30 prtipož. dveře, dozdivka

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|---------------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 16 674,66 | | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 3 859,68 | | |
| 1 | R | 342256363RT1 | Příčka z tvámic pórobetonových tl. 100 mm příčkovk P2-500, 500x200x100 mm | m2 | 5,610 | 688,00 | 3 859,68 | 1,00000 | 34 |
| | | | 3,3*3,4/2 | | 5,610 | | | | |
| | | | Součet | | 5,610 | | | | |
| 64 Výplně otvorů | | | | | | | 12 346,51 | | |
| 2 | R | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 853,40 | 853,40 | 2,00000 | 60 |
| 3 | SLD | SLD.0028692.U RS | ocelová zárubeň YHKT rozměru 90/197, 210cm šířk 11-15cm s protipožární úpravou | kus | 1,000 | 2 195,76 | 2 195,76 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 |
| 4 | R | 61160104R | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé | kus | 1,000 | 9 260,00 | 9 260,00 | 1,00000 | 119 |
| 5 | R | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | m3 | 0,018 | 2 075,00 | 37,35 | 1,00000 | 120 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 456,46 | | |
| 6 | 013 | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MV pro zavázání příček tl do 100 mm | m | 3,300 | 138,32 | 456,46 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 12,01 | | |
| 7 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošení | m3 | 0,033 | 364,00 | 12,01 | 1,00000 | 82 |
| Celkem | | | | | | | 16 674,66 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 31 |
|---|--|---|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královohradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: oprava venkovních ostění a doplnění parapetů</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje doplnit spárování ostění a opravit připojovací spáru po výměně plastových oken. V projektové dokumentaci není řešeno.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 31</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 158 155,23 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | 158 155,23 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu do termínu |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30.1.2024 |  | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum:  |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum:  | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum:  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.31 oprava venkovního ostění a parapety | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | ASJ s.r.o. | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | |
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž 37 810,24 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky 60 390,91 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | Montáž 13 168,48 | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 111 369,63 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS 46 785,60 | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----|---|-------------|------------------------------------|--|--|-----------|------|--|----------|------|------------|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------|---------------------------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">158 155,23</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">158 155,23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">158 155,23</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D | Celkem bez DPH | 158 155,23 | DPH | % | Základ daně | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | snižovaná | 12,0 | | základní | 21,0 | 158 155,23 | Daň odvede zákazník. | | | | Cena s DPH | 158 155,23 | E | Přípočty a odpočty | | | Dodá zadavatel | | | Klouzavá doložka | | | Zvýhodnění | |
| D | Celkem bez DPH | 158 155,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snižovaná | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 158 155,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cena s DPH | 158 155,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.31 oprava venkovního ostění a parapety

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---------------|-----|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 84 595,84 | | |
| 1 | R | 289903112R00 | Vysekání spár nad 3 cm zdiva řádkového do 20 cm (1,85+1,25+1,85)*0,15*22"velka okna jižní fasáda (2,5+1,25+2,5)*2*0,15"dvěře (1,2+0,85+1,2)*6*0,15"malá okna Součet | m2 | 21,135 | 294,00 | 6 213,69 | 0,70000 | 26 |
| 2 | R | 627452911RT2 | Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm spárovací maltou pro kamené zdivo (1,85+1,25+1,85)*0,15*22"velka okna jižní fasáda (2,5+1,25+2,5)*2*0,15"dvěře (1,2+0,85+1,2)*6*0,15"malá okna Součet | m2 | 21,135 | 500,00 | 10 567,50 | 1,00000 | 57 |
| 3 | R | 967042713R00 | Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm 1,25*30*0,25 Součet | m2 | 9,375 | 1 924,00 | 18 037,50 | 1,00000 | 74 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 460,63 | | |
| 4 | 013 | 965045111 | Bourání polěrů cementových nebo pískocementových tl. do 50 mm pl do 1 m2 1,25*0,25*30 Součet | m2 | 9,375 | 155,80 | 1 460,63 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| D96 | | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 1 388,23 | | |
| 5 | R | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4,359 | 25,00 | 108,98 | 1,00000 | 155 |
| 6 | R | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m | t | 0,439 | 314,00 | 137,85 | 1,00000 | 156 |
| 7 | R | 979990112R00 | Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadů 170302 | t | 0,439 | 2 600,00 | 1 141,40 | 1,00000 | 152 |
| HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 46 785,60 | | |
| 8 | HZS | HZS1312 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér Uprava stávajících ostění oken 4*30 Součet | hod | 120,000 | 389,88 | 46 785,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 99 | | | Stavební přesun hmot | | | | 142,69 | | |
| 9 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0,392 | 364,00 | 142,69 | 1,00000 | 82 |
| PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 73 559,39 | | |
| 782 | | | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 73 559,39 | | |
| 10 | 782 | 782631313 | Montáž obkladu parapetů z nepravidelných řezaných desek z kamene do max. tl. přes 30 do 50 mm 1,1*0,25*30 Součet | m2 | 8,250 | 1 915,20 | 15 800,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | 583 | 58382199 | deska parapetní pískovcová tl 40mm do 0,48m2 30*1,1*1,1 Součet | m | 38,115 | 1 464,00 | 55 800,36 | 1,00000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | 782 | 998782101 | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m | t | 3,450 | 567,72 | 1 958,63 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| Celkem | | | | | | | 158 155,23 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 32 |
|---|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světlá 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: výměna ocelové zárubně</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Objednatel požaduje vyměnit stávající zkorodovanou ocelovou zárubněn do WC vč úpravy dlažby. V projektové dokumentaci není řešeno.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 32</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 0,00 Kč | 14 040,54 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 14 040,54 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 13.2.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.32 výměna ocel. zárubně | Misto | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 4 491,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | | Montáž | 8 112,19 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | 1 437,35 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 14 040,54 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">14 040,54</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná 12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">14 040,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">14 040,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | 14 040,54 | DPH % Základ daně DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snižovaná 12,0 | | základní 21,0 | 14 040,54 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | 14 040,54 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | 14 040,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snižovaná 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní 21,0 | 14 040,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | 14 040,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.32 výměna ocel. zárubně

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.






Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|------------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 14 040,54 | | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 860,00 | | |
| 1 | R | 342256363RT1 | Příčka z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm příčkovka P2-500, 500x200x100 mm (2+1+2)*0,25 Součet | m2 | 1,250 | 688,00 | 860,00 | 1,00000 | 34 |
| 64 Výplně otvorů | | | | | | | 6 135,67 | | |
| 2 | R | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 1"1,2 1"1,33 Součet | kus | 2,000 | 853,40 | 1 706,80 | 1,00000 | 60 |
| 3 | SLD | SLD.0028692 UR S | ocelová zárubeň YHKT rozměru 90/197, 210cm šířky 11-15cm | kus | 2,000 | 2 195,76 | 4 391,52 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 4 | R | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | l | 0,018 | 2 075,01 | 37,35 | 1,00000 | 123 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 1 236,37 | | |
| 5 | 013 | 973032863 | Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdi ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnice tl do 150 mm (2+0,9+2)*2 Součet | m | 9,800 | 126,16 | 1 236,37 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | 1 385,57 | | |
| 6 | R | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*2 Součet | m2 | 3,600 | 384,88 | 1 385,57 | 1,00000 | 77 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 22,93 | | |
| 7 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | l | 0,063 | 364,00 | 22,93 | 1,00000 | 82 |
| M65 HZS | | | | | | | 4 400,00 | | |
| 8 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž a zpělná monáž krytiny | h | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 | 1,00000 | 149 |
| 783 Nátěry | | | | | | | 1 400,00 | | |
| 9 | R | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 | 1,00000 | 137 |
| Celkem | | | | | | | 14 040,54 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | <i>číslo ZL: 33</i> | |
|---|---|---|--|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | | |
| Datum: | 13.02.2024 | | |
| <p>Předmět změny: změna tl. izolace podlahy</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu potřebné změny tl. izolace podlahy v 1 PP je odečtena síla izolantu z PD a přičtena skutečná síla izolantu.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 33</p> | | | |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 8 255,57 Kč | | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 8 255,57 Kč | | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: | | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 34 |
|--|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: odpočet impregnace</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele nebyla provedena impregnace pískovcového soklu budovy.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 34</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 359 244,82 Kč | 0,0 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 359 244,82 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 30. F. 2024  | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum:   | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum:  | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum:  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.34 odpočet impregnace | Misto | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | 13.02.2024 |
| | | CZ-CPV | |
| | | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | -359 244,82 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|--------------------|--|--------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|-------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-359 244,82</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-359 244,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-359 244,82</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | | | -359 244,82 | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | snížená | 12,0 | | | | základní | 21,0 | -359 244,82 | | | Daň odvede zákazník. | | | | | Cena s DPH | | | | -359 244,82 | E Přípočty a odpočty | | | | | Dodá zadavatel | | | | | Klouzavá doložka | | | | | Zvýhodnění | | | | |
| D Celkem bez DPH | | | | -359 244,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | -359 244,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | | -359 244,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suteréních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.34 odpočet impregnace

Objednatel: Královéhradecký kraj






Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -359 244,82 | | |
| | | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | -359 244,82 | | |
| 10 | R | 620401162R00 | Nátěr hydrofobizační 2x | m2 | -780,967 | 460,00 | -359 244,82 | 1,00000 | 53 |
| | | | Celkem | | | | -359 244,82 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 35 |
|--|--|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČO: CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: odpočet impregnace, rezerva, stěhování</p> <p>Objekt : Administrativní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele se neprovedla impregnace pískovcového soklu, byly odečteny revizní dvířka které nebylo třeba osazovat a přičteno vystěhování sklepa archivu před zahájením sanací.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 35</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 70 909,64 Kč | 36 685,66 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 34 223,98 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 20.2.2024  | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum:  IČ:  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum:  | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum:  | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Úprava střešních prostor v hlavní administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem </div> | JKSO | |
| Název objektu | Administrativní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.35 odpočet impregnace, mřížek, rezerva, stehování | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px;"></div> | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady CZK

| A | | B | | C | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|--|--|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | -336,60 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | |
| 2 | | Montáž | -66 823,04 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 3 271,81 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | |
| 4 | | Montáž | 4 239,57 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN | | |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | -59 648,26 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | |
| 20 | HZS | | 25 424,28 | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------|-------------------|--|-------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-34 223,98</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-34 223,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-34 223,98</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | | | -34 223,98 | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | snížená | 12,0 | | | | základní | 21,0 | -34 223,98 | | | Daň odvede zákazník. | | | | | Cena s DPH | | | | -34 223,98 | E Přípočty a odpočty | | | | | Dodá zadavatel | | | | | Klouzavá doložka | | | | | Zvýhodnění | | | | |
| D Celkem bez DPH | | | | -34 223,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | -34 223,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | | -34 223,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Administrativní budova

Část: ZL č.35 odpočet impregnace, mřížek, rezerva, stěhování

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava | |
|--|-----|--------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|--|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | -45 485,36 | | | |
| 711 Izolace proti vodě | | | | | | | -3 750,00 | | | |
| 1 | R | 711409111RRR | Montáž rohože O3 | ks | -1,000 | 3 750,00 | -3 750,00 | 1,00000 | 92 | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | -12 550,00 | | | |
| 2 | R | 28653022.AR | Podlahová vpust' z PP se svislým vývodem d 50 mm O10 | kus | -3,000 | 2 900,00 | -8 700,00 | 1,00000 | 33 | |
| 3 | R | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 | kus | -1,000 | 250,00 | -250,00 | 1,00000 | 30 | |
| 4 | R | 342263410RRR | Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2 | kus | -3,000 | 250,00 | -750,00 | 1,00000 | 31 | |
| 5 | R | 553476564RR | Dvířka revizní do zdva 600x1000 pozink, včetně montáže | kus | -1,000 | 1 100,00 | -1 100,00 | 1,00000 | 35 | |
| 6 | R | 553476572R | Dvířka revizní do zdva 300x300 mm, tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí | kus | -1,000 | 800,00 | -800,00 | 1,00000 | 37 | |
| 7 | R | 553476595R | Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl. 12,5 mm suché prostředí | kus | -1,000 | 950,00 | -950,00 | 1,00000 | 38 | |
| 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | -38 241,64 | | | |
| 8 | R | 620401162R00 | Nátěr hydrofobizační 2x | m2 | -83,134 | 460,00 | -38 241,64 | 1,00000 | 52 | |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | -2 468,00 | | | |
| 9 | R | 953942421RRR | Osazení rámu velikosti do 1000 x 1000 mm včetně dodání rámu Z3 | kus | -1,000 | 2 468,00 | -2 468,00 | 10,00000 | 70 | |
| 728 Vzduchotechnika | | | | | | | -3 900,00 | | | |
| 10 | R | 27251101RR | Rohož čistící 1080x580x30 | ks | -1,000 | 3 900,00 | -3 900,00 | 1,00000 | 112 | |
| ON Ostatní náklady | | | | | | | -10 000,00 | | | |
| 11 | R | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | 1,00000 | 167 | |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 25 424,28 | | | |
| 12 | HZS | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - vyklizení sklepa 3*9*3 | hod | 81,000 | 313,88 | 25 424,28 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 | |
| | | | | | 81,000 | | | | | |
| | | | | | Součet | 81,000 | | | | |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 11 261,38 | | | |
| 782 Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | | | | 11 261,38 | | | |
| 13 | 782 | 782631313 | Montáž obkladu parapetů z nepravidelných řezaných desek z kamene do malty tl přes 30 do 50 mm (6+2,4)*0,7 | m2 | 5,880 | 1 915,20 | 11 261,38 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 0 | |
| | | | | | 5,880 | | | | | |
| | | | | | Součet | 5,880 | | | | |
| Celkem | | | | | | | -34 223,98 | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 36 |
|--|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: změny UT</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele byla stávající otopná tělesa v havarijním stavu vyměněna za nová tělesa, stávající tělesa doplněna novými konzolami, připojovací ocelové potrubí odečteno a nové potrubí provedeno v mědi. Tyto úpravy projektová dokumentace neřešila.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 36</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 135 848,82 Kč | 121 094,40 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 14 754,42 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 10.5.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.36 UT | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 1 480,48 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | | Montáž | 1 243,36 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | Dodávky | 549,08 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | -42 799,54 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | -39 526,62 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | 24 772,20 | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|-----|---|------------------------------------|--|---------|------|----------|------|--|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-14 754,42</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">12,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-14 754,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-14 754,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | -14 754,42 | DPH | % | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená | 12,0 | základní | 21,0 | | -14 754,42 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | -14 754,42 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | -14 754,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -14 754,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | -14 754,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.36 UT

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 2 723,84 | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 2 723,84 | | |
| 1 | 011 | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev | kus | 16,000 | 79,80 | 1 276,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 2*2"mč 1,23 | | 4,000 | | | | |
| | | | 1*2"mč 1,25 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2*3"mč 1,26 | | 6,000 | | | | |
| | | | 2*2"mč 1,34 | | 4,000 | | | | |
| | | | Součet | | 16,000 | | | | |
| 2 | 423 | 42392870 | konzola 100/100-27 otvor D 11mm | kus | 16,000 | 90,44 | 1 447,04 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 723 Vnitřní plynovod | | | | | | | -135 848,82 | | |
| 3 | R | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 | m | -250,000 | 476,67 | -119 167,50 | 1,00000 | 95 |
| 4 | R | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | -181,200 | 84,73 | -15 353,08 | 1,00000 | 96 |
| | | | -250+68,8 | | -181,200 | | | | |
| | | | Součet | | -181,200 | | | | |
| 5 | R | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | -1,905 | 697,24 | -1 328,24 | 1,00000 | 97 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 118 370,56 | | |
| 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | | 33 887,47 | | |
| 6 | 731 | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 12,000 | 244,72 | 2 936,64 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 2"1,22 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2"1,25 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2"1,26 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2"1,33 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2"1,34 | | 2,000 | | | | |
| | | | 2"1,35 | | 2,000 | | | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 7 | 731 | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 8,000 | 286,52 | 2 292,16 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 4"1,42 | | 4,000 | | | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | | | |
| | | | Součet | | 8,000 | | | | |
| 8 | 731 | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 24,900 | 319,20 | 7 948,08 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 2+3,5+12,8+2,4+4,2"1,22+1,23+1,25+1,4+1,35+1,34+1,3 | | 24,900 | | | | |
| | | | 3 | | 24,900 | | | | |
| | | | Součet | | 24,900 | | | | |
| 9 | 731 | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 16,700 | 365,56 | 6 104,85 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 3+2+4+3,5+4,2"1,22+1,23+1,25+1,4+1,35+1,34+1,33 | | 16,700 | | | | |
| | | | Součet | | 16,700 | | | | |
| 10 | 731 | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 22,200 | 433,96 | 9 633,91 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 6,4+15,8"1,22+1,23+1,25+1,4+1,35+1,34+1,33 | | 22,200 | | | | |
| | | | Součet | | 22,200 | | | | |
| 11 | 731 | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 5,200 | 720,48 | 3 746,50 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 5,2 | | 5,200 | | | | |
| | | | Součet | | 5,200 | | | | |
| 12 | R | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 68,800 | 17,81 | 1 225,33 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 24,9+16,7+22,2+5 | | 68,800 | | | | |
| | | | Součet | | 68,800 | | | | |
| 734 Ústřední vytápění - armatury | | | | | | | 16 943,98 | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.36 UT

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 13 | 731 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 5,000 | 79,80 | 399,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 14 | 731 | 734221544 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 5,000 | 276,64 | 1 383,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 15 | GCM | GCM.R422X133 | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, gumové těsnění, R422TG, 1/2" | kus | 5,000 | 298,42 | 1 492,10 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 16 | 731 | 734261402.GCM | Armatura přípojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 12,000 | 851,15 | 10 213,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 12"1,33+1,35+1,42+1,42+1,41+1,44+1,06+1,23+1,26 | | 12,000 | | | | |
| | | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 17 | 731 | 734261412.GCM | Šroubení regulační Giacomini R14TG radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění | kus | 12,000 | 287,99 | 3 455,88 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

42 766,91

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|---|-----|---------|----------|-----------|---------|----------------|
| 18 | 731 | 735152575.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W | kus | 2,000 | 7 573,53 | 15 147,06 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 19 | 731 | 735152579.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 2,000 | 9 268,60 | 18 537,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 20 | 731 | 735152591.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 800/400 mm výkon 925 W | kus | 1,000 | 7 337,05 | 7 337,05 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 21 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 44,000 | 23,26 | 1 023,44 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 22 | 731 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 420,448 | 1,72 | 722,16 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

HZS









Hodinové zúčtovací sazby

24 772,20

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---|-----|--------|--------|-----------|---------|----------------|
| 23 | HZS | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný | hod | 45,000 | 424,84 | 19 117,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 24 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 20,000 | 282,72 | 5 654,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

Celkem

-14 754,42

| ZMĚNOVÝ LIST | | <i>číslo ZL: 37</i> | |
|---|---|--|--|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | | |
| Datum: | 13.02.2024 | | |
| <p>Předmět změny: rezerva</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele byla provedena kamerová zkouška na stávajícím kanalizačním vedení. Finanční rezerva byla odečtena. Potřebné kamerové zkoušky projektová dokumentace neřešila.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 37</p> | | | |
| Cena méněprací bez DPH: | | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 50 000,00 Kč | | 22 680,0 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 27 320,00 Kč | | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: | | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|   | |   | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|   | |   | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.37 rezerva | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | -27 320,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-----|---|------------------------------------|--|---------|------|----------|------|--|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-27 320,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">12,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-27 320,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-27 320,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | -27 320,00 | DPH | % | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená | 12,0 | základní | 21,0 | | -27 320,00 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | -27 320,00 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | -27 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -27 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | -27 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.37 rezerva

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| ON Ostatní náklady | | | | | | | -40 000,00 | | |
| 1 | R | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | -1,000 | 50 000,00 | -50 000,00 | 1,00000 | 164 |
| 2 | R | 005261034R | pronájem klontejneru (srolování) | Soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | | 12 680,00 | | |
| 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | | | | 12 680,00 | | |
| 3 | 922 | 220731051 | Provedení kamerové zkoušky s montáží | kus | 2,000 | 6 340,00 | 12 680,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| Celkem | | | | | | | -27 320,00 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 38 |
|--|---|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČ: CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: Zdravotní technika Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele byla provedena montáž s dodání ochrany rohů a stěn před otěrem, madel, držáků toaletního papíru, mýdelníků, dezinfekce, zásobníků na ručníky. Zařizovací předměty vadné byly nahrazeny o nové rohové ventily, stojánkovou baterii, montáž a demontáž stávající sprchové vaničky. Bylo nutné pro nové invalidní umyvadlo připojit vodovodní potrubí. Pro zachycení srážkové vody před bočním vstupem do prádelny se musel zvětšit odvodňovací žlab. Tyto práce projektová dokumentace neřešila.</p> | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Rozpočet – ZL 38 | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 00,00 Kč | 75 209,11 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 75 209,11 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 10.5.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: | |
|  |  | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: | |
|  |  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.38 zt | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | ASJ s.r.o. | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.02.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 70 120,15 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | 5 088,96 | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">75 209,11</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">75 209,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">75 209,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | 75 209,11 | DPH % Základ daně DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená 12,0 | | základní 21,0 | 75 209,11 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | 75 209,11 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | 75 209,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní 21,0 | 75 209,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | 75 209,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.38 zt

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---|-----|--------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 38 058,38 | | |
| 5 Komunikace | | | | | | | 14 000,00 | | |
| 48 | R | 597093111RS1 | Žlab odvodňovací ACO S100K, dl.1000 mm, D400, E600 mústkový rošt litina | kus | 4,000 | 3 500,00 | 14 000,00 | 1,00000 | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 24 058,38 | | |
| 47 | 011 | 953966121 | Montáž ochranného madla a svodidla na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů | m | 48,310 | 498,00 | 24 058,38 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 4*2*1,39 | | 8,000 | | | | |
| | | | 5*2*1,35 | | 10,000 | | | | |
| | | | 3,3*3+1,23*3 | | 13,590 | | | | |
| | | | 5,04*3+0,8*2"rohý | | 16,720 | | | | |
| | | | Součet | | 48,310 | | | | |
| 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | | | | 32 076,29 | | |
| 36 | R | 725210913R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily | kus | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 | 1,00000 | 100 |
| | | | 1"1,37 | | 1,000 | | | | |
| | | | 1"1,34 | | 1,000 | | | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | | | |
| 32 | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soub or | 1,000 | 129,96 | 129,96 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 1"1,36 | | 1,000 | | | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | | | |
| 44 | 721 | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | soub or | 2,000 | 1 178,00 | 2 356,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 45 | 721 | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soub or | 3,000 | 790,40 | 2 371,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 1"1,26 | | 1,000 | | | | |
| | | | 1"1,25 | | 1,000 | | | | |
| | | | 1"1,23 | | 1,000 | | | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | | | |
| 46 | 721 | 725800967 | Výměna prodloužení G 1/2 | kus | 18,000 | 98,80 | 1 778,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 14+4 | | 18,000 | | | | |
| | | | Součet | | 18,000 | | | | |
| 42 | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1,000 | 138,32 | 138,32 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 25 | 721 | 725241901 | Montáž vaničky sprchové | soub or | 1,000 | 1 763,20 | 1 763,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 26 | 721 | 725244907 | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | soub or | 1,000 | 2 014,00 | 2 014,00 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 27 | 721 | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý montáž | soub or | 26,000 | 205,96 | 5 354,96 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 8"držák papíru | | 8,000 | | | | |
| | | | 6"mýdelníky | | 6,000 | | | | |
| | | | 6"dezinfekce | | 6,000 | | | | |
| | | | 6"na ručníky | | 6,000 | | | | |
| | | | Součet | | 26,000 | | | | |
| 34 | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou | soub or | 14,000 | 167,96 | 2 351,44 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 35 | NVS | NVS.CF300315 | rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2" | kus | 14,000 | 72,70 | 1 017,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 37 | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpuslí | soub or | 1,000 | 1 504,80 | 1 504,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 1"1,33 | | 1,000 | | | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | | | |
| 41 | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soub or | 5,000 | 73,72 | 368,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.38 zt

Objednatel: Královéhradecký kraj



Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 39 | 721 | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 5,000 | 253,84 | 1 269,20 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 38 | 721 | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 2,000 | 262,20 | 524,40 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 1"1,34 | | 1,000 | | | | |
| | | | 1"1,36 | | 1,000 | | | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | | | |
| 40 | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 269,423 | 0,17 | 45,05 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 5 088,96 | | |
| 24 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 18,000 | 282,72 | 5 088,96 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 5 074,44 | | |
| 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | 2 008,68 | | |
| 30 | 721 | 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 | kus | 1,000 | 1 428,80 | 1 428,80 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 31 | 721 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 1,000 | 579,88 | 579,88 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | 3 065,76 | | |
| 43 | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 10,700 | 286,52 | 3 065,76 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| | | | 10,7"prto umyvadlo | | 10,700 | | | | |
| | | | Součet | | 10,700 | | | | |
| Celkem | | | | | | | 75 209,11 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 39 |
|---|---|---|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: sklad kyslík</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele nebyla provedena sádkartonová příčka ve skladu pro kyslík ale pouze ochrana ocelového potrubí pro rozvod kyslíku.Tyto práce projektová dokumentace neřešila.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 39</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 7413,80 Kč | 5 631,60, Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 1 782,20 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 10.1.2024 | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum: |  |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum: | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum: |  |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.39 sklad kyslík | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | -7 413,80 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | 5 631,60 | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-1 782,20</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">-1 782,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-1 782,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | -1 782,20 | DPH % Základ daně DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená 12,0 | | základní 21,0 | -1 782,20 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | -1 782,20 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | -1 782,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní 21,0 | -1 782,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | -1 782,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.39 sklad kyslík

Objednatel: Královéhradecký kraj






Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | -7 413,80 | | |
| 1 | R | 342263527RRR | Revizní dvířka do SDK příček, 700x900 mm | kus | -1,000 | 1 300,00 | -1 300,00 | 1,00000 | 33 |
| 2 | R | 347013215R00 | Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm | m2 | -5,558 | 1 100,00 | -6 113,80 | 1,00000 | 35 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 5 631,60 | | |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 5 631,60 | | |
| 3 | HZS | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný - ochranná rozvodu pro kyslík | hod | 15,000 | 375,44 | 5 631,60 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| Celkem | | | | | | | -1 782,20 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 40 |
|---|--|--------------|
| Název projektu: | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861 | |
| Objednatel: | Královehradecký kraj, IČ:70889546 DIČO:CZ70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 13.02.2024 | |
| <p>Předmět změny: doplnění chodníku</p> <p>Objekt : Hlavní budova</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro provedení sanace 1 PP bylo nutno rozebrat větší část chodníku než předpokládal projekt. Do změnového listu byla doplněna skutečná výměra.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet – ZL 40</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 00,00 Kč | 39 148,49 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 39 148,49 Kč | Bez dopadu do termínu | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla. | | |
| Za objednatele: Ing. Libor Žilka Datum: 20.2.2024  | Za zhotovitele: Jiří Švub Datum:   | |
| Za autorský dozor: Ing. Pavel Hon Datum:  | Za technický dozor stavebníka Martin Hynek Datum:  | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby | Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem | JKSO | |
| Název objektu | Hlavní budova | EČO | |
| Název části | ZL č.40 chodník | Místo | |
| Objednatel | Královéhradecký kraj | IČO | DIČ |
| Projektant | | 70889546 | CZ70889546 |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ 25281861 |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | 13.02.2024 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky 2 599,04 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž 36 549,45 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 39 148,49 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">39 148,49</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená 12,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">39 148,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">39 148,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | 39 148,49 | DPH % Základ daně DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | snížená 12,0 | | základní 21,0 | 39 148,49 | Daň odvede zákazník. | | Cena s DPH | 39 148,49 | E Přípočty a odpočty | | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | |
| D Celkem bez DPH | 39 148,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní 21,0 | 39 148,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | 39 148,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově a Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL č.40 chodník

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Index na cenu | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 22 497,69 | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | 7 587,93 | | |
| 1 | R | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 164"skutečnost -141"z rozpočtu Součet | m2 | 23,000 | 95,00 | 2 185,00 | 1,00000 | 1 |
| 2 | R | 113107620R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 23 Součet | m2 | 23,000 | 209,00 | 4 807,00 | 1,00000 | 2 |
| 3 | R | 938901101R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 23,000 | 25,91 | 595,93 | 1,00000 | 64 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 11 349,84 | | |
| 4 | 221 | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm | m | 131,000 | 86,64 | 11 349,84 | 0,76000 | CS ÚRS 2023 01 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 3 559,92 | | |
| 5 | R | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 9,780 | 364,00 | 3 559,92 | 1,00000 | 82 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 16 650,80 | | |
| 5 Komunikace | | | | | | | 16 650,80 | | |
| 6 | R | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 164"skutečnost -141"z rozpočtu Součet | m2 | 23,000 | 316,00 | 7 268,00 | 1,00000 | 40 |
| 7 | R | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 28 Součet | m | 28,000 | 222,60 | 6 232,80 | 0,70000 | 42 |
| 8 | R | 59245300R | Dlažba REST BEATON přírodní 20x16,5x8 doplnění | m2 | 9,000 | 350,00 | 3 150,00 | 1,00000 | 44 |
| Celkem | | | | | | | 39 148,49 | | |

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 16 719 882,05 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 1 192 692,16 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 339 893,57 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 804 529,98 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 3 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 1 532 585,73 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 804 529,98 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 2 337 115,71 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ) | 2 337 116 Kč < 140 448 000 Kč | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 % | 13,98 % < 15,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 16 719 882,05 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 7 061,15 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 303 995,29 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 311 056,44 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 16 719 882,05 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 2 032 162,07 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 723 232,81 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 163 703,15 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 2 032 162,07 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 723 232,81 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 163 703,15 Kč bez DPH | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Smluvní cena | | 16 719 882,05 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 311 056,44 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 2 032 162,07 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 723 232,81 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 1 619 985,70 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 9,69 % ≤ 30,00 % | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

| | |
|---|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 2 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 643 888,86 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 804 529,98 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | -160 641,12 Kč bez DPH |

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

| | |
|--|---------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 16 719 882,05 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 19 064 861,47 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 18 904 220,35 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 18 904 220,35 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: Ing. Libor Žilka