

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIC: CZ25297899

zastoupený Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod, číslo účtu: 19-8575810297/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„Rekonstrukce mostu ev. č. 3043 – 3 Slatina nad Úpou“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		21. 4. 2015
Termín dokončení prací		16. 11. 2015
Termín pro dokončení stavby	1.1.3.3	
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		28. 12. 2015
Doba realizace stavby		30 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 20. 4. 2015

V Lupenici dne 20. 4. 2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

