

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod Orebem**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod Orebem**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4.764.512,90 Kč vč. DPH** (slovy čtyřmilionysedmsetšedesátčtyřitisícpětsetdvanáct Korun českých devadesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3.937.613,97 korun českých
DPH (21%)	826.898,93 korun českých
Cena celkem	4.764.512,90 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 901 Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 – II/298 Třebechovice pod Orebem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 901 Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 – II/298 Třebechovice pod Orebem je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Tomáš Kunc
ředitel závodu Kolín

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32826
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	10.07.2024

1

Název stavby :

Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Název objektu :

SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Václav Lexa, ČKAIT 0013283

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, DIČO: CZ45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.1 je následující:

SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Úsek realizace mikrokoberce byl rozhodnutím TDS prodloužen. Důvodem je velmi špatný stavebně technický stav vozovky (síťový rozpad, výtluky) za koncem úseku. Ke zhoršení stavu vozovky došlo v období mezi zpracováním PD a vlastní realizací.

Oprava silnice II/298 v tomto úseku bude provedena dle návrhu, který byl zpracován pro úsek stavby km 21,650 - km 21,870 (mimo osazení silničních ocelových svodidel). Vícepráce 427.182,21 Kč bez DPH, méněpráce 40.920 Kč bez DPH.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka změny stavby č.1
2.	Změnový soupis prací SO 901 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
4 297 135,63 Kč	4 297 135,63 Kč	49 513,20 Kč	516 890,47 Kč	4 764 512,90 Kč	467 377,27 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		49 513,20 Kč	516 890,47 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Tomáš Kunc		
Projektant (autorský dozor) :	VDI PROJEKT s.r.o.	Ing. Václav Lexa		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		

Asistent technického dozora:

--

--

--

--

Název stavby:

Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Objekt	Podobjekt	Název objektu	Cena dle SOD	Změna č. 1		Cena celkem
				Vícepráce	Méněpráce	
SO 901		Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem	3 551 351,76	427 182,21	40 920,00	3 937 613,97
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH						
DPH 21%						
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH						
			3 551 351,76	427 182,21	40 920,00	3 937 613,97
			745 783,87	89 708,26	8 593,20	826 898,93
			4 297 135,63	516 890,47	49 513,20	4 764 512,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 26 - Odstranění nehodové lokality ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Objekt: ID 266 - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Rozpočet: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ID 266 Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace "zemina z krajnic (pol.č.12922) : "480*0,1*2,0 = 96,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	96,000	-----	-----
2	02720.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod". Cenová soustava 2022_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
3	02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení." Cenová soustava 2022_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
4	02720.C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. Cenová soustava 2022_OTSKP "" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. "" 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
5	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Cenová soustava 2022_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení Cenová soustava 2022_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
7	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Cenová soustava 2022_OTSKP 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
8	11242.R	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava Bez vazby na CS "dle potřeby v rozhledu : "12 = 12,000 [A] Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví Specifikace zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem.	KUS	12,000	-----	-----
9	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu Cenová soustava Bez vazby na CS SOD "oprava vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7*0,10 = 169,400 [A] ZBV: 1 oprava vozovky frézováním v tl.10 cm (prům. dl. x š. x tl.): (39*7,7)*0,10=30.800 [A] 30,03 = 30,030 [A]	M3	199,430 169,400 30,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Cenová soustava Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "7,7+7,7 = 15,400 [B] "středová spára : "220 = 220,000 [A] "poruchy předpoklad : "80 = 80,000 [C] "Celkem: "B+A+C = 315,400 [D] Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	315,400	-----	-----
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava 2022_OTSKP SOD "nezp.krajnice : "(220+220)*0,5 = 220,000 [A] "v místě nových svodidel : "260*1,0 = 260,000 [B] "Celkem: "A+B = 480,000 [C] ZBV: 1 nezp.krajnice : 2 * 39 *0,5=39.000 [A] 39 = 39,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Specifikace Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	519,000 480,000 39,000	-----	-----
5 Komunikace						-----
12	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 Cenová soustava 2022_OTSKP SOD "nezp.krajnice : "(220+220)*0,5 = 220,000 [A] "v místě nových svodidel : "260*1,0 = 260,000 [B] "Celkem: "A+B = 480,000 [C]	M2	519,000 480,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 1	nezp.krajnice : 2 * 39 * 0,5=39.000 [A] 39 = 39,000 [A]		39,000		-----
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
13	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 994,300	-----	-----
	Cenová soustava	kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2				
	SOD	Bez vazby na CS		1 694,000		-----
	ZBV: 1	"oprava vozovky (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7 = 1 694,000 [A]		300,300		-----
	Specifikace	oprava vozovky (prům. dl. x š. x tl.): 39*7,7=300,3.000 [A] 300,3 = 300,300 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
14	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 994,300	-----	-----
	Cenová soustava	kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2				
	SOD	Bez vazby na CS		1 694,000		-----
	ZBV: 1	"oprava vozovky (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7 = 1 694,000 [A]		300,300		-----
	Specifikace	oprava vozovky (prům. dl. x š. x tl.): 39*7,7=300,3.000 [A] 300,3 = 300,300 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
15	572224.R	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	169,400	-----	-----
	Cenová soustava	modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2				
		2022_OTSKP				
		"oprava poruch 10% celk.plochy : "1694*0,1 = 169,400 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
16	5732A.R	MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1 994,300	-----	-----
	Cenová soustava	EMULZNÍ MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130				
	SOD	2022_OTSKP		1 694,000		-----
	ZBV: 1	"mikrokobrec : "220*7,7 = 1 694,000 [A]		300,300		-----
	Specifikace	mikrokobrec : 39*7,7=300.300 [A] 300,3 = 300,300 [A] Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
17	57476.R	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	169,400	-----	-----
	Cenová soustava	geotextilie s mřížkou za skalních vláken pevnost 100/100 kN dle TP115				
		Bez vazby na CS				
	Specifikace	"oprava poruch 10% celk.plochy : "1694*0,1 = 169,400 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
18	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	79,772	-----	-----
	Cenová soustava	nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm				
	SOD	Bez vazby na CS		67,760		-----
	ZBV: 1	"oprava vozovky v tl.4cm (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7*0,04 = 67,760 [A]		12,012		-----
		oprava vozovky v tl.4cm (prům. dl. x š. x tl.): 39*7,7*0,04=12.012 12,012 = 12,012 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
19	5774EG.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm Bez vazby na CS	M3	119,658	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD			101,640		-----
	ZBV: 1	"oprava vozovky""v tl.6cm (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7*0,06 = 101,640 [A]				
		oprava vozovky v tl.6cm (prům. dl. x š. x tl.): 39*7,7*,06=18.018 18,018 = 18,018 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu		18,018		-----
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
20	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2, do oblouku, vč. dlouhých náběhu 8,8m a 8,55m 2022_OTSKP "podél stromů : "260 = 260,000 [A]	M	260,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
21	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 2022_OTSKP "výměna""a doplnění směrových sloupků : "10 = 10,000 [A]	KUS	10,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
22	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 2020_OTSKP "stávající směr.sl. : "8 = 8,000 [A]	KUS	8,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
23	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2022_OTSKP "na stávající svodidlo - předpoklad : "280/4 = 70,000 [A] "nové svodidlo : "260/4 = 65,000 [B] "Celkem: "A+B = 135,000 [C]	KUS	135,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
24	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI dle TP130 2022_OTSKP "umístění na nové směrové sloupky""a svodidla : "10+135 = 145,000 [A]	KUS	145,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů				
25	91257.R	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI dle TP130 vč. osazení a dodání dřevěných sloupků, montáž dle výrobce Bez vazby na CS	KUS	105,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"na samostaném sloupku : "240/4+220/4-10 = 105,000 [A] <i>položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů</i>				
26	914131 Cenová soustava Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2022_OTSKP "dodatková s nápisem 2km: "1 = 1,000 [A] "A14 : "2 = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 3,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	3,000	-----	-----
27	914921 Cenová soustava Specifikace	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2022_OTSKP "A14 : "1+1 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>	KUS	2,000	-----	-----
28	915231 Cenová soustava SOD ZBV: 1 Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast zvučící- bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2022_OTSKP "obnova VDZ : " "V1a : "500*0,125 = 62,500 [A] "V4 : "500*2*0,25 = 250,000 [B] "Celkem: "A+B = 312,500 [C] obnova VDZ : V1a : (540-500)*0,125=5.000 [A] V4 : 540*2*0,125-500*2*0,25= - 115.000 [B] Celkem: A+B= - 110.000 [C] -110 = - 110,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	202,500 312,500 -110,000	-----	-----
29	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	315,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ID 266] - Odstranění nehodové lokality se stromy ID 266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP "napojení na stáv.vozovku : "7,7+7,7 = 15,400 [B] "středová spára : "220 = 220,000 [A] "poruchy předpoklad: "80 = 80,000 [C] "Celkem: "B+A+C = 315,400 [D] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>nezahrnuje těsnící profil</i>				
30	93808.R Cenová soustava SOD ZBV: 1 Specifikace	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Bez vazby na CS "celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): "220*7,7 = 1 694,000 [A] celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 39*7,7=300.300 [A] 300,3 = 300,300 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	1 994,300 1 694,000 300,300	-----	-----

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality S266 – II/298 Třebechovice pod Orebem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 551 351,76 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 427 182,21 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 40 920,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 427 182,21 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 40 920,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		468 102,21 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	468 102 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,18 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 551 351,76 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 551 351,76 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		3 551 351,76 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 427 182,21 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 40 920,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	386 262,21 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 551 351,76 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 937 613,97 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 937 613,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: