

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2016 ve znění Dodatků č. 1 - 5

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013)

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

(2) Společnost „MDS projekt – STRADA – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Společník 1:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ28477938

Zastoupený: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo stavby: 35805

Společník 2:

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

IČO: 275 35 461

DIČ: CZ27535461

Zastoupený: Ing. Alešem Dejmkem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691

Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem č. 6 mění takto:

Cena bez DPH (dle SoD ze dne 04.11.2016)	2 596 275,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	188 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	98 600,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	12 600,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	27 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 5	389 200,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 6	32 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 345 075,00 Kč
DPH (21 %)	702 465,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 047 540,75 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	do 15. 2. 2021
koncept záborového elaborátu	do 13. 11. 2020
koncept DUR	do 31. 5. 2017
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 11. 2017
čistopis PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
diagnostický průzkum mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31. 8. 2019
Aktualizace DSP + PDPS – 1. fáze	do 28. 2. 2022
Aktualizace DSP + PDPS – 2. fáze	do 30. 9. 2022
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
Úprava soupisu prací	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 6

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35805

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne 18. 09. 2024

Ve Vysokém Mýtě dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
MDS projekt s. r.o. –
společník 1

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o. –
společník 2

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

6

Číslo stavby/JU:

35805

Název akce:

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Společnost MDS projekt - STRADA - II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.11.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č. 5 ze dne 28.02.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem vytvoření dodatku je aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS pro potřebu realizace stavby. Dokumentace byla objednatelem převzata v r. 2017. Předmětem aktualizace bude úprava soupisu prací na základě požadavku Povodí Labe, s. p. na zajištění nepropustnosti podloží křížení silnice II/305 s linií protipovodňových opatření. Zároveň bude rozpočet aktualizován dle aktuálního ceníku OTSKP a současných podmínek dotačního programu IROP.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 596 275,00 Kč	3 313 075,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	3 345 075,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	15.02.2021	
koncept záborového elaborátu	13.11.2020	
koncept DUR	31.05.2017	
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP+PDPS	
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30.11.2017	
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS	
diagnostický průzkum mostu ev.č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31.08.2019	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	
1. Fáze aktualizace	28.02.2022	

2. Fáze aktualizace	30.09.2022	
Úprava soupisu prací		do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 6

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka zhotovitele
3.	Předávací protokol již hotových částí PD
4.	Žádost Povodí Labe, s. p.

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 400,00
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	217 400,00
	PD ve stupni DUR	188 700,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	2 012 575,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	67 500,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 600,00
f.	Aktualizace plánu technické a biologické rekultivace	27 700,00
g.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00
h.	Plán BOZP	5 400,00
i.	Hydrologický průzkum	42 000,00
j.	PD bouracích prací	20 000,00
k.	Diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu ev.č. 305-003 vč. Statického výpočtu zatížitelnosti	98 600,00
l.	1.Fáze aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS	265 200,00
m.	2.Fáze aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS	124 000,00
n.	Úprava soupisu prací	32 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		3 220 075,00
Cena za výkon autorského dozoru 250 hod x 500 Kč/hod		125 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		3 345 075,00
DPH 21%		702 465,75
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4 047 540,75

.....
podpis oprávněné osoby
(jméno, příjmení a funkce)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí**1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na doplnění/úpravu rozpočtu projektové dokumentace na akci **II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí**

- Přecenění rozpočtu do cenové úrovně 2024
- Zapracování do PD (SO 109) a rozpočtu úpravu protipovodňové ochrany obce dle požadavků Povodí Labe
- Upravení rozpočtu dle podmínek a zásad IROP

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

A) PD DSP+PDPS				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Úprava G-Soupis prací včetně podmínek a zásad IROP	40	800	32 000,00
	Celkem cena za Projektovou dokumentaci	40		32 000,00

celkem dokumentace DSP+PDPS		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	PD DSP+PDPS	32 000,00	6 720,00	38 720,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+PDPS	32 000,00	6 720,00	38 720,00

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Předpoklad do 2 týdnů od Dodatku č. 6

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Předáno v el. podobě

5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší cenové nabídky prosíme o vypracování dodatku č. 6 ke SOD.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

Název zakázky**16-1437-3****II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí**

Číslo smlouvy dodavatele

Stupeň PD DSP+PDPS

Zakázkové číslo 16-1437-3

Archivní číslo 1437

Pořadové číslo 1437

Odběratel

Královéhradecký kraj

Číslo smlouvy odběratele

Odpovědný projektant Ing. Jan Bursa

Počet souprav dokumentace 1

Číslo předávacích souprav 1

Přílohy 1xCD

Za dodavatele

Zásilka předaná odb. osobně

☐ Ano☐ Ne

Zásilka zaslána odb. poštou dne:

Adresa **MDS PROJEKT s.r.o.**
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Datum 30.11.2017

Předal: I

Podpis

Za odběratele

Zásilka předaná odb. osobně

☐ Ano☐ Ne

Zásilka zaslána odb. poštou dne:

Adresa

Datum 30.11.2017

Převzal:

Prosíme o zaslání jedné potvrzené kopie tohoto protokolu zpět na adresu dodavatele.



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.

Kutnohorská 59

Hradec Králové - Plačice 500 04

ID DS: p8bghw3

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/011764

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
8. 3. 2024

PPO Albrechtice nad Orlicí, mobilní hrazení

č. akce: 229170016

Žádost o zajištění nepropustnosti skladby nové vozovky na křížení komunikace č. II/305 s linií PPO obce Albrechtice nad Orlicí.

Vážení,

státní podnik Povodí Labe realizoval na základě požadavku navrhovatele obce Albrechtice nad Orlicí protipovodňová opatření v lokalitě obce Albrechtice nad Orlicí, města Týniště nad Orlicí a místní části Štěpánovsko. Protipovodňovou ochranu (PPO) tvoří z části obsypaná betonová zídka, z části obsypaná štětovicová stěna a z části betonová zídka bez obsypu. Součástí stávající protipovodňové ochrany nacházející se na katastrálním území Štěpánovsko a Albrechtice nad Orlicí je pět lokalit, kde linií "PPO" kříží různé typy komunikací, které jsou hrazeny pomocí gumových vaků plněných vodou.

Jedná se o tyto vakové uzávěry:

vakový uzávěr č. 1 – chodník ve Štěpánovsku délky 3,0 m

vakový uzávěr č. 2 – silnice II/305 Týniště n/O. – Albrechtice n/O. délky 12,0 m

vakový uzávěr č. 3 – hrázový přejezd délky 7,0 m

vakový uzávěr č. 4 – ukončení PPO za hřbitovem délky 39,0 m

vakový uzávěr č. 5 – individuální ochrana objektu na LB. délky 4,0 m

Při nácviu a provedení tlakové zkoušky bylo zjištěno, že vakové uzávěry nejsou plně vodotěsné. Po letech provozu se začala projevovat únava gumového materiálu a z tohoto důvodu bylo přikročeno k náhradě vakových uzávěrů za systémové hrazení typu FLOM.

Systémové hrazení FLOM bylo zvoleno z důvodu snadné instalace, životnosti konstrukce mobilního hrazení a také z důvodu, že systémové hrazení nevyžaduje realizaci trvalé spodní stavby zasahující do konstrukce komunikace. Dle informací od vedení obce Albrechtice nad Orlicí je v současné době připravována komplexní rekonstrukce komunikace č. II/305 v obci Albrechtice.

Tímto se na Vás obracíme se žádostí o zajištění nepropustnosti podloží křížení komunikace II/305 s linií protipovodňových opatření dle níže uvedeného návrhu.

Návrh řešení křížení Albrechtice silnice II/305 Týniště n/O. – Albrechtice n/O:

Nové vrstvy skladby komunikace (od pláňe po povrch vozovky) budou provedeny jako vodonepropustné v pruhu o šířce cca 2,6 m (na šířku betonových čel), v délce cca 10 m (délka mezery mezi podzemní částí PPO). Napojení vrstev na podzemní stěnu přerušené linie PPO bude provedeno s přesahem min. 0,3 m za konce podzemních stěn, aby nemohlo dojít k průsakům v místě napojení. Technické řešení zajištění vodonepropustnosti necháváme na investorovi komunikace, nabízí se možnost nahrazení šterkových vrstev komunikace šterkodrtí s bentonitem, betonem, asfaltem.

Realizací tohoto návrhu by došlo ke zvýšení bezpečnosti protipovodňových opatření i při déletrvajících povodňových stavech.

V případě dotazů kontaktujte prosím TDS

)

S pozdravem

vedoucí odboru
inženýrských činností

Příloha: Situace

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 32 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	32 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	32 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	1,23 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 188 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 98 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 12 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 27 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 389 200,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 716 800,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 5)**– 0,00 Kč bez DPH****§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6****Smluvní cena****2 596 275,00 Kč bez DPH**

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 6**ANO**

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

– 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprací (k odst. 6)**+ 0,00 Kč bez DPH****Součet všech méněprací (k odst. 6)
souvisejících s vícepracemi****– 0,00 Kč bez DPH****Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi****– 0,00 Kč bez DPH**

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 596 275,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 716 800,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		716 800,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	27,61 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 32 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	32 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH
---------------------------------------	--------------------------------

Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 784 975,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 883 575,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 896 175,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 923 875,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	3 313 075,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	3 345 075,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 345 075,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: