

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 2860
IČO	47469781
DIČ	CZ47469781
se sídlem	Přemyslova 1285/38, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zástupce	Ing. Petr Chýlek, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky nazvané „**Dodávka a instalace EPS pro Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-029955, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. S ohledem na důvody uvedené ve změnových listech č. 1 až 3, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, se předmět smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1 až 3. Tímto dodatkem tak dochází k úpravě předmětu plnění v souvislosti se změnovými listy dle věty předchozí tohoto ustanovení a k úpravě celkové ceny díla.
3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 3 jsou změnami závazků dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění změn je uvedeno v jednotlivých změnových listech.

Článek II

Předmět dodatku

1. Článek 5 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1 až 3, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena za demontáž stávající EPS a dodávku a instalaci (montáž) nové EPS napojené na pult centralizované ochrany HZSKHK včetně zkušebního provozu 1.737.240,10 Kč bez DPH.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran své zaručené elektronické podpisy.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Příloha

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 až 3

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele

Petr Chýlek

.....
ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
Ing. Petr Chýlek
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Petr
Chýlek
Datum: 2025.02.26
13:47:50 +01'00'


Stavba: Dodávka a instalace EPS pro Domovy na třešňovce Česká Skalice
 Objekt: Domovy na třešňovce Česká Skalice

ZBVč.	SO	Popis	Kladné změny	Záporné změny	Změna celkem
1		Změna dispozic a užití prostorů	23 907,00 Kč	0,00 Kč	23 907,00 Kč
2		Ovládání vjezdové brány a změna umístění KTPO	31 520,10 Kč	0,00 Kč	31 520,10 Kč
3		Změna trasy a způsobu uložení kabelových rozvodů	73 500,00 Kč	-22 675,00 Kč	50 825,00 Kč
		CELKEM	128 927,10 Kč	-22 675,00 Kč	106 252,10 Kč
		absolutní hodnota			151602,10 Kč

ZMĚNOVÝ LIST					ZLÍ	
Změna dispozic a užití prostorů						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domovy Na Třešňovce Česká Skalice				
Objekt:		Domovy na třešňovce Česká Skalice				
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX s.r.o.			Datum: 04.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Změny dispozic a užívání místností vzhledem k původním podkladům						
• EPS021PP A.						
• EPS041NP B.						
• EPS052NP A.						
• EPS073NPA. • EPS083NPB.						
• EPS10USP2NP.						
• EPS11USP3NP.						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění čidel dle skutečných dispozic a užití prostorů						
2 Zdůvodnění změny:						
Změny dispozic a jiné užívání místností než bylo v předaných podkladech projektové dokumentace. Osazení hlásičů EPS je dle norem, aby vyhovovalo skutečnému užívání místnosti						
• EPS021PP A. Změna šatny a skladu ordinace + 1 čidlo						
• EPS041NP B. Změna počtu stávajících čidel EPS + 1 čidlo						
• EPS052NP A. Změna dispozic pokojů, doplnění předsíní + 3 čidla						
• EPS073NP A. Doplnění čidel nákladní výtah a chodba + 3 čidla						
• EPS083NP B. Změna užívání místnosti úklid + 1 čidlo						
• EPS10USP2NP. Změna užívání místnosti WC - 1 čidlo						
• EPS11USP3NP. Doplnění čidla chodba + 1 čidlo						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					X	ANO (uvést jaký dokument)
Slaboproud EPS I.PPč.v. 02						
4 Dopad do smluvních termínů:						ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	23 907,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			23 907,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Česká Skalice	Královéhradecký kraj	


Rozpočet ZMĚNA ZM01					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
		0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					0,00 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Hlásič EPS	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový	9	ks	810,00 Kč	7 290,00 Kč SOD
Patice	Patice hlásiče základní provedení	9	ks	89,00 Kč	801,00 Kč SOD
Popisný štítek	Popisný štítek pro patici bodových hlásičů	9	ks	8,00 Kč	72,00 Kč SOD
Paralelní signalizace	Paralelní optický indikátor, červený	2	ks	217,00 Kč	434,00 Kč SOD
Kryt	Kryt paralelního optického indikátoru	2	ks	86,00 Kč	172,00 Kč SOD
	Montáž bodového hlásiče kompet	9	ks	450,00 Kč	4 050,00 Kč SOD
	Montáž paralelní signalizace	1	ks	120,00 Kč	120,00 Kč SOD
Kabel bezhaloge	KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1	60	m	17,80 Kč	1 068,00 Kč SOD
	lišta elektroinstalační hranatá				
34571015	bezhalogenová 40x20mm	60	m	147,00 Kč	8 820,00 Kč URS 2025/I
	Kabel bezhalogenový v trubce	60	m	18,00 Kč	1 080,00 Kč SOD
Celkem					23 907,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST				ZL2	
Ovládání vjezdové brány a změna umístění KTPO					
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domovy Na Třešňovce Česká Skalice			
Objekt:		Domovy na třešňovce Česká Skalice			
Předkládá:		ASTOR - KOMPLEX sTo?		Datum:	04.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: v PBŘ ovládní brány není stanoveno					
1.2 Popis nového řešení: Vzhledem k uzavírání vjezdové brány by byl obtížný přístup ke KTPO. Vjezdová prána byla napojena a bude ovládána EPS a tím je zajištěno otevírání vjezdové brány. Venkovní kabeláž je provedena zemní trasou.					
2 Zdůvodnění změny:					
Uvolnění přístupu zásahových jednotek HZS ke klíčovému trezoru KTPO, který je umístěn za bránou na stěně objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Slaboproud EPS I.NP č.v. 03					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	31 520,10 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		31 520,10 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.	ASTOR - KOMPLEX s.r.o.	Domov Česká Skalice	Královéhradecký kraj

Rozpočet ZMĚNA ZM2					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
					0,00 Kč
Celkem					0,00 Kč
Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel ohniodoln; Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle Z					
	lišta elektroinstalační hranatá	100	m	26,50 Kč	2 650,00 Kč SOD
34571015	bezhalogenová 40x20mm	50	m	147,00 Kč	7 350,00 Kč URS 2025/I
742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	50	m	42,30 Kč	2 115,00 Kč URS 2025/I
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB				
	6.3X35	150	ks	25,00 Kč	3 750,00 Kč SOD
	Připojení výstupu EPS	1	ks	450,00 Kč	450,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolný na příchýtkách	50	m	32,00 Kč	1 600,00 Kč SOD
	Kabel bezhalogenový v trubce	50	m	18,00 Kč	900,00 Kč SOD
Hloubení kabelových rýh ručně včetně					
urovnání dna s přemístěním výkopku do					
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s					
naložením na dopravní prostředek šířky 35					
cm hloubky 30 cm v hornině třídy					
460161121	těžitelnosti I skupiny 1 a 2	45	m	91,90 Kč	4 135,50 Kč URS 2025/I
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění					
sypaninyze vzdálenosti do 10 m, s					
uložením výkopku ve vrstvách včetně					
zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm					
hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I					
460431131	skupiny 1 a 2	45	m	33,50 Kč	1 507,50 Kč URS 2025/I
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes					
460671111	10 do 20 cm	45	m	16,10 Kč	724,50 Kč URS 2025/I
Montáž trubek ochranných uložených volně					
do rýhy plastových ohebných, vnitřního					
460791212	průměru přes 32 do 50 mm	45	m	53,00 Kč	2 385,00 Kč URS 2025/I
troubka elektroinstalační ohebná					
dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV					
34571371	stab (chránička) D 41/50mm	45	m	36,30 Kč	1 633,50 Kč URS 2025/I
Vyspravení krytu po překopech					
bezesparých pro pokládání kabelů, včetně					
rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu					
460921122	asfaltovým betonem tloušťky 6 cm	1	m2	373,00 Kč	373,00 Kč URS 2025/I
Vyspravení krytu po překopech kladení					
dlažby pro pokládání kabelů, včetně					
rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu					
a provedení lože z kameniva těženého z					
dlaždic betonových tvarovaných nebo					
460921222	zámkových	1	m2	416,00 Kč	416,00 Kč URS 2025/I
Odstranění podkladů nebo krytů					
komunikací včetně rozpojení na kusy a					
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky					
468011142	přes 5 do 10 cm	1	m2	234,00 Kč	234,00 Kč URS 2025/I
Rozebrání dlažeb při elektromontážích					
ručně z dlaždic zámkových do písku spáry					
468021221	nezalitě	1	m2	76,10 Kč	76,10 Kč URS 2025/I
Řezání spár v podkladu nebo krytu					
468041122	živiném, tloušťky přes 5 do 10 cm	8	m	125,00 Kč	1 000,00 Kč URS 2025/I
Zřízení průrazů velikosti pr.50 mm ve					
strozech a podlahách tl.250 mm					
		2	ks	110,00 Kč	220,00 Kč SOD
Celkem					31 520,10 Kč



ZMĚNOVÝ LIST					ZL3	
Změna trasy a způsobu uložení kabelových rozvodů						
Stavba:		Dodávka a instalace EPS pro Domovy na třešňovce Česká Skalice				
Objekt:		Domovy na třešňovce Česká Skalice				
Předkládá:		ASTOR - KOM ^{DI} FY c r.o. [REDACTED]			Datum: 04.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
- Změna umístění stoupacího vedení pro ohniodolnou trasu sirén - Změna uložení kabelových rozvodů v prostorech bez SDK podhledů						
1.2 Popis nového řešení:						
V prostorech bez SDK podhledů budou nové rozvody provedeny v bezhalogenových lištách na omítce.						
2 Zdůvodnění změny:						
- Změna umístění stoupacího vedení pro ohniodolnou trasu sirén 2.NP část B a 3.NP část B - Změna uložení kabelových rozvodů v prostorech bez SDK podhledů 2.NP část A, 2.NP část B, 3.NP část A a 3.NP část B						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Slaboproud EPS						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-22 675,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	73 500,00 Kč bez DPH		
	Výsledná cena změny:			50 825,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		ERV s.r.o.		ASTOR - KOMPLEX s.r.o.		Domov Česká Skalice
						Královéhradecký kraj

Rozpočet ZMĚNA ZM3					
Cena méněprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel ohniodolný	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle				
	ZP-27/2008, B2caS1DO dle PrEN 50399:07	-50	m	26,50 Kč	-1 325,00 Kč SOD
	Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB				
	6.3X35	-150	ks	25,00 Kč	-3 750,00 Kč SOD
	Kabel ohniodolný na příchýtkách	-50	m	32,00 Kč	-1 600,00 Kč SOD
	Trubka bezhalogenová	-500	m	32,00 Kč	-16 000,00 Kč SOD
Celkem					-22 675,00 Kč

Cena víceprací					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	lišta elektroinstalační hranatá				
34571015	bezhalogenová 40x20mm	500	m	147,00 Kč	73 500,00 Kč URS 2025/I
Celkem					73 500,00 Kč

