

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2018 ve znění dodatku č. 1, 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE]

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) -
Část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod – Hradec Králové
(odbočka Piletice)“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 19.12.2018)	2.000.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	98.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	90.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	209.000 Kč
<i>diagnostika</i>	196.960 Kč
<i>zpracování do dokumentace</i>	12.040 Kč
Cena celkem bez DPH	2.397.000 Kč
DPH (21%)	503.370 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.900.370 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

A) Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Pro část II.:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Rozdělení stávající dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka)	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Aktualizace DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zpracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

B) Dále se upravuje v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Diagnostika vozovky, mostů a propustků musí obsahovat vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024.

14.4.2025
101664/2025

03-04-2025

V Hradci Králové dne 17. 04. 2025

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32927

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

19.12.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 2 ze dne **20.6.2023**

Popis a zdůvodnění změny:

V době po odevzdání projektové dokumentace došlo k další změně předpisu, který řeší možnost nakládání se znovuzískaným asfaltovým materiálem. Vyhláška č. 130/2019 Sb., na základě které byly provedeny průzkumy dle dodatku č. 1, již neplatí a byla nahrazena vyhláškou č. 283/2023 Sb. Nová vyhláška již zahrnuje možnost zpětného použití i pro penetrační makadamy, pro jejich použitelnost je ale nutné provést další zkoušky. Bez provedení průzkumu dle platné vyhlášky není možné zpracovat položkový rozpočet.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle dodatku č. 2:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 000 000,00 Kč	2 188 000,00 Kč	0,00 Kč	209 000,00 Kč	2 397 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Rozdělení stávající dokumentace DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka)	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	x
DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele	x
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
Aktualizace DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	x	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka dodavatele ze dne 17.1.2025
2.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3
3.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec králové (odbočka Piletice)”

část II. – Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

Rekapitulace nabídkové ceny - změna č. 3

ČÁST	Název	Cena dle nabídky	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem po změnách
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	180 000,00							180 000,00
b.	Diagnostický průzkum	135 000,00							135 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatlídění asfaltových směsí - Dodatek č. 1	98 000,00	90 000,00						188 000,00
d.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatlídění asfaltových směsí - Dodatek č. 3	0,00				209 000,00	0,00		209 000,00
e.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	95 000,00							95 000,00
f.	Silnice III/2997 - rozdělení stávající dokumentace a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán - příloha) - Dodatek č. 2	0,00			98 000,00				0,00
g.	Silnice III/2997 - PD ve stupni DUR + DSP	300 000,00							300 000,00
h.	Silnice III/2997 - PD ve stupni PDPS	136 000,00							136 000,00
i.	Mostní objekt ev.č.2997-1 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	250 000,00							250 000,00
j.	Mostní objekt ev.č. 2997-1- PD ve stupni PDPS	90 000,00							90 000,00
k.	Mostní objekt ev.č.2997-2 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	250 000,00							250 000,00
l.	Mostní objekt ev.č. 2997-2- PD ve stupni PDPS	90 000,00							90 000,00
m.	PD ve stupni DUR+ DSP příloha inženýrských sítí	90 000,00							90 000,00
n.	PD ve stupni PDPS příloha inženýrských sítí	60 000,00							60 000,00
o.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	75 000,00							75 000,00
p.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00							15 000,00
q.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00							18 000,00
r.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000,00							6 000,00
s.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	12 000,00							12 000,00
t.	Dendrologický průzkum	8 000,00							8 000,00
u.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00							15 000,00
v.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	15 000,00							15 000,00
w.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	20 000,00							20 000,00
z.	PD úprav objízdných tras	40 000,00							40 000,00
	Cena za vypracování projektové dokumentace	1 998 000,00	90 000,00	0,00	98 000,00	0,00	209 000,00	0,00	2 297 000,00
	Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	CENA CELKEM bez DPH	2 000 000,00	90 000,00	0,00	98 000,00	0,00	209 000,00	0,00	2 397 000,00
	DPH 21%	420 000,00	18 900,00	0,00	20 580,00	0,00	43 890,00	0,00	503 370,00
	CENA CELKEM vč. DPH	2 420 000,00	108 900,00	0,00	118 580,00	0,00	252 890,00	0,00	2 900 370,00

Cenová nabídka na stanovení obsahu PAU "III-2997 Josefov – Hradec Králové"

Jednotkové ceny				Cena díla	
Poř. číslo	Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena bez DPH
"úsek I. Josefov – Vlkov (po křižovatku Smiřice – Smržov) " předpoklad plochy 26 000 m²					
1	Jádrové vývrty do hloubky max. 250 mm, odběr dílčích vzorků, včetně zapravení	ks	1 320	11	14 520 Kč
2	Stanovení obsahu PAU v pojiivu asfaltem stmelených vrstev (Vyhl. 283/2023 Sb.), zařazení do kategorií ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS- T3 nebo ZAS-T4, z každé vrstvy HAV a PM	ks	2 200	31	68 200 Kč
3*	Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle vyhl. č. 273/2021 Sb. příl. č. 2, pro kvalitativní třídu materiálu dle obsahu PAU kat. ZAS-T3 a ZAS-T4, dle vyhl. 283/2023 Sb.	ks	2 400	6	14 400 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy	hod	800	6	4 800 Kč
Celkem bez DPH				101 920 Kč	
"úsek II. křižovatka Smiřice – Smržov po křižovatku Piletická" předpoklad plochy 56 500 m²					
1	Jádrové vývrty do hloubky max. 250 mm, odběr dílčích vzorků, včetně zapravení	ks	1 320	23	30 360 Kč
2	Stanovení obsahu PAU v pojiivu asfaltem stmelených vrstev (Vyhl. 283/2023 Sb.), zařazení do kategorií ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS- T3 nebo ZAS-T4, z každé vrstvy HAV a PM	ks	2 200	59	129 800 Kč
3*	Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle vyhl. č. 273/2021 Sb. příl. č. 2, pro kvalitativní třídu materiálu dle obsahu PAU kat. ZAS-T3 a ZAS-T4, dle vyhl. 283/2023 Sb.	ks	2 400	12	28 800 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy	hod	800	10	8 000 Kč
Celkem bez DPH				196 960 Kč	
Celkem za oba úseky bez DPH				298 880 Kč	
Celkem s DPH				361 645 Kč	

Pozn. * Počet vzorků určen odhadem, čerpání v případě kat ZAS-T3 nebo ZAS-T4.

Cenová nabídka

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) - Část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice)“

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k další změně předpisu, který řeší možnost nakládání se znovuzískaným asfaltovým materiálem. Vyhláška č. 130/2019 Sb, na základě které byly provedeny průzkumy dle dodatku č.1, již neplatí a byla nahrazena vyhláškou č. 283/2023 Sb. Nová vyhláška již zahrnuje možnost zpětného použití i pro penetrační makadamy, pro jejichž použitelnost je ale nutné provést další zkoušky. Bez provedení průzkumu dle platné vyhlášky není možné zpracovat položkový rozpočet.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH(dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2018, Dodatků 1-2)	2 188 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	209 000,- Kč
<i>diagnostika</i>	196 960,- Kč
<i>zpracování do dokumentace</i>	12 040,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 397 000,- Kč
DPH (21%)	503 370,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 900 370,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Diagnostika vozovky, mostů a propustků musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 90 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 90 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	90 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	90 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	4,50 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 98 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 209 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 307 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 000 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 307 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		307 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,35 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 209 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	209 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 000 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 098 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 188 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 397 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 397 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: