

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Město Nový Bydžov**
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247
DIČ: CZ00269247
Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
zastoupený Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnových listů změny stavby č. 1 a 2 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“, včetně změny č. 1 a 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **19.051.820,82 Kč vč. DPH** (slovy: devatenáct milionů padesát jedna tisíc osm set dvacet Korun českých osmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

15 745 306,46 Kč
3 306 514,36 Kč
19 051 820,82 Kč

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0599

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-172/I

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1240/63R/2025, ze dne 3. 3. 2025.

V Novém Bydžově dne 10. 3. 2025

V Pardubicích dne 6. 3. 2025

Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta

Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	278 960,00 Kč					278 960,00 Kč
SO 101	Chodník	6 498 270,52 Kč	403 053,57 Kč			0,00 Kč	6 901 324,09 Kč
SO 102	Sjezdy - nepochozí část	1 397 649,16 Kč					1 397 649,16 Kč
SO 103	Sjezdy - pochozí část	1 037 050,71 Kč					1 037 050,71 Kč
SO 431	Věřejné osvětlení	6 119 942,50 Kč			10 380,00 Kč	0,00 Kč	6 130 322,50 Kč
CENA CELKEM bez DPH		15 331 872,89 Kč	403 053,57 Kč		10 380,00 Kč	0,00 Kč	15 745 306,46 Kč
DPH 21%		3 219 693,31 Kč	84 641,25 Kč		2 179,80 Kč	0,00 Kč	3 306 514,36 Kč
CENA CELKEM		18 551 566,20 Kč	487 694,82 Kč		12 559,80 Kč	0,00 Kč	19 051 820,82 Kč

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Chodník
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 101/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/8	
Soupis prací	4/8	
Zápis z KD 06 6.11.2024	3/8	

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/01

Číslo ZBV

01

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024
Objednatel:Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

Soupis prací 4 počet listů

Příjemce

Za objednatele: Ing. Leoš Mendl

Iniciátor Změny: Objednatel
Popis změny:

Během realizace stavby bylo zjištěno nevyhovující stávající zábradlí v křižovatce ul. Revoluční a Karla IV a na KD byl vznesen požadavek na jeho demontáž a nahrazením za nové zábradlí a opravu stávajícího přístřešku autobusové zastávky „Nový Bydžov, škola“ na ul. Revoluční.

Dále při pracích kolem kostela na ul. Revoluční byla oproti projektové dokumentace zastižena jiná skladba podkladní vrstev a sice PD předpokládala nestmelené vrstvy a při pracích byli zastiženi beton v tloušťce do 200 mm, který pro výkop kabelové trasy VO bude nutný vybourat a následně obnovit, aby byla zajištěna homogenita podloží. Dále bylo nutné kolem kostela opravit vodící linie.

Další změnou oproti PD, je nutná výprava spáry omítky, která vznikla v důsledku snížení spádu chodníku oproti původnímu stavu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00 Kč	403 053,57 Kč	403 053,57 Kč	403 053,57 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Správce stavby):	jméno	Ing. Leoš Mendl	podpis
Zhotovitel:	jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis

- 6 -03- 2025

Změna stavby č. 01 SO 101 Chodník - zámečnická konstrukce, výkop pro kabelovou trasu, oprava omítky a oprava dlažby

Stavba: 329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Objekt: 21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

Objednatel: Ing. Leoš Menci

Zhotovitel: Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:

Celková cena: 403 053,57 Kč

DPH: 84 641,23 Kč

Cena s DPH: 487 694,80 Kč

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Chodník						
10 Dodávka montáž zábradlí Revoluční x Karla IV						
38	131213711 Cenová soustava:	Hloubení zapážených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Bez vazby na CS	m3	0,810000	1 510,00	1 223,10
39	162751117 Cenová soustava:	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Bez vazby na CS	m3	0,810000	312,00	252,72
40	171201231 Cenová soustava:	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Bez vazby na CS	t	1,458000	342,00	498,64
42	74910420 - R Cenová soustava:	sloup městský zahrazovací pevný D 220mm dl 700mm Bez vazby na CS	kus	18,000000	9 460,00	170 280,00
41	912111111 Cenová soustava:	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného Bez vazby na CS	kus	18,000000	291,00	5 238,00
43	966005111 Cenová soustava:	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami Bez vazby na CS	m	18,000000	568,00	10 224,00
44	997006512 Cenová soustava:	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km Bez vazby na CS	t	0,630000	176,00	110,88
45	997006519 Cenová soustava:	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Bez vazby na CS	t	5,670000	14,90	84,48
46	997221861 Cenová soustava:	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Bez vazby na CS	t	0,630000	143,00	90,09
47	997221873 Cenová soustava:	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Bez vazby na CS	t	1,710000	342,00	584,82
11 Dodávka montáž zábradlí ulice Revoluční před Střední škola technická a řemeslná						16 441,50
48	131213711.1 Cenová soustava:	Hloubení zapážených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Bez vazby na CS	m3	0,180000	1 510,00	271,80
49	162751117.1 Cenová soustava:	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Bez vazby na CS	m3	0,180000	312,00	56,16
50	171201231.1 Cenová soustava:	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Bez vazby na CS	t	0,324000	342,00	110,81

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	74910802 Cenová soustava:	zábradlí městské oblokové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm	kus	4,000000	3 230,00	12 920,00
51	91111111 Cenová soustava:	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,000000	196,00	784,00
53	96600511.1 Cenová soustava:	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,000000	568,00	2 272,00
54	997006512.1 Cenová soustava:	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,140000	176,00	24,64
55	997006519.1 Cenová soustava:	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,140000	14,90	2,09
12 Oprava přístřešku autobusové zastávky						16 289,86
59	28318719 Cenová soustava:	deska komůrková PC čirá tl. 10mm	m2	10,500000	326,00	3 423,00
58	765142001 Cenová soustava:	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	10,000000	459,00	4 590,00
60	783301303 Cenová soustava:	Bezpečnostní odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,800000	67,30	524,94
61	783301401 Cenová soustava:	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	7,800000	5,81	45,32
62	783306801 Cenová soustava:	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,800000	103,00	803,40
63	783324101 Cenová soustava:	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,800000	148,00	1 154,40
64	783324201 Cenová soustava:	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,800000	126,00	982,80
65	783325101 Cenová soustava:	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,800000	120,00	936,00
56	966074112 Cenová soustava:	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl přes 5 do 10 m2	m2	10,000000	302,00	3 020,00
57	997013813 Cenová soustava:	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,200000	4 050,00	810,00
13 Výkop pro kabelovou trasu VO a ochranných trubek kolem kostela						68 949,10

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66	113107131 Cenová soustava:	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	40,000000	744,00	29 760,00
67	567122111 Cenová soustava:	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	40,000000	367,00	14 680,00
68	919735122 Cenová soustava:	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	100,000000	206,00	20 600,00
69	997221551 Cenová soustava:	Vodorovná doprava suří ze sybkých materiálů do 1 km	t	13,000000	52,40	681,20
70	997221559 Cenová soustava:	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří ze sybkých materiálů	t	117,000000	11,70	1 368,90
71	997221861.1 Cenová soustava:	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,000000	143,00	1 859,00
14 Oprava omítky po snížení spádu chodníku						9 331,20
72	622135001 Cenová soustava:	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,000000	323,00	7 752,00
73	622325101 Cenová soustava:	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	24,000000	65,80	1 579,20
15 Oprava dlažby kolem kostela - vodíci linie						18 628,00
74	11315.1 Cenová soustava:	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	2,000000	1 319,00	2 638,00
76	582614.1 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,000000	546,00	8 190,00
75	582617.1 Cenová soustava:	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,000000	650,00	7 800,00
16 Paletování stávající dlažby pro MÚ N.B.						84 827,18
77	979054441 Cenová soustava:	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	338,000000	43,50	14 703,00
78	997221571 Cenová soustava:	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	86,190000	734,00	63 263,46
79	997221579 Cenová soustava:	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	344,760000	19,90	6 860,72

PROJEKT:					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Misto:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	06.11.2024	09:00	06

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Demontáž stávajícího chodníku ulice Revoluční - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O. - Chráničky optické sítě	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Demontáž stávajícího chodníku ulice Revoluční - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O. - Chráničky optické sítě	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.1.6	Zhotovitel bude avizovat připraveno na kontrolní prohlídky ze strany S.Ú.: - Přejímka pláně - Ukládání obrub - Konstrukční vrstvy chodníků <i>Kontrolní prohlídka se uskuteční na jaře 2025.</i>	Dostál	10/2024 <i>Jaro 2025</i>	-
5.2.3	Zhotovitel předloží CN na výměnu zábradlí jako před ZŠ. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	10/2024	Ano Vypouští se
5.3.1	Zhotovitel předloží CN na úpravu stávajícího BUS přístřešku před fy. ARUBIO. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>	Dostál	23.10. <i>6.11.</i>	Ano Vypouští se
5.3.2	Zhotovitel předloží CN na výměnu zábradlí na křižovatce „Klicperova“ a „Karlova“. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	23.10.	Ano Vypouští se
5.3.8	Zhotovitel do data 28.10.2024 zprovozní V.O. na křižovatce Karla IV x Revoluční <i>Zprovozněno.</i>	Dostál	01.11.	Ano Vypouští se
5.4.2	Zhotovitel zašle protokoly zkoušek únosnosti pláně. Zkoušky vyhověly.	Dostál	10/2024	
5.4.3	Zhotovitel nacení 4m zábradlí před SŠTR dle specifikace od A.D. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	10/2024	Ano Vypouští se
5.5.1	Zhotovitel avizuje prodloužení DIO na úplnou uzavírku po křížení s Karla IV do data 30.11.2024.	Dostál	30.11.	-
5.6.1	Zhotovitel předloží CN na doplnění slepecké vodící linie podél kostele.	Dostál	20.11.	
5.6.2	Zhotovitel provede vyčištění UV od zbytků stavebních materiálů.	Dostál	urgentně	
5.6.3	Zhotovitel přeloží část chodníku před „děkanským úřadem“.	Dostál	20.11.	
5.6.4	Zhotovitel provede napojení na stávající chodník před č.p. 102 dle pokynů investora.	Dostál	-	-
5.6.5	Zhotovitel bude deponovat zbytky stavebních hmot v majetku města dle pohybu TSNB	Dostál	-	-
5.6.6	Zhotovitel provede přístřešek BUS v RAL shodném jako stávající.	Dostál	-	-

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

13. 11. 2024 od 09,00 hod.

se srazem na staveništi

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 431/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/6	
Soupis prací	2/6	
Zápis z KD 06 6.11.2024	3/6	

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 431/02	Číslo ZBV 02
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024
Objednatel:Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Soupis prací 2 počet listů	Příjemce Za objednatele: Ing. Leoš Mendl
--	---

Iniciátor Změny: Objednatel
Popis změny:

Během realizace stavby byla provedena výměna obloukových výložníků na 3 ks osvětlovacích stožárů v ul.Revoluční. Toto bylo provedeno na základě požadavku úpravy technického řešení od investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00 Kč	10 380,00 Kč	10 380,00 Kč	10 380,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Správce stavby):	jméno	Ing. Leoš Mendl	podpis
Zhotovitel:	jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis

- 6 -03- 2025

Změna stavby č. 02 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově - Veřejné osvětlení - výměna obloukového výložníku

Stavba: 329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Objekt: SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Rozpočet: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Objednatel: Ing. Leoš Menci

Zhotovitel: Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:

Celková cena:	10 380,00 Kč
DPH:	2 179,80 Kč
Cena s DPH:	12 559,80 Kč

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 431 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení						
10 Výměna stávajících obloukových výložníků						
103	210204100 Cenová soustava: Bez vazby na CS	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	3,000000	1 120,00	3 360,00
104	31673007 Cenová soustava: Bez vazby na CS	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm	kus	3,000000	2 340,00	7 020,00

PROJEKT:					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	06.11.2024	09:00	06

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistí	Soulad s HMG
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Demontáž stávajícího chodníku ulice Revoluční - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O. - Chráničky optické sítě	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Demontáž stávajícího chodníku ulice Revoluční - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O. - Chráničky optické sítě	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.1.6	Zhotovitel bude avizovat připraveno na kontrolní prohlídky ze strany S.Ú.: - Přejímka pláně - Ukládání obrub - Konstrukční vrstvy chodníků <i>Kontrolní prohlídka se uskuteční na jaře 2025.</i>	Dostál	10/2024 <i>Jaro 2025</i>	-
5.2.3	Zhotovitel předloží CN na výměnu zábradlí jako před ZŠ. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	10/2024	Ano Vypouští se
5.3.1	Zhotovitel předloží CN na úpravu stávajícího BUS přístřešku před fy. ARUBIO. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>	Dostál	23.10. <i>6.11.</i>	Ano Vypouští se
5.3.2	Zhotovitel předloží CN na výměnu zábradlí na křižovatce „Klicperova“ a „Karlova“. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	23.10.	Ano Vypouští se
5.3.8	Zhotovitel do data 28.10.2024 zprovozní V.O. na křižovatce Karla IV x Revoluční <i>Zprovozněno.</i>	Dostál	01.11.	Ano Vypouští se
5.4.2	Zhotovitel zašle protokoly zkoušek únosnosti pláně. Zkoušky vyhověly.	Dostál	10/2024	
5.4.3	Zhotovitel nacení 4m zábradlí před SŠTR dle specifikace od A.D. <i>Předloženo ke kontrole.</i>	Dostál	10/2024	Ano Vypouští se
5.5.1	Zhotovitel avizuje prodloužení DIO na úplnou uzavírku po křížení s Karla IV do data 30.11.2024.	Dostál	30.11.	-
5.6.1	Zhotovitel předloží CN na doplnění slepecké vodící linie podél kostele.	Dostál	20.11.	
5.6.2	Zhotovitel provede vyčištění UV od zbytků stavebních materiálů.	Dostál	urgentně	
5.6.3	Zhotovitel přeloží část chodníku před „děkanským úřadem“.	Dostál	20.11.	
5.6.4	Zhotovitel provede napojení na stávající chodník před č.p. 102 dle pokynů investora.	Dostál	-	-
5.6.5	Zhotovitel bude deponovat zbytky stavebních hmot v majetku města dle pohybu TSNB	Dostál	-	-
5.6.6	Zhotovitel provede přístřešek BUS v RAL shodném jako stávající.	Dostál	-	-

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

13. 11. 2024 od 09,00 hod.

se srazem na staveništi

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.