

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
ze dne 7.3.2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Petrem Koletou, hejtnanem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále též „objednatel“

a

Společnost

„Společnost BAK – GEOSAN – OKB Trutnov“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.

IČO: -

DIČ: -

zapsaná v OR vedeném -

Bankovní spojení: -

Číslo účtu: -

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 14336)

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek

IČO 284 02 758

DIČ CZ28402758

Bankovní spojení

Číslo účtu

Společník: **GEOSAN GROUP a.s.**
(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459)

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522

DIČ CZ28169522

Bankovní spojení [redacted]
[redacted]
[redacted]

Číslo účtu [redacted]
[redacted]
[redacted]

Zástupci společníka Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel společnosti GEOSAN GROUP a.s.
Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové
(oba na základě plné moci, příloha č. 4)

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov**“ (dále též „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 1.3 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tyto změny jsou specifikovány v přílohách – změnových listech:

- č. 13:

vícepráce: 48 348,60 Kč bez DPH

méněpráce: - 20 016,- Kč bez DPH

- č. 14:
vícepráce: 50 390,30 Kč bez DPH
méněpráce: -----

- č. 15:
vícepráce: 164 144,57 Kč bez DPH
méněpráce: - 8 267,- Kč bez DPH

- č. 17:
vícepráce: 414 149,06 Kč bez DPH
méněpráce: - 314 400,- Kč bez DPH

- č. 18:
vícepráce: 170 253,47 Kč bez DPH
méněpráce: -----

- č. 20:
vícepráce: 642 960,90 Kč bez DPH
méněpráce: - 17 884,- Kč bez DPH

- č. 21:
vícepráce: 937 409,96 Kč bez DPH
méněpráce: -----

- č. 22:
vícepráce: 162 567,13 Kč bez DPH
méněpráce: - 20 116,05 Kč bez DPH

- č. 23:
vícepráce: 65 664,20 Kč bez DPH
méněpráce: -----

- č. 24:

vícepráce: 108 640,- Kč bez DPH

méněpráce: -----

- č. 25:

vícepráce: 94 831,81 Kč bez DPH

méněpráce: -----

Součet všech víceprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 2 859 360,- Kč bez DPH

Součet všech méněprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 380 683,05 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je tedy **2 478 676,95 Kč bez DPH.**

3. Dále se jedná o změny závazku dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se jednak o změnu, která je specifikována ve změnovém listu:

- č. 19:

vícepráce: 318 950,02 Kč bez DPH

méněpráce: -----

A dále se jedná o změnu dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, která spočívá v prodloužení termínu plnění díla o 6 týdnů, a to z důvodu, že bylo na základě dodatečných průzkumů a vyjádření statika k 2. části předmětu plnění (díla) – Nástavba provozně technického objektu – konstatováno, že jsou stávající základové i nosné konstrukce podzemních podlaží v nevyhovujícím stavu a nevhodné pro zařízení nástavbou. Zadavatel prodloužením termínu plnění získá časový prostor pro zvážení dalšího postupu.

4. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je tedy **2 797 626,97 Kč bez DPH.**

Doba plnění se prodlužuje o 6 týdnů.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem:

176 647 055,39 Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát šest milionů šest set čtyřicet sedm tisíc padesát pět korun českých třicet devět haléřů)

DPH celkem:

37 095 881,63 Kč (slovy: třicet sedm milionů devadesát pět tisíc osm set osmdesát jedna koruna česká šedesát tři haléře)

cena celkem včetně DPH:

213 742 937,02 Kč (slovy: dvě stě třináct milionů sedm set čtyřicet dva tisíce devět set třicet sedm korun českých dva haléře)

Cena za 1. část díla:

148 366 220,10 Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet osm milionů tři sta šedesát šest tisíc dvě stě dvacet korun českých deset haléřů)

DPH za 1. část díla:

31 156 906,22 Kč (slovy: třicet jeden milion sto padesát šest tisíc devět set šest korun českých dvacet dva haléře)

cena za 1. část díla včetně DPH:

179 523 126,32 Kč (slovy: sto sedmdesát devět milionů pět set dvacet tři tisíce sto dvacet šest korun českých třicet dva haléře)

Cena za 2. část díla:

28 280 835,29 Kč bez DPH (slovy: dvacet osm milionů dvě stě osmdesát tisíc osm set třicet pět korun českých dvacet devět haléřů),

DPH za 2. část díla:

5 938 975,41 Kč (slovy: pět milionů devět set třicet osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých čtyřicet jeden haléř),

cena za 2. část díla včetně DPH:

34 219 810,70 Kč (slovy: třicet čtyři miliony dvě stě devatenáct tisíc osm set deset korun českých sedmdesát haléřů)

Ve zbývajících částech zůstává čl. 6 původní smlouvy o dílo nezměněn.

2. Čl. 5 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

5.2 Plnění předmětu **1. části** díla bude započato na základě **písemné výzvy** objednatele. Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prostě všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.3 Plnění předmětu **2. části** díla bude započato rovněž na základě **písemné výzvy** zadavatele, která bude učiněna v průběhu provádění 1. části díla. Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 14 dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 14 dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prostě všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.4 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Plnění 1. části veřejné zakázky: 61 týdnů

Plnění 2. části veřejné zakázky: 41 týdnů

Plnění 1 části veřejné zakázky + 2. části veřejné zakázky: celkem 67 týdnů

Zkušební provoz: zahájení ihned po dokončení stavebních prací, délka 8 týdnů

Zajištění kolaudace: do 67 týdnů od výzvy k předání/převzetí stanoviště v rámci 1. části díla

Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov.

Ve zbývající části zůstává čl. 5 původní smlouvy o dílo nezměněn.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14.4.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam změnových listů k dodatku č. 4

Příloha č. 2: Změnové listy č. 13, č.14, č. 15, č.17 – č. 25

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 4: Plná moc

Za objednatele:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.



Ing. Kamil Vykydal

Výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Miroslav Hlava

ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov"

DODATEK č.4

SoD 168 889 999,98 Kč
Cena celková vč. Dodatku č.1,2 a 3 : 173 849 428,42 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1, č.2, č.3 a č. 4: 176 647 055,39

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.13	Změna P4 - připojení chladících jednotek	28 332,60 Kč	20 016,00 Kč	48 348,60 Kč	④	
ZL.č.14	Vyrovnání podkladu pod mrazicí boxy	50 390,30 Kč	0,00 Kč	50 390,30 Kč	④	
ZL.č.15	Změna P6 - úprava hromosvodu	155 877,57 Kč	8 267,00 Kč	164 144,57 Kč	④	
ZL.č.17	Úprava vjezdu	99 749,06 Kč	314 400,00 Kč	414 149,06 Kč	④	
ZL.č.18	Betonáž kanálu	170 253,47 Kč	0,00 Kč	170 253,47 Kč	④	
ZL.č.19	Fasádní obklad	318 950,02 Kč	0,00 Kč	318 950,02 Kč	⑥	
ZL.č.20	Změna P5	625 076,90 Kč	17 884,00 Kč	642 960,90 Kč	④	
ZL.č.21	Komunikace pod internou	937 409,96 Kč	0,00 Kč	937 409,96 Kč	④	
ZL.č.22	Úprava vstupu 2.N.P.	142 451,08 Kč	20 116,05 Kč	162 567,13 Kč	④	
ZL.č.23	Ochrana vnitřních rohů	65 664,20 Kč	0,00 Kč	65 664,20 Kč	④	
ZL.č.24	Sadové úpravy	108 640,00 Kč	0,00 Kč	108 640,00 Kč	④	
ZL.č.25	Ovladače výtahu	94 831,81 Kč	0,00 Kč	94 831,81 Kč	④	
	Celkem odst. 4		380 683,05 Kč	2 859 360,00 Kč		
	Celkem odst. 6		0,00 Kč	318 950,02 Kč		
	Navýšení dodatkem č.4	2 797 626,97 Kč	380 683,05 Kč	3 178 310,02 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST					013
Změna P4 – Připojení chl. jednotek					
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov				
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov				
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Datum:	24.03.2025		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	list	
e-mailem	X	2) Projektová dokumentace	4	výkresy	
osobně	X		0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
V rámci změny P4 došlo k přeřešení napájení VZT kondenzačních a chladicích jednotek na střeše OKB. Namísto jedné jednotky K10 budou osazeny jednotky K10a, K10b a K10c. Rozvody budou doplněny o kabely napájení pro tyto nové jednotky, naopak nebude osazen kabel CYKY 5Cx16, který měl napájet původní jednotku K10.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
			ANO (uvést jaký dokument)	X NE	
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:					
			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE	
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					
				odst. 4	
6 Náklady:					
	Cena méněprací (odpočet):	-	-20 016,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	48 348,60 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		28 332,60 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
24.03.2025	29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025		
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Slapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Kralovehradecký kraj	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt: Dostavba budovy OKB

Část: Silnoproudá elektrotechnika - Změna P04

Objednatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel:

Místo: Trutnov

Zpracoval: Ing. Kremláček, Ing. Zacha, Ing.

Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

D1_03_4g Silnoproudá elektrotechnika - 2023

RMD-4.1 Rozvaděč B-RMD-4.1

620	O02	O0234064	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	714,00	1 428,00
2					2,000		
436	741	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	300,00	600,00
437	O02	O0234066	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	458,00	458,00
1					1,000		
439	O02	O0234068	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	-1,000	1 255,00	-1 255,00
-1					-1,000		
450	E01	E01A141111	Řadová svorka RSA 6 A - bílá	ks	6,000	28,00	168,00
3+3					6,000		
451	741	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	22,00	132,00

RM-4.3 Rozvaděč B-RM-4.3

461		S11A05094	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20)	KS	2,000	6 663,00	13 326,00
2					2,000		
462	741	741322022	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA se zapojením vodičů	kus	2,000	400,00	800,00

UM Úložný materiál

535	K11	K11kk02482	KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO, vč. konzol a kotev	m	2,000	588,00	1 176,00
"4.NP-ND-P4" 2					2,000		
536	741	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	2,000	120,00	240,00
537	K11	K11kk04656	V 100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO	m	2,000	181,00	362,00
"4.NP-ND-P4" 2					2,000		
538	741	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	2,000	120,00	240,00

KAB Kabely

595	341	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	144,000	85,00	12 240,00
"P101-technologicke-P4"58+58					116,000		
"PD"13+15					28,000		
597	741	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	144,000	32,00	4 608,00
598	341	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	73,000	138,20	10 088,60

"P101-technologicke"-58

58,000

"PD"7+8

15,000

600	741	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	73,000	34,00	2 482,00
601	341	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	-73,000	219,00	-15 987,00

"P101-technologicke"-58

-58,000

"PD"-(7+8)

-15,000

602	741	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	-73,000	38,00	-2 774,00
-----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem

28 332,60

ZMĚNOVÝ LIST				014	
Vyrovnání podkladu pod boxy					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum:	24.03.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Podlahové panely boxů umístěné na stropní desce.					
1.2 Popis nového řešení:					
Nivelační stěrka pod podlahovými panely boxů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Výškové vyrovnání pod mrazicím boxem.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	50 390,30 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:			50 390,30 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
24.03.2025		29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. MIREK IVÁRTSKA/MARTIN Hyněk Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/1

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_1-D06 - Stavební - Mrazicí boxy - vyrovnání podkladu

Místo:

Trutnov

Datum:

10.05.2024

Žadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
Náklady soupisu celkem							50 390,30	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 390,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 390,30	
N		771151026	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 Mpa tl. přes 12 do 15 mm	m2	39,060	1 247,40	48 723,44	CS ÚRS 2025 01 * 0.99
			6,2*6,3		39,060			
311	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,247	1 336,70	1 666,86	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST					015
Změna P6 – úprava hromosvodu					
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov				
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov				
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Datum:	21.03.2025		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	list	
e-mailem	X			výkresy	
osobně	X			listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
Úprava hromosvodu pro zvažovanou dodatečnou instalaci panelů FVE dle výkazu výměr a projekční změny P6.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4	
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-8 267,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	164 144,57 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		155 877,57 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.03.2025	29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025		
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Ing. Marek Martiška/Martin Hyněk Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt: Dostavba budovy OKB

Část: Hromosvod

Objednatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel:

Místo: Trutnov

Zpracoval: Ing. Škarek, Ing. Zacha, Ing. Pi

Datum: 14. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

D1.01.4g-H Hromosvod - 2023 - Změna P06

JS		Jímací soustava					
1	T01	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m	26,400	14,30	377,52
"P06" 1,2*(22)					26,400		
2	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	26,400	77,00	2 032,80
3	T01	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	201,000	17,10	3 437,10
"střecha-P06" "posp.cloneni"2*72+"jímace 2m"8*3+"jímace 1m"1*3-"1xpropoj"1*3+"záchytný systém"11*3					201,000		
4	T01	T01V040	SP, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	101,000	18,70	1 888,70
"P06" 73+13+15					101,000		
5	T01	T01V063	SJ 1d, svorka k tyči diagonální, provedení FeZn	ks	5,000	55,50	277,50
"P06" 5					5,000		
6	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	307,000	18,70	5 740,90
7	T01	T01V050	SK, svorka křížová, provedení FeZn	ks	10,000	55,50	555,00
"P06" 10					10,000		
38		T01V096	ST 1 svorka na potrubí 1/2", provedení FeZn, O 22 mm	ks	14,000	43,00	602,00
"P06"14					14,000		
8	741	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	24,000	44,00	1 056,00
11	D02	D02275160PV1	PV1, podpěra vedení s prstencem odlitek Zn, pro prům. 7-10mm, FeZn, s upevňovacím materiálem	ks	73,000	20,00	1 460,00
"P06" 73					73,000		
12	T01	T01Z110	PV 21d, podp. ved. na ploché stř. - beton, provedení FeZn	ks	20,000	20,60	412,00
"P06"20					20,000		
13	921	210220302j	Montáž podpěr hromosvodných	kus	93,000	41,00	3 813,00
25	354	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	25,515	148,50	3 788,98
"P06"(70+2*22+2*6+"jímače"9*5)*0,135"kg/m"					23,085		
"ost"18*0,135					2,430		
26	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	189,000	246,51	46 590,39
"25,515kg/0,135" 189					189,000		
36		5401771	Jímací tyč Al 1000 mm se závitem M16	KS	1,000	245,00	245,00
"P06"1					1,000		
27		5401836	Jímací tyč Al 2000 mm se závitem M16	KS	6,000	339,00	2 034,00
6					6,000		
29		5403219	Svorka pro připojení jímací tyče na vedení	KS	7,000	47,00	329,00
7					7,000		
37	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	7,000	124,74	873,18
31		5403227	Podstavec 16 kg	KS	6,000	328,50	1 971,00
"P06-J-2m"1*6					6,000		
32		5402958	Podstavec 16 kg s vnitřním závitem M16	KS	7,000	784,00	5 488,00
"P06""J2"6+"J1"1					7,000		
33		5403235	Základní systém - plastová podložka	KS	7,000	56,00	392,00
"P06""J2"6+"J1"1					7,000		
39	741	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	7,000	841,50	5 890,50
17	T01	T01V395	JR 3,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn	ks	-2,000	1 902,00	-3 804,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt: Dostavba budovy OKB

Část: Hromosvod

Objednatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel:

Místo: Trutnov

Zpracoval: Ing. Škarek, Ing. Zacha, Ing. P.

Datum: 14. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"JS1" -2

-2,000

18	T01	T01V546r	SJT, stojan pro jímací tyč, provedení FeZn, včetně příslušenství	ks	-2,000	63,10	-126,20
19	T01	T01V055	SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn	ks	-2,000	55,50	-111,00
20	T01	T01V545	PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn	ks	-6,000	460,30	-2 761,80
21	T01	T01V540	Podl. PB19, podložka gumová , provedení Pryž	ks	-6,000	144,00	-864,00
22	741	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	-2,000	300,00	-600,00

KaR

Kompletace a revize

23	R	HZS	Kompletace	hod	16,000	420,00	6 720,00
"P06-jímací tyče a pospojení lamel"8*2					16,000		
24	R	HZS-3	Koordinace	hod	24,000	480,00	11 520,00
"P06- pospojení lamel"8*3					24,000		
			Projekt	kpl	1,000	56 650,00	56 650,00

Celkem

155 877,57

ZMĚNOVÝ LIST				017	
Úprava vjezdu					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nábavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 14.04.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒				
osobně	☒				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Plocha vozovky u vjezdu ze zámkové dlažby.					
1.2 Popis nového řešení:					
Plocha vozovky u vjezdu asfaltová.					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna plochy vozovky ve vjezdu ze zámkové dlažby na asfaltovou z důvodu nájezdu vozidel pro transport plazmy a uložení chráničků pro rozvody plánované FVE na základě požadavku uživatele a objednatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		☒	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4	
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	-314 400,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	414 149,06 Kč	bez DPH
		Výsledná cena změny:		99 749,06 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
14.04.2025					
Ing. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Slapal PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Hozák CN Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB
- 2023/I

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 749,06	
D	5		Komunikace			0	22 128,00	
77	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 170 mm	m ²	240,000	345,00	82 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Asfaltové vozovky - 140MPa			0		
			240		240,000	0		
78	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 200 mm	m ²	-240,000	405,00	-97 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Vozovky ze zámkové dlažby - 140MPa			0		
			-240		-240,000	0		
79	K	565133121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š přes 3 m	m ²	240,000	310,00	74 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Asfaltové vozovky			0		
			240		240,000	0		
80	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m ²	480,000	15,10	7 248,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Asfaltové vozovky			0		
			480		480,000	0		
81	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	240,000	289,00	69 360,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Asfaltové vozovky			0		
			240		240,000	0		
82	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	240,000	428,00	102 720,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Asfaltové vozovky			0		
			240		240,000	0		
86	K	596212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl. 80 mm skupiny C pl přes 300 m ²	m ²	-240,000	386,00	-92 640,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
87	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm p/rozdíl	m ²	-240,000	519,00	-124 560,00	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ			0		
			Vozovka ze zámkové dlažby			0		
			-240		-240,000	0		
			Cháničky tvrdé PVC			0	42 022,93	
3	K	132351103	Hroubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m ³ strojné	m ³	8,320	596,70	4 964,54	CS ÚRS 2023 01
			0,8*0,8*13		8,320	0		
12	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	8,320	236,30	1 966,02	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	15,808	396,00	6 259,97	CS ÚRS 2023 01
			8,32*1,9 Přepravené koeficientem množství		15,808	0		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m ³	2,600	140,40	365,04	CS ÚRS 2023 01

		0,8*0,35*13		2,600	0		
16	M	58331200	Štěrkoštěk netříděný	l	4,940	270,00	1 333,80 CS ÚRS 2023 01
		8,326*1,9	Přepočtené koeficientem množství		4,940	0	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,680	215,00	1 006,20 CS ÚRS 2023 01
		fr 0-8mm				0	
		0,8*0,45*13		4,680	0		
18	M	583373030	Štěrkoštěk frakce 0/8	l	9,126	392,00	3 577,39 CS ÚRS 2023 01
		4,680*1,95	Přepočtené koeficientem množství		9,126	0	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoštěku	m3	1,040	1 284,00	1 335,36 CS ÚRS 2023 01
		0,8*0,1*13		1,040	0		
25	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	39,000	455,00	17 745,00 CS ÚRS 2023 01
		13*3		39,000	0		
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	l	15,916	218,00	3 469,61 CS ÚRS 2023 01
			Cháničky KOPOFLEX			0	35 598,13
13	M	K11kk01943	KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ	m	50,000	62,70	3 135,00
			17,5+32,5		50,000	0	
14	K	460520_R1	Montáž trubek ochranných plastových chebných do 133 mm uložených do rýhy	m	50,000	42,50	2 125,00
23	K	460202_R4	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tří 4	m	25,000	510,00	12 750,00
25	K	460421_R6	Lože kabelů z písku nebo štěrkoštěku tl 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	25,000	204,00	5 100,00
26	K	460490_R7	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	25,000	18,00	450,00
27	K	460560_R8	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	25,000	319,60	7 990,00
29	K	46060_R10	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	7,875	255,00	2 008,13
			0,35*0,9*25		7,875	0	
30	K	46062_R11	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tří 3	m2	12,500	163,20	2 040,00
			0,5*25		12,500	0	

ZMĚNOVÝ LIST				018	
Betonáž kanálu					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 24.03.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
Probetonování stávajícího kanálu v m.č. 139 na základě požadavku uživatele a Investora.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	170 253,47 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:			170 253,47 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
24.03.2025					
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Martiško/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Kozák ON Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKS

Objekt

D1_03 - Dostavba budovy OKS

Soupis

D1_03_1-D06 - Stavební - Betonáž kanálu

Město

Trutnov

Datum

Zadavatel

Královéhradecký kraj

Projektant

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Ukázka

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 253,47	

D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 744,02	
N	SP	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 20/25 24,4*0,15	m3	3,660	5 078,70	18 588,04	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
209	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari sít 6/6-100/100 mm 24,4*1,3*0,0044	t	0,140	60 300,00	8 415,95	CS ÚRS 2023 01
N	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže 24,4*0,15	m3	3,660	105,93	387,70	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
57	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí 2*1,2	m2	2,400	1 256,30	3 015,12	CS ÚRS 2023 01
N		58915326	pěnobeton - litá cementová pěna izolační a vyrovnávací 900kg/m3 1,5MPa 2*1,2*8,5	m3	20,400	3 296,70	67 252,68	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
72	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 2*1,2*3	m3	0,720	5 859,20	4 218,62	CS ÚRS 2023 01
107	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 2*2	m	4,000	133,70	534,80	CS ÚRS 2023 01
148	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % 1NP (8,15+1,55+0,85+1,9+0,85+3,44)*0,35	m2	5,159	388,00	2 001,69	CS ÚRS 2023 01
311	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,720	1 336,70	14 329,42	CS ÚRS 2023 01
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0	51 509,45	
314	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním 1NP 24,4	m2	24,400	17,10	417,24	CS ÚRS 2023 01
316	M	11163150	lak penetrační asfaltový viz pol.č. 711111001 - 671,965*0,0003	t	0,007	64 018,50	468,62	CS ÚRS 2023 01
325	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP 24,4	m2	24,400	170,90	4 169,96	CS ÚRS 2023 01
327	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní pás 24,4	m2	24,400	118,60	2 893,84	
328	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, odtavovací fólií, horní pás 24,4	m2	24,400	135,70	3 311,08	
N			izolace vlhkého zdiva pomocí krémové injekce 8*0,6*3*0,5*5*0,3	m2	7,800	4 200,00	32 760,00	
N			Vysprávková malta Resi-Bond RM 7	m2	7,000	780,00	5 460,00	
333	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	494,807	4,10	2 028,71	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST				019	
Fasádní obklad					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum:	24.03.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
Chybějící plochy a výměry v rozpočtu. - fasádní obklad. Chyba D.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	318 950,02 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		318 950,02 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
24.03.2025		29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025	1
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov Ing. Vladimír Dolejška Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o. Ing. Petr Kozák ON Trutnov Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Občasná nemocnice Trutnov a.s., Konzultované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023								
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB								
Soupis: D1_03_1-D06 - Stavební - Fasádní obklad								
Místo: Trutnov			Datum: 18.12.2023					
Zastavatel: Královéhradecký kraj			Projektant: Penta Projekt s.r.o.,			Mrštíkova 12, Jihlava		
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.			Zpracovatel: Ing. Avuk					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							318 950,02	
D		769	Zavěšený fasádní systém			0	318 950,02	
640	K	76900-R05	Provětrávaný fasádní obklad vnějších pohledů exteriérovými deskami - kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, včetně nosné konstrukce a TI z kamenné vlny. Podrobný popis viz PD, D+M	m2	41,216	7 738,50	318 950,02	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1 NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr.			0		
			*Skladba F14			0		
			- hliníkové kompozitní panely - kompozit ze dvou vrstev hliníkového plechu a vnitřní minerální vrstva, plechy II. 0,5 mm, jádro 3 mm			0		
			- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO			0		
			- spojovací materiál nerezový			0		
			- příslušenství - lišty, oplechování, úpravy kolem okení atd.			0		
			- návaznost na ostatní konstrukce provedena z Al, plechu s povrchovou úpravou komaxit			0		
			*včetně kotvení a kotvících prvků atd.			0		
			- tepelná izolace - kamenná vlna II. 100 mm, povrchová úprava černou skelnou netkanou textilií			0		
			- difúzně ovlivněný vysoce UV stabilizovaný pás			0		
			3,68*11,2		41,216	0		

ZMĚNOVÝ LIST				020													
Změna P5																	
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov															
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov															
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 24.03.2025													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů															
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů												
e-mailem	☒																
osobně	☒																
1 Technický popis změny:																	
1.1 Popis původního řešení: Venkovní hliníková stěna A10 do m.č. 1.29 s funkcí únikového východu.																	
1.2 Popis nového řešení: Venkovní hliníková stěna A10 do m.č. 1.29 s funkcí únikového východu a zároveň vstupu do oddělení dětské rehabilitace.																	
2 Zdůvodnění změny:																	
Změna účelu venkovní hliníkové stěny A10 do m.č. 1.29, která bude na základě požadavku uživatele a objednatele sloužit zároveň jako únikový východ a nově i jako vstup do oddělení dětské rehabilitace.																	
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		☒ NE													
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL																	
4 Dopad do smluvních termínů:		X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE													
3 měsíce od odsouhlasení																	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4													
6 Náklady:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">-17 884,00 Kč</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: right;">642 960,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Výsledná cena změny:</td> <td style="text-align: right;">625 076,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">bez DPH</td> </tr> </table>				Cena méněprací (odpočet):	-	-17 884,00 Kč	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	642 960,90 Kč	bez DPH	Výsledná cena změny:		625 076,90 Kč	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	-	-17 884,00 Kč	bez DPH														
Cena víceprací (přípočet):	+	642 960,90 Kč	bez DPH														
Výsledná cena změny:		625 076,90 Kč	bez DPH														
7 Schválí:																	
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:													
24.03.2025																	
Ing. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Ivartůska/Ing. Jan Hůnek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.													
		Ing. Petr Kozák GN Trutnov		Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj													

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201520_A20-15-P_2

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I

Místo: Trutnov

Datum: 12.03.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů 625 076,90

D1_03	Dostavba budovy OKB	625 076,90
D1_03_1-P05	Stavební - Změna P05	500 411,67
D1_03_4g-P05	Silnoproudá elektrotechnika - Změna P05	122 733,13
D1_03_4h1-P05	Slaboproudá elektrotechnika - Změna P05	1 932,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB
- 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_1-P05 - Stavební - Změna P05

Místo:

Trutnov

Datum:

12.03.2025

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							500 411,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 843,94	
D	2		Zakládání				9 045,63	
D	27		Základy				9 045,63	
44	K	21331-R01	Polštář z hutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 0 až 63 mm	m3	1,882	1 670,00	3 142,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2023/01/21331-R01					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV		venkovní čistící rohož		1,882			
	VV		1,47*3,2*0,4					
49	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,706	4 321,50	3 050,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2023/01/273313711					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H					
	VV		venkovní čistící rohož		0,706			
	VV		1,47*3,2*0,15					
41	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,921	800,00	736,80	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2025/01/275351121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H					
	VV		venkovní čistící rohož		0,921			
	VV		(1,47*2*3,2)*0,15					
42	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,921	300,00	276,30	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2025/01/275351122					
56	K	38576-R01	Dodání a osazení do betonu odvodňovacího potrubí PE 63, dl. 500 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2025/01/38576-R01					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV		venkovní čistící rohož		2,000			
	VV		2					
0	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	0,300	128,70	0,00	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV		venkovní čistící rohož		0,300			
	VV		2*0,15					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
214	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	0,000	351,80	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2023/01/633811111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV		vnitřní čistící rohož		2,015			
	VV		1,3*1,55					
215	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	0,000	191,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.mps.cz/online-psc/urs/2023/01/633811119					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 798,31	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevztloučených hl do 50 mm	m	0,000	134,64	0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/977311111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		vnitřní čistící rohož 1,3*10+1,55*8		25,400			
0	K	985111231	Odsekání betonu rubu klenob a podlah tl do 80 mm	m2	0,000	1 069,20	0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/985111231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy základů, výkresy řezů B a H, skladby podlah a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		vnitřní čistící rohož 1,3*1,55		2,015			
306	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	0,000	1 216,10	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/997013116					
307	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	563,90	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/997013871					
308	K	99701-R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	0,000	249,30	0,00	
309	K	99701-R01	Příplatek za třídění stavební suti a hmot	t	0,000	55,60	0,00	
D	99		Přesuny hmot a suti				7 798,31	
311	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,834	1 336,70	7 798,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				483 567,73	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
487	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 823,520	0,98	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs-cz.cz/price/998767203					
D	767f		Hliníkové venkovní				32 220,00	
			Ozn.A10 - Venkovní vícekomorová hliníková stěna 1300x3000 mm,s 1kř. dveřmi 1100x2100 mm, ÚPRAVA VÝROBKU:					
N			1) VÝMĚNA KOVÁNÍ KOULE/PANIK. KLIKA ZA KLIKA Hoppe Paris /panikový zámek KfV VBH	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
N			2) VÝMĚNA MECHANICKÉHO ZÁMKU ZA ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK Assa Abloy EL460 (trvale bez napájení=vnější klika není funkční, po přívodu napájení u ordinace klika bude funkční,klika	kus	1,000	21 480,00	21 480,00	
N			3) DOPLNĚNÍ MECHANICKÉHO SAMOZAVÍRAČE S PRUŽINOU PRO SNADNĚJŠÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ, GEZE TS 5000. MONTÁŽ Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ.	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
N			4) MONTÁŽ DVEŘNÍHO KONTAKTU (dodávka je součástí dodávky dveřní clony jako signál pro její spuštění). POVRCHOVÁ MONTÁŽ. - MAS 333	kus	1,000	780,00	780,00	
D	767j		Ostatní				450 132,00	
578	K	76700-R12	Ozn.O12 - Variabilní vstupní čistící zóna venkovní 3200x1170mm, D+M	kus	-1,000	17 884,00	-17 884,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-1		-1,000			
0	K	76700-R12a	Ozn.O12 - Variabilní vstupní čistící zóna venkovní 3200x1300mm, D+M	kus	1,000	19 871,00	19 871,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
579	K	76700-R13	Ozn.O13 - Variabilní vstupní čistící zóna venkovní 2355x1000mm, D+M	kus	1,000	11 249,00	11 249,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV		-včetně příslušenství			0		
	VV		1		1,000	0		
			Ozn.O50 - Skleněný přístřešek 5840x2320 mm, D+M					
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
			-včetně příslušenství					
			1		1,000			
N			Ocelová konstrukce žárově zinkovaná	kg	961,500	126,00	121 149,00	
N			Zasklení 10 10 (sklo čiré, lepené, hliníkové systémové lišty s gumovým těsněním)	m2	14,300	8 100,00	115 830,00	
N			Okap, svod a klempířské prvky (systém KJG, barva dle standardů dodavatele)	bm	21,000	1 620,00	34 020,00	
N			Montáž konstrukce, zasklení a klempířských prvků	kpl	1,000	117 000,00	117 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N			Statické posouzení skla a ocelové konstrukce	kpl	1,000	31 200,00	31 200,00	
0	K	76700-R91	Ozn. O91 - Variabilní vstupní čisticí zóna vstupní 1550x1300mm, D+M	kus	1,000	17 697,00	17 697,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
D		776	Podlahy povlakové				0,00	
674	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	221,10	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	VV		1.NP					
	VV		"m 6.129" - 1,55*1,3		-2,015			
676	M	284122-R5	Heterogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm v rolích, odolná dezinfekcím, vysoká zátěž - podrobný popis viz PD	m2	0,000		0,00	
	VV		-2,015		-2,015			
	VV		-2,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,217			
680	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	0,000	25,20	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		-2,015*1,6		-3,224			
681	K	776121_R1	Bezrozpouštědlový penetrační nátěr, vodní disperze na bázi vinyacetátu	m2	0,000	20,10	0,00	
	VV		-2,015		-2,015			
682	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	0,000	201,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		-2,015		-2,015			
685	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřením vlhkým mopem	m2	0,000	10,10	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		-2,015		-2,015			
686	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	0,000	10,10	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		-2,015		-2,015			
687	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,000	1,10	0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 215,73	
706	K	777620-R4	Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	2,015	251,30	506,37	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, tabulky podlah					
	VV		vnitřní čisticí rohož					
	VV		1,3*1,55		2,015			
708	K	777620-R6	Mrazuvzdorný voděodolný nátěr na beton, D+M	m2	4,704	150,80	709,36	
	VV		viz PD - půdorys základů, techn. zpráva					
	VV		venkovní čisticí rohož					
	VV		1,47*3,2		4,704			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB
- 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4g-P05 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P05

Misto:

Trutnov

Datum:

12.03.2025

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Kremláček, Ing.
Zacha, Ing. Skarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 733,13	
D	D1_03_4g	Silnoproudá elektrotechnika - 2023					122 733,13	
D	RMDU-1.1	Rozvaděč B-RMD-1.1					3 564,00	
768	M	O0233897	Jistič, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	424,00	424,00	
	VV		"P5"1		1,000			
769	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320115						
197	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	1,000	1 815,00	1 815,00	
	VV		1		1,000			
200	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003						
214	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	2,000	37,50	75,00	
	VV		"P5"2		2,000			
215	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
766	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	1,000	39,00	39,00	
	VV		"P5"1		1,000			
767	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	34,50	276,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003						
D	UM	Úložný materiál					495,10	
515	M	EM-PS1	Proudová odbočná svorka 6÷50mm2	ks	2,000	118,00	236,00	
	VV		"P5" 2		2,000			
516	K	210220301R	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000	40,00	80,00	
523	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	3,000	14,70	44,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P5"3		3,000			
524	K	741110061	Montáž trubky plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110061						
D	KAB	Kabely					6 428,34	
565	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	25,000	16,40	410,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P5"25		25,000			
567	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a lanových s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	25,000	18,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201						
580	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	52,000	13,10	681,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"CYKY-J - P5"45+7		52,000			
585	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	45,000	54,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P5-technologicke"45		45,000			
586	K	741122211	Montáž kabelů Cu plných kulatých žila 3x1,5 až 6 mm2 uložených volně (např. CYKY)	m	97,000	19,00	1 843,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211						
770	M	K0111110085	CYKY 7 x 1,5	m	5,000	55,00	275,00	
	VV		"P5"5		5,000			
771	K	741122237	Montáž kabelů Cu plných kulatých žila 7x1,5 až 2,5 mm2 uložených volně (např. CYKY)	m	5,000	27,03	135,14	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122237						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
610	M	K03lam00167	J-Y(ST)-Y 2x2x0,80	m	8,000	10,50	84,00	
	VV		"P5-technologie" 8		8,000			
612	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
	D	VZT	VZT clona ke dveřím				109 722,25	
772	M	VZT1	Vzduchová dveřní clona s el. vytápěním 3/5kW s montáží do podhledu (např. AR210E09), nasávání zespodu, výfuk dolů, možnost inteligentní regulace	kus	1,000	52 696,00	52 696,00	
	VV		"P5"1		1,000			
780	K	751616022	Montáž dveřní vzduchové clony na stěnu do výšky přes 1,5 do 3 m délky clony do 1,5 m s elektrickým ohřevem	kus	1,000	6 138,00	6 138,00	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751616022					
774	M	ŘJ1	Externí řídicí deska (např. SiRe B1XE) pro clony s elektrickým ohřevem	kus	1,000	7 716,80	7 716,80	
777	M	SET1	Regulační sada (např. SiRe Competent), obsahuje ovládací panel OVL1 včetně vestavěného teplotního čidla (např. SiReUA1) a konzolu pro nástěnnou montáž, externí řídicí desku ŘJ2 (např. SiReC1X) Competent, dveřní kontakt (např. SiReDC), kabely RJ12 3m a 5m	sada	1,000	12 583,20	12 583,20	
781	M	UR	Krabice pro montáž OVL1 pod omítku (např. SiReUR)	kus	1,000	1 403,40	1 403,40	
782	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003					
775	K	736390424	Stropní vytápění - řídicí jednotka 230 V	kus	3,000	6 365,70	19 097,10	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736390424					
	VV		"RJ1+RJ2+OVL1)"3		3,000			
778	M	TČ1	Venkovní teplotní čidlo (např. SiReRTx).	kus	1,000	1 852,50	1 852,50	
776	K	751614125	Montáž čidla kombinovaného	kus	1,000	470,25	470,25	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614125					
758	M	VZT-OZIV	Spolupráce a koordinace prací s ostatními profesemi	hod	16,000	480,00	7 680,00	
	VV		16		16,000			
	D	SVITIDLA	Svitidla				2 324,44	
764	M	H52	Svitidlo H52, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	2 170,00	2 170,00	
	VV		"P5"1		1,000			
765	K	741372063	Montáž svítidla LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	1,000	154,44	154,44	CS ÚRS 2025 01 * 0,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063					
	D	SP	Stavební přípomoc				199,00	
747	K	468091311	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	1,000	43,00	43,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091311					
	VV		"P5"1		1,000			
748	K	468101411	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	3,000	52,00	156,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101411					
	VV		"P5" 3		3,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB
- 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4h1-P05 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna P05

Místo:

Trutnov

Datum:

12.03.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 932,10	
D	ACS		Elektronická kontrola vstupu				1 932,10	
1	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	6,000	16,20	97,20	
	VV		6		6,000			
3	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	6,000	89,60	537,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
	VV		6		6,000			
5	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	1,000	12,50	12,50	
	VV		1		1,000			
6	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
	VV		1		1,000			
2	M	ACS-K42	Kabel W-4x0,22+2x0,75, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevně rozlišení jednotlivých vodičů	m	12,000	17,50	210,00	
	VV		12		12,000			
4	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	12,000	22,40	268,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
	VV		12		12,000			
N			Zapojení a nastavení do ŘJ	kpl	1,000	750,00	750,00	

ZMĚNOVÝ LIST				021	
Komunikace pod internou					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 26.03.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	list
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Nový asfaltový povrch komunikace v šíři 1 m podél opěrné zdi.					
1.2 Popis nového řešení: Nový asfaltový povrch komunikace podél opěrné zdi v celé její ploše.					
2 Zdůvodnění změny:					
Rozšíření opravy komunikace podél opěrné zdi na celou její plochu z důvodu jejího špatného stavu na základě požadavku uživatele a objednatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		- bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+ 937 409,96 Kč bez DPH	
		Výsledná cena změny:		937 409,96 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
26.03.2025	29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025		
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jíroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mršíkova 12, Jihlava

Účastník:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							937 409,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							937 409,96	
D 1 Zemní práce							282 963,88	
2	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	108,000	198,00	21 384,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	162751135	výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	108,000	278,00	30 024,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	194,400	306,00	59 486,40	CS ÚRS 2023 01
21	K	113107244	Odstranění podkladu živiničního II přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	114,00	41 040,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	21,250	64,70	1 374,88	CS ÚRS 2023 01
			85*0,25		21,250	0		
27	K	919735114	Řezání stávajícího živiničního krytu hl přes 150 do 200 mm	m	15,000	193,00	2 895,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	158,400	288,00	45 619,20	CS ÚRS 2023 01
			360*0,43*2+108		417,600	0		
31	K	997013509	Připek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 108,800	12,50	13 860,00	CS ÚRS 2023 01
			417,6*7		2 923,200	0		
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	90,000	515,00	46 350,00	CS ÚRS 2023 01
			360*0,12*2,5		108,000	0		
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,400	306,00	20 930,40	CS ÚRS 2023 01
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							0	10 044,00
39	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuňtím strojně	m2	360,000	27,90	10 044,00	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace							0	587 592,00
75	K	564851114	Podklad ze štěrku do ŠD plochy přes 100 m2 II 180 mm	m2	360,000	230,00	82 800,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	360,000	345,00	124 200,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	360,000	310,00	111 600,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	573211111	Posítk živiniční spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	720,000	15,10	10 872,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,000	289,00	104 040,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	360,000	428,00	154 080,00	CS ÚRS 2023 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0	56 810,08
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							0	43 320,00
118	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože II do 100 mm š proužku 250 mm	m	85,000	144,00	12 240,00	CS ÚRS 2023 01
119	M	592185-R1	přídlažba 50x25x10 cm	kus	170,000	174,00	29 580,00	
123	K	91973-R16	Výplň spár v živiničním krytu bitumenovou hmotou	m	15,000	100,00	1 500,00	
D 99 Přesuny hmot a sutí							0	13 490,08
126	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,650	236,00	2 513,40	CS ÚRS 2023 01
			157,185*0,6*Přepočtené koeficientem množství		94,311	0		
127	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničním	t	141,270	77,70	10 976,88	CS ÚRS 2023 01
			157,185*0,4*Přepočtené koeficientem množství		62,874	0		

ZMĚNOVÝ LIST				022													
Úprava vstupu 2. NP																	
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov															
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov															
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 26.03.2025													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů															
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	list												
e-mailem	X																
osobně	X																
1 Technický popis změny:																	
1.1 Popis původního řešení:																	
1.2 Popis nového řešení:																	
2 Zdůvodnění změny:																	
Posunutí vnitřní hliníkové stěny ozn. H51 z důvodu lepšího rádiusu pro manipulaci s paletovým vozíkem pro transport plazmy na základě požadavku uživatele a objednatele.																	
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE												
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL																	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE												
2 týdny od odsouhlasení																	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4													
6 Náklady:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%;">-20 116,05 Kč</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>162 567,13 Kč</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Výsledná cena změny:</td> <td>142 451,08 Kč</td> <td>bez DPH</td> </tr> </table>				Cena méněprací (odpočet):	-	-20 116,05 Kč	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	162 567,13 Kč	bez DPH	Výsledná cena změny:		142 451,08 Kč	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	-	-20 116,05 Kč	bez DPH														
Cena víceprací (přípočet):	+	162 567,13 Kč	bez DPH														
Výsledná cena změny:		142 451,08 Kč	bez DPH														
7 Schválili:																	
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:													
26.03.2025																	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud		Ing. Viktor Slapal		Ing. Petr Kozák													
Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		PENTA PROJEKT s.r.o.													
				Ing. Jiří Strnad													
				Královéhradecký kraj													

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I				
Objekt:	D1_03 - Dostavba budovy OKB				
Soupis:	D1_03_1-Úprava vstupu 2. NP				
Místo:	Trutnov	Datum:	12.03.2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Lihlava		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Avuk		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							142 451,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							107 029,97	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							107 029,97	
0			Demontáž a opětovná montáž stěny ozn. H51	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
vlastní stěna: Ozn.H51 - Vnitřní hliníková stěna s PC - rámový systém 1500x2100mm, dveře 2kř.posuvné dveře 750+750/2100mm s el.pohonem								
0			Demontáž a opětovná montáž stěny ozn. H51	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
elektroinstal. sil+slb: drážkování a natažení kabeláže z podhledu ke dveřím vč. zapravení Palažky								
274	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	1,961	2 412,00	4 729,93	CS ÚRS 2023 01
N		964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,150	6 870,60	1 030,59	CS ÚRS 2025 01*0,99
98		319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	19,800	410,10	8 119,98	CS ÚRS 2023 01
N		317941123	Osazování ocevných válcovaných nosníků tl zdiva tl, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220	t	0,233	11 682,00	2 721,91	CS ÚRS 2025 01*0,99
95		317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,233	59 998,50	13 979,65	CS ÚRS 2023 01
N		3112381541	Založení zdi nosné tl 300mm na SS (cem. potěr)	m	0,950	2 000,00	1 900,00	
107		342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,200	133,70	561,54	CS ÚRS 2023 01
105		342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	1,995	1 115,60	2 225,62	CS ÚRS 2023 01
110		346244382	Plantování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,500	878,40	5 709,60	CS ÚRS 2023 01
N		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrťá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,800	385,11	7 625,18	CS ÚRS 2025 01*0,99
N		612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,000	89,30	0,00	CS ÚRS 2025 01*0,99
239		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,8 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,800	65,60	1 298,88	CS ÚRS 2023 01
N		996018C02	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,960	2 207,70	4 327,09	CS ÚRS 2025 01*0,99
N		965-RC1	Snížení podlahy na chodbě o 5 mm - viz nabídka Vacutec	kpl	1,000	39 800,00	39 800,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							35 421,11	
D 771 Podlahy z dlaždic keramických							55 537,16	
655	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	30,550	153,80	4 698,59	CS ÚRS 2023 01
657	M	59761-R01	keramická soklová tvarovka rovná, v=95 mm	m	33,605	105,10	3 531,89	
VV 30,55*1,1 Přepočtené koeficientem množství					33,605	0		
664	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	23,700	1 105,50	26 200,35	CS ÚRS 2023 01
665	M	59761_R01	dlaždice keramické velkoformátové rektifikované 600x600 mm (R9)	m2	27,255	552,80	15 066,56	
VV 23,7*1,15 Přepočtené koeficientem množství					27,255	0		
667	K	771591111	Nálěr penetrační na podlahu	m2	23,700	41,60	985,92	CS ÚRS 2023 01
669	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	30,550	46,50	1 420,58	CS ÚRS 2023 01
VV horní hrana soklu						0		
673	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	519,039	7,00	3 633,27	CS ÚRS 2023 01
Cena PSV						0		
D 776 Podlahy povlakové							-20 116,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
674	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-23,700	221,10	-5 240,07	CS ÚRS 2023 01
675	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-30,550	261,30	-7 982,72	CS ÚRS 2023 01
676	M	284122-R5	Heterogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm v rolich, odolná dezinfekcím, vysoká zátěž - podrobný popis viz PD	m2	0,000	799,00	0,00	
680	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-37,920	25,20	-955,58	CS ÚRS 2023 01
			(-23,7*1,6)		-37,920			
681	K	776121_R1	Bezrozpouštědlový penetrační nátěr, vodní disperze na bázi vinyacetátu	m2	-23,700	20,10	-476,37	
682	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl. do 3 mm	m2	-23,700	201,00	-4 763,70	CS ÚRS 2023 01
685	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřazením vlhkým mopem	m2	-23,700	10,10	-239,37	CS ÚRS 2023 01
686	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-23,700	10,10	-239,37	CS ÚRS 2023 01
687	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-198,972	1,10	-218,87	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST

Ochrana rohů

023

Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov		
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov		
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Datum:	07.04.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) PD změny	0 výkresy
osobně	X		0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

Rozdíl mezi rozpočtem a požadovaným rozsahem. *ochrany rohů - požadavek uživatele.*

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

po předložení předmětné projektové dokumentace

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	65 664,20 Kč bez DPH
	Výsledná cena změny:		65 664,20 Kč bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
07.04.2025	29.4.2025	29.4.2025	29.4.2025	1

Bo. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud	Ing. Marek Martiska/Martin Hynek	Ing. Viktor Šlapal	Ing. Petr Kozák	Ing. Jiří Strnad
Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	PENTA PROJEKT s.r.o.	ON Trutnov	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. , Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB
- 2023/I

Objekt

D1_03 - Dodávka budovy OKB

Soupis

D1_03_1-D06 - Stavební - Ochrana rohů O32

Místo

Trutnov

Datum

Zadavatel

Královéhradecký kraj

Projektant

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 664,20

598	K	76700-R32	Ozn.O32 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M	kus	119,000	551,80	65 664,20
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní				
			-výška 800 mm prořez 600 mm na 3ks (20%)				
			-šířka 75x75 mm				
			rozpočet		124,000		
			PD				
			64+97+82 (1.+2.+3. NP)		243,000		

ZMĚNOVÝ LIST				024	
Sadové úpravy					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 28.04.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒				
osobně	☒				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
Doplnění výsadby nad rámec smluvního rozpočtu v souladu s rozhodnutím Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov č.j. MUTN 63303/2020 ze dne 8.7.2020.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		☒	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		bez DPH	
		-			
		Cena víceprací (přípočet):		108 640,00 Kč bez DPH	
		+			
		Výsledná cena změny:		108 640,00 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
28.04.2025		13.5.2025			
				za uživatele:	
				za objednatele:	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Maříška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Kozák ON Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/II

Objekt:

D2_06 - Sadové úpravy

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Irena Dundychová -
GREEN ART

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

GREEN ART

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 640,00	
D	D1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny					88 000,00	
N			Prunus serrulata Kanzan	ks	10,000	8 800,00	88 000,00	
	W		Velikost: 12-14			0		
	W		10		10,000	0		
	W		Součet		10,000	0		
D	D2	SPECIFIKACE 1/2 - materiál					5 640,00	
12	K	12	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu	ks	30,000	120,00	3 600,00	
13	K	13	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	30,000	38,00	1 140,00	
14	K	14	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	18,000	50,00	900,00	
D	D3	Montáž					15 000,00	
43	K	183102141	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	10,000	550,00	5 500,00	
46	K	184102127	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	10,000	550,00	5 500,00	
49	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	10,000	150,00	1 500,00	
50	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	10,000	200,00	2 000,00	
51	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu do 1:2	m2	5,000	100,00	500,00	

ZMĚNOVÝ LIST				025	
Ovladače výtahu					
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov				
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov				
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Datum:	13.05.2025		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
Výměna ovladačů stávajícího výtahu na základě požadavku uživatele a objednatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:					
Cena méněprací (odpočet):		-	bez DPH		
Cena víceprací (přípočet):		+	94 831,81 Kč	bez DPH	
Výsledná cena změny:		94 831,81 Kč bez DPH			
7 Schválí:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
13.05.2025	13.5.2025				
Ing. Jiří Dolcýška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov	Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kezák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnáb Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I								
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB								
Soupis: D1_03_1-P05 - Stavební - Ovladače výtahu								
Místo:		Trutnov		Datum:		12.03.2025		
Zadavatel:		Královehradecký kraj		Projektant:		Penta Projekt s.r.o., Mrščíkova 12, Jihlava		
Uchazeč:		Vyplň údaj		Zpracovatel:		Ing. Avuk		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 831,81	
			Výměna ovladačů výtahu	kpl	1,000	94 831,81	94 831,81	



KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Michal Křepela
Evropská 423/178
16000 Prague

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0008518671

07.05.2025

MAXIMA GORKÉHO 77, TRUTNOV

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu michal.krepela@kone.com

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,

Michal Křepela



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: 40002194 (40002194). Na adrese: MAXIMA GORKÉHO 77 , 541 01, TRUTNOV. Lokace zařízení: OKB.			
1 Výměna poškozených dílů			
KRYT SACHETNI SMEROVE SIPKY	2	4 256,17 Kč	8 512,34 Kč
KRYT UKAZATELE PODLAŽÍ	1	4 560,26 Kč	4 560,26 Kč
PLASTOVÝ OVÁLNÝ ZADNÍ KRYT	3	963,49 Kč	2 890,47 Kč
FACEPLATE, SCOTCH BRITE LCI 1	2	1 673,60 Kč	3 347,20 Kč
FILM, HLI SEVEN SEGMENT	1	4 158,74 Kč	4 158,74 Kč
FILM DO DIPLEJE V NÁSTUPIŠTI	2	1 036,35 Kč	2 072,70 Kč
ZADNÍ KRYT SACHETNI SMEROVE SIPKY	2	900,49 Kč	1 800,98 Kč
KRYTKA CERNÁ HLI DISPLAY	1	980,97 Kč	980,97 Kč
Tlačítko šachetní PB/DC/FC END	3	3 181,75 Kč	9 545,25 Kč
Klíčkový spínač profil-HALBZYLINDER	1	3 889,58 Kč	3 889,58 Kč
KROUZEK ZAMKU, FRD CZECH	1	916,61 Kč	916,61 Kč
FACEPLATE, SCOTCH BRITE LCI 2	1	1 919,71 Kč	1 919,71 Kč
PC deska displej 7segment	1	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč
PC šach. směr. šipka oranž.	2	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč
2 Doprava	1		1 320,00 Kč
Práce celkem, bez DPH			11 024,00 Kč
Materiál celkem, bez DPH			83 814,81 Kč
Celková prodejní cena, bez DPH			94 838,81 Kč

Dodávka a Záruka

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov "

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		168 889 999,98 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		ANO			
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)		168 889 999,98 Kč bez DPH			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 7 562 314,52 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 3 416 395,63 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 606 339,37 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 105 266,60 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 859 360,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 380 683,05 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 11 028 013,89 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 3 902 345,28 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		14 930 359,17 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	14 930 359 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	8,84 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	168 889 999,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	168 889 999,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 270 145,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 318 950,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 589 095,06 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		168 889 999,98 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 589 095,06 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		631 386,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,37 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)		5 000 000,00 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky		168 889 999,98 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4

Celková hodnota všech viceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 178 310,02 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 380 683,05 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 797 626,97 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	168 889 999,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	168 889 999,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	173 348 355,65 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	173 849 428,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	176 647 055,39 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	176 647 055,39 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Jiří Strnad

PLNÁ MOC

EOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, chodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Medou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala
výkonného ředitele společnosti
Ing. Romanu Vidnerovú
ředitelku,
JUDr. Ing. Karla Kutného
ředitele Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Františka Skalu, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Jiřího Krzyse, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Miroslava Vlka, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Jiřího Chroustovského
Závodu dopravních staveb Plzeň
Ing. Zdeňka Jurásku, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Miroslava Hlavu, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Lukáše Laštovičku, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Lukáše Trávníčka, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Františka Váňu, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Ondřeje Valentu, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Pavla Oleníčka, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Marka Podzemného, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
Ing. Petra Dontha, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne

Ludek Meda
GEOSAN GROUP a. s.

představenstva

Ivan Havel,
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění


Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel


Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka



JUDr. Ing. Karel Kutňohorský, LL.M.,
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy


Ing. František Skala,
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň


Ing. Jiří Krzys,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava


Ing. Miroslav Vík,
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů


Ing. Jiří Chroustovský,
ředitel Závodu dopravních staveb


Ing. Zdeněk Jurásek,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno


Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové


Lukáš Laštovička, výrobní náměstek


Lukáš Travníček, výrobní náměstek


Ing. František Vaňa, výrobní náměstek


Ing. Ondřej Valenta,
výrobní náměstek pro ekologické stavby


Ing. Pavel Oleníček, obchodní náměstek


Marek Podzemný, obchodní náměstek


Ing. Petr Donth, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Luděk Kostka
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/032/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Ivan Havel
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z


typ dokladu	
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169420302-18390-250107103401