

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:	Královéhradecký kraj
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ 70889546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Kosař
Tel.:	495 817 362
Email:	rkosar@kr-kralovehradecky.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495 817 841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495 817 831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka:	Ing. Václav Sláma
Tel.:	724 085 563
E-mail:	v.slama@frampraha.cz

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:	SDS EXMOST spol. s r. o.
Adresa:	Údolní 413/66, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka13045
IČ:	49454501
DIČ:	CZ49454501
Jednající:	Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Daniel
Tel.:	606 667 792
E-mail:	daniel@exmost.cz
Stavbyvedoucí:	Ing. Michal Janíček
Tel.:	602 750 748
E-mail:	janicek@exmost.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., č. ú.: 106230015/0300
Bankovní spojení:	Uni Credit Bank Czech Republic a. s., č. ú.: 1047353000/2700

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méně práce na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena méně prací dle změn. listu č. 1 bez DPH	- 159 900,00 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 1 bez DPH:	405 705,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Celkem	67 644 705,50 Kč
DPH 21%:	14 205 388,16 Kč
Celkový stavební náklad:	81 850 093,66 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.


Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 6. 2015, číslo usnesení RK/19/913/2015.

V Brně, dne 08. 07. 2015



Ing. Pavel Jankůj
jednatel
SDS EXMOST spol. s r.o.


V Hradci Králové, dne 13-07-2015



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 902 DIO

902 / 1

1

Objednatel: název: **Královéhradecký Kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací
 adresa: Soukenická 54, Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **SDS EXMOST s.r.o.**
 adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno
 IČ: 49454501

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrské opatření

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS

902/1

Číslo změny stavby

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny: AF - CITYPLAN s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly z následujících důvodů:

- 1) Vlivem nepředvídatelného průběhu hloubkového uložení podzemního vedení 30kV v majetku ČEZ a obdobného vedení RWE nebylo možno mostní provizorium posadit na původním místě. Z toho důvodu po přesném zjištění polohy těchto sítí musely být zajištěny jejich přeložky a to především pro zajištění bezpečného provozu a hlavně bezpečnosti zaměstnanců zhotovitele. Důsledkem toho je změna řešení zpevněné plochy u Lidlu, která bude zajišťovat výjezd z mostního provizoria po dobu výstavby nového mostu a protisměrného provozu vozidel tonáže do 5t.
- 2) Rozsah úpravy odpovídá navázání obalových křivek na výjezd z mostního provizoria. Skladba úpravy odpovídá skutečnosti, že plocha bude pojižděna vysokými intenzitami TNV a není možné během používání ji případně opravit. Soupis prací SO 902 žádné takové stavební úpravy neobsahuje. O jejich nutnosti provedení jsme byli správci uvedených sítí informováni před vlastním zahájením stavebních prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-159 900,00	405 705,50	245 805,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Jakub Vyhňálek

datum 16.6.2015

podpis

Objednatel

jméno Rostislav Křeček, DiS

datum 16.6.15

podpis

Supervize

jméno Jan Lom

datum 16.6.15

podpis

TDS

jméno Ing. Václav Sláma

datum 16.6.15

podpis

Správce stavby - ŘSD

jméno Ing. Miroslav Gregor

datum 16.6.2015

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel

jméno Ing. Jana Jiráňová

datum 16.6.2015

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Pavel Jankůj, jednatel

datum 16.6.2015

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlábí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

902 - Dopravně inženýrské opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
650 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	650 000,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-159 900,00	405 705,50	405 705,50	62,42%

Nová cena SO/PS po této změně:


Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-159 900,00	405 705,50	895 805,50	245 805,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Ing. Roman Daniel
Souhlasím:



Projektant (autor. dozor): AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jakub Vyhnálek
Souhlasím:



Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.

Ing. Václav Sláma
Souhlasím:



Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňova
Souhlasím:

