

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 ve znění dodatku č. 1 - 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 5 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2020)	3.940.500,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	256.077,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	130.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	75.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 5	683.095,00 Kč
Cena celkem bez DPH	5.084.672,00 Kč
DPH (21%)	1.067.781,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.152.453,12 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

a) *Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:*

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 31.08.2022
Bezpečnostní audit *	do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 4 k SOD
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	I. etapa - do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.5 II. etapa do 8 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.5
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	I. etapa - do 45 dnů od nabytí právní moci povolení záměru II. etapa do 90 dnů od nabytí právní moci povolení záměru

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	I. etapa - do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS II. etapa - do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

* Nedílnou součástí zakázky bude zpracování Auditů bezpečnosti pozemních komunikací dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR (č. j. 139/2012-520-TPV/1).

Audit bude proveden podle metodiky Centra dopravního výzkumu schválené Ministerstvem dopravy České republiky, v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC.

V rámci auditu bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezpečnostní audit bude sloužit k ověření navrženého řešení v projektové dokumentaci.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

Ve Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

5

Číslo stavby/JU:

33185

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 hr.okr. JC/SM-Stará Paka"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 66 868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

16.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.4 ze dne 5.6.2023

Popis a zdůvodnění změny:

1. Důvodem úpravy je dodatečný požadavek objednatele na aktualizaci diagnostiky, která se týká vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 283/2023 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této nové vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení jádrových vývrťů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. Aktuální diagnostika (ne starší 3 let) je nutnou podmínkou pro úspěšné podání žádosti k dotačnímu programu IROP. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2. V důsledku aktualizace diagnostiky bude nutné aktualizovat již zpracovanou PD. Dále je nutné z důvodu čerpání finančních prostředků z IROP rozdělit projektovou dokumentaci na 2 etapy - 1. etapa (Stará Paka, km 16,775 - km 18,960) a 2. etapa (km 11,933 - km 16,775). S rozdělením projektové dokumentace do dvou etap souvisí i úprava DIO a rozdělení rozpočtu. Provedení aktualizace PD stávajícím projektantem je efektivní, jak z hlediska časové náročnosti změny, kdy stávající projektant detailně zná podmínky v daném území a návrh řešení a je urychleně schopen zapracovat změny, které vzniknou v důsledku úprav diagnostiky, tak i z hlediska ekonomického, neboť zadání zapracování diagnostického průzkumu do stávajícího projektu jiným projektantem by znamenalo vypsání nové zakázky, což by výrazně zvyšovalo náklady na změnu. Jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a zadavateli by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
3 940 500,00 Kč	4 401 577,00 Kč	0,00 Kč	683 095,00 Kč	5 084 672,00 Kč

Termíny:



Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 31.8.2022	
Bezpečnostní audit	do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.4 k SOD	

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	I. etapa - do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.5 II. etapa do 8 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.5
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení	I. etapa - do 45 dnů od nabytí právní moci povolení záměru II. etapa do 90 dnů od nabytí právní moci povolení záměru
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	I. etapa - do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS II. etapa - do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140 000,00 Kč											140 000,00
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	200 000,00 Kč									185 745,00	0,00	385 745,00
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115 000,00 Kč											115 000,00
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1 650 000,00 Kč									249 850,00	0,00	1 899 850,00
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758 000,00 Kč									71 250,00	0,00	829 250,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100 000,00 Kč									95 500,00	0,00	195 500,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65 500,00 Kč									48 450,00	0,00	113 950,00
h.	DIO a PD objízdných tras	49 000,00 Kč									9 500,00	0,00	58 500,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč											8 000,00
j.	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč											65 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	90 000,00 Kč	0,00	90 000,00									0,00
l.	Pročištění kanalizace	150 000,00 Kč	0,00	150 000,00									0,00
	Monitoring a pročištění kanalizace	0,00 Kč	496 077,00	0,00	130 000,00	0,00					22 800,00	0,00	648 877,00
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200 000,00 Kč											200 000,00
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150 000,00 Kč											150 000,00
	Bezpečnostní audit včetně úpravy PD	0,00 Kč							75 000,00	0,00			75 000,00
	Cena za vypracování projektové dokumentace	3 980 500,00 Kč	496 077,00	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00		75 000,00	0,00	683 095,00	0,00	4 884 672,00
	Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500,- Kč/hod	200 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	4 180 500,00 Kč	496 077,00	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	683 095,00	0,00	5 084 672,00
	DPH 21%	877 905,00 Kč	104 176,17	50 400,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	143 449,95	0,00	1 067 781,12
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	5 058 405,00 Kč	600 253,17	290 400,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	826 544,95	0,00	6 152 453,12

V Hradci Králové

27.08.2025

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka**

Věc: **Cenová nabídka na rozšíření předmětu díla**

Na základě požadavku objednatele na doplnění a aktualizaci projektové dokumentace zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění předmětné akce.

Rozsah prací:

Aktualizace a doplnění projektové dokumentace bude rozdělena do 5-ti časových fází:

1. fáze (termín do 4 týdnů od uzavření dodatku č.5)

- rozdělení PD na 2 etapy - Stará PakaRoškopov, Ústí - 15h
- úprava termínů realizace (pouze 1.etapa jedna stavební sezona, 2.etapa dvě stavební sezony) - 3h
- aktualizace ZE pro úsek Stará Paka - 6h
- prověřit výmaz záboru soukromých pozemků v etapě 1, příp. odstranit - 20h
- rozdělení DIO na etapa 1 a etapa -10h

Celkový počet hodin: 54 h

- nová diagnostika vozovky vč. PAU

pozn.: Pro účely zajištění vyjádření DOSS nebude PD rozdělena, ale bude zažádáno o vyjádření pouze k 1.etapě.

2.fáze (do 8 týdnů od uzavření dodatku č.5)

- aktualizace ZE pro 2.etapu - 25h
- stavební úprava pod viaduktem - 50h
- oprava zatrubnění v Roškopově - 50h
- prověření a případné zrušení navržené rekonstrukce zárubní zdi SO218 - 25h

Celkový počet hodin: 150 h

pozn.: Pro účely zajištění vyjádření DOSS nebude PD rozdělena, ale bude zažádáno o vyjádření k 2.etapě.

3.fáze (před podáním žádosti o SP)

- průběžné zapracování připomínek DOSS, vč. zprávy o zapracování připomínek DOSS – 0h (pozn.: pouze v případě požadavku DOSS nad rámec projednaného bude vykázáno dle skutečnosti)

- rozdělení DUSP na 2 samostatné PD pro etapu 1 a etapu 2 - 120 h
- tisk pouze 3 paré

Celkový počet hodin: 120 h

4.fáze (do 45 dní od vydání SP)

- zpracování PDPS pro etapu 1 - 0h
- zpracování rozpočtu pro etapu 1 - 25h (rozdělení rozpočtu dle etapizace)
- doplnit výpočet poměru ploch odtoku do dešťové kanalizace - 24h
- tisk pouze 3 paré

Celkový počet hodin: 49h

5.fáze (do 90 dní od vydání SP)

- zpracování PDPS pro etapu 2 v souladu s požadavky na IROP - 75h
- zpracování rozpočtu pro etapu 2 v souladu s požadavky IROP - 25h
- tisk pouze 3 paré

Celkový počet hodin: 100h

Výše uvedený rozsah prací nezahrnuje aktualizaci mapového podkladu ani aktualizaci dendrologického průzkumu.

Kalkulace projekčních prací:

1.fáze: $54 \text{ hod} \times 950, -\text{Kč/hod} = 51.300, -\text{Kč} + 185.745, -\text{Kč}$ (diagnost. a PAU) = 237.045,- Kč

2.fáze: $15 \text{ 0hod} \times 950, -\text{Kč/hod} = 142.500, -\text{Kč}$

3.fáze: $120 \text{ hod} \times 950, -\text{Kč/hod} = 114.000, -\text{Kč} + 18 \text{ 000}, -\text{Kč}$ (3x paré) = 132.000,-Kč

4.fáze: $49 \text{ hod} \times 950, -\text{Kč/hod} = 46.550, -\text{Kč} + 12 \text{ 000}, -\text{Kč}$ (3x paré) = 58.550,-Kč

5.fáze: $100 \text{ hod} \times 950, -\text{Kč/hod} = 95 \text{ 000}, -\text{Kč} + 18 \text{ 000}, -\text{Kč}$ (3x paré) = 113.000,-Kč

CENA CELKEM za fáze 1-5: 683.095,-Kč bez DPH

Termín:

1.fáze: do 4 týdnů od uzavření dodatku č.5

2.fáze: do 8 týdnů od uzavření dodatku č.5

3.fáze: před podáním žádosti o SP

4.fáze: do 45 dní od vydání SP

5.fáze: do 90 dní od vydání SP

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868 DIČO: CZ 274 66 868 bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 130 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 75 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 185 745,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 390 745,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	390 745,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	390 745 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	9,92 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 497 350,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 993 427,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		3 940 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 993 427,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 240 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		753 427,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,12 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 683 095,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	683 095,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 196 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 326 577,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3	4 326 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	4 401 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	5 084 672,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 084 672,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

