

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:


(1) Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 002 69 247

DIČ: CZ00269247

Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou



(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 4 – č. 7 a položkového rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“, včetně změny č. 1 – 7 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **19.190.440,98 Kč vč. DPH** (slovy: devatenáct milionů sto devadesát čtyři sta čtyřicet Korun českých devadesát osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

Cena bez DPH

15.859.868,58 Kč

DPH (21%)

3.330.572,40 Kč

Cena celkem

19.190.440,98 Kč

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1555/78R/2025, ze dne 29. 9. 2025.

V Novém Bydžově dne 1. 10. 2025

V Pardubicích dne 30-09-2025



Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta

Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název Stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 431/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn	1/2	
Zápis z KD č. 30 ze dne 3. 9. 2025	3/3	

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 431/003	Číslo ZBV: 04
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení		

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Z důvodu udržitelnosti dřívějšího projektu byla na základě pokynu investora demontovaná svítidla znovu použita na nových stožárech, dále byly zřízeny nové revizní šachty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-713 966,00	316 250,00	-397 716,00	1 030 216,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (správce stavby) jméno Ing. Leoš Menci datum

Zhotovitel jméno Richard Čapek datum

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Název Stavby dle SoD:

II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	0000000.02	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 72W, 9750lm, DM12, IP65, 230V, dod.	KS	24,000000	17,000000	-7,000000	10 458,00	250 992,00	-73 206,00	0,00	177 786,00	-73 206,00	-29,17
9	0000000.06	Svítilno pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10200lm, DN33, IP65, 230V, dod.	KS	4,000000	0,000000	-4,000000	10 458,00	41 832,00	-41 832,00	0,00	0,00	-41 832,00	-100,00
10	0000000.07	Kuželový Al sloup, nadz. v. 6m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	8,000000	4,000000	-4,000000	23 205,00	185 640,00	-92 820,00	0,00	92 820,00	-92 820,00	-50,00
11	0000000.08	Kuželový Al sloup, nadz. v. 8m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	3,000000	0,000000	-3,000000	29 190,00	87 570,00	-87 570,00	0,00	0,00	-87 570,00	-100,00
12	0000000.09	Kuželový Al sloup, nadz. v. 9m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	26,000000	23,000000	-3,000000	39 795,00	1 034 670,00	-119 385,00	0,00	915 285,00	-119 385,00	-11,54
13	0000000.10	Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	8,000000	4,000000	-4,000000	8 505,00	68 040,00	-34 020,00	0,00	34 020,00	-34 020,00	-50,00
14	0000000.11	Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	17,000000	11,000000	-6,000000	8 033,00	136 561,00	-48 198,00	0,00	88 363,00	-48 198,00	-35,29
17	0000000.14	Belonový prefabrikát + spojovací materiál	KS	37,000000	27,000000	-10,000000	4 463,00	165 131,00	-44 630,00	0,00	120 501,00	-44 630,00	-27,03
21	000-0000.22	Demont. stávajících bezpečic. stožárů VQ, pro přivácení přechodů	KS	6,000000	3,000000	-3,000000	2 625,00	15 750,00	-7 875,00	0,00	7 875,00	-7 875,00	-50,00
23	000-0000.24	Demont. stávajícího stožáru požár. sign., a stožáru signalizace přechodu.	KS	2,000000	1,000000	-1,000000	2 730,00	5 460,00	-2 730,00	0,00	2 730,00	-2 730,00	-50,00
28	000-0000.30	Komora kabelová SxDxV 700x500x600, se zátežovým vítkem, vč. dodávky komory	KS	13,000000	9,000000	-4,000000	40 425,00	525 525,00	-161 700,00	0,00	363 825,00	-161 700,00	-30,77
Nové položky													
111	0000-30.R	Komora kabelová SxDxV 580x580x600, se zátežovým vítkem, vč. dodávky komory	KS	0,000000	5,000000	5,000000	63 250,00	0,00	0,00	316 250,00	316 250,00	316 250,00	100,00
Celkem								2 517 171,00	-713 966,00	316 250,00	2 119 455,00	-397 716,00	-15,80

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DiS

Za Objednatele: Ing. Leoš Menci

PROJEKT:					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	09:00	30

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O.	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Demontáž stáv. chodníků	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
3.30.1	A.D. upřesní obruby v ostrůvku na křižovatce Revoluční a 1. Máje	Stejskal	urgentně	

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

5. Zhotovitel - CH+T				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.12.2	Zhotovitel bude plotit všechny výkopy hlubší než 0,5 m.	Dostál (Sauer)	-	-
5.14.1	Zhotovitel bude organizovat staveniště tak, aby byl zajištěn bezpečný přesun pěších od náměstí k Zábědovu minimálně po jedné straně (značení zákazu vstupu a značek „přejeď na druhý chodník“, vytváření koridorů a lávek).	Dostál (Sauer)	-	-
5.15.1	Zhotovitel provede přeložení chodníku před č.p. 281. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.18.1	Investor provede: - přeložení chodníku před č.p. 217, - opravu místa pro přecházení v ulici „Josefa Mánesa“. - Opravu zahradní obruby u č.p. 266. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.22.4	Činností zhotovitele došlo k poškození nového asf. krytu na výjezdu z ulice M. Alše. Zhotovitel opraví. Nesplněno, zhotovitel předloží návrh opravy .	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 17.9.	
5.26.1	Zhotovitel bude provádět dokončené úseky „do čista“, vč. okamžitého zprovoznění dokončených úseků	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.2	Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště.	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.3	Zhotovitel před zahájením terénních úprav svolá místní šetření pro domluvení postupu úpravy terénu. Provádí se dle dohody s TS.	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.26.4	Zhotovitel provede opravu výstražného pruhu u BUS zastávky u Sokolovny. Bude opraveno po osazení značky BUS zastávky	Dostál (Sauer)	08/2025 09/2025	
5.30.1	Zhotovitel zahájí bourací a zemní práce na stávajícím chodníku od dráhy do města až po kompletním dokončení stávajícího rozpracovaného úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.2	Zhotovitel bude zabírat pouze minimální části chodníku a tyto bude dokončovat a až poté bude provádět zemní práce na dalším úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.3	Zhotovitel avizuje předpoklad dokončení prací k datu 30.09.20205.	Dostál (Sauer)	-	-

5.30.4	Zhotovitel předloží ZBV dle pokynu investora na níže uvedené práce: - Rozjezdy křižovatek - Obruby v rozjezdech - Svody dešťové kanalizace - Úprav stávajících kanalizačních vpustí	Dostál (Sauer)	09/2025	
---------------	---	-------------------	---------	--

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bohr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

**10. 09. 2025 po skončení KD cyklostezka
(předpoklad 09,00 hod.)**

se srazem na staveništi (aktuální pracovní místo)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název Stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Chodník
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 101/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn	2/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/4	

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Chodník	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/002	Číslo ZBV: 05
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Na základě pokynu investora byla provedena úprava napojení místních komunikací z asfaltového krytu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	386 846,02	386 846,02	386 846,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (správce stavby) jméno Ing. Leoš Menci datum

Zhotovitel jméno Richard Čapek datum

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Název Stavby dle SoD:				Změna soupisu prací (SO/PS)									
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově				002									
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 101 - Chodník													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 280,450000	1 318,370000	37,920000	60,00	76 827,00	0,00	2 275,20	79 102,20	2 275,20	2,96
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,094000	17,094000	11,000000	35,00	213,29	0,00	385,00	598,29	385,00	180,51
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 613,050000	1 690,800000	77,750000	35,00	56 456,75	0,00	2 721,25	59 178,00	2 721,25	4,82
4	014102.4.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,880000	198,380000	111,500000	35,00	3 040,80	0,00	3 902,50	6 943,30	3 902,50	128,34
5	014102.4.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	503,696000	513,696000	10,000000	35,00	17 629,36	0,00	350,00	17 979,36	350,00	1,99
8	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,765000	3,211000	0,446000	2 032,00	5 618,48	0,00	906,27	6 524,75	906,27	16,13
9	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	6,176000	8,176000	2,000000	1 319,00	8 146,14	0,00	2 638,00	10 784,14	2 638,00	32,38
10	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	426,352000	436,152000	9,800000	1 648,00	702 628,10	0,00	16 150,40	718 778,50	16 150,40	2,30
11	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	645,220000	676,320000	31,100000	717,00	462 622,74	0,00	22 298,70	484 921,44	22 298,70	4,82
12	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1 228,060000	1 278,060000	50,000000	199,00	244 383,94	0,00	9 950,00	254 333,94	9 950,00	4,07
13	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	43,440000	99,190000	55,750000	596,00	25 890,24	0,00	33 227,00	59 117,24	33 227,00	128,34
14	13273.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	251,848000	256,848000	5,000000	596,00	150 101,41	0,00	2 980,00	153 081,41	2 980,00	1,99
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	4 197,470000	4 295,470000	98,000000	212,00	889 863,64	0,00	20 776,00	910 639,64	20 776,00	2,33
21	582611.1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 287,850000	3 385,850000	98,000000	497,00	1 634 061,45	0,00	48 706,00	1 682 767,45	48 706,00	2,98
28	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	44,000000	155,500000	111,500000	350,00	15 400,00	0,00	39 025,00	54 425,00	39 025,00	253,41
29	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	75,000000	83,000000	8,000000	1 500,00	112 500,00	0,00	12 000,00	124 500,00	12 000,00	10,67
36	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1 405,380000	1 422,380000	17,000000	460,00	646 474,80	0,00	7 820,00	654 294,80	7 820,00	1,21

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Název Stavby dle SoD:				Změna soupisu prací (SO/PS)									
III/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově				002									
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 101 - Chodník													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	96887	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000000	5,000000	3,000000	2 150,00	4 300,00	0,00	6 450,00	10 750,00	6 450,00	150,00
Nové položky													
101	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,000000	0,030000	0,030000	4 122,00	0,00	0,00	123,66	123,66	123,66	100,00
102	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000000	18,905000	18,905000	640,00	0,00	0,00	12 099,20	12 099,20	12 099,20	100,00
107	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000000	387,040000	387,040000	14,00	0,00	0,00	5 418,56	5 418,56	5 418,56	100,00
108	574834.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	0,000000	387,040000	387,040000	232,00	0,00	0,00	89 793,28	89 793,28	89 793,28	100,00
105	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000000	5,000000	5,000000	2 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
106	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	0,000000	4,000000	4,000000	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
109	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000000	50,000000	50,000000	487,00	0,00	0,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	100,00
Celkem								5 056 158,14	0,00	386 846,02	5 443 004,16	386 846,02	7,65

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DIS

Za Objednatele: Ing. Leoš Menci

<i>PROJEKT:</i>					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	09:00	30

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O.	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Demontáž stáv. chodníků	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.30.1	A.D. upřesní obruby v ostrůvku na křižovatce Revoluční a 1. Máje	Stejskal	urgentně	

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.12.2	Zhotovitel bude plotit všechny výkopy hlubší než 0,5 m.	Dostál (Sauer)	-	-
5.14.1	Zhotovitel bude organizovat staveniště tak, aby byl zajištěn bezpečný přesun pěších od náměstí k Zábědovu minimálně po jedné straně (značení zákazu vstupu a značek „přejdi na druhý chodník“, vytváření koridorů a lávek).	Dostál (Sauer)	-	-
5.15.1	Zhotovitel provede přeložení chodníku před č.p. 281. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.18.1	Investor provede: - přeložení chodníku před č.p. 217, - opravu místa pro přecházení v ulici „Josefa Mánesa“. - Opravu zahradní obruby u č.p. 266. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.22.4	Činností zhotovitele došlo k poškození nového asf. krytu na výjezdu z ulice M. Alše. Zhotovitel opraví. Nesplněno, zhotovitel předloží návrh opravy.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 17.9.	
5.26.1	Zhotovitel bude provádět dokončené úseky „do čista“, vč. okamžitého zprovoznění dokončených úseků	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.2	Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště.	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.3	Zhotovitel před zahájením terénních úprav svolá místní šetření pro domluvení postupu úpravy terénu. Provádí se dle dohody s TS.	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.26.4	Zhotovitel provede opravu výstražného pruhu u BUS zastávky u Sokolovny. Bude opraveno po osazení značky BUS zastávky	Dostál (Sauer)	08/2025 09/2025	
5.30.1	Zhotovitel zahájí bourací a zemní práce na stávajícím chodníku od dráhy do města až po kompletním dokončení stávajícího rozpracovaného úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.2	Zhotovitel bude zabírat pouze minimální části chodníku a tyto bude dokončovat a až poté bude provádět zemní práce na dalším úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.3	Zhotovitel avizuje předpoklad dokončení prací k datu 30.09.20205.	Dostál (Sauer)	-	-

5.30.4	Zhotovitel předloží ZBV dle pokynu investora na níže uvedené práce: - Rozjezdy křižovatek - Obruby v rozjezdech - Svody dešťové kanalizace - Úprav stávajících kanalizačních vpustí	Dostál (Sauer)	09/2025	
---------------	---	-------------------	---------	--

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bobr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

**10. 09. 2025 po skončení KD cyklostezka
(předpoklad 09,00 hod.)**

se srazem na staveništi (aktuální pracovní místo)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Název Stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Sjezdy - nepochozí část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 102/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list ☐	1/1	
Rozpis ocenění změn	1/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/3	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Sjezdy - nepochozí část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102/001	Číslo ZBV: 06
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Na základě pokynu investora bylo provedeno prodloužení napojení nových chodníků na místní komunikace včetně úprav obrubníků.

Z důvodu nepříznivého příčného sklonu chodníku byl na pokyn investora umístěn odvodňovací žlab do vjezdu k nemovitostem u č.p. 86 a napojení veškerých dešťový svodů zasahujících do prostoru chodníku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	114 945,20	114 945,20	114 945,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby) jméno Ing. Leoš Mendl datum

Zhotovitel jméno Richard Čapek datum

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06													
Název Stavby dle SoD:										Změna soupisu prací (SO/PS)			
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově													
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 102 - Sjezdy - nepochozí část													
001													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLADKU	T	228,624000	366,304000	139,680000	60,00	13 717,44	0,00	8 380,80	22 098,24	8 380,80	61,10
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLADKU	T	366,770000	422,770000	27,000000	35,00	13 851,95	0,00	945,00	14 796,95	945,00	6,82
7	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	20,084000	78,284000	58,200000	1 319,00	26 480,80	0,00	76 765,80	103 256,60	76 765,80	289,78
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMLENEHO	M3	158,308000	169,108000	10,800000	717,00	113 506,84	0,00	7 743,60	121 250,44	7 743,60	6,82
17	582612	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	892,610000	707,610000	15,000000	542,00	375 394,62	0,00	8 130,00	383 524,62	8 130,00	2,17
18	58261B	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	108,770000	122,770000	14,000000	730,00	79 402,10	0,00	10 220,00	89 622,10	10 220,00	12,87
19	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM	M	245,000000	251,000000	6,000000	460,00	112 700,00	0,00	2 760,00	115 460,00	2 760,00	2,45
Celkem								735 083,75	0,00	114 945,20	850 008,95	114 945,20	15,64

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DI/S

Za Objednatele: Ing. Leoš Menc

PROJEKT:					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	09:00	30

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistí	Soulad s HMG
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O.	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Demontáž stáv. chodníků	Dostál	

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.30.1	A.D. upřesní obruby v ostrůvku na křižovatce Revoluční a 1. Máje	Stejskal	urgentně	

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.12.2	Zhotovitel bude plotit všechny výkopy hlubší než 0,5 m.	Dostál (Sauer)	-	-
5.14.1	Zhotovitel bude organizovat staveniště tak, aby byl zajištěn bezpečný přesun pěších od náměstí k Zábědovu minimálně po jedné straně (značení zákazu vstupu a značek „přeždi na druhý chodník“, vytváření koridorů a lávek).	Dostál (Sauer)	-	-
5.15.1	Zhotovitel provede přeložení chodníku před č.p. 281. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.18.1	Investor provede: - přeložení chodníku před č.p. 217, - opravu místa pro přecházení v ulici „Josefa Mánesa“. - Opravu zahradní obruby u č.p. 266. Nesplněno, stanoven nový termín.	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.22.4	Činností zhotovitele došlo k poškození nového asf. krytu na výjezdu z ulice M. Alše. Zhotovitel opraví. Nesplněno, zhotovitel předloží návrh opravy .	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 17.9.	
5.26.1	Zhotovitel bude provádět dokončené úseky „do čista“, vč. okamžitého zprovoznění dokončených úseků	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.2	Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště.	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.3	Zhotovitel před zahájením terénních úprav svolá místní šetření pro domluvení postupu úpravy terénu. Provádí se dle dohody s TS.	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.26.4	Zhotovitel provede opravu výstražného pruhu u BUS zastávky u Sokolovny. Bude opraveno po osazení značky BUS zastávky	Dostál (Sauer)	08/2025 09/2025	
5.30.1	Zhotovitel zahájí bourací a zemní práce na stávajícím chodníku od dráhy do města až po kompletním dokončení stávajícího rozpracovaného úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.2	Zhotovitel bude zabírat pouze minimální části chodníku a tyto bude dokončovat a až poté bude provádět zemní práce na dalším úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.3	Zhotovitel avizuje předpoklad dokončení prací k datu 30.09.20205.	Dostál (Sauer)	-	-

5.30.4	Zhotovitel předloží ZBV dle pokynu investora na níže uvedené práce: - Rozjezdy křižovatek - Obruby v rozjezdech - Svody dešťové kanalizace - Úprav stávajících kanalizačních vpustí	Dostál (Sauer)	09/2025	
---------------	---	-------------------	---------	--

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bohr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

**10. 09. 2025 po skončení KD cyklostezka
(předpoklad 09,00 hod.)**

se srazem na staveništi (aktuální pracovní místo)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Název Stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Sjezdy - pochozí část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 103/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/1	
Rozpis ocenění změn	1/2	
Zápis z KD č. 22 ze dne 3. 9. 2025	3/4	

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - Sjezdy - pochozí část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 103/001	Číslo ZBV: 07
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29. 7. 2024:

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis Změny:

Na základě pokynu investora bylo provedeno prodloužení napojení nových chodníků na místní komunikace včetně úprav obručníků.

Z důvodu nepříznivého příčného sklonu chodníku byl na pokyn investora umístěn odvodňovací žlab do vjezdu k nemovitostem u č.p. 86 a napojení veškerých dešťových svodů zasahujících do prostoru chodníku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	58 752,90	58 752,90	58 752,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Mencl	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	podpis

PROJEKT:					
Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>číslo:</i>
Kontrolní den	Bobr	Staveniště	03.09.2025	09:00	30

Zápis z Kontrolního dne stavby

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Obnova V.O.	Dostál	Ano Zhotovitel potvrdil termín dokončení dle SoD.
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - Podkladní vrstvy chodníků - Dláždění nových chodníků - Demontáž stáv. chodníků	Dostál	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07													
Název Stavby dle SoD:				Změna soupisu prací (SO/PS)									
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově				001									
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 103 - Sjezdy - pochozí část													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	210,194000	231,194000	21,000000	60,00	12 611,64	0,00	1 260,00	13 871,64	1 260,00	9,99
4	014102.4.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,670000	21,670000	15,000000	35,00	233,45	0,00	525,00	758,45	525,00	224,89
7	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	38,368000	47,118000	8,750000	1 319,00	50 607,39	0,00	11 541,25	62 148,64	11 541,25	22,81
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,235000	8,548000	7,313000	82,00	101,27	0,00	599,67	700,94	599,67	592,15
11	13273.1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3,335000	10,835000	7,500000	596,00	1 987,66	0,00	4 470,00	6 457,66	4 470,00	224,89
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	700,270000	729,520000	29,250000	310,00	217 083,70	0,00	9 067,50	226 151,20	9 067,50	4,18
16	582612	KRYTÝ Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	661,030000	672,730000	11,700000	542,00	358 278,26	0,00	6 341,40	364 619,66	6 341,40	1,77
18	93552	ZLABY Z DILCU Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MRŽÍ	M	14,000000	19,000000	5,000000	3 112,00	43 568,00	0,00	15 560,00	59 128,00	15 560,00	35,71
Nové položky													
101	56143H	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 12/16 TL. DO 150MM	M2	0,000000	17,980000	17,980000	522,14	0,00	0,00	9 388,08	9 388,08	9 388,08	100,00
Celkem								684 471,37	0,00	58 752,90	743 224,27	58 752,90	8,58

Za Zhotovitele: Roman Sauer, DiS.

Za Objednatele: Ing. Leoš Menci

3. Odpovědný projektant - M - PROJEKCE s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
3.30.1	A.D. upřesní obruby v ostrůvku na křižovatce Revoluční a 1. Máje	Stejskal	urgentně	

4. Objednatel – město Nový Bydžov				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no

5. Zhotovitel - CH+T				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
5.12.2	Zhotovitel bude plotit všechny výkopy hlubší než 0,5 m.	Dostál (Sauer)	-	-
5.14.1	Zhotovitel bude organizovat staveniště tak, aby byl zajištěn bezpečný přesun pěších od náměstí k Zábědovu minimálně po jedné straně (značení zákazu vstupu a značek „přejdi na druhý chodník“, vytváření koridorů a lávek).	Dostál (Sauer)	-	-
5.15.1	Zhotovitel provede přeložení chodníku před č.p. 281. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.18.1	Investor provede: - přeložení chodníku před č.p. 217, - opravu místa pro přecházení v ulici „Josefa Mánesa“. - Opravu zahradní obruby u č.p. 266. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 09/2025	
5.22.4	Činností zhotovitele došlo k poškození nového asf. krytu na výjezdu z ulice M. Alše. Zhotovitel opraví. <i>Nesplněno, zhotovitel předloží návrh opravy.</i>	Dostál (Sauer)	07/2025 08/2025 17.9.	
5.26.1	Zhotovitel bude provádět dokončené úseky „do čista“, vč. okamžitého zprovoznění dokončených úseků	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.2	Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště.	Dostál (Sauer)	-	-
5.26.3	Zhotovitel před zahájením terénních úprav svolá místní šetření pro domluvení postupu úpravy terénu. <i>Provádí se dle dohody s TS.</i>	Dostál (Sauer)	08/2025	Ano Vypouští se
5.26.4	Zhotovitel provede opravu výstražného pruhu u BUS zastávky u Sokolovny. <i>Bude opraveno po osazení značky BUS zastávky</i>	Dostál (Sauer)	08/2025 09/2025	
5.30.1	Zhotovitel zahájí bourací a zemní práce na stávajícím chodníku od dráhy do města až po kompletním dokončení stávajícího rozpracovaného úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.2	Zhotovitel bude zabírat pouze minimální části chodníku a tyto bude dokončovat a až poté bude provádět zemní práce na dalším úseku.	Dostál (Sauer)	-	-
5.30.3	Zhotovitel avizuje předpoklad dokončení prací k datu 30.09.2025.	Dostál (Sauer)	-	-

5.30.4	Zhotovitel předloží ZBV dle pokynu investora na níže uvedené práce: - Rozjezdy křižovatek - Obruby v rozjezdech - Svody dešťové kanalizace - Úprav stávajících kanalizačních vpustí	Dostál (Sauer)	09/2025	
---------------	---	-------------------	---------	--

6. TDS - J2B inženýring s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Zapsat zápis z KD a provádět pravidelnou kontrolu prací.	Dolejší Bohr	-	-

7. Ostatní (P.M., Vak, správa komunikace atd.)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se uskuteční

**10. 09. 2025 po skončení KD cyklostezka
(předpoklad 09,00 hod.)**

se srazem na staveništi (aktuální pracovní místo)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: 329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]	01 - SO 101 Chodník - zámečnická konstrukce, výkop pro kabelovou trasu, oprava omítky a oprava dlažby	02 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově - Veřejné osvětlení - výměna oblokového výložníku	03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově - Veřejné osvětlení - změna stožárny VO, výložníků, pouzder VO a výměna šp	04 - Odpočty svítilidel	05 - Sjezdy chodníků, dlažba	06 - Plochy, dlažba	07 - Plochy, dlažba	Menší práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	278 990,00	0,00	278 990,00								0,00	0,00
SO 101	Chodník	6 488 270,52	789 899,59	7 288 170,11	403 053,57				386 846,02			0,00	789 899,59
SO 102	Sjezdy - nepochozí část	1 397 649,16	114 945,20	1 512 594,36						114 945,20		0,00	114 945,20
SO 103	Sjezdy - pochozí část	1 037 050,71	58 752,86	1 095 803,61							58 752,80	0,00	58 752,80
SO 431	Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Nové	6 110 942,50	- 435 602,00	5 684 340,50		10 380,00	- 43 288,00	- 397 716,00				- 445 982,00	10 380,00
Celkem:		16 331 872,89	627 995,65	15 959 868,56	403 053,57	10 380,00	- 43 288,00	- 397 716,00	386 846,02	114 945,20	58 752,80	- 445 982,00	973 977,69

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"II/327 Zábědov - Nový Bydžov" Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 316 525,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 48 266,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 876 794,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 713 966,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 193 319,39 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 762 232,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 955 551,39 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 955 551 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	12,75 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	96 908,30 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 876 794,12 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 713 966,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	162 828,12 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	15 745 306,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	15 697 040,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	15 859 868,58 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	15 859 868,58 Kč bez DPH

