

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M- SILNICE a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl B, vložka č. 430, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda představenstva
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	1080015329/0800
číslo smlouvy o dílo	23-SOD-2025-012

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**11/318 Častolovice, obchvat**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-048445, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 5 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 1, 2, 3 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 4 a 5 jsou nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	391 999 340,43
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 5	5 950 609,79
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 5	-342 529,20
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	397 607 421,02
DPH v Kč samostatně	83 497 558,41
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	481 104 979,43

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/23/1578/2025 ze dne 13. 10. 2025.

Příloha

Změnové listy č. 1 až 5

Za objednatele

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

Mgr. Michal Kroupa
předseda představenstva a

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 11/318 Častolovice, obchvat		Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Objízdna trasa - BUS		
Objednatel: Zastoupený: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: 11/318 Častolovice, obchvat		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO180 / ZL1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Objízdna trasa - BUS			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13. 3. 2025 (dále jen Smlouva); Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		04.06.2025	D
Popis a zdůvodnění změny:			
Zřízení objízdny trasy z důvodu zabezpečení dopravní obslužnosti V souvislosti s omezením provozu na vybraném úseku silniční sítě bylo nezbytné zajistit náhradní trasu, která by umožnila zachování pravidelné dopravní obslužnosti dotčeného území, zejména pro linkovou autobusovou dopravu. Jedná se o propojení dvou významných komunikací II. třídy- 11/318v úseku Synkov - Rychnov nad Kněžnou a 11/321v úseku Solnice. Navržená objízdna trasa je určena pro autobusy, a to z důvodu zajištění nepřerušovaného provozu linek veřejné linkové dopravy, které jsou klíčové pro každodenní přepravu obyvatel regionu. Zřízení této trasy má dočasný charakter a její vedení bylo zvoleno tak, aby: Minimalizovalo zdržení spojů a tím nenarušilo jízdní ř. dy. Respektovalo technické a šifkové parametry komunikací, aby byl zajištěn bezpečný průjezd autobusů. Omezilo negativní dopady na místní obyvatele a současně umožnilo obsluhu všech klíčových zastávek v oblasti. Tato změna byla koordinována s dopravcem a příslušnými správci komunikací tak, aby nedošlo k narušení dopravní obsluhy škol, zdravotnických zařízení, zaměstn. ivatelů a dalších důležitých cílů cest v oblasti. Změna byla vyvolána v důsledku skutečnosti, že původní navržené řešení dle Dopravně inženýrského opatření DIO, se kterým bylo v projektové dokumentaci počítáno, nebylo možné realizovat, a to s ohledem na skutečnost, že během realizace byl vznesen požadavek Správy železnic, státního podniku na změnu způsobu zajištění dopravní obslužnosti tak, aby nebyly omezeny objízdny trasy současně probíhající stavby Správy železnic, státního podniku.			
Údaje v Kč bez DFH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		2 213 857,00	2 213 857,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpi
Objednatel	jméno	datum	podpi
TDS	jméno	datum	podpi
Budoucí správce	jméno	datum	podpi
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny / Změny MMBMMMMM			
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	10. 06. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	10. 06. 2025
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

6	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Nezpevněná krajnice tl. 0,15 m z R-MAT fr. 0/22 Cenová soustava SOD Plocha dle výkresové dokumentace CAD. 450 = 450,000 [A]	M2	4 523,440	0,000	450,000	1,11,00	502 101,84	0,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZEDO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík kat. ast. t. emulzi PI-C 1,00kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 Cenová soustava SOD Plocha dle výkresové dokumentace CAD. 1.20*1800 = 2 160,000 [A]	M2	37 478,096	0,000	2 160,000	26,00	974 430,50	0,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00
8	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 70MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 0,07 m dle ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 Cenová soustava SOD Plocha dle výkresové dokumentace CAD. 1800 = 1 800,000 [A]	M2	16 169,486	0,000	1 800,000	323,00	5 222 743,98	0,00	581 400,00	581 400,00	581 400,00
9	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Posyp drceným kamenivem na vrstvu infiltračního postříku HDK 2/4 v množství 3,0 kg/m2 ČSN EN 13242+A1, ČSN 73 6129 Cenová soustava SOD Plocha dle výkresové dokumentace CAD. 1.20*1800 = 2 160,000 [A]	M2	37 478,096	0,000	2 160,000	3,00	112 434,29	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00
9		Ostatní konstrukce a práce										
10	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM Řezání asfaltového krytu v místě napojení na stávající stav. Cenová soustava SOD Délka dle výkresové dokumentace CAD. 4+4 = 8,000 [A]	M	95,500	0,000	8,000	161,00	15 375,50	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00
11	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 300MMZ Těsnění spár na rozhraní nového a stávajícího stavu asfaltovou mod. zálivkou za horký typů tl. dle ČSN EN 14188-1. Cenová soustava SOD Délka dle výkresové dokumentace CAD. 4+4 = 8,000 [A]	M	110,000	0,000	8,000	27,00	2 970,00	0,00	216,00	216,00	216,00
								13 471 761,34	0,00	2 213 857,00	2 213 857,00	2 213 857,00
		CELKEM SO 180						13 471 761,34	0,00	2 213 857,00	2 213 857,00	2 213 857,00

CELKEM změnový list č. 1:

I 13 471 761,34| 0,00| 2 213 857,00 | 2 213 857,00 Op| 2 213 857,001

Za zhotovitele
Datum

Za objednatele
Datum

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	391 999 340,43
Zákoný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	78 399 868,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 203 / ZL1	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes řeku Kněžna		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby:						Změna soupisu množství					
19-090-03 - 11/318 Častolovice, obchvat											
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):											
[ISO 203]- Most přes řeku Kněžná											
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	Q	Q	-I	Q	6	7	Q	Q	Q	11	12
18	113173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	2 045,200	2 208,325	163,125	188,001	384 497,60	415 165,10	30 667,50	798
18	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M ³ _V	3 368,400	3 531,525	163,125	188,001	50 526,00	52 972,88	2 446,88	4 84
∞	17411.3	ZASYP JAM A RÝH ZE MINOU SE ZHUTNĚNÍM	M ³ _O	677,085	727,835	60,750	253,00	171 302,51	184 142,26	12 839,75	750
58	451393	POČEM VRSTEV ZE ŽELEZOBETONOVÉHO VČETNĚ Z OŽE	M8	84,00	134,804	60,804	4 782,001	401 946,23	644 632,73	242 686,50	60,38
U	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M8	23,987	121,862	97,875	974,001	23 363,34	118 693,59	95 330,25	4 033
U	46321	ROVNANINAZ LOMOVÉHO KAMENE	M8	50 888	181 418	74 530	3 983,001	238 852,54	534 590,29	295 737,75	123,82
103	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M ³ _O	57,240	102,990	60,750	2 280,001	130 507,20	246 217,20	115 710,00	88 888
Nové položky											
107	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M ³ _O	0,000	65,250	65,250	14,00	0,00	913,50	913,50	100,00
110	23117A.N	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	m ²	0,000	266,000	266,000	5 942,80	0,00	1 580 784,80	1 580 784,80	100,00
11	237172.N	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	0,000	38,000	38,000	1 217,12	0,00	46 250,56	46 250,56	100,00
108	461212	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m ³	0,000	14,500	14,500	4 200,00	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00
1 ∞	88712.N	VÝBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO	M8	0,000	32,625	32,625	1 128,42	0,00	36 814,70	36 814,70	100,00
							Celkem	1 400 995,42	3 922 077,61	2 521 082,19	179,95

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - 1	2 - 1	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
391 999 340,43			78 399 868,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: _____

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měř prací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měř prací	Cena všech měř prací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez výs prací	Cena všech navrhovaných výs prací	Cena všech výs prací včetně navrhovaných	Cena stavby s výs pracemi a bez měř prací	Nová cena stavby (s měněpracemi a výs pracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=10+11+12	13	14	15	16	17	18	19	20=16/(1+2)	21
1	SO 180/1	SO180 Objízdná trasa - BUS	zrušení objízdné trasy pro autobus	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	391 999 340,43	2 213 857,00	394 213 197,43	394 213 197,43	100,56%	1,51%
2	SO 203/1	SO 203 Most přes řeku Kněžná	Zajištění břehu a železničního tělesa	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	391 999 340,43	2 521 082,19	396 734 279,62	396 734 279,62	101,21%	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 203 / ZL2	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes řeku Kněžná			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 203 Most přes řeku Kněžna

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:
SO 203 / ZL2

Číslo změny stavby:
3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13. 3. 2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
Zhotovitel

Změny projednány na KD dne:
10.09.2025

Kategorie
D

Popis a zdůvodnění změny:
Při realizaci podloží pro založení skruže byly zjištěny následující, níže uvedené skutečnosti s návrhem možného řešení.
V PDPS, konkrétně ve Zprávě o geotechnickém průzkumu zpracované v dubnu 2020, byly uvedeny výsledky provedených průzkumných vrtů v místě založení opěr a pilířů SO 203, ze kterých se vycházelo při zpracování VTD skruže nosné konstrukce SO 203 včetně návrhových hodnot sedání do podloží. Geologická skladba byla dokumentována v prováděném průzkumu, kdy byly zjištěny v horní části geologického profilu jíly, jíly písčité převážně tuhé až pevné konzistence. Pro založení skruže je pro běžné geologické podmínky dostačující realizovat výměnu či sanaci vrchní vrstvy o tl. 0,3 m vhodným materiálem (ŠD 0/32, 0/63, 0/125 mm). Při realizaci pilotového založení bylo provedeno ověření geologické skladby in situ. V místě mezi 07 a P6 byly tyto předpokládané podmínky potvrzeny, avšak v místě mezi pilířem P6 až opěrou 01 se pod humózním horizontem nachází okrově hnědé plastické jíly tuhé až měkké konzistence (F6 CI), hladina podzemní vody zjištěna v hl. 1,5- 2,0 m. Vzhledem k zjištěnému stavu geologické skladby v nejsvrchnější poloze bylo zhodnoceno, že bude pro zajištění požadované únosnosti a eliminaci případného nerovnoměrného sedání v celém prostoru pod skruží nutné provést sanační opatření okolo pilířů a v prostoru mezi pilíři a opěrami, kde bude tato skruž založena. Vzhledem ke geologické skladbě zjištěné v době provádění prací, kdy jsou zeminy vzhledem k vyšší úrovni hladiny podzemní vody více zvodnělé, mají nižší konzistenci a vykazují nižší únosnost, je pouze sanace o tl. 0,3 m mezi pilířem P6 až opěrou 01 nedostatečná pro dosažení požadovaných parametrů k založení skruže, kde jsou požadovány kontrolní statické zatěžovací zkoušky s dosažením min. únosnosti Edef2 = 45 MPa, Edef2/ Edef1 < 2,5. Tyto hodnoty byly dosaženy při provedení dle níže uvedeného opatření (doloženo statickou zatěžovací zkouškou).
Dle výše uvedeného navrhuje provedení následujících opatření :
o Realizace úpravy zemin (předpoklad 2,5% CaO, Geosol C70) o tl. 0,5 m
o Realizace sanační vrstvy o tl. 0,3 m z ŠD 0/63 mm

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	509 813,60	509 813,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15. 09. WA	podpi
Objednatel	jméno	datum	15. 09. 2025	podpi
TDS	jméno	datum	15. 09. MBS	podpl
Budoucí správce	jméno	datum	15. 09. 2025	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených bU/Fo ief oučástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	15. 09, 2KS P
Zhotovitel	jméno	datum	15. 09. 2025 p

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Změna soupisu množství											
Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby:											
19-090-03 - 11/318 Častolovice, obchvat											
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):											
[SO 203] - Most přes řeku Kněžna											
Číslo řádku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl v %
1	4	8	4	2 045,200	2 449,600	404,400	188,00	384 497,60	460 524,80	76 027,20	19,77
18	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽTŘÍ	m	3 368,400	3 772,800	404,400	100	50 526,00	56 592,00	6 066,00	12,01
19	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m				100				
Nové položky											
107	0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,00	5 627,900	5 627,900	14,00	0,00	78 790,60	78 790,60	100,00
112	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	0,000	2 813,950	2 813,950	104,00	0,00	292 650,80	292 650,80	100,00
113	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	2 813,950	2 813,950	20,00	0,00	56 279,00	56 279,00	100,00
								435 023,60	944 837,20	509 813,60	117,19

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „11/318 Častolovice, obchvat¹ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 151 / ZL1 -	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 151 SO 151.5.P5- Polní cesty			
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840			
Zhotovitel: název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 151 / ZL 1	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 151 SO 151.5.P5 - Polní cesty		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13. 3. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	10.09.2025	D

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby došlo ke změně dimenze propustku, kdy byla původně projektovaná betonová trouba DN 600 nahrazena železobetonovou troubou DN 1200. Tato úprava byla provedena s ohledem na zajištění vyšší kapacity průtoku, která umožní bezpečnější odvádění dešťových a povrchových vod i při intenzivnějších srážkách a přispěje tak k vyšší hydraulické spolehlivosti celé stavby.

Zvětšený průměr zároveň výrazně snižuje riziko zanášení sedimenty a naplaveninami, čímž se prodlužuje životnost propustku a omezují náklady na pravidelnou údržbu. Větší profil navíc poskytuje dostatečnou rezervní kapacitu do budoucna, a to jak s ohledem na možné změny klimatu a nárůst četnosti přívalových dešťů, tak i na případný rozvoj okolního území, který může zvýšit odtokové poměry.

Důležitým přínosem je i zvýšená provozní spolehlivost - větší průměr umožňuje zachovat odtokovou funkci i v případě částečného zanesení či výskytu překážek a tím snižuje riziko podmáčení komunikace, eroze svahů nebo vzniku škod na okolní infrastruktuře. Současně větší světlost zlepšuje podmínky pro inspekci a údržbu, jelikož usnadňuje zavedení čistících a monitorovacích prostředků, případně i přímý vstup pracovníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-52 279,20	189 857,00	137 577,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15. 09. Jffi.	podpis
Objednatel	jméno	datum	15. 03. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	15. 03. @	podpis
Správce b ~ o c J	jméno	datum	15. 03. MK	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	15. 03. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	15. 03. 2025	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Firma:

AspeEsticon

5.3 (25.1.16.0)

Změna soupisu množství										Změna soupisu množství			
Evidenční číslo a název Stavby:										ZBV 004			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
[SO 151][SO 151.5.P5] - Polní cesty													
Př	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SO	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SO d v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %		
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1NEPAŽ TR. 1	q	2,720	—	2,000	290,00	788,80	1 368,80	—	—	10	73,53
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZAHUTNĚNÍ	q	2,720	4,720	2,000	15,00	40,80	70,80	30,00	—	—	73,53
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	q	4,250	4,250	—	301,00	1 279,25	1 279,25	0,00	0,00	—	0,00
4	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	q	13,481	18,544	5,063	812,00	10 946,57	15 057,73	4111,16	—	—	37,56
5	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	m	0,029	0,029	0,015	19 000,00	—	551,00	285,00	—	—	107,14
6	45112	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	q	0,008	0,132	0,124	9 785,00	792,59	1 291,63	499,04	—	—	62,96
7	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	m	0,975	—	0,615	3 222,00	3141,45	5 122,98	—	—	—	63,08
8	451312.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	q	0,008	—	0,232	3 222,00	982,38	1 739,98	747,50	—	—	75,32
9	451312.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m	1,000	2,620	0,810	744,00	1 346,64	1 949,28	602,64	—	—	44,75
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	q	0,000	5,240	—	10 320,00	37 358,40	54 076,80	16 718,40	—	—	44,75
11	467315.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37	q	0,000	0,720	—	4 384,00	3156,48	3 156,48	0,00	—	—	0,00
12	467315.B	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37	q	2,000	4,000	2,000	4 384,00	8 768,00	17 536,00	8 768,00	—	—	61,88
13	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NATĚRY	m	24,085	38,988	14,903	135,00	3 251,48	5 263,39	2 011,91	—	—	61,87
14	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NATĚRY	q	24,085	38,987	14,902	400,00	963,40	1 559,48	596,08	—	—	107,17
15	80803	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	q	4,769	—	—	3 576,00	17 053,94	35 330,88	18 276,94	—	—	—
16	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	m	8,000	0,000	-8,220	6 360,00	52 279,20	0,00	-52 279,20	—	—	—
Nové položky													
18	899121.	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	2,000	2,000	6 000,00	—	12 000,00	12 000,00	—	—	—
19	9183G2.	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	m	0,000	—	—	16138,00	0,00	122 648,80	122 648,80	—	—	100,00
							Celkem	142 425,38	280 003,18	137 577,80	—	—	96,60

Za objednatele:

Za zhotovitele
Datum

77/1:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 SO 110 Turbo-okružní křižovatka 1/11		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO110 / ZL1 -		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„11/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 110 SO 110 Turbo-okružní křižovatka 1/11

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:
SO 110 / ZL 1

Číslo změny stavby:
5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13. 3. 2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
Zhotovitel

Změny projednány na KD dne:
10.09.2025

Kategorie
A

Popis a zdůvodnění změny:
V rámci realizace stavby došlo ke změně konstrukčního řešení obruby v ploše TURBO okružní křižovatky. Původně navržený monolitický šikmý betonový obrubník byl nahrazen šikmým obrubníkem z přírodního kamene.

Tato úprava byla provedena zejména s ohledem na dlouhodobou trvanlivost a výrazně vyšší odolnost kamenné obruby vůči chemickému působení posypových solí a mrazovým cyklům. Kamenný obrubník navíc lépe odolává mechanickému namáhání způsobenému přejezdy těžkých vozidel v okružní křižovatce, a tím snižuje riziko vzniku poškození, vyламování hran či deformací povrchu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-290 250,00	516 000,00	225 750,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	24 09, F*	podp
Objednatel	jméno	datum	24 09, 2025	podp
TDS	jméno	datum	24. 09, 2025	podp
Správce	jméno	datum	24. 09>	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, kromě případných změn, které budou provedeny na základě tohoto Evidenčního listu změny stavby.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled změn

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1	i	391 999 340,43
i	1	i	CM
Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	i	i	8

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpracie nutno zadávat se znaménkem minus (-).

[illegible]