



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015

Smluvní stran

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 751 37 011

zástupce: Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka

bankovní spojení: KB Rychnov n. Kněžnou

č. účtu: 78-9364240217/0100

dále jen „objednatel“ a

MIKOSTAV s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

se sídlem: Klešice č. p. 96, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 274 64 300

DIČ: CZ27464300

zastoupený: Ing. Františkem Jirákem a Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a. s. Pardubice

č. účtu: 224975325/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba přestukování stěn, a to z důvodu odtržení původní štukové omítky od podkladu, přičemž v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. Dále byla provedena oprava inkrustace a výměna ocelové zárubně. Z důvodu zjištění existence uvolněných atikových panelů bylo provedeno dodatečné ukotvení těchto panelů. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky („vícepráce“). Vícepráce jsou v souladu se smlouvou o dílo hrazeny ponížením rozpočtové rezervy. Celková cena díla včetně rezervy se tak nemění.
3. Dále v důsledku provedení sond, které nezjistily přítomnost azbestu, byla fasáda demontována jako materiál bez výskytu azbestu a uložena na skládku jako ekologicky nezávadný stavební odpad. V důsledku těchto skutečností dojde taktéž ke změně rozsahu díla dle smlouvy o dílo, resp. dochází k odpočtu nerealizovaných stavebních prací dle změnového listu č. 2 („méněpráce“).



4. V důsledku mimořádných událostí spočívajících v náhlé změně klimatických podmínek byla poškozena část již dokončených stropů a k poškození části svítidel v dotčeném objektu, přičemž v následné opravě bylo možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí, z výše uvedeného důvodu dojde dodatkem ke změně termínu dokončení díla.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy.

j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1–3.

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce a mění o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

3. V Článku 5 – **Doba a místo plnění** – se v bodě 5.2 **ruší bod Ukončení doby plnění**, a nahrazuje se následujícím zněním:

- *Ukončení doby plnění: nejpozději do 30. 8. 2015*

4. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.3 písm. a) a c) a odst. 6.4 smlouvy o dílo. Ustanovení článku 6 odst. 6.3 a) a c) a 6.4 se nahrazují následujícím zněním:

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

- a) *dílo dle bodu 4.1 – cena 2.423.487,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tři tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých)*
- c) *projektová/rozpočtová rezerva z ceny díla dle bodu 6.3 písm. a)- cena 50.003,- Kč bez DPH (padesát tisíc tři korun českých)*

6.4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se z ceny díla dle bodu 6. 3 písm. a) stanoví projektová/rozpočtová rezerva, která činí částku 50.003,- Kč bez DPH (slovy padesát tisíc tři korun českých). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) případných položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1–3

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Rychnově nad Kněžnou dne 29. 4. 2015

za stranu objednatele

Mgr. Bc. Dana Havranová

ředitelka

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

V Heřmanově Městci dne 29. 7. 2015

za stranu zhotovitele

Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel: 77 809 935
E-mail: mikostav.cz

Ing. František Jiráček a Michal Kovařík
jednatelé společnosti
MIKOSTAV s.r.o.

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75127011 e-mail: skola@vost.cz