




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	30.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá v posunutí termínu dokončení díla z důvodu vyšší moci Popis a zdůvodnění změny: V sobotu 25.7. došlo během silné přeháňky při provádění stavebních prací zateplení střechy ke vniknutí vody do objektu. Byla poškozena část již dokončených stropů ve 3.NP a 2.NP, dále došlo k poškození části svítidel. V opravě poškozených omítek a maleb a dalších navazujících pracích je možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí. Oprava bude řešena jako pojistná událost		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	30.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 za TDI	 	
Datum: 30.7.2015	Datum:	

Alaxanna

Vyšší odborná škola ②
 a Střední průmyslová škola
 Rychnov nad Kněžnou
 U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
 tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
 IČ: 75137011 e-mail: skola@vostk.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Heřmanův Městec, Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 30.7.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna spočívá v posunutí termínu dokončení díla z důvodu vyšší moci Popis a zdůvodnění změny: V sobotu 25.7. došlo během silné přeháňky při provádění stavebních prací zateplení střechy ke vniknutí vody do objektu. Byla poškozena část již dokončených stropů ve 3.NP a 2.NP, dále došlo k poškození části svítidel. V opravě poškozených omítek a maleb a dalších navazujících pracích je možné pokračovat až po dostatečném vyschnutí konstrukcí. Oprava bude řešena jako pojistná událost			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:	MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 77 488 985 DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz		
Stanovisko technického dozoru stavby:	se změnou souhlasím 		
Stanovisko projektanta stavby:	se změnou souhlasím 		
Příloha :			