

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****metrOSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**




Pořadové číslo změnového listu:

**7**

**Změna:**


<b>X</b>	D - dokumentace
<b>X</b>	P - příprava
<b>X</b>	R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Vyjmutí koordinátora BOZP z předmětu díla</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě dodatečných požadavků objednatele došlo k následující změně: Z předmětu díla bude vyjmuta položka Dozory-činnost koordinátora BOZP.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 7 - Odpočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Investor rozhodl, že činnost koordinátora BOZP nebude součástí předmětu dodávky zhotovitele. Z tohoto důvodu bude dotčená položka vyjmuta z předmětu díla.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JHEA - CZ IČO: 25 91 72 11</p>		<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p>MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 821</p>

Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby:	09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	<b>7</b>
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:		ne				
	do časového plánu:		nepředpokládají se				
	do ceny:	zvýšení o:				<b>0,00 Kč</b>	
		snížení o:				<b>-16 000,00 Kč</b>	
		celková bilance:				<b>-16 000,00 Kč</b>	
<b>Zdroj financování změny:</b>	Jedná se o převažující méněpráce						
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			Podpis:			
<b>Věcná kontrola:</b>	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			<b>Cenová kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Ok 			Podpis:			
	Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			Podpis: Ok 			
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>				Podpis: 			
<b>Doporučení:</b>				Podpis: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Náchodě dne:

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 7 - Odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>MÉNĚPRÁCE - Odpočty</b>				<b>-16 000,00</b>	
D	VRN4		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>-16 000,00</b>	
			Inženýrská činnost					
Z30	K	041002000	Dozory-činnost.koordinátora BOZP	hod	-80,000	200,00	-16 000,00	dle SdP

MICHAL NOVÁK  
MEZILEŠÍ 90, 549 23  
IČO: 878 25 848  
TEL: 778 012 321

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie

**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**8**

**Změna:**





<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava


R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Změna ocelové konstrukce</b>
<p><b>Popis změny:</b> Při zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce strojovny VZT a jejím kontrolním výpočtu bylo zjištěno, že je možné některé prvky nahradit nižší dimenzí.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 8 tabulka skutečného množství ocelové konstrukce</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Změnový list řeší skutečné množství a tonáž ocelové konstrukce.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JULIA CZ 18.01.2017</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	

Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby:	09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	8
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:						ano, bude zohledněno v DSPS
	do časového plánu:						nepředpokládají se
	do ceny:	zvýšení o:					0,00 Kč
		snížení o:					<u>-166 900,80 Kč</u>
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:					<b>-166 900,80 Kč</b>
<b>Věcná kontrola:</b>	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Cenová kontrola:</b>	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321				
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Ok 	Podpis:					
	<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)	Podpis:	Ok 				
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>		Podpis:					
<b>Doporučení:</b>		Podpis:	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321				
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 8 - Odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
219	K	430001	Odpočty tonáže ocelové konstrukce				<b>-166 900,80</b>	
220	K	430002	Montáž ocelové konstrukce strojovny VZD(stěny, strop, podlaha )	kg	-3 161,000	8,00	-25 288,00	dle SoD
			Dotávka OK strojovny VZD z válč. nosníků a porořošťů vč. nátěru	kg	-3 161,000	44,80	-141 612,80	dle SoD

**MICHAL NOVAK**  
MEZILÁSKO  
IČO: 878 23 848 23  
TEL: 777 112 321

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**9**

**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Dodávka 2 ks počítačů</b>
<p><b>Popis změny:</b> Dodávka 2 ks počítačů do operačních sálů</p> <p>Příloha č.1 - ZL 9 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu nekompatibility původních PC s novým vybavením operačních sálů bylo rozhodnuto o dodání 2 ks nových medicínálních PC.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JIKA - CZ</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 9
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ne		
	do časového plánu:	nepředpokládají se		
	do ceny:	zvýšení o:	175 992,00 Kč	
		snížení o:	0,00 Kč	
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:	175 992,00 Kč	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:		
<b>Věcná kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		<b>Cenová kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		Podpis:		
Ole SOUHLASÍ		JAN HAVAS		
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)		Podpis: Ole		
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>		Podpis:		
<b>Doporučení:</b>		Podpis: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				

V Náchodě dne:

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 9 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operační sálu ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-ZNP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zakavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Účastník:

Metrostav a.s.

Datum: 08.06.2015

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><b>Náklady soupisu celkem</b></p> <p><b>VÍCEPRÁCE - Přípočty</b></p> <p><b>Technologie</b></p>							<b>175 992,00</b>	
K	R		Medicínský panelový PC 19" pro komunikaci PACS, nastěnný, adaptace VESA standard, rozlišení 1280x1024 (HD ready), pozorovací úhel P/L 170°, N/D 160°, zásuvka G (PGA989A) Intel Arrandale processor, Intel Core i5-520M 2,4 Intel HM55, paměť Two 204-pin 800/1066 MHz DDR3 dual channel SO-DIMMs (systém 8GB), 1xHDMI, vstupy 4xUSB, 1x audio jack, 1x YGA, 1x power jack, dosk 1x 2,5" SATA HDD pro SATA zánam, datová rozhraní RS-232 DB-9, RS-232 Bus, RS-422/485 DB-9, 2x GbE LAN-45, audio AMP 3W + 3W (integrované), Wi-Fi 1x 802.11 a/b/g/n Wi-Fi modul (vnitřní PCI mini-interface, antibakteriální plastový ochranný rámeč	ks	2,000	87 996,00	175 992,00	
					2,000			

**MICHAL NOVÁK**  
 MEZILESI 90, 549 23  
 IČO: 878 25 848  
 TEL: 777 112 321



**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**10**

**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Odpočet tepelné a akustické izolace</b>
<p><b>Popis změny:</b> Neprovedení minerální izolace tl. 300 mm pod podlahou strojovny VZT a minerální izolace včetně parozábrany nad podhledem místností E.02.001, E.02.008-0014.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 10 - Odpočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b></p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p><i>[Red signature]</i></p> <p>JELIČEK - CZ 15.25.01.72.34</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILESI 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p> <p><i>[Blue signature]</i></p>	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: <b>10</b>
<b>Dopady:</b> do projektové dokumentace: ano, bude zohledněno v DSPS do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: KČ snížení o: <u>-47 184,48 KČ</u> celková bilance: <b>-47 184,48 KČ</b>			
<b>Zdroj financování změny:</b> <p>Jedná se o převažující méněpráce</p>			
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> <b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b> <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Cenová kontrola:</b> <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		Podpis:	
<p style="text-align: center;"> <b>Metrostav a.s.</b>  180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  IČ 00 01 49 15  (0905) </p>		Podpis:	
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>		Podpis:	
<b>Doporučení:</b>		Podpis: <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)

# ZL 10 - Odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-ZNP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Datum: 08.06.2015

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
<b>MÉNĚPRÁCE - Odpočty</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-47 184,48</b>	
D	713		Izolace tepelné				<b>-47 184,48</b>	
78	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami "skladba CV1" místn. č.2001,2008-2014 10,15+11,66+8,88+8,08+4,19+4,69+2,16+12,02	m2	-61,830	18,00	-1 112,94	dle SoD
79	M	631481030	deska minerální střední izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	-71,105	56,00	-3 981,85	dle SoD
			61,83*1,15		71,105			
82	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílci, desek "skladba P5" 90,91*2	m2	-181,820	70,00	-12 727,40	dle SoD
83	M	631481060	deska minerální střední izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	-109,774	98,00	-10 757,85	dle SoD
			95,456*1,15		109,774			
84	M	631481070	deska minerální střední izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	-109,774	112,00	-12 294,69	dle SoD
			104,546666666667*1,05 Přepočtené koeficientem množství		109,774			
92	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn přípevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	-61,830	38,00	-2 349,54	dle SoD
93	M	283553000	pás parotěsný tepelné izolační DAPE Dyp AB - 25 x 0,97 m, tl. 4 mm	m2	-64,922	61,00	-3 960,21	dle SoD
			61,83*1,05		64,922			

MICHAL NOVÁK  
 MEZILESÍ 90, 549 23  
 IČO: 878 25 848  
 TEL: 777 112 821

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****metrOSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**11**

**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Odpočet zdablované položky</b>
<p><b>Popis změny:</b> Odpočet zdablované položky mycího žlabu.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 11 - Odpočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Ve výkazech výměr je chybně 2x započten mycí žlab.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JIL A. S. 20.25.91.12.17</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	

Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby:	09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	11
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:		ne				
	do časového plánu:		nepředpokládají se				
	do ceny:	zvýšení o:				0,00 Kč	
		snížení o:				<u>-21 838,00 Kč</u>	
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:				<b>-21 838,00 Kč</b>	
Jedná se o převažující méněpráce							
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>				Podpis:			
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové							
<b>Věcná kontrola:</b>				<b>Cenová kontrola:</b>			
MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321				MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>				Podpis:			
OK SOUKLADÍ				JANOS HEAVRO			
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)				Podpis:			
				OK HEAVRO			
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>				Podpis:			
				MICHAL NOVÁK			
<b>Doporučení:</b>				Podpis:			
				MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Náchodě dne:

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)

# ZL 11 - Odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačníh sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zadávatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	MAT	552313670	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod žlab nerezový na stěnu SLUN 81E - délka 2100 mm, tři zabudované výtoky	kus	-1,000	21 838,00	-21 838,00	dle SoD
							<b>-21 838,00</b>	
							<b>-21 838,00</b>	

## Náklady soupisu celkem

**MÉNĚPRÁCE - Odpočty**

**Práce a dodávky PSV**

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

žlab nerezový na stěnu SLUN 81E - délka 2100 mm, tři zabudované výtoky

MICHAL NOVÁK

MĚZILESI 90, 549 23

IČO: 878 25 848

TEL: 777 1 12 32 1

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**12**

**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Podezdění kleneb v prostoru operačních sálů</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě zjištění havarijního stavu kleneb budou podezděny zdivem z CP.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 12 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Po vybourání stávajících obkladů v prostoru operačních sálů byl zjištěn havarijní stav kleneb. Bylo rozhodnuto, že klenby budou kompletně podezděny zdivem z CP.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p><i>[Faint stamp and signature]</i></p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 621</p>	



Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 12
<b>Dopady:</b> do projektové dokumentace: ano, bude zohledněno v DSPS do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: <b>23 652,00 Kč</b> snížení o: <b>0,00 Kč</b> celková bilance: <b>23 652,00 Kč</b>			
<b>Zdroj financování změny:</b>			
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		<b>Cenová kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> OK SOUHLASÍ		Podpis: DAVID HRAVAD	
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)		Podpis: OK HRAVAD	
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>		Podpis: HRAVAD	
<b>Doporučení:</b>		Podpis: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)

# ZL 12 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Ukázka:

Metrostav a.s.

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**23 652,00**  
23 652,00

### VÍCEPRÁCE - Přípočty

#### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 3 Svíslé a kompletní konstrukce

2	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MCV (1+2)*1,5*0,3*4	m <sup>3</sup>	5,400	4 000,00	21 600,00	dle SoD
					5,400			

#### D 998 Přesun hmot

65	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,260	200,00	2 052,00	dle SoD
					10,260			

**MICHAL NOVÁK**  
MEZILEŠÍ 90, 549 23  
IČO: 878 25 848  
TEL: 777 321 321

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**13**

**Změna:**

<b>X</b>	D - dokumentace
<b>X</b>	P - příprava
<b>X</b>	R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> Budova E	Název: <b>Záměna policového nerezového regálu za prachotěsnou skříň pro uložení sterilního materiálu</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě požadavků objednatele a uživatele stavby bylo rozhodnuto o záměně 2ks policových nerezových regálů za 2ks prachotěsných skříní na uložení sterilního materiálu</p> <p>Příloha č.1 - ZL 13 - Přípočty a odpočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Dle požadavků objednatele a uživatele stavby byly 2ks regálů označených jako N0007 o rozměrech 900x500x2000 zaměněny na 2ks skříní prachotěsných na uložení sterilního materiálu o rozměrech 1000x650x2000mm</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>J. H. A. - V. C. 10. 25. 02. 12. 34</p>		<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p>MICHAL NOVÁK MEZILESI 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: <b>13</b>
<b>Dopady:</b> do projektové dokumentace: ano, bude zohledněno v DSPS do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: <b>129 170,00 Kč</b> snížení o: <b>-17 724,00 Kč</b> celková bilance: <b>111 446,00 Kč</b>			
<b>Zdroj financování změny:</b>			
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Cenová kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> OK SOUHLASÍ!	Podpis: DAVID HEAVTO		
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)	Podpis: OK		
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>	Podpis: [Signature]		
<b>Doporučení:</b>	Podpis: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)

# ZL 13 - Přípočty a odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-ZNP-operační sály ortopedie+strojovna VZD

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

Ukázka:

Metrostav a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

111 446,00

129 170,00

## VÍCEPRÁCE - Přípočty

### Přípočty

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Skrťní polcová s prachotěsnými dveřmi na uložení sterilního materiálu s dvoukřídlými dveřmi prosklené s úpravou pro sterilní prostředí - prachotěsné a uzamykatelné s pryžovým těsněním o rozměrech 1000x650x2000mm, uskočené podnoží ze všech stran skříněk.	ks	2,000	64 585,00	129 170,00	R položka

### Méněpráce - Odpočty

	N0007		Regál nerezový o rozměrech: 900x500x2000mm	ks	2,000	8 862,00	17 724,00	dle SoD
--	-------	--	--	----	-------	----------	-----------	---------

MICHAL NOVÁK  
 VEZELSKÝ 90 549 23  
 IČO: 878 26 848  
 TEL: 777 112 321