

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura**  
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupený:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
Email:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:  
Technický dozor stavebníka  
a koordinátor BOZP:  
Tel.:  
E-mail:  
Technický dozor stavebníka:  
Tel.:

#### **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
70889546  
CZ 70889546  
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem  
Ing. Roman Kosař  
495 817 362  
[rkosar@kr-kralovehradecky.cz](mailto:rkosar@kr-kralovehradecky.cz)  
Ing. Jana Jiráňová  
495 817 841  
[jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)  
Rostislav Křeček DiS.  
495 817 831  
[krecek@cirihk.cz](mailto:krececk@cirihk.cz)  
Ing. Štěpán Illich  
725 727 493  
[s.illich@frampraha.cz](mailto:s.illich@frampraha.cz)  
Ing. Lubomír Kryške  
724 355 039

(dále jako **objednatel**)

#### **Zhotovitel:**

Adresa:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
Jednající:  
K jednání o technických věcech pověřen:  
Stavbyvedoucí:  
Tel.:  
E-mail:  
Bankovní spojení:

#### **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
40233308  
CZ40233308  
Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem  
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem  
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem  
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel  
Ing. Jindřich Pytelka CSC., jednatel  
p. Vilém Řáha, výrobní ředitel  
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr  
Ing. Jan Červinka, kalkulant  
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr  
417 941 117  
[info@vhs.cz](mailto:info@vhs.cz)  
Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

## **Článek II. Předmět smlouvy**

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 5 - 23, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3.

## **Článek V. Čas a místo plnění díla**

Čas plnění se mění takto:

2. Termín pro dokončení prací: nejpozději do 30. 11. 2015

## **Článek VI. Cena za dílo**

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	120 718 446,49 Kč
Cena víceprací dle ZL 5-23 bez DPH:	3 217 853,79 Kč
Cena méněprací dle ZL 5-23 bez DPH:	- 4 157 864,12 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH Celkem	119 778 436,16 Kč
DPH 21%:	25 153 471,59 Kč
Celkový stavební náklad:	144 931 907,75 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 25.9.2015, číslo usnesení RK/28/1272/2015.

V Teplicích, dne


12. 10. 2015

V Hradci Králové, dne

26. 10. 2015

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jindřich Pytelka CSc.  
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením  
omezeným

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hořejší  
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením  
omezeným

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Křížkova 2393  
-50-

  
\_\_\_\_\_  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15