

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
Email:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor stavebníka
a koordinátor BOZP:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor stavebníka:
Tel.:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
Ing. Roman Kosař
495 817 362
rkosar@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Jana Jiráňová
495 817 841
jjiranova@cirihk.cz
Rostislav Křeček DiS.
495 817 831
krecek@cirihk.cz
Ing. Štěpán Illich
725 727 493
s.illich@frampraha.cz
Ing. Lubomír Kryške
724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
40233308
CZ40233308
Vilémem Řáhou, jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., jednatelem
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Jindřich Pytelka CSC., jednatel
p. Vilém Řáha, jednatel
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Ing. Jan Červinka, kalkulant
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
417 941 117
info@vhs.cz
Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 24 - 25, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4.

Článek V. Čas a místo plnění díla

Čas plnění se mění takto:

2. Termín pro dokončení prací: nejpozději do 31. 5. 2016

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	120 718 446,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	119 778 436,16 Kč
Cena víceprací dle ZL 24-25 bez DPH:	556.439,84 Kč
Cena méněprací dle ZL 24-25 bez DPH:	- 1.547.322,12 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH:	118 787 553,88 Kč
DPH 21 %:	24.945.386,31 Kč
Celkový stavební náklad:	143.732.940,19 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2014, dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 26. 10. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16.11.2015, číslo usnesení RK/34/1578/2015.

V Teplicích, dne 20.11.2015



Vilém Řáha

jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným




Ing. Tomáš Hořejší

jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným

V Hradci Králové, dne 15-12-2015



Bc. Lubomír Franc

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-50-

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 104.1 / 1	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

104.1 / 1

Číslo změny stavby:

24

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:






Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Nižší rozsah provedení zlepšování zemin pomocí hydraulického pojiva bylo zapříčiněno menší nutností provádět rozšíření zemní pláně navrhované komunikace než-li bylo předpokládáno ve výkazu výměr. Toto menší rozšíření rekonstruované komunikace se rovněž projevilo v menším rozsahu následujících konstrukčních vrstev, a to štěrkodrti, KSC. Změna asfaltové vrstvy vozovky: Provedení frézování stávajícího krytu v konstantní tloušťce cca 80 mm na úseku km 0,000 00 – 0,600 00 spolu s pokládkou ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm je v souladu s expertním stanovením únosnosti, zbytkové životnosti, zesílení a návrhu opravy vozovky silnice II/293 Studenec, II/295 Studenec – Dolní Branná a III/2953 Kunčice nad Labem a s požadavkem na homogenitu tloušťky horních vozovkových vrstev úseku z důvodu zajištění minimální výšky 0,12 m silničních obrub stávajícího chodníku. Položky s kódem "D" určené pro předpokládanou sanaci komunikace nad rámec PD nebylo třeba použít, vzhledem k uspokojivému stavu vozovky po odfrézování horní vrstvy stávající vozovky.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 425 739,54	556 439,84	-869 299,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	10.11.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	10.11.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	10.11.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	10.11.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	10.11.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	10.11.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	10.11.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-5 906 333,32	5 718 805,12	119 778 436,16	-187 528,20

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 425 739,54	556 439,84	6 275 244,96	5,23%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 332 072,86	6 275 244,96	118 909 136,46	-1 056 827,90

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 10.11.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 10.11.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 10.11.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 10.11.2015





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Změna soupisu prací (SO/PS) č. 1

Úsek č.4 - II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 104.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Stavba: II/293 a II/29 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
 číslo a název SO: 4 Úsek č.4 - II/295 - km 2,700 - 3,740
 číslo a název rozpočtu: SO 104.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)

1 Zemní práce													
1	113438	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZ. A CHOD. S ASFALTOVÝM VĚTĚM VĚTĚM PODKLADU. ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltu (neimelovaných vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace). Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	673,400	364,000	-309,400	280,00	188 552,00	-86 632,00	0,00	101 920,00	-86 632,00	-45,95%
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	397,000	397,000	0,000	54,00	21 438,00	0,00	0,00	21 438,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na sklad KSS LK - Hřabačov (odvoz pouze přebytků). Materiál na dosypání krajnic bude uložen na deponii, kterou zajistí zhotovitel.	M3	765,450	765,450	0,000	342,00	261 783,90	0,00	0,00	261 783,90	0,00	0,00%
4	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL, DO 200MM	M2	426,750	426,750	0,000	83,00	35 420,25	0,00	0,00	35 420,25	0,00	0,00%

5 12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplaku za skládku.	M	75,000	75,000	0,000	148,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
6 12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění potrubí přípojek ušlechťením vpustí.	M	18,000	18,000	0,000	20,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
7 17310	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dosp. krajnice v úseku s novou konstrukcí vozovky.	M3	32,000	32,000	0,000	114,00	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00%
8 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 554,000	1 554,000	0,000	9,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00%

2 Základy

9 212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II	M	128,000	128,000	0,000	293,00	37 504,00	0,00	0,00	37 504,00	0,00	0,00%
10 214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝV POJIVĚV DO 0.5M Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu Hydraulické pojivo např. Dorasil	M2	1 683,500	1 105,000	-578,500	66,00	111 111,00	-38 181,00	0,00	72 930,00	-38 181,00	-34,36%
11 28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu a do max. hodnoty 1683.5 m2. Např. netkaná separační geotextilie 200/50, vč. přesahů	M2	1 683,500	1 683,500	0,000	37,00	62 289,50	0,00	0,00	62 289,50	0,00	0,00%

5

Komunikace

12 561441	KAVENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR I TL DO 200MM SC.0/32 C.8/10	M2	1 333,850	1 100,000	-233,850	224,00	298 782,40	-52 382,40	0,00	246 400,00	-52 382,40	-17,53%
13 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SD 0.63 prům. tl. 270 mm	M3	419,580	298,350	-121,230	514,00	215 664,12	-62 312,22	0,00	153 351,90	-62 312,22	-28,89%
14 567542	VRSTVA PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL., CEMENTU A DRTI TL DO 200MM	M2	3 080,000	2 960,000	-120,000	246,00	757 680,00	-29 520,00	0,00	728 160,00	-29 520,00	-3,90%
15 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Všechné nakládky z deponie a dopravy - bude použít recyklat získány ze stavby.	M2	426,750	426,750	0,000	21,00	8 961,75	0,00	0,00	8 961,75	0,00	0,00%
16 572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	1 333,850	1 333,850	0,000	12,00	16 006,20	0,00	0,00	16 006,20	0,00	0,00%
17 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	8 320,375	4 971,995	-3 348,380	9,00	74 883,38	-30 135,42	0,00	44 747,96	-30 135,42	-40,24%
18 574101	ASFALTOVÝ BETON TR.I Vyrovnávka pro zajištění požadovaného příčného sklonu silnice. ACL 16+	M3	8,540	8,540	0,000	3 637,00	31 059,98	0,00	0,00	31 059,98	0,00	0,00%
19 574161 a	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM ACL 16+	M2	2 828,000	2 828,000	0,000	219,00	6 19 332,00	0,00	0,00	6 19 332,00	0,00	0,00%
20 574161 b	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM ACL 22+	M2	2 828,000	0,000	-2 828,000	214,00	605 192,00	-605 192,00	0,00	0,00	-605 192,00	-100,00%

21 574161	D	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 70MM ACL 16 Opravy lokálních poruch, položka a související položky budou fakturovány na přímý příkaz TDI. Po odřízování vozovky proběhne pochůzka na stavbě za účasti investora. TDI a bude stanoven rozsah lokálních poruch.	M2	840,000	0,000	-840,000	255,00	214 200,00	-214 200,00	0,00	0,00	-214 200,00	-100,00%
22 561431	D	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	840,000	0,000	-840,000	169,00	141 960,00	-141 960,00	0,00	0,00	-141 960,00	-100,00%
23 56334	D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	840,000	0,000	-840,000	103,00	86 520,00	-86 520,00	0,00	0,00	-86 520,00	-100,00%
24 574231		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR I TL 40VM SVA 11+	M2	4 095,000	3 867,000	-228,000	147,00	601 965,00	-33 516,00	0,00	568 449,00	-33 516,00	-5,57%
25 574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL 100MM ACP 22+ 90mm	M2	1 314,425	1 314,425	0,000	261,00	343 064,93	0,00	0,00	343 064,93	0,00	0,00%
26 58212		DLÁŽEENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z VC Smerovy ostruvek v křižovatce I/293x I/295	M2	22,000	0,000	-22,000	1 456,00	32 032,00	-32 032,00	0,00	0,00	-32 032,00	-100,00%
27 561451		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR I TL DO 250MM Ochranné ostruhy	M2	21 000	0,000	-21,000	282,00	5 922,00	-5 922,00	0,00	0,00	-5 922,00	-100,00%
28 582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přechodu pro chodce, vč. profezu.	M2	15,750	15,750	0,000	293,00	4 614,75	0,00	0,00	4 614,75	0,00	0,00%
29 582614		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba pro nevidomé s odlišným barevným odstínem a s hmatovou úpravou, vč. profezu.	M2	5,250	5,250	0,000	633,00	3 323,25	0,00	0,00	3 323,25	0,00	0,00%
30 58910		VYPLŇ SPAR ASFALTEM Vč. přesahů, závilka podél obrub a ostružků.	M	444,150	444,150	0,000	45,00	19 986,75	0,00	0,00	19 986,75	0,00	0,00%

8

Potrubi

31 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	18,000	18,000	0,000	357,00	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00%
32 89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Standardní houbka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce	KUS	9,000	9,000	0,000	4 967,00	44 703,00	0,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00%
33 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2,000	0,000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
34 899112		POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 149,00	6 298,00	0,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00%
35 899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12.5 Obetonování přípojek UV	M3	2,160	2,160	0,000	2 230,00	4 816,80	0,00	0,00	4 816,80	0,00	0,00%

9

Ostatní konstrukce a práce

36 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	12,000	0,000	185,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
----------	--	--	-----	--------	--------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

37 91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupku. Flexibilní plastové.	KUS	16,000	16,000	0,000	185,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00%
38 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Výměna silničních obrubníků u stávajících chodníkových ploch. Obruba 1000x250x150, včetně průřezu.	M	416,850	416,850	0,000	269,00	112 132,65	0,00	0,00	112 132,65	0,00	0,00%
39 91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Směrový ostruvek v křižovatce I/293xII/295 kompletní provedení včetně souvisejících prací včetně uložení do betonového lože C 16/20 - speciální obrubníky k ostruvkám (např. CS - beton) - rovné, obloukové, koncové - dle tvaru ostruvky	M	27,300	0,000	-27,300	265,00	7 234,50	-7 234,50	0,00	0,00	-7 234,50	-100,00%
40 93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev.	M2	4 000,000	4 000,000	0,000	0,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
41 96685		ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	12,000	12,000	0,000	50,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
42 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	9,000	9,000	0,000	851,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00%
Nové položky													
NP12 574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70 MM	M2	2 708,000	2 708,000	2 708,000	205,48	0,00	0,00	556 439,84	556 439,84	556 439,84	0,00%

Celkem

5 026 893,10 - 1 425 739,54 556 439,84 4 157 593,40 - 869 299,70 -17,29%

Všechny změny celkem

5 026 893,10 - 1 425 739,54 556 439,84 4 157 593,40 - 869 299,70 -17,29%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum: 10.11.2015



Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová



Datum:

Výpočet stanovení jednotkové ceny dle SOD

20 574161	ASFALTOVÝ BETON TR.J TL. 70MM ACL 22+	M2		214,00	cena dle obdobné práce uzavřené smlouvy o dílo
20 574161	ASFALTOVÝ BETON TR.J TL. 70MM ACL 22+	M2	poměr	297,00 0,721	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP
574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M3		205,48	navržená cena nové položky vícepráci
574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M3	poměr	285,00 0,721	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	24
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 104.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 938,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 923,42	2 931 880,75	122 897 945,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-4 628 375,25	-58 775,68	-4 687 150,93	115 296 364,69	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	115 237 589,11	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-4 854 405,23	-155 531,72	-5 009 936,95	115 111 559,13	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 009 936,95	-68 185,21	-5 078 122,16	114 956 027,41	4 512,92	4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
15	202	Most č. ev. 293-001	objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	-5 078 122,16	114 887 842,20	211 123,55	5 069 688,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,87%	4,05%
16	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	-624 180,24	-6 326 482,64	114 263 661,96	61 912,84	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	99,99%	4,23%
17	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	100,04%	4,28%
18	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	21 000,00	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 795 674,19	-93 371,79	-5 889 045,98	114 170 290,17	480 353,53	5 648 934,52	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
20	123.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 821 029,19	-25 355,00	-5 846 384,19	114 144 935,17	8 352,50	5 658 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,72%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 848 689,19	-27 660,00	-5 876 349,19	114 117 275,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 906 333,32	-57 644,13	-6 000 977,45	114 059 631,04	20 330,90	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-7 332 072,86	-1 425 739,54	-8 757 812,40	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	126 241 209,32	119 778 436,16	99,84%	4,77%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 332 072,86	0,00	-7 332 072,86	112 633 891,50	0,00	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)		SO/PS: (číslo a název) SO 104.1
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná		Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-869 299,70 Kč	-0,72% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) <i>Souhlasím.</i>		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



Datum:
9.11.2015

Adresa
Ing. Jana Jiráňová
manažerka průmyslové zóny
Centrum investic, rozvoje a inovací
Centrum průmyslových zón

Vaše značka:

Naše značka:

Od/Telefon:
Lahoda/604661982

Číslo zakázky:
13-5-166

**Věc: Prohlášení AD k vybraným změnám stavby
„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih,
regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná“**

Níže jsou popsány důvody, které mají za následek nejvýznamnějším změny stavby předmětného stavebního záměru.

- **Změny v rozsahu vápnění podloží konstrukce vozovky**

V soupisu prací předpokládal možnost potřeby rozšíření sanace aktivní zóny vozovkového souvrství. Tento předpoklad nebyl nakonec během realizace potvrzen, a proto došlo ke snížení výměry.

- **Změna asfaltové vrstvy vozovky**

Provedení frézování stávajícího krytu v konstantní tloušťce cca 80 mm na úseku km 0,000 00 – 0,600 00 spolu s pokládkou ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm je v souladu s expertním stanovením únosnosti, zbytkové životnosti, zesílení a návrhu opravy vozovky silnice II/293 Studenec, II/295 Studenec – Dolní Branná a III/2953 Kunčice nad Labem a s požadavkem na homogenitu tloušťky horních vozovkových vrstev úseku z důvodu zajištění minimální výšky 0,12 m silničních obrub stávajícího chodníku.

S pozdravem

Jan Lahoda
Vedoucí střediska

AF-CITYPLAN s.r.o.

Mobil: 604 661 982
Email: Jan.Lahoda@afconsult.com

AF-CITYPLAN s.r.o. Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 | Česká republika
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218 ID datové schránky: wxnvyhk
Telefon: +420 277 005 500 Fax: +420 224 922 072 E-mail: cityplan@afconsult.com
Web: <http://www.afconsult.com> <http://www.af-cityplan.cz>

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšířel		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 25
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476		124.1 / 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

124.1 / 1

Číslo změny stavby:

25

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-121 582,58	0,00	-121 582,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	10.11.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	10.11.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	10.11.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	10.11.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	10.11.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	10.11.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	10.11.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 332 072,86	6 275 244,96	118 909 136,46	-1 056 827,90

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH





	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-121 582,58	0,00	6 275 244,96	5,23%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 453 655,44	6 275 244,96	118 787 553,88	-1 178 410,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	10.11.2015	
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	10.11.2015	
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	10.11.2015	
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	10.11.2015	

Rozešíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Úsek č.4 - II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476

Úsek č.4 - II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná													
číslo a název SO: 4 Úsek č.4 - II/295 - km 2,700 - 3,740													
číslo a název rozpočtu: SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476													
1 Zemní práce													
0	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	18,000	18,000	0,000	2 850,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	134,200	134,200	0,000	320,00	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	0,00	0,00%
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	134,200	134,200	0,000	270,00	36 234,00	0,00	0,00	36 234,00	0,00	0,00%
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výstoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	80,000	80,000	0,000	46,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce													
6	377325	RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DC C30/37 (B37)	M3	1,200	0,725	-0,475	4 060,00	4 872,00	-1 928,50	0,00	2 943,50	-1 928,50	-39,58%
7	377365	VÝZTUŽ RIMSŮ Z OCELI R0505 Výztuž se a jímek propusti.	T	0,500	0,070	-0,430	21 000,00	10 500,00	-9 040,06	0,00	1 459,92	-9 040,08	-86,10%
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPERNYCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	4,800	0,357	-4,443	22 000,00	105 600,00	-97 746,00	0,00	7 854,00	-97 746,00	-92,56%
4 Vodorovné konstrukce													
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	9,960	9,960	0,000	2 570,00	25 597,20	0,00	0,00	25 597,20	0,00	0,00%

10 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000	6,000	0,000	4 710,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00%
-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

5 Komunikace

11 56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	40,000	40,000	0,000	130,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
----------	---	----	--------	--------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

8 Potrubí

12 899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	8,000	8,000	0,000	5 270,00	42 160,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00%
-----------	--	----	-------	-------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce

13 911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	8,000	8,000	0,000	3 200,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
14 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru iře betonu nepř. typ OS - C, provedení izolace ruců betonu asfaltovými nátěry proti zemi i v hroší a ochrany nátěru povrchu tub., betonu text. T.	KUS	2,000	1,000	-1,000	10 600,00	21 200,00	-10 600,00	0,00	10 600,00	-10 600,00	-50,00%
15 91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	12,500	12,500	0,000	4 260,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00%
16 966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.	M	12,200	12,200	0,000	911,00	11 114,20	0,00	0,00	11 114,20	0,00	0,00%
17 96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. SACHET KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 268,00	2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	-2 268,00	-100,00%

Celkem

472 179,40 - 121 582,58 0,00 350 596,82 - 121 582,58 -25,75%

Všechny změny celkem

472 179,40 - 121 582,58 0,00 350 596,82 - 121 582,58 -25,75%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum: 10.11.2015



Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	25
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 2,476
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 124.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 2,476	SO 124.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-121 582,58 Kč	-0,10% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) <i>Souhlasím</i>		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření