

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO 268 17 853
DIČ CZ 268 17 853
bankovní spojení RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu 8014208001/5500
zastoupený Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které nebylo ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ani při vynaložení náležité péče možné předvídat před uzavřením smlouvy, je nutné předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na výše uvedené a další důvody dle příloh dodatku je zároveň nezbytné prodloužit dílčí termín plnění pro předání projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS o jeden měsíc.

Předmět dodatku

3. Předmět díla dle článku 2 smlouvy o dílo – Specifikace díla – se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
4. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku mění dílčí termín plnění následujícím způsobem:

Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS je nejpozději 31. 01. 2016;

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. b), písm. c) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

b) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.2 - vypracování DSP včetně inženýrské činnosti

cena podle SoD bez DPH	725.400,00 Kč
cena víceprací podle ZL 1 bez DPH	60.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	785.400,00 Kč
DPH 21%	164.934,00 Kč
cena včetně DPH	950.334,00 Kč

c) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.3 – vypracování DPS včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr

cena podle SoD bez DPH	644.800,00 Kč
cena víceprací podle ZL 1 bez DPH	90.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	734.800,00 Kč
DPH 21%	154.308,00 Kč
cena včetně DPH	889.108,00 Kč

f) celková cena díla – součet cen dle písm. a), b) c) d) a e):

cena podle SoD bez DPH	1.873.950,00 Kč
cena víceprací podle ZL 1 bez DPH	150.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	2.023.950,00 Kč
DPH 21%	425.029,50 Kč
celková cena včetně DPH	2.448.979,50 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

Přílohy:

- Změnový list č. 1

Za objednatele:

v Hradci Králové dne 28.12.2015

Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

v Ostravě dne

Ing. David Kania

předseda představenstva

KANIA
KANIA a.s. Spálená 30/9
702 09 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Datum projednání ZL na KD:

25. 11. 2015

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

V areálu „U Stadionu“:

- doprojektování 4 učeben umístěných v budově č. 4
- svařovna - zajištění větrání, náhrada stávající jednotky (výpočet tlakových poměrů, propočet potrubní sítě, úprava potrubní sítě podle zařízení a odsávaných míst (pracovišť))
- realizace turniketů ve vstupu do areálu
- projekt aktivních prvků
- nové napojení NN vč. měření z trafostanice a napojení všech objektů

V areálu „Na Jamách“:

- odvádění dešťových vod z areálu (projekt výpustního objektu – požadavek Povodí Labe, hydrogeologický průzkum, výpočet a zpracování retenčního objektu)

Zdůvodnění změny:

V areálu „U Stadionu“:

- při zpracování PD bylo zjištěno, že si nové technologie vyžádají více prostoru oproti původním předpokladům, z toho důvodu je nutné laboratoře měření umístit do nových prostor a provést úpravy s tím související
- na základě počtu stávajících pracovišť napojených na stávající VZD jednotku byla posouzena její kapacita a bylo zjištěno, že tato jednotka je nevyhovující a musí být nahrazena VZD jednotkou, která pokryje požadovanou kapacitu
- pro zvýšení bezpečnosti z hlediska vstupu cizích lidí do areálu školy, vzhledem zvýšení požadavku bezpečnosti ve školách – požadavek MŠMT
- pro stanovení velikosti rozvaděče RACK a jeho vybavení musí být doprojektována složka aktivních prvků
- výstavba objektu motorové brzdy vyvolá přeložení hlavního přívodu NN v areálu školy a z toho důvodu bude zpracován projekt měření vč. napojení do trafostanice a nového napojení všech objektů areálu školy

V areálu „Na Jamách“:

- s ohledem na vynaložení finančních prostředků za likvidaci dešťových vod vypouštěných do jednotné kanalizace z areálu je ekonomičtější likvidovat dešťové vody zadržováním a následným vypouštěním dešťových vod do vodoteče, což je požadavek vodního zákona a je vítáno i z hlediska nakládání s vodami; z toho důvodu (samostatné vodoprávní řízení) - *nezbytné posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace DSP + DPS k datu 31. 01. 2016*

Části, které změna ovlivní:

- rozšíření projektu v profesi AR, ÚT, EL, projekt stlačeného vzduchu a strukturované kabeláže
- rozšíření projektu v profesi VZD
- rozšíření projektu v profesi AR, SLA
- rozšíření projektu v profesi SLA
- rozšíření projektu v profesi EL
- rozšíření projektu v profesi ZTI

Cena podle změny:

- položka za projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. inženýrské činnosti k zajištění a získání stavebního povolení s nabytím právní moci:

725.400,- Kč + 60.000,- Kč = 785.400,- Kč bez DPH

- položka za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr, včetně jeho ocenění:

644.800,- Kč + 90.000,- Kč = 734.800,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Hana Rumlová

Datum: 27. 11. 2015

Podpis: V.Z. 

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - s realizací změny souhlasím.

Datum: 27. 11. 2015

Jméno: Ing. David Kania

Podpis: 


KANIA

KANIA a.s., Šuplera 80/9
702 00 Olomouc - Přivoz

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 3. 12. 2015

Jméno: ING. RADMILA KUBELKOVÁ

Podpis: 

Vyjádření zástupce školy VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - s realizací změny souhlasím.

Datum: 3. 12. 2015

Jméno: Bc. ALEŠ NOZDA

Podpis: 