

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ 268 17 853
bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu	8014208001/5500
zastoupený	Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941, ve znění dodatku č. 3 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které nebylo ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ani při vynaložení náležité péče možné předvídat před uzavřením smlouvy, je nutné předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který se týká areálu „Na Jamách“, a který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na důvody dle přílohy dodatku je zároveň nezbytné prodloužit dílčí termín plnění pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci podle bodu 4 tohoto dodatku.

Předmět dodatku

3. Předmět díla dle článku 2 smlouvy o dílo – Specifikace díla – se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
4. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku dílčí termín plnění dle písm. b) mění následujícím způsobem:

*b) Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději **31. 10. 2016** části „areál Na Jamách“*

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. b) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

b) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.2 – vypracování DSP včetně inženýrské činnosti:

cena podle SoD bez DPH	725.400,00 Kč
cena více prací podle ZL 4 bez DPH	+ 10.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 4 bez DPH	735.400,00 Kč
DPH 21 %	154.434,00 Kč
cena včetně DPH	889.834,00 Kč

f) celková cena díla – součet cen dle písm. a), b) c) d) a e):

cena podle SoD bez DPH	1.873.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	2.023.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	2.013.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 3 bez DPH	2.038.950,00 Kč
cena víceprací podle ZL 4 bez DPH	+ 10.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 4 bez DPH	2.048.950,00 Kč
DPH 21 %	430.279,50 Kč
celková cena včetně DPH	2.479.229,50 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

Přílohy:

- Změnový list č. 4

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 29. 06. 2016

.....
Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 19. 7. 2016

.....
Ing. David Kania

předseda představenstva

KANIA⁵
KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 4

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

V areálu „Na Jamách“:

Bylo nutno dodatečně PD přepracovat na základě požadavků na odvádění dešťových vod z areálu (projekt výpustního objektu – požadavek Povodí Labe, hydrogeologický průzkum, výpočet a zpracování retenčního objektu), což si vyžádalo i dodatečné Vodoprávní řízení a územní řízení (územní souhlas).

Zdůvodnění změny:

V areálu „Na Jamách“:

- na základě dodatečných požadavků DOSS (Aqua servis a.s. a povodí Labe) a s ohledem na současný trend likvidace dešťových vod, bylo nutno přepracovat oproti původním záměrům systém likvidace DV. Vynaložení finančních prostředků za likvidaci dešťových vod vypouštěných do jednotné kanalizace z areálu je nákladné (pravidelná platba za odvod dešťových vod každý rok) a stálé. Likvidace dešťové vody zadržováním a následným vypouštěním dešťových vod do vodoteče, což je požadavek vodního zákona a je vítáno i z hlediska nakládání s vodami; z toho důvodu (samostatné vodoprávní řízení) – je nákladem při realizaci, ale do budoucna úspora.

- Při provádění těchto prací byly všechny požadavky Povodí Labe a Aqua servisu zapracovány, ovšem tato úprava PD si vyžádala značné časové nároky, které nebyly projektantem předpokládány.
- nezbytné posunutí termínu zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 31. 10. 2016.

Části, které změna ovlivní:

- inženýrská činnost (územní souhlas, vodoprávní řízení, stavební řízení)

Cena podle změny:

- položka za projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. inženýrské činnosti k zajištění a získání stavebního povolení s nabytím právní moci:

725.400,- Kč +10.000,- Kč = 735.400,- Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 18. 7. 2016

Jméno: Ing. David Kania

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 21. 7. 2016

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis:

KANIA⁵

KANIA a.s., Špálava 80/9

02700 Ostrava - Přívoz

IC: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....