

Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ 708 89 546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495 817 841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495 817 831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz

dále také jako „objednatel“ a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ 402 33 308
Jednatel:	Vilémem Řáhou, jednatelem Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Tomáš Hořejší, jednatel Vilém Řáha, jednatel Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr Ing. Jan Červinka, kalkulant
Stavbyvedoucí:	Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Tel.:	417 941 117
E-mail:	info@vhs.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rozšíření průmyslové zóny Vrchlaví - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 478730, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu narovnání rozsahu díla o neprovedené práce dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7.
3. Z důvodu digitalizace mapy katastrálního území obce Studenec dochází k prodloužení termínu pro dokončení stavby. Důvod této změny leží vně smluvní strany a nebylo možné jej před uzavřením smlouvy o dílo předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku II. a III. smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 50, který tvoří přílohu č. 8. tohoto dodatku.
2. Termín pro dokončení prací dle článku V. odst. 3. smlouvy o dílo se mění takto:
Termín pro dokončení prací: nejpozději do 31. 12. 2016
3. Doba realizace stavby dle článku V. odst. 4. smlouvy o dílo se prodlužuje přiměřeně smyslu odst. 2 tohoto článku dodatku.
4. Cena za dílo dle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	120 718 446,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	119 778 436,16 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH:	118 787 553,88 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH:	124 111 144,33 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH:	132 545 149,28 Kč
Cena dle Dodatku č. 7 bez DPH:	140 922 998,27 Kč
Cena méně prací dle ZL 50 bez DPH:	9 855 700,28 Kč
Cena dle Dodatku č. 8 bez DPH:	131 067 297,99 Kč
DPH 21 %:	27 524 132,58 Kč
Celkový stavební náklad:	158 591 430,57 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7 zůstávají nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1. 8. 2016, číslo usnesení RK/33/1103/2016.

Za zhotovitele v Teplicích dne 9.8.2016



Vilém Řáha

Jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným




Ing. Tomáš Hořejší

jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2503
-50-

Za objednatele Hradci Králové dne



Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

10 -08- 2016

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 50
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 50
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	
Soupis prací - počet stran A4	8	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o závěrečný změnový list, který obsahuje veškeré neprovedené práce napříč všemi stavebními objekty a úseky. Část položek byla evidována pro případ nutnosti provádět např. přeložky vedení, archeologický průzkum, apod. Další nečerpané položky byly zaměněny za jiné nové položky uvedené v předcházejících změnových listech. Dále tyto položky uvedené v tomto změnovém listě obsahují zůstatkové výměry, které vznikly na základě přesného zaměření skutečného provedení stavby

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-9 855 700,28	0,00	-9 855 700,28

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	21.6.2016	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	21.6.2016	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	21.6.2016	podpis
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	21.6.2016	podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	21.6.2016	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	21.6.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	21.6.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	21.6.2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-14 958 671,55	35 915 705,46	140 922 998,27	20 957 033,91

Číslo změny SO/PS: 0

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-9 855 700,28	0,00	35 915 705,46	29,94%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-24 814 371,83	35 915 705,46	131 067 297,99	11 101 333,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	21.6.2016
Projektant (autor. dozor):	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jakub Vyhnálek	21.6.2016
Stavební dozor:	FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	21.6.2016
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	21.6.2016

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	50
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	0
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 0 / 0

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákomý limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zůstat	2 - zůstat	9 - 120%	
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87	





(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci ZBV předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-66 330,00	-66 330,00	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živěné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-623 908,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-2 172 467,74	-59 030,07	-2 172 467,74	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 231 517,81	117 734 446,55	44 911,50	3 060 024,05	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,56%
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	-2 328 411,40	-4 669 599,67	115 296 364,69	1 707 244,63	4 804 172,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	115 296 364,69	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 781,79	100,06%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-4 669 599,67	-58 775,56	-4 728 375,25	115 237 589,11	49 879,66	4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	115 111 559,13	4 512,92	4 858 965,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-4 854 405,23	-155 531,72	-5 009 936,95	114 956 027,41	6 912,84	5 069 868,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
15	202	Most č.ev. 293-001	objektový	ANO	-5 009 936,95	-68 105,21	-5 078 122,16	114 887 842,20	211 123,55	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,28%
16	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	-5 078 122,16	114 887 842,20	6 979,34	5 138 680,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,55%	4,28%
17	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	-624 190,24	-6 326 492,64	114 263 661,96	21 000,00	5 159 890,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
18	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	490 353,53	5 649 934,52	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 702 302,40	-63 371,79	-5 765 674,19	114 170 290,17	8 352,50	5 658 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,74%
20	123.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-5 765 674,19	-25 355,00	-5 821 029,19	114 144 935,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-5 821 029,19	-27 600,00	-5 848 689,19	114 117 275,17	20 330,90	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-5 848 689,19	-57 644,13	-5 906 333,32	114 059 631,04	14 172,50	5 718 805,12	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-5 906 333,32	-1 425 739,54	-7 332 072,86	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 332 072,86	-121 582,58	-7 453 655,44	112 512 308,92	192 900,00	6 275 244,96	126 241 209,32	118 787 583,88	99,18%	5,39%
25	005	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	-7 666 175,44	112 599 788,92	5 276 032,30	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
26	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	-15 332 350,88	112 599 788,92	528 000,00	12 372 197,26	132 338 161,62	124 671 986,18	103,92%	10,31%
27	005	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	-15 332 350,88	112 599 788,92	354 640,00	12 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	10,61%
28	405.1	Meteostanice a proměnné	objektový	ANO	-7 666 175,44	-721 014,75	-8 387 190,19	111 978 774,17	857 839,50	13 584 676,76	133 550 641,12	125 063 107,93	104,24%	11,32%
29	006	Příprava staveniště	objektový	ANO	-8 387 190,19	-110 343,00	-8 497 533,19	111 468 431,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 943 224,93	104,15%	11,32%
30	106.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-8 497 533,19	-109 883,00	-8 607 416,19	111 568 548,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 826 272,93	104,05%	11,32%
31	105.3	Propust sjezdu v km 0,340	objektový	ANO	-8 607 416,19	-116 952,00	-8 724 368,19	111 241 596,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 724 016,93	103,97%	11,32%
32	105.4	Silniční propust v km 0,730	objektový	ANO	-8 724 368,19	-102 256,00	-8 826 624,19	111 139 340,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 588 936,93	103,85%	11,32%
33	126.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-8 826 624,19	-135 080,00	-8 961 704,19	111 004 260,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 111 144,33	103,46%	11,32%
34	126.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-8 961 704,19	-477 792,00	-9 439 496,19	109 891 467,57	9 069 004,95	22 653 681,71	142 619 646,07	132 545 149,28	116,49%	18,88%
35	126.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-9 439 496,19	-635 000,00	-10 074 496,19	109 891 467,57	0,00	22 653 681,71	142 619 646,07	132 545 149,28	116,49%	18,88%
36	126.4	Rekonstrukce propustku v k objektový	objektový	ANO	-10 074 496,19	-2 730 157,00	-12 804 653,19	107 160 910,57	9 944 800,91	32 598 482,62	152 564 446,98	139 759 393,19	116,50%	27,17%

4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zádat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=-1+11+14	17=-16/(1+2)	18=14/1
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV/Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 30%)
39	107.2	Chodník Dolní Branná	objektový	ANO	-12 805 063,79	-1 069 955,55	-14 218 416,49	105 747 547,87	1 069 955,55	33 688 438,17	153 634 402,53	139 415 986,04	116,21%	28,06%
40	127.1	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-14 218 416,49	-36 964,12	-14 255 380,61	105 710 583,75	10 417,24	33 678 855,41	153 644 819,77	139 389 439,16	116,19%	28,07%
41	207	Most č.ev. 295-002	objektový	ANO	-14 255 380,61	-345 255,73	-14 601 636,39	105 364 327,97	1 273 078,01	34 951 933,42	154 917 897,78	140 316 261,39	116,96%	29,13%
42	127.2	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-14 601 636,39	-91 711,06	-14 693 347,45	105 272 616,91	75 881,82	35 027 815,24	154 993 779,60	140 300 432,15	116,95%	29,20%
43	127.3	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-14 693 347,45	-154 842,30	-14 848 189,75	105 117 774,61	29 962,50	35 057 777,74	155 023 742,10	140 175 562,35	116,85%	29,22%
44	127.4	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-14 848 189,75	-69 220,40	-14 916 410,15	105 049 554,21	26 534,20	35 084 311,94	155 050 276,30	140 133 866,15	116,81%	29,25%
45	307.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-14 916 410,15	-5 798,10	-14 922 208,25	105 043 756,11	226 058,80	35 310 370,74	155 276 335,10	140 354 126,85	116,99%	29,43%
46	307.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-14 922 208,25	-36 463,30	-14 958 671,55	105 007 292,81	99 502,97	35 409 873,71	155 375 836,07	140 417 166,52	117,08%	29,52%
47	407.1	Veřejné osvětlení	objektový	ANO	-14 958 671,55	-37 260,75	-14 995 932,30	105 007 292,81	37 260,75	35 447 134,46	155 413 098,82	140 454 427,27	117,08%	29,55%
48	807	Ozelenění	objektový	ANO	-14 958 671,55		-14 958 671,55	105 007 292,81	174 800,00	35 621 934,46	155 587 898,82	140 629 227,27	117,22%	29,69%
49	007	Příprava staveniště	objektový	ANO	-14 958 671,55		-14 958 671,55	105 007 292,81	293 771,00	35 915 705,46	155 881 669,82	140 922 998,27	117,47%	29,94%
50			objektový	ANO	-14 958 671,55	-9 855 700,28	-24 814 371,83	95 151 592,53		35 915 705,46	155 881 669,82	131 067 297,99	109,25%	29,94%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název) SO 0	
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	0	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
<p>Podrobný technický popis změny/úpravy: Jedná se o závěrečný změnový list, který obsahuje veškeré neprovedené práce napříč všemi stavebními objekty a úseky. Část položek byla evidována pro případ nutnosti provádět např. přeložky vedení, archeologický průzkum, apod. Další nečerpané položky byly zaměněny za jiné nové položky uvedené v předcházejících změnových listech. Dále tyto položky uvedené v tomto změnovém listě obsahují zůstatkové výměry, které vznikly na základě přesného zaměření skutečného provedení stavby</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-9 855 700,28 Kč	-8,22% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek 		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek 
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová  21.6.2016

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13,2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Stavba: II/293 a II/295 - Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec – Dolní Branná

Poř.č.	Položka	Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Cena	Množství	Čerpáno	Cena	Množství	Zbývá	Cena	Množství	Zbývá k čerpání	Cena
SO 001 - Příprava staveniště																	
St. díl 1-Zemní práce																	
1	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00	90,0000	18 000,00	18 000,00	90,000000	(100%)	18 000,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]																	
2	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL.210MM	M2	472,00	24,0000	11 328,00	11 328,00	0,000000	(0%)	0,00	24,000000	24,000000	11 328,00	0,000000	0,00	11 328,00
Celkem za st. díl: [Kč]																	
Celkem za rozpočet: [Kč]																	
SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)																	
St. díl 1-Zemní práce																	
1	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	2 041,5660	571 638,48	571 638,48	2 041,566000	(100%)	571 638,48	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	54,00	1 230,0000	66 420,00	66 420,00	1 230,000000	(100%)	66 420,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
3	113728		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	1 080,0000	369 360,00	369 360,00	1 080,000000	(100%)	369 360,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
4	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	686,5200	219 686,40	219 686,40	686,520000	(100%)	219 686,40	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
5	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNICE OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	83,00	952,5000	79 057,50	79 057,50	952,500000	(100%)	79 057,50	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
6	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	398,0000	58 904,00	58 904,00	398,000000	(100%)	58 904,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
7	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	77,0000	1 540,00	1 540,00	77,000000	(100%)	1 540,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
8	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	114,00	70,0000	7 980,00	7 980,00	70,000000	(100%)	7 980,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	4 280,6000	38 525,40	38 525,40	4 280,600000	(100%)	38 525,40	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]																	
Celkem za st. díl: [Kč]																	
St. díl 2-Základy																	
10	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR. II	M	293,00	880,0000	257 840,00	257 840,00	880,000000	(100%)	257 840,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
11	214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66,00	0,0000	0,00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
12	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	37,00	4 119,6000	152 425,20	152 425,20	4 119,600000	(100%)	152 425,20	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
58	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M5	617,00	94,2600	58 158,42	58 158,42	94,260000	(100%)	58 158,42	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]																	
Celkem za st. díl: [Kč]																	
St. díl 5-Komunikace																	
13	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	3 535,9900	792 061,76	792 061,76	2 944,000000	(83%)	659 456,00	591,990000	591,990000	132 605,76	0,000000	0,00	0,00
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	514,00	1 112,2920	571 718,09	571 718,09	1 112,292000	(100%)	571 718,09	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
15	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	21,00	952,5000	20 002,50	20 002,50	465,000000	(49%)	9 765,00	487,500000	487,500000	10 237,50	0,000000	0,00	0,00
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	3 535,9900	42 431,88	42 431,88	3 013,000000	(85%)	36 156,00	522,990000	522,990000	6 275,88	0,000000	0,00	0,00
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	14 061,0000	126 549,00	126 549,00	14 061,000000	(100%)	126 549,00	0,000000	0,000000	-0,01	0,000000	0,00	0,00
18	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	5 525,7100	55 257,10	55 257,10	3 813,000000	(69%)	38 130,00	1 712,710000	1 712,710000	17 127,10	0,000000	0,00	0,00

19	574101	ASFALTOVÝ BETON TŘI	M3	3 637,00	76,5940	278 572,38	75,000000	(98%)	272 775,00	1,594000	5 797,38
20	574161	ASFALTOVÝ BETON TŘI I TL. 70MM	M2	219,00	3 869,0400	847 319,76	3 013,000000	(78%)	659 847,00	856,040000	187 472,76
21	574161	D ASFALTOVÝ BETON TŘI I TL. 70MM	M2	255,00	1 641,3000	418 531,50	1 640,700000	(100%)	418 578,50	0,600000	153,00
22	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	169,00	1 641,3000	277 379,70	321,700000	(20%)	54 367,30	1 319,600000	223 012,40
23	56334	D VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	1 641,3000	169 053,90	321,700000	(20%)	33 135,10	1 319,600000	135 918,80
24	5721231	D INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	1 641,3000	19 695,60	321,700000	(20%)	3 860,40	1 319,600000	15 835,20
25	572213	D SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	1 641,3000	14 771,70	1 640,700000	(100%)	14 766,30	0,600000	5,40
26	574151	D ASFALTOVÝ BETON TŘI I TL. 60MM	M2	188,00	1 641,3000	308 564,40	321,700000	(20%)	60 479,60	1 319,600000	248 084,80
27	574231	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ TŘ. I TL. 40MM	M2	147,00	8 937,0000	1 313 739,00	8 937,000000	(100%)	1 313 739,00	0,000000	0,00
28	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I TL. 100MM	M2	261,00	3 484,4950	909 453,20	3 013,000000	(86%)	786 393,00	471,495000	123 060,20
29	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	779,00	34,5000	26 875,50	20,500000	(59%)	15 969,50	14,000000	10 906,00
30	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM	M2	282,00	21,0000	5 922,00	13,000000	(62%)	3 866,00	8,000000	2 256,00
31	582611	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	293,00	66,1500	19 381,95	66,000000	(100%)	19 338,00	0,150000	43,95
32	582614	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	26,2500	16 616,25	9,000000	(34%)	5 697,00	17,250000	10 919,25
33	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	199,00	29,0000	5 771,00	29,000000	(100%)	5 771,00	0,000000	0,00
34	58910	VYPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	1 326,6750	59 700,38	1 326,600000	(100%)	59 670,00	0,675000	30,38
60	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘI I TL. 40MM	M2	146,00	6 054,0000	883 884,00	6 054,000000	(100%)	883 884,00	0,000000	0,00
62	57473	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNĚ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	215,00	88,0000	18 920,00	88,000000	(100%)	18 920,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	7 202 172,54			6 072 430,80		1 129 741,75
35	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	357,00	77,0000	27 489,00	77,000000	(100%)	27 489,00	0,000000	0,00
36	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	27 962,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
37	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	29,0000	144 043,00	29,000000	(100%)	144 043,00	0,000000	0,00
38	897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	7 180,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
39	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	6 120,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MRŽÍ	KUS	750,00	2,0000	1 500,00	2,000000	(100%)	1 500,00	0,000000	0,00
41	899521	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B1,2,5	M3	2 230,00	5,7420	12 804,66	5,742000	(100%)	12 804,66	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	185 836,66			185 836,66		0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce											
42	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	54,0000	56 700,00	54,000000	(100%)	56 700,00	0,000000	0,00
43	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	185,00	12,0000	2 220,00	12,000000	(100%)	2 220,00	0,000000	0,00
44	91228	A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	185,00	8,0000	1 480,00	8,000000	(100%)	1 480,00	0,000000	0,00
45	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	1 205,0000	324 145,00	1 204,000000	(100%)	323 876,00	1,000000	269,00
46	91722	A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	316,00	18,0000	5 688,00	0,000000	(0%)	0,00	18,000000	5 688,00
47	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	265,00	87,0000	23 055,00	30,000000	(34%)	7 950,00	57,000000	15 105,00
48	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1 855,00	80,0000	148 400,00	65,000000	(81%)	120 575,00	15,000000	27 825,00
49	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	781,00	80,0000	62 480,00	0,000000	(0%)	0,00	80,000000	62 480,00
50	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	KUS	8 950,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
51	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1 840,00	33,0000	60 720,00	16,000000	(48%)	29 440,00	17,000000	31 280,00
52	935841	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL. 100MM	M2	505,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
53	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	8 904,0000	4 452,00	8 904,000000	(100%)	4 452,00	0,000000	0,00
54	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1,00	8 904,0000	8 904,00	8 904,000000	(100%)	8 904,00	0,000000	0,00
55	96656	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M		33,0000	7 425,00	33,000000	(100%)	7 425,00	0,000000	0,00

56	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	5,00000	250,00	5,000000	(100%)	250,00	0,000000	0,00
57	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	28,0000	28,00000	23 828,00	17,000000	(61%)	14 467,00	11,000000	9 361,00
59	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	760,4000	760,40000	53 228,00	760,400000	(100%)	53 228,00	0,000000	0,00
61	911322A	PŘÍPLATEK ZA DODÁVKU OCELOVÉHO SVODIDLA	M	287,00	54,00000	15 498,00	54,000000	(100%)	15 498,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	798 473,00	646 465,00			646 465,00		152 008,00
Celkem za rozpočet:				[Kč]	10 068 017,60	8 786 267,86			8 786 267,86		1 281 749,75

SO 101.2 - Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů

St. díl 1-Zemní práce

1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 278,00	19,3140	24 683,29	5,700000	(30%)	7 284,60	13,614000	17 398,69
---	--------	--	----	----------	---------	-----------	----------	-------	----------	-----------	-----------

St. díl 5-Komunikace

2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	321,9000	94 316,70	321,900000	(100%)	94 316,70	0,000000	0,00
3	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	199,00	2 146,0000	427 054,00	2 143,000000	(100%)	426 457,00	3,000000	597,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	521 370,70	520 773,70			520 773,70		597,00

St. díl 8-Potrubi

4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	17,0000	12 750,00	13,000000	(76%)	9 750,00	4,000000	3 000,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	12 750,00	9 750,00			9 750,00		3 000,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

5	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	75,9000	13 130,70	73,000000	(96%)	12 629,00	2,900000	501,70
6	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	204,00	506,0000	103 224,00	273,000000	(54%)	55 692,00	233,000000	47 532,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	116 354,70	68 321,00			68 321,00		48 033,70
Celkem za rozpočet:				[Kč]	675 158,69	606 129,30			606 129,30		69 029,39

SO 101.3 - Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

St. díl 1-Zemní práce

1	113438	ODSTRAN KRYTU VOZA CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	13,8000	3 864,00	13,800000	(100%)	3 864,00	0,000000	0,00
2	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	9,00	69,0000	621,00	69,000000	(100%)	621,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	4 485,00	4 485,00			4 485,00		0,00

St. díl 2-Základy

15	21451	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 054,00	4,9000	5 164,60	4,900000	(100%)	5 164,60	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	5 164,60	5 164,60			5 164,60		0,00

St. díl 5-Komunikace

3	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	51,9750	15 228,68	51,000000	(98%)	14 943,00	0,975000	285,68
4	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	130,00	51,9750	6 756,75	51,975000	(100%)	6 756,75	0,000000	0,00
5	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	360,00	6,3000	2 268,00	6,120000	(97%)	2 203,20	0,180000	64,80
6	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL DO 150MM	M2	169,00	6,3000	1 064,70	6,120000	(97%)	1 034,28	0,180000	30,42
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	78,00	6,3000	491,40	6,300000	(100%)	491,40	0,000000	0,00
8	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	5,2500	3 323,25	0,000000	(0%)	0,00	5,250000	3 323,25
9	56335 A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	130,00	5,2500	682,50	0,000000	(0%)	0,00	5,250000	682,50
10	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL	M2	437,00	2,6250	1 147,13	0,000000	(0%)	0,00	2,625000	1 147,13

11	561431	A	80MM DO LOŽE Z KAM KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	169,00	443,63	2.6250	0,000000	(0%)	0,00	0,00	2.625000	443,63
12	56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	78,00	204,75	2.6250	0,000000	(0%)	0,00	0,00	2.625000	204,75
				Celkem za st. díl:		31 610,78				25 428,63			6 182,16
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce													
13	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	4 541,25	26.2500	15,000000	(57%)	2 595,00	0,00	11.250000	1 946,25
14	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	17 935,58	66.6750	10,000000	(15%)	2 690,00	0,00	56.675000	15 245,58
				Celkem za st. díl:		22 476,83				5 285,00			17 191,83
				Celkem za rozpočet:		63 737,20				40 363,23			23 373,99

SO 101.4 - Nástupní plochy přechodu pro chodce km 0,900

St. díl 1-Zemní práce													
1	17130		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	87,00	1 740,00	20.0000	19,200000	(96%)	1 670,40	0,00	0,800000	69,60
2	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1- 4	M2	9,00	484,79	53.8650	48,000000	(89%)	432,00	0,00	5,865000	52,79
				Celkem za st. díl:		2 224,79				2 102,40			122,39
St. díl 5-Komunikace													
3	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	14 244,20	48.6150	48,000000	(99%)	14 064,00	0,00	0,615000	180,20
4	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	6 319,95	48.6150	48,000000	(99%)	6 240,00	0,00	0,615000	79,95
5	582614		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	3 323,25	5.2500	3,000000	(57%)	1 899,00	0,00	2,250000	1 424,25
6	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	682,50	5.2500	3,000000	(57%)	390,00	0,00	2,250000	292,50
				Celkem za st. díl:		24 569,90				22 593,00			1 976,90

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce													
7	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	4 584,50	26.5000	24,000000	(91%)	4 152,00	0,00	2,500000	432,50
8	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	8 473,50	31.5000	20,000000	(63%)	5 380,00	0,00	11,500000	3 093,50
9	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	1 615,00	45 220,00	28.0000	20,000000	(71%)	32 300,00	0,00	8,000000	12 920,00
				Celkem za st. díl:		58 278,00				41 832,00			16 446,00
				Celkem za rozpočet:		85 072,68				66 527,40			18 545,29

SO 121.1 - Rekonstrukce propustku v km 0,051

St. díl 1-Zemní práce													
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	2 400,00	60.0000	30,000000	(50%)	1 200,00	0,00	30,000000	1 200,00
2	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	67 200,00	210.0000	210,000000	(100%)	67 200,00	0,00	0,000000	0,00
3	17180		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	56 700,00	210.0000	188,520000	(90%)	50 846,40	0,00	21,680000	5 853,60
4	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	2 990,00	65.0000	65,000000	(100%)	2 990,00	0,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:		129 290,00				122 236,40			7 053,60
St. díl 3-Svislé konstrukce													
5	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	2 436,00	0,6000	0,551000	(92%)	2 237,06	0,00	0,049000	198,94
6	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	1 220,10	0,0581	0,058065	(100%)	1 219,37	0,00	0,000035	0,73
7	327366		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	22 000,00	6 707,80	0,3049	0,304900	(100%)	6 708,57	0,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:		10 363,90				10 165,00			198,90

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

8	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	23,0400	59 212,80	23,040000	(100%)	9 212,80	0,000000	0,00
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,5000	7 065,00	1,500000	(100%)	7 065,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	66 277,80			66 277,80		0,00

St. díl 5-Komunikace

10	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	25,2000	3 276,00	25,200000	(100%)	3 276,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	3 276,00			3 276,00		0,00

St. díl 8-Potrubí

11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,0000	3 950,00	1,000000	(100%)	3 950,00	0,000000	0,00
12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	15,8400	83 476,80	15,840000	(100%)	83 476,80	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	87 426,80			87 426,80		0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

13	911113	OCEL SILNICÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	8,0000	25 600,00	8,000000	(100%)	25 600,00	0,000000	0,00
14	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,0000	10 600,00	1,000000	(100%)	10 600,00	0,000000	0,00
15	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2,3050	41 490,00	18,000000	(100%)	41 490,00	0,000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	17,0000	15 487,00	17,000000	(100%)	15 487,00	0,000000	0,00
17	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,0000	1 680,00	6,000000	(100%)	1 680,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	94 857,00			94 857,00		0,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]	391 491,50			384 239,00		7 252,50

SO 121.2 - Rekonstrukce propustku v km 0,192**St. díl 1-Zemní práce**

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	2 400,00	20,000000	(33%)	800,00	40,000000	1 600,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	40 320,00	126,000000	(100%)	40 320,00	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	34 020,00	109,850000	(87%)	29 659,50	16,150000	4 360,50
		Celkem za st. díl:		[Kč]	119 490,00			113 529,50		5 960,50

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

5	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	24 620,60	9,580000	(100%)	24 620,60	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	24 620,60			24 620,60		0,00

St. díl 5-Komunikace

6	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	10 400,00	80,000000	(100%)	10 400,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	10 400,00			10 400,00		0,00

St. díl 8-Potrubí

7	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	55 924,00	2,000000	(100%)	55 924,00	0,000000	0,00
8	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	5 270,00	25 296,00	4,000000	(83%)	21 080,00	0,800000	4 216,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	81 220,00			77 004,00		4 216,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

9	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 305,00	23 050,00	10,000000	(100%)	23 050,00	0,000000	0,00
10	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	10 567,60	11,600000	(100%)	10 567,60	0,000000	0,00
11	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2 288,00	4 536,00	2,000000	(100%)	4 536,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	38 153,60			38 153,60		0,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]	273 884,20			263 707,70		10 176,50

SO 121.3 - Rekonstrukce propustku v km 0,346

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,00000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	18,50000	52 725,00	18,500000	(100%)	52 725,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	182,00000	58 240,00	182,000000	(100%)	58 240,00	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ ŠPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	182,00000	49 140,00	182,000000	(100%)	49 140,00	0,000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA PОВRCHŮ ŠROVNANÍM ÚZEMÍ V TL.DO 0,25M	M2	46,00	160,00000	7 360,00	160,000000	(100%)	7 360,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:										169 865,00	0,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,20000	4 872,00	0,725000	(60%)	2 943,50	0,475000	1 928,50
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,0696	1 461,60	0,069585	(100%)	1 461,29	0,000015	0,31
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH,ZARUBNICH,NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,7058	15 527,60	0,352915	(50%)	7 764,13	0,352885	7 763,47
Celkem za st. díl:										12 168,92	9 692,28

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	18,45000	47 416,50	15,500000	(84%)	39 835,00	2,950000	7 581,50
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	5,70000	26 847,00	5,700000	(100%)	26 847,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:										74 263,50	7 581,50

St. díl 5-Komunikace

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	40,00000	5 200,00	40,000000	(100%)	5 200,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:										5 200,00	0,00

St. díl 8-Potrubi

12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	12,12000	63 872,40	12,120000	(100%)	63 872,40	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:										63 872,40	0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

13	911113	OCEL SILNIC ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	18,00000	57 600,00	5,000000	(28%)	16 000,00	13,000000	41 600,00
14	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	22 190,00	2,00000	44 380,00	2,000000	(100%)	44 380,00	0,000000	0,00
15	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00	13,50000	78 030,00	13,500000	(100%)	78 030,00	0,000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	13,50000	12 298,50	13,500000	(100%)	12 298,50	0,000000	0,00
17	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	M	280,00	12,00000	3 360,00	12,000000	(100%)	3 360,00	0,000000	0,00
18	966821	ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO ŠVODIDLA OCELOVÉHO	M	190,00	45,00000	8 550,00	45,000000	(100%)	8 550,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:										162 618,50	41 600,00
Celkem za rozpočet:										480 406,82	58 873,78

SO 191 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	36,00000	72 000,00	36,000000	(100%)	72 000,00	0,000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	25,00000	3 750,00	25,000000	(100%)	3 750,00	0,000000	0,00
3	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLADKA	M2	181,00	738,82500	133 727,33	738,825000	(100%)	133 727,33	0,000000	0,00
4	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	7 388,25	738,82500	7 388,25	738,825000	(100%)	7 388,25	0,000000	0,00
5	91551	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM	KUS	905,00	2,00000	1 810,00	2,000000	(100%)	1 810,00	0,000000	0,00

6	915621	PRIPRAVENÉ SYMBOLY VODOR DOPRAV ZNAČ. - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLAD	KUS	546,00	120,00000	64 800,00	120,000000	(100%)	64 800,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]		283 475,58			283 475,58		0,00
Celkem za rozpočet:				[Kč]		283 475,58			283 475,58		0,00

SO 401.1 - Nasvětlení přechodů pro chodce

St. díl 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	5 500,00	1,00000	5 500,00	1,000000	(100%)	5 500,00	0,000000	0,00
---	-------	--	-----	----------	---------	----------	----------	--------	----------	----------	------

St. díl 1 - Zemní práce

2	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	2,69500	1 258,57	2,695000	(100%)	1 258,57	0,000000	0,00
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	2,69500	754,60	2,695000	(100%)	754,60	0,000000	0,00

St. díl 7 - Přidružená stavební výroba

4	741157	SLOUPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	8 500,00	2,00000	17 000,00	2,000000	(100%)	17 000,00	0,000000	0,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	100,00	48,00000	4 800,00	48,000000	(100%)	4 800,00	0,000000	0,00
6	742521	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	2,00000	1 120,00	2,000000	(100%)	1 120,00	0,000000	0,00
7	742612	PROPOJENÍ KABEL S OUBOROU FÓLII ŠÍŘ 22CM	M	9,00	20,00000	180,00	20,000000	(100%)	180,00	0,000000	0,00
8	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	20,00000	860,00	20,000000	(100%)	860,00	0,000000	0,00
9	743114	SVĚTIDLA LED	KUS	5 200,00	2,00000	10 400,00	2,000000	(100%)	10 400,00	0,000000	0,00
10	745510	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ	M	46,00	5,00000	230,00	5,000000	(100%)	230,00	0,000000	0,00

St. díl 8 - Potrubí

11	87626	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	20,00000	1 100,00	20,000000	(100%)	1 100,00	0,000000	0,00
12	87633	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	20,00000	1 760,00	10,000000	(50%)	880,00	10,000000	880,00

SO 401.2 - Ochrana IS

St. díl 1 - Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	5,20000	2 428,40	5,200000	(100%)	2 428,40	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	5,20000	1 456,00	5,200000	(100%)	1 456,00	0,000000	0,00

St. díl 7 - Přidružená stavební výroba

3	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	55,00	52,00000	2 860,00	52,000000	(100%)	2 860,00	0,000000	0,00
4	742822	PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	260,00	52,00000	13 520,00	52,000000	(100%)	13 520,00	0,000000	0,00
5	752814	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU	M	160,00	52,00000	8 320,00	52,000000	(100%)	8 320,00	0,000000	0,00

St. díl 8 - Potrubí

6	87733	CHRÁŇÍČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	280,00	52,00000	14 560,00	52,000000	(100%)	14 560,00	0,000000	0,00
---	-------	---	---	--------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	------

Celkem za st. díl: [Kč]
Celkem za rozpočet: [Kč]

SO 801 - Ozeleňení

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,00000	12 000,00	1,00000000	(100%)	12 000,00	0,00000000	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]											

St. díl 1-Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	225,00000	6 075,00	225,00000000	(100%)	6 075,00	0,00000000	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	225,00000	2 475,00	225,00000000	(100%)	2 475,00	0,00000000	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	225,00000	225,00	0,00000000	(0%)	0,00	225,00000000	225,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	3,37500	168,75	0,00000000	(0%)	0,00	3,37500000	168,75
Celkem za st. díl: [Kč]											
Celkem za rozpočet: [Kč]											

SO 002 - Příprava staveniště

St. díl 1-Zemní práce

1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	18,00	50,00000	900,00	50,00000000	(100%)	900,00	0,00000000	0,00
2	11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ D PŘES 0,9M	KUS	1 500,00	25,00000	37 500,00	25,00000000	(100%)	37 500,00	0,00000000	0,00
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KCM	M3	200,00	736,00000	147 200,00	736,00000000	(100%)	147 200,00	0,00000000	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]											
Celkem za rozpočet: [Kč]											

SO 102.1 - Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,020 - 1,854)

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1				0,00	0,00000	0,00	0,00000000	(0%)	0,00	0,00000000	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]											

St. díl 1-Zemní práce

2	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	3 853,20000	1 078 896,00	2 345,50000000	(61%)	656 740,00	1 507,70000000	422 156,00
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	54,00	300,00000	16 200,00	300,00000000	(100%)	16 200,00	0,00000000	0,00
4	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	1 974,00000	675 108,00	1 974,00000000	(100%)	675 108,00	0,00000000	0,00
5	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	2 028,52000	649 126,40	2 028,52000000	(100%)	649 126,40	0,00000000	0,00
6	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM	M2	83,00	1 357,50000	112 672,50	1 116,00000000	(82%)	92 628,00	241,50000000	20 044,50
7	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	770,00000	113 960,00	770,00000000	(100%)	113 960,00	0,00000000	0,00
8	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	10,00000	200,00	0,00000000	(0%)	0,00	10,00000000	200,00
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	114,00	542,10000	61 799,40	541,25000000	(100%)	61 702,50	0,85000000	96,90
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	9 450,00000	85 050,00	7 850,00000000	(83%)	70 650,00	1 600,00000000	14 400,00
Celkem za st. díl: [Kč]											
Celkem za rozpočet: [Kč]											

St. díl 2-Základy

11	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	293,00	558,00000	163 494,00	434,00000000	(78%)	127 162,00	124,00000000	36 332,00
12	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66,00	0,00000	0,00	0,00000000	(0%)	0,00	0,00000000	0,00
13	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	37,00	8 112,00000	300 144,00	2 592,00000000	(32%)	95 904,00	5 520,00000000	204 240,00
54	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	37,00	1 878,00000	1 158 726,00	1 878,00000000	(100%)	8 726,00	0,00000000	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]											
Celkem za rozpočet: [Kč]											

St. díl 5- Komunikace

14	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	6 962,8000	1 559 667,20	6 212,000000	(89%)	1 488,00	750,800000	168 179,20
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	514,00	1 125 783,36	1 677,000000	(77%)	861 978,00	513,240000	263 805,36
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,00	28 507,50	1 357,500000	(100%)	28 507,50	0,000000	0,00
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	124 682,67	12 424,100000	(90%)	111 816,90	1 429,530000	12 865,77
18	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	1 646,30	0,000000	(0%)	0,00	164,630000	1 646,30
19	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I	M3	3 637,00	6 983,04	0,000000	(0%)	0,00	1,920000	6 983,04
20	574161	ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 70MM	M2	219,00	1 531 298,37	6 212,100000	(89%)	1 360 449,90	780,130000	170 848,47
21	574161	D ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 70MM	M2	255,00	12 469,50	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	12 469,50
22	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	169,00	8 264,10	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	8 264,10
23	56334	D VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	5 036,70	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	5 036,70
24	5721231	D INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	586,80	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	586,80
25	5722131	D SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	440,10	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	440,10
26	574151	D ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 60MM	M2	188,00	9 193,20	0,000000	(0%)	0,00	48,900000	9 193,20
27	574181	D ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 90MM	M2	261,00	1 947 973,50	6 212,100000	(83%)	1 621 358,10	1 251,400000	326 615,40
28	572123	D INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	89 562,00	6 212,100000	(83%)	74 545,20	1 251,400000	15 016,80
29	574231	D ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	147,00	1 017 681,00	6 212,000000	(90%)	913 164,00	711,000000	104 517,00
30	574621	D OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	M2	261,00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
31	58221	D DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	779,00	14 411,50	18,100000	(98%)	14 099,90	0,400000	311,60
32	561451	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	M2	282,00	5 217,00	18,100000	(98%)	5 104,20	0,400000	112,80
33	582611	D KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	4 768,58	8,000000	(49%)	2 344,00	8,275000	2 424,58
34	582614	D KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	4 984,88	2,500000	(32%)	1 582,50	5,375000	3 402,38
35	58910	D VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	44 118,00	980,400000	(100%)	44 118,00	0,000000	0,00
St. díl 8-Potrubi				Celkem za st. díl:	7 543 275,29			6 430 556,20		1 112 719,10
36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	357,00	12 852,00	36,000000	(100%)	12 852,00	0,000000	0,00
37	89712	D VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	109 274,00	18,000000	(82%)	89 406,00	4,000000	19 868,00
38	89921	D VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MRŽÍŽÍ	KUS	750,00	1 500,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	1 500,00
39	899112	D POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	3 149,00	6 298,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	6 298,00
40	899521	D OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5	M3	2 230,00	6 984,36	3,132000	(100%)	6 984,36	0,000000	0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce				Celkem za st. díl:	136 908,36			109 242,36		27 666,00
41	91228	D SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	8 140,00	44,000000	(100%)	8 140,00	0,000000	0,00
42	91228	A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	740,00	4,000000	(100%)	740,00	0,000000	0,00
43	91722	D CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	235 280,85	748,000000	(86%)	201 212,00	126,650000	34 068,85
44	91723	D OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	265,00	8 625,75	32,550000	(100%)	8 625,75	0,000000	0,00
45	918357	D PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1 855,00	37 100,00	20,000000	(100%)	37 100,00	0,000000	0,00
46	966357	D BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	781,00	7 810,00	0,000000	(0%)	0,00	10,000000	7 810,00
47	918557	D ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	8 950,00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
48	935841	D ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO ŠTĚRKOPISKU TL. 100MM	M2	505,00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
49	93808	D OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	3 461,50	6 923,000000	(100%)	3 461,50	0,000000	0,00
50	93811	D OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1,00	6 923,00	6 923,000000	(100%)	6 923,00	0,000000	0,00
51	966821	D ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	190,00	4 560,00	24,000000	(100%)	4 560,00	0,000000	0,00
52	96685	D ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	2 200,00	44,000000	(100%)	2 200,00	0,000000	0,00
53	96687	D VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	851,00	1 702,00	1,000000	(50%)	851,00	1,000000	851,00
St. díl 8-Potrubi				Celkem za st. díl:	316 543,10			273 813,25		42 729,85

4	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	132,0000	35 640,00	110,040000 (83%)	29 710,80	21,960000	5 929,20
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2 300,00	50,0000	2 300,00	50,000000 (100%)	2 300,00	0,000000	0,00
St. díl 3-Svislé konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]	131 030,00	131 030,00		124 300,80		6 729,20
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,5370	6 240,22	1,537000 (100%)	6 240,22	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,0556	1 167,60	0,055575 (100%)	1 167,08	0,000025	0,52
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,7344	16 156,80	0,734400 (100%)	16 156,80	0,000000	0,00
St. díl 4-Vodorovné konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]	23 564,62	23 564,62		23 564,62		0,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	11,4660	29 467,62	11,466000 (100%)	29 467,62	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	6,0000	28 260,00	6,000000 (100%)	28 260,00	0,000000	0,00
St. díl 8-Potrubí			Celkem za st. díl:	[Kč]	57 727,62	57 727,62		57 727,62		0,00
11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	7,4240	39 124,48	5,660000 (76%)	29 828,20	1,764000	9 296,28
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce			Celkem za st. díl:	[Kč]	39 124,48	39 124,48		29 828,20		9 296,28
12	911113	OCEL SILNÍC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTEREM	M	3 200,00	4,0000	12 800,00	4,000000 (100%)	12 800,00	0,000000	0,00
13	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	16 325,00	2,0000	32 650,00	2,000000 (100%)	32 650,00	0,000000	0,00
14	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	11,6000	49 416,00	11,600000 (100%)	49 416,00	0,000000	0,00
15	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	11,6000	10 567,60	11,600000 (100%)	10 567,60	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	105 433,60	105 433,60	105 433,60		105 433,60		0,00
Celkem za rozpočet:			[Kč]	356 880,32	356 880,32	356 880,32		340 854,87		16 025,45

SO 122.2 - Rekonstrukce propustku v km 1,619

St. díl 1-Zemní práce										
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	40,000000 (67%)	1 600,00	20,000000	800,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,0000	42 750,00	15,000000 (100%)	42 750,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	165,0000	52 800,00	164,700000 (100%)	52 704,00	0,300000	96,00
4	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	165,0000	44 550,00	143,530000 (87%)	38 753,10	21,470000	5 796,90
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	60,0000	2 760,00	60,000000 (100%)	2 760,00	0,000000	0,00
21	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	24,0000	6 720,00	24,000000 (100%)	6 720,00	0,000000	0,00
St. díl 3-Svislé konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]	151 980,00	151 980,00		145 287,10		6 692,90
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,5370	6 240,22	1,537000 (100%)	6 240,22	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,0731	1 535,10	0,073100 (100%)	1 535,10	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,6309	13 879,80	0,630900 (100%)	13 879,80	0,000000	0,00
St. díl 4-Vodorovné konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]	21 655,12	21 655,12		21 655,12		0,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	12,9920	33 389,44	12,992000 (100%)	33 389,44	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	6,0000	28 260,00	1,950000 (33%)	9 184,50	4,050000	19 075,50
St. díl 8-Potrubí			Celkem za st. díl:	[Kč]	61 649,44	61 649,44		42 573,94		19 075,50
11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	3 950,00	3,0000	11 850,00	3,000000 (100%)	11 850,00	0,000000	0,00

12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	8,0000	42 160,00	5,710000 (71%)	30 091,70	2,290000	12 068,30
20	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	KUS	13 600,00	1,0000	13 600,00	1,000000 (100%)	13 600,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		67 610,00		55 541,70		12 068,30
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
13	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	16,0000	51 200,00	9,000000 (56%)	28 800,00	7,000000	22 400,00
14	911322	OCELOVÉ SILNICNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	72,0000	75 600,00	72,000000 (100%)	75 600,00	0,000000	0,00
15	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	22 190,00	2,0000	44 380,00	2,000000 (100%)	44 380,00	0,000000	0,00
16	918271	VTOK JIMKY VČET DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	19 690,00	1,0000	19 690,00	1,000000 (100%)	19 690,00	0,000000	0,00
17	918371	PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00	10,0000	57 800,00	10,000000 (100%)	57 800,00	0,000000	0,00
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTÍ	M	9 110,00	10,0000	9 110,00	10,000000 (100%)	9 110,00	0,000000	0,00
19	911322A	PŘÍPLATEK ZA DODÁVKU OCELOVÉHO SVODIDLA	M	287,00	72,0000	20 664,00	72,000000 (100%)	20 664,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		278 444,00		256 044,00		22 400,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		581 338,56		521 101,86		60 236,70

SO 122.3 - Rekonstrukce propustku v km 1,763

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	40,000000 (67%)	1 600,00	20,000000	800,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	16,0000	45 600,00	16,000000 (100%)	45 600,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	110,0000	35 200,00	108,700000 (99%)	34 784,00	1,300000	416,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	110,0000	29 700,00	87,010000 (79%)	23 492,70	22,990000	6 207,30
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	110,0000	5 060,00	109,000000 (99%)	5 014,00	1,000000	46,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		117 960,00		110 490,70		7 469,30

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,8000	7 308,00	1,537000 (85%)	6 240,22	0,263000	1 067,78
7	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I 0505	T	21 000,00	0,1477	3 101,70	0,147700 (100%)	3 101,70	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEZNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,7053	15 516,60	0,705280 (100%)	15 516,16	0,000020	0,44
		Celkem za st. díl:		[Kč]		25 926,30		24 858,50		1 067,80

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	12,8560	33 039,92	12,856000 (100%)	33 039,92	0,000000	0,00
10	465512	DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	6,0000	28 260,00	6,000000 (100%)	28 260,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		61 299,92		61 299,92		0,00

St. díl 8-Potrubi

11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	3 950,00	2,0000	7 900,00	2,000000 (100%)	7 900,00	0,000000	0,00
12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	9,2000	48 484,00	5,600000 (61%)	29 512,00	3,600000	18 972,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		56 384,00		37 412,00		18 972,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

13	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	12,0000	38 400,00	10,000000 (83%)	32 000,00	2,000000	6 400,00
14	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	22 190,00	2,0000	44 380,00	2,000000 (100%)	44 380,00	0,000000	0,00
15	918371	PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00	11,5000	66 470,00	11,500000 (100%)	66 470,00	0,000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTÍ	M	9 110,00	10,0000	9 110,00	10,000000 (100%)	9 110,00	0,000000	0,00
17	966511	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	2 240,00	8,0000	2 240,00	8,000000 (100%)	2 240,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		160 600,00		142 000,00		6 400,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		422 170,22		388 261,12		33 909,10

SO 192 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	17,0000	34 000,00	17,0000000	(100%)	34 000,00	0,0000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	7,0000	1 050,00	7,0000000	(100%)	1 050,00	0,0000000	0,00
3	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	181,00	558,9380	101 167,78	558,9380000	(100%)	101 167,78	0,0000000	0,00
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,00	558,9380	5 589,38	558,9380000	(100%)	5 589,38	0,0000000	0,00
5	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	905,00	4,0000	3 620,00	2,0000000	(50%)	1 810,00	2,0000000	1 810,00
6	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	540,00	60,0000	32 400,00	60,0000000	(100%)	32 400,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	177 827,16	177 827,16			176 017,16		1 810,00
Celkem za rozpočet:				[Kč]	177 827,16				176 017,16		1 810,00

SO 202 - Most č.ev. 293-001

St. díl 1-Zemní práce

1	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTIMEL ODVOZ DO 20KM	M3	265,00	70,7000	18 735,50	70,7000000	(100%)	18 735,50	0,0000000	0,00
2	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM	M3	822,00	3,0000	2 466,00	2,4000000	(80%)	1 972,80	0,6000000	493,20
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	54,00	20,0000	1 080,00	20,0000000	(100%)	1 080,00	0,0000000	0,00
4	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	12,0000	4 104,00	0,0000000	(0%)	0,00	12,0000000	4 104,00
5	122118	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	230,00	565,7000	130 111,00	565,7000000	(100%)	130 111,00	0,0000000	0,00
6	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	301,00	23,7600	7 151,76	20,0000000	(84%)	6 020,00	3,7600000	1 131,76
7	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NANOSŮ	M3	415,00	36,5400	15 164,10	36,5400000	(100%)	15 164,10	0,0000000	0,00
8	17582	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENY	M3	454,00	565,7000	256 827,80	565,7000000	(100%)	256 827,80	0,0000000	0,00
9	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	168,00	7,2000	1 209,60	0,8750000	(12%)	147,00	6,3250000	1 062,60
Celkem za st. díl:				[Kč]	436 849,76	430 058,20			430 058,20		6 791,56

St. díl 2-Základy

10	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	782,00	40,0000	31 280,00	32,0000000	(80%)	25 024,00	8,0000000	6 256,00
11	261612	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VINA POVRCHU D DO 16MM	M	1 240,00	3,0000	3 720,00	0,0000000	(0%)	0,00	3,0000000	3 720,00
12	28999	ZPEVNĚNÍ Z FOLIE	M2	170,00	44,1000	7 497,00	32,0000000	(73%)	5 440,00	12,1000000	2 057,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	42 497,00	30 464,00			30 464,00		12 033,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	5,6700	23 020,20	5,6700000	(100%)	23 020,20	0,0000000	0,00
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,7350	15 435,00	0,3902000	(53%)	8 194,24	0,3447980	7 240,76
15	333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3 465,00	0,0000	0,00	0,0000000	(0%)	0,00	0,0000000	0,00
16	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	4 500,00	7,9600	35 820,00	7,9600000	(100%)	35 820,00	0,0000000	0,00
17	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	21 000,00	1,3260	27 846,00	0,9050000	(68%)	19 005,00	0,4210000	8 841,00
18	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI	T	22 000,00	1,3260	29 172,00	1,1000000	(83%)	24 200,00	0,2260000	4 972,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	131 293,20	110 239,44			110 239,44		21 053,76

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

19	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5 000,00	8,1600	40 800,00	8,1600000	(100%)	40 800,00	0,0000000	0,00
----	--------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	------

20	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z KARI SÍŤI	T	22 000,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,00
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2 045,00	1.6380	3 349,71	0,000000	(0%)	0,00	1.638000	3 349,71	0,00
22	451314a	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	2 565,00	2.7000	6 925,50	2.700000	(100%)	6 925,50	0,000000	0,00	0,00
23	451314b	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	2 565,00	9.6300	24 700,95	9.190000	(95%)	23 572,35	0,440000	1 128,60	0,00
24	46251	ZAHOZ Z LOM KAMENE	M3	723,00	8.0000	5 784,00	8.000000	(100%)	5 784,00	0,000000	0,00	0,00
25	465512a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 711,00	3.9000	18 372,90	3.900000	(100%)	18 372,90	0,000000	0,00	0,00
26	465512b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 711,00	15.7500	74 198,25	15.750000	(100%)	74 198,25	0,000000	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		174 131,31		174 131,31			169 653,00		4 478,31	
St. díl 6-Úprava povrchů, podlahy, výplně ovorů												
27	626111	REPROF. PODHL. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 10MM	M2	550,00	21,4000	11 770,00	21,400000	(100%)	11 770,00	0,000000	0,00	0,00
28	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	155,00	141,8000	21 979,00	141,800000	(100%)	21 979,00	0,000000	0,00	0,00
29	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. 2MM	M2	250,00	141,8000	35 450,00	141,800000	(100%)	35 450,00	0,000000	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		69 199,00		69 199,00			69 199,00		0,00	
St. díl 7-Přidružená stavební výroba												
30	711331	IZOLACE PODZEM. OBJ. PROTI VOL. STĚK. VODĚ ASFALTNÁTĚŘY	M2	46,00	40,8000	1 876,80	19,900000	(49%)	915,40	20,900000	961,40	0,00
31	711332	IZOLACE PODZEM. OBJ. PROTI VOL. STĚK. VODĚ ASFALT PÁSY	M2	210,00	26,2500	5 512,50	26,250000	(100%)	5 512,50	0,000000	0,00	0,00
32	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	425,00	117,7500	50 043,75	112,000000	(95%)	47 600,00	5,750000	2 443,75	0,00
33	711509a	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	90,00	40,8000	3 672,00	40,800000	(100%)	3 672,00	0,000000	0,00	0,00
34	711509b	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	90,00	235,5000	21 195,00	112,000000	(48%)	10 080,00	123,500000	11 115,00	0,00
		Celkem za st. díl:		82 300,05		82 300,05			67 779,90		14 520,15	
St. díl 8-Potrubi												
35	87458	POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD DN DO 600MM	M	1 900,00	25,0000	47 500,00	25,000000	(100%)	47 500,00	0,000000	0,00	0,00
36	89752	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON. DILCŮ	KUS	4 753,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		47 500,00		47 500,00			47 500,00		0,00	
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce												
37	911115	OCEL-SILNIČ. ZABRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	1 130,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,00
38	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	1 050,00	48,0000	50 400,00	0,000000	(0%)	0,00	48,000000	50 400,00	0,00
39	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1 500,00	2,0000	3 000,00	2,000000	(100%)	3 000,00	0,000000	0,00	0,00
40	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	14,5000	2 508,50	14,500000	(100%)	2 508,50	0,000000	0,00	0,00
41	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON. OBRUBNÍKŮ	M	269,00	27,0000	7 263,00	12,000000	(44%)	3 228,00	15,000000	4 035,00	0,00
42	919112	ŘEZANÍ ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	70,00	16,0000	1 120,00	0,000000	(0%)	0,00	16,000000	1 120,00	0,00
43	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK.	M3	45 000,00	0,0160	720,00	0,000000	(0%)	0,00	0,016000	720,00	0,00
44	93133a	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR POLYURETAN. TMELEM	M3	90 000,00	0,0012	108,00	0,000000	(0%)	0,00	0,001200	108,00	0,00
45	93133b	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR POLYURETAN. TMELEM	M3	90 000,00	0,0520	4 680,00	0,052000	(100%)	4 680,00	0,000000	0,00	0,00
46	936501	DROBNÉ DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ NEREZ	KG	350,00	4,0000	1 400,00	4,000000	(100%)	1 400,00	0,000000	0,00	0,00
47	938542	OČIŠTĚNÍ BETON. KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK. VODOU DO 500 BARŮ	M2	155,00	141,8000	21 979,00	141,800000	(100%)	21 979,00	0,000000	0,00	0,00
48	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 154,00	27,0150	31 175,31	24,665000	(91%)	28 463,41	2,350000	2 711,90	0,00
49	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 705,00	4,2000	7 161,00	3,150000	(75%)	5 370,75	1,050000	1 790,25	0,00
50	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	280,00	9,0000	2 520,00	9,000000	(100%)	2 520,00	0,000000	0,00	0,00
51	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON. DILCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 054,00	2,7000	2 845,80	2,700000	(100%)	2 845,80	0,000000	0,00	0,00
52	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	165,00	118,4000	19 536,00	118,400000	(100%)	19 536,00	0,000000	0,00	0,00
53	911312A	PŘÍPLATEK ZA DODÁVKU OCELOVÉHO SVODIDLA	M	294,00	48,0000	14 112,00	48,000000	(100%)	14 112,00	0,000000	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		170 528,61		170 528,61			109 643,46		60 885,15	
		Celkem za rozpočet:		1 154 298,93		1 154 298,93			1 034 537,00		119 761,93	

SO 302.1 - Odvodnění PK

St. díl 1-Zemní práce

1	1328381	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2,5M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	412,00	338,71000	(100%)	139 548,52	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	244,16400	(100%)	68 365,92	0,000000	0,00
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	817,00	75,6000	(80%)	49 621,31	14,864000	12 143,89

Celkem za st. díl: [Kč]

257 535,75

12 143,89

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

4	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2 080,00	31,68000	(100%)	65 894,40	0,000000	0,00
5	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	842,00	11,8800	(100%)	10 002,96	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

75 897,36

0,00

St. díl 8-Potrubi

6	82460	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	4 307,00	36,00000	(100%)	155 052,00	0,000000	0,00
7	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	32,00	36,0000	(100%)	1 152,00	0,000000	0,00
8	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	50,00	36,0000	(100%)	1 800,00	0,000000	0,00
9	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	130,00	21,5000	(0%)	2 795,00	0,00	2 795,00
10	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	21,5000	(0%)	430,00	0,000000	430,00
11	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	14,00	21,5000	(0%)	301,00	0,00	301,00
12	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	419,00	100,8000	(99%)	42 235,20	1,010000	423,19
13	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	22,00	100,8000	(94%)	2 217,60	6,210000	136,62
14	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,00	100,8000	(94%)	2 016,00	94,590000	124,20
15	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	31,00	136,8000	(0%)	4 240,80	136,800000	4 240,80
16	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	27 962,00	2,0000	(100%)	55 924,00	0,000000	0,00
17	89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	27 962,00	2,0000	(100%)	55 924,00	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

315 636,79

8 450,81

Celkem za rozpočet: [Kč]

649 069,90

20 594,70

SO 302.2 - Odvodnění PK

St. díl 1-Zemní práce

1	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	412,00	394,6400	(100%)	162 591,68	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	199,0100	(100%)	55 722,80	0,000000	0,00
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	817,00	132,8930	(100%)	108 573,58	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

326 888,06

0,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

4	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2 080,00	0,0000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
5	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	842,00	42,7890	(100%)	36 028,34	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

36 028,34

0,00

St. díl 8-Potrubi

6	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	130,00	0,0000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
7	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	0,0000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
8	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	14,00	0,0000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	419,00	77,1900	(100%)	32 342,61	0,000000	0,00

10	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	22,00	77,1900	1 698,18	0,000000	(0%)	0,00	77,190000	1 698,18
11	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,00	77,1900	1 543,80	0,000000	(0%)	0,00	77,190000	1 543,80
12	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM	M	2 745,00	58,1600	159 649,20	58,160000	(100%)	159 649,20	0,000000	0,00
13	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	32,00	58,1600	1 861,12	58,160000	(100%)	1 861,12	0,000000	0,00
14	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	50,00	58,1600	2 908,00	58,160000	(100%)	2 908,00	0,000000	0,00
15	875272	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	31,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
16	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	27 962,00	2,0000	55 924,00	2,000000	(100%)	55 924,00	0,000000	0,00
17	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	3,0000	83 886,00	3,000000	(100%)	83 886,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	339 812,91			336 570,93		3 241,98
				Celkem za rozpočet:	[Kč]	702 729,31			699 487,33		3 241,98

SO 402.1 - Nasvětlení přechodů pro chodce

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSLUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	5 500,00	1,0000	5 500,00	1,000000	(100%)	5 500,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	5 500,00			5 500,00		0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	5,8800	2 745,96	5,880000	(100%)	2 745,96	0,000000	0,00
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	5,8800	1 646,40	5,880000	(100%)	1 646,40	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	4 392,36			4 392,36		0,00

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

4	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	8 500,00	2,0000	17 000,00	2,000000	(100%)	17 000,00	0,000000	0,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	100,00	63,0000	6 300,00	63,000000	(100%)	6 300,00	0,000000	0,00
6	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	3,0000	1 680,00	3,000000	(100%)	1 680,00	0,000000	0,00
7	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	9,00	35,0000	315,00	35,000000	(100%)	315,00	0,000000	0,00
8	74262	ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	35,0000	1 505,00	35,000000	(100%)	1 505,00	0,000000	0,00
9	74314	SVĚTIDLA LED	KUS	5 200,00	2,0000	10 400,00	2,000000	(100%)	10 400,00	0,000000	0,00
10	745510	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ	M	46,00	5,0000	230,00	5,000000	(100%)	230,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	37 430,00			37 430,00		0,00

St. díl 8-Potrubi

11	87626	CHRÁŇIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	24,0000	1 320,00	24,000000	(100%)	1 320,00	0,000000	0,00
12	87633	CHRÁŇIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	20,0000	1 760,00	20,000000	(100%)	1 760,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	3 080,00			3 080,00		0,00
				Celkem za rozpočet:	[Kč]	50 402,36			50 402,36		0,00

SO 402.2 - Ochrana IS

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	6,0000	2 802,00	6,000000	(100%)	2 802,00	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	6,0000	1 680,00	6,000000	(100%)	1 680,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	4 482,00			4 482,00		0,00

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

3	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	1 650,00	30,0000	1 650,00	30,000000	(100%)	1 650,00	0,000000	0,00
4	742822	PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	7 800,00	30,0000	7 800,00	30,000000	(100%)	7 800,00	0,000000	0,00

5	752814	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU	M	160,00	30,00000	4 800,00	30,000000	(100%)	4 800,00	0,0000000	4 800,00	0,00
St. díl 8-Potrubi												
6	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DNÍ DO 150MM	M	280,00	22,00000	6 160,00	22,000000	(100%)	6 160,00	0,0000000	6 160,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				14 250,00		250,00			250,00		250,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				6 160,00		6 160,00			6 160,00		6 160,00	0,00
Celkem za rozpočet: [Kč]												
				24 892,00		24 892,00			24 892,00		24 892,00	0,00

SO 802 - Ozelenění

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,00000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,0000000	12 000,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				12 000,00		12 000,00			12 000,00		12 000,00	0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	3,30000	89,10	3,300000	(100%)	89,10	0,0000000	89,10	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	220,00000	2 420,00	220,000000	(100%)	2 420,00	0,0000000	2 420,00	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	220,00000	220,00	0,000000	(0%)	0,00	220,000000	220,00	220,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	3,00000	150,00	0,000000	(0%)	0,00	3,0000000	150,00	150,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				2 879,10		2 879,10			2 879,10		2 879,10	370,00
Celkem za rozpočet: [Kč]												
				14 879,10		14 879,10			14 879,10		14 879,10	370,00

SO 003 - Příprava staveniště

St. díl 1-Zemní práce

1	11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1 500,00	17,00000	25 500,00	17,000000	(100%)	25 500,00	0,0000000	25 500,00	0,00
2	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00	235,60000	47 120,00	235,600000	(100%)	47 120,00	0,0000000	47 120,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				72 620,00		72 620,00			72 620,00		72 620,00	0,00

St. díl 5-Komunikace

3	58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	472,00	24,00000	11 328,00	0,000000	(0%)	0,00	24,000000	11 328,00	11 328,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				11 328,00		11 328,00			11 328,00		11 328,00	11 328,00
Celkem za rozpočet: [Kč]												
				83 948,00		83 948,00			83 948,00		83 948,00	11 328,00

SO 103.1 - Rekonstrukce silnice II/293 (km 1,854 - 2,211)

St. díl 1-Zemní práce

1	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	907,65500	254 143,40	719,655000	(79%)	201 503,40	188,0000000	52 640,00	52 640,00
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	54,00	357,00000	19 278,00	357,000000	(100%)	19 278,00	0,0000000	19 278,00	0,00
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	665,10000	227 464,20	637,000000	(96%)	217 854,00	28,1000000	9 610,20	9 610,20
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	802,24000	256 716,80	802,240000	(100%)	256 716,80	0,0000000	256 716,80	0,00
5	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM	M2	83,00	194,25000	16 122,75	194,250000	(100%)	16 122,75	0,0000000	16 122,75	0,00
6	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	210,00000	31 080,00	210,000000	(100%)	31 080,00	0,0000000	31 080,00	0,00
7	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DNÍ DO 200MM	M	20,00	62,00000	1 240,00	20,000000	(32%)	400,00	42,0000000	840,00	840,00
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3	114,00	57,25000	6 526,50	25,950000	(45%)	2 958,30	31,3000000	3 568,20	3 568,20
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	2 740,00000	24 660,00	2 740,000000	(100%)	24 660,00	0,0000000	24 660,00	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]												
				837 231,65		837 231,65			770 573,25		66 658,40	66 658,40

St. díl 2-Základy

10	212046	M	TRAITIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR. II	293,00	199,00000	58 307,00	196,000000	(98%)	57 428,00	3,000000	879,00	
11	214663	M2	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	66,00	0,00000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	
12	28997	M2	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	37,00	2 106,00000	77 922,00	1 629,000000	(77%)	60 273,00	477,000000	17 649,00	
52	21451	M3	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	617,00	554,24000	341 966,08	554,240000	(100%)	341 966,08	0,000000	0,00	
Celkem za st. díl:				[Kč]		478 195,08			459 667,08		18 528,00	
St. díl 5-Komunikace												
13	561441	M2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	224,00	3 453,40000	773 561,60	3 452,800000	(100%)	773 427,20	0,600000	134,40	
14	56330	M3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	514,00	769,50000	395 523,00	769,500000	(100%)	395 523,00	0,000000	0,00	
15	567542	M2	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL., CEMENTU A DRTI TL DO 200MM	246,00	692,00000	170 232,00	692,000000	(100%)	170 232,00	0,000000	0,00	
16	56962	M2	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	21,00	194,25000	4 079,25	185,750000	(96%)	3 900,75	8,500000	178,50	
17	572123	M2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	12,00	1 668,60000	20 023,20	1 029,300000	(62%)	12 351,60	639,300000	7 671,60	
18	572213	M2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	9,00	7 147,65000	64 328,85	6 852,650000	(96%)	61 668,00	295,650000	2 660,85	
19	574101	M3	ASFALTOVÝ BETON TR. I	3 637,00	17,45560	63 487,47	0,000000	(0%)	0,00	17,456000	63 487,47	
20	574131	M2	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM	146,00	577,00000	84 242,00	577,000000	(100%)	84 242,00	0,000000	0,00	
21	574161	M2	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	255,00	2 341,20000	597 006,00	1 734,000000	(74%)	442 170,00	607,200000	154 836,00	
22	574161	M2	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	255,00	381,00000	97 155,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	97 155,00	
23	561431	M2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	169,00	381,00000	64 389,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	64 389,00	
24	56334	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	103,00	381,00000	39 243,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	39 243,00	
25	5721231	M2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	12,00	381,00000	4 572,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	4 572,00	
26	572131	M2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	9,00	381,00000	3 429,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	3 429,00	
27	574151	M2	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 60MM	188,00	381,00000	71 628,00	0,000000	(0%)	0,00	381,000000	71 628,00	
28	574231	M2	ASFALTOVÝ KOBEBEC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	147,00	3 241,00000	476 427,00	3 241,000000	(100%)	476 427,00	0,000000	0,00	
29	574621	a	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	261,00	2 349,30000	613 167,30	1 734,000000	(74%)	452 574,00	615,300000	160 593,30	
30	574621	b	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	205,00	584,05000	119 730,25	584,050000	(100%)	119 730,25	0,000000	0,00	
31	58221	M2	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	779,00	18,50000	14 411,50	18,400000	(99%)	14 333,60	0,100000	77,90	
32	561451	M2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	282,00	18,50000	5 217,00	18,400000	(99%)	5 188,80	0,100000	28,20	
33	58252	M2	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	694,00	180,00000	124 920,00	67,750000	(38%)	47 018,50	112,250000	77 901,50	
34	582611	M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	293,00	4,20000	1 230,60	4,200000	(100%)	1 230,60	0,000000	0,00	
35	582614	M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	633,00	12,81000	8 108,73	2,500000	(20%)	1 582,50	10,310000	6 526,23	
36	587206	M2	PREDLAŽBĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	199,00	36,00000	7 164,00	0,000000	(0%)	0,00	36,000000	7 164,00	
37	58910	M	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	45,00	526,05000	23 672,25	520,000000	(99%)	23 400,00	6,050000	272,25	
Celkem za st. díl:				[Kč]		3 846 948,00			3 084 999,80		761 948,20	
St. díl 8-Potrubí												
38	87434	M	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	357,00	87,00000	31 059,00	43,000000	(49%)	15 351,00	44,000000	15 708,00	
39	89712	KUS	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	4 967,00	18,00000	89 406,00	13,000000	(72%)	64 571,00	5,000000	24 835,00	
40	89921	KUS	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MRŽÍ	750,00	2,00000	1 500,00	1,000000	(50%)	750,00	1,000000	750,00	
41	899112	KUS	POKLOPY SAMOSTATNÉ	3 149,00	2,00000	6 298,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	6 298,00	
42	899521	M3	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	2 230,00	6,96000	15 520,80	1,566000	(23%)	3 492,18	5,394000	12 028,62	
54	89947	KUS	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	3 950,00	1,00000	3 950,00	1,000000	(100%)	3 950,00	0,000000	0,00	
Celkem za st. díl:				[Kč]		147 733,80			88 114,18		59 619,62	
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce												
43	91228	KUS	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	185,00	5,00000	925,00	5,000000	(100%)	925,00	0,000000	0,00	
44	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	185,00	4,00000	740,00	4,000000	(100%)	740,00	0,000000	0,00	
45	91722	M	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	269,00	490,00000	131 810,00	490,000000	(100%)	131 810,00	0,000000	0,00	
46	91722	A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH	269,00	30,00000	8 070,00	30,000000	(100%)	8 070,00	0,000000	0,00	

47	91723	OBRUBNIKU	M	265,00	32,55000	8 625,75	0,000000	(0%)	0,00	32,550000	8 625,75
48	935841	OBUBY Z BETON KRAJNIKŮ ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTERKOPISKU TL 100MM	M2		132,00000	66 660,00	132,000000	(100%)	6 660,00	0,000000	0,00
49	93808	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	3 047,00000	1 523,50	3 047,000000	(100%)	1 523,50	0,000000	0,00
50	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	5,00000	250,00	5,000000	(100%)	250,00	0,000000	0,00
51	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤI KOMPLETNÍCH	KUS	851,00	10,00000	8 510,00	9,000000	(90%)	7 659,00	1,000000	851,00
53	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1 840,00	6,00000	11 040,00	6,000000	(100%)	11 040,00	0,000000	0,00
55	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	70,00	13,00000	910,00	13,000000	(100%)	910,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]		239 064,25			229 587,50		9 476,75
Celkem za rozpočet:				[Kč]		5 549 172,78			4 632 941,81		916 230,97

SO 103.2 - Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů

St. díl 1-Zemní práce

1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 278,00	5,7960	7 407,29	5,796000	(100%)	7 407,29	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]		7 407,29			7 407,29		0,00

St. díl 5-Komunikace

2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	96,6000	28 303,80	30,000000	(31%)	8 790,00	66,600000	19 513,80
3	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	199,00	644,0000	128 156,00	500,750000	(78%)	99 649,25	143,250000	28 506,75
Celkem za st. díl:				[Kč]		156 459,80			108 439,25		48 020,55

St. díl 8-Potrubí

4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	2,0000	1 500,00	2,000000	(100%)	1 500,00	0,000000	0,00
5	899112	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	3 149,00	2,0000	6 298,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	6 298,00
Celkem za st. díl:				[Kč]		7 798,00			1 500,00		6 298,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

6	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	173,00	19,8000	3 425,40	10,000000	(51%)	1 730,00	9,800000	1 695,40
7	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M	204,00	132,0000	26 928,00	0,000000	(0%)	0,00	132,000000	26 928,00
Celkem za st. díl:				[Kč]		30 353,40			1 730,00		28 623,40
Celkem za rozpočet:				[Kč]		202 018,49			119 076,54		82 941,95

SO 103.3 - Nástupní plocha přechodu pro chodce km 2,140

St. díl 1-Zemní práce

1	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. M3	M3	320,00	7,8000	2 496,00	7,560000	(97%)	2 419,20	0,240000	76,80
2	18110	II. ODVOZ DO 20KM ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1- 4	M2	9,00	39,0000	351,00	25,200000	(65%)	226,80	13,800000	124,20
Celkem za st. díl:				[Kč]		2 847,00			2 646,00		201,00

St. díl 5-Komunikace

3	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	33,6000	9 844,80	25,200000	(75%)	7 383,60	8,400000	2 461,20
4	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	33,6000	4 368,00	25,200000	(75%)	3 276,00	8,400000	1 092,00
5	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	7,3500	4 652,55	6,000000	(82%)	3 798,00	1,350000	854,55
6	56335	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	7,3500	955,50	6,000000	(82%)	780,00	1,350000	175,50
Celkem za st. díl:				[Kč]		19 820,85			15 237,60		4 583,25

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

7	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	173,00	12,6000	2 179,80	12,600000	(100%)	2 179,80	0,000000	0,00
---	-------	---	---	--------	---------	----------	-----------	--------	----------	----------	------

8	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	11,5500	3 106,95	11,000000	(95%)	2 959,00	0,550000	147,95
Celkem za st. díl:				[Kč]		5 286,75			5 138,80		147,95
Celkem za rozpočet:				[Kč]		27 954,60			23 022,40		4 932,20

SO 123.1 - Rekonstrukce propustku v km 1,912

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
2	11525	PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,0000	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	120,0000	38 400,00	110,000000	(92%)	35 200,00	10,000000	3 200,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮŽÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	120,0000	32 400,00	75,450000	(63%)	20 371,50	44,550000	12 028,50
5	18214	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	50,0000	2 300,00	50,000000	(100%)	2 300,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	118 250,00	103 021,50			103 021,50		15 228,50

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,6000	2 436,00	0,580000	(97%)	2 354,80	0,020000	81,20
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I 0505	T	21 000,00	0,0340	714,00	0,034000	(100%)	714,00	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEZNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,4970	10 934,00	0,497000	(100%)	10 934,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	14 084,00	14 002,80			14 002,80		81,20

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	10,6900	27 473,30	10,690000	(100%)	27 473,30	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	3,0000	14 130,00	1,260000	(42%)	5 934,60	1,740000	8 195,40
Celkem za st. díl:				[Kč]	41 603,30	33 407,90			33 407,90		8 195,40

St. díl 5-Komunikace

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	130,00	40,0000	5 200,00	25,000000	(63%)	3 250,00	15,000000	1 950,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	5 200,00	3 250,00			3 250,00		1 950,00

St. díl 8-Potrubí

12	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
13	899574	OBETONOVANÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	5,0400	26 560,80	3,830000	(76%)	20 184,10	1,210000	6 376,70
Celkem za st. díl:				[Kč]	26 560,80	20 184,10			20 184,10		6 376,70

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

14	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	12,0000	38 400,00	9,000000	(75%)	28 800,00	3,000000	9 600,00
15	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	1,0000	10 600,00	1,000000	(100%)	10 600,00	0,000000	0,00
16	918258	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	14 880,00	1,0000	14 880,00	1,000000	(100%)	14 880,00	0,000000	0,00
17	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 305,00	10,5000	24 202,50	10,500000	(100%)	24 202,50	0,000000	0,00
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	11,0000	10 021,00	11,000000	(100%)	10 021,00	0,000000	0,00
19	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2 268,00	1,0000	2 268,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	2 268,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	100 371,50	88 503,50			88 503,50		11 868,00
Celkem za rozpočet:				[Kč]	306 069,60	262 369,80			262 369,80		43 699,80

SO 123.2 - Rekonstrukce propustku v km 1,962

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
---	-------	---------------------------	-----	-------	---------	----------	-----------	--------	----------	----------	------

2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,0000	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00	
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	23 040,00	72,0000	3 040,00	72,000000	(100%)	3 040,00	0,000000	0,00	
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	72,0000	19 440,00	61,030000	(85%)	16 478,10	10,970000	2 961,90	
5	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	40,0000	1 840,00	40,000000	(100%)	1 840,00	0,000000	0,00	
6	18431	PŘESAZOVANÍ KERŮ S BALEM	KUS	620,00	25,0000	15 500,00	0,000000	(0%)	0,00	25,000000	15 500,00	
		Celkem za st. díl:		104 970,00		104 970,00			86 508,10		18 461,90	
St. díl 3-Svislé konstrukce												
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,6000	2 436,00	0,580000	(97%)	2 354,80	0,020000	81,20	
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I 10505	T	21 000,00	0,2500	5 250,00	0,055600	(22%)	1 167,60	0,194400	4 082,40	
9	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	1,8240	40 128,00	0,256000	(14%)	5 632,00	1,568000	34 496,00	
		Celkem za st. díl:		47 814,00		47 814,00			9 154,40		38 659,60	
St. díl 4-Vodorovné konstrukce												
10	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	10,3900	26 702,30	10,390000	(100%)	26 702,30	0,000000	0,00	
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	3,0000	14 130,00	3,000000	(100%)	14 130,00	0,000000	0,00	
		Celkem za st. díl:		40 832,30		40 832,30			40 832,30		0,00	
St. díl 5-Komunikace												
12	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	130,00	40,0000	5 200,00	30,000000	(75%)	3 900,00	10,000000	1 300,00	
		Celkem za st. díl:		5 200,00		5 200,00			3 900,00		1 300,00	
St. díl 8-Potrubí												
13	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	1,0000	27 962,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	27 962,00	
14	899574	OBETONOVANÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	5,2800	27 825,60	3,710000	(70%)	19 551,70	1,570000	8 273,90	
		Celkem za st. díl:		55 787,60		55 787,60			19 551,70		36 235,90	
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce												
15	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	4,0000	12 800,00	4,000000	(100%)	12 800,00	0,000000	0,00	
16	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	1,0000	10 600,00	1,000000	(100%)	10 600,00	0,000000	0,00	
17	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 305,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	11,5000	10 476,50	11,500000	(100%)	10 476,50	0,000000	0,00	
19	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	280,00	2,5000	700,00	2,500000	(100%)	700,00	0,000000	0,00	
20	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2 268,00	1,0000	2 268,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	2 268,00	
21	918346	PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM	M	1 615,00	11,0000	17 765,00	11,000000	(100%)	17 765,00	0,000000	0,00	
		Celkem za st. díl:		54 609,50		54 609,50			52 341,50		2 268,00	
		Celkem za rozpočet:		309 213,40		309 213,40			212 288,00		96 925,40	

SO 123.3 - Rekonstrukce propustku v km 2,144

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	40,000000	(67%)	1 600,00	20,000000	800,00	
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,0000	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00	
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	150,0000	48 000,00	101,200000	(67%)	32 384,00	48,800000	15 616,00	
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	150,0000	40 500,00	71,370000	(48%)	19 269,90	78,630000	21 230,10	
5	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	50,0000	2 300,00	0,000000	(0%)	0,00	50,000000	2 300,00	
		Celkem za st. díl:		135 950,00		135 950,00			96 003,90		39 946,10	
St. díl 3-Svislé konstrukce												
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,6000	2 436,00	0,000000	(0%)	0,00	0,600000	2 436,00	

7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,2500	5 250,00	0,000000	(0%)	0,00	0,250000	5 250,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	22 000,00	3,1680	69 696,00	0,000000	(0%)	0,00	3,168000	69 696,00
St. díl 4-Vodorovné konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]		77 382,00			0,00		77 382,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	8,7100	22 384,70	8,710000	(100%)	22 384,70	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	3,0000	14 130,00	0,000000	(0%)	0,00	3,000000	14 130,00
St. díl 5-Komunikace			Celkem za st. díl:	[Kč]		36 514,70			22 384,70		14 130,00
11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	130,00	40,0000	5 200,00	30,000000	(75%)	3 900,00	10,000000	1 300,00
St. díl 8-Potrubí			Celkem za st. díl:	[Kč]		5 200,00			3 900,00		1 300,00
12	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	1,0000	27 962,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	27 962,00
13	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	5,7600	30 355,20	3,440000	(60%)	18 128,80	2,320000	12 226,40
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce			Celkem za st. díl:	[Kč]		58 317,20			18 128,80		40 188,40
14	911113	OCEL SILNICÍ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	3 200,00	12,0000	38 400,00	0,000000	(0%)	0,00	12,000000	38 400,00
15	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	1,0000	10 600,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	10 600,00
16	918258	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	14 880,00	1,0000	14 880,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	14 880,00
17	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 305,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	10,5000	9 565,50	10,500000	(100%)	9 565,50	0,000000	0,00
19	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	M	280,00	2,0000	560,00	2,000000	(100%)	560,00	0,000000	0,00
20	966888	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2 268,00	1,0000	2 268,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	2 268,00
21	918346	PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM	M	1 615,00	12,0000	19 380,00	12,000000	(100%)	19 380,00	0,000000	0,00
SO 123.4 - Rekonstrukce propustku v km 2,200			Celkem za st. díl:	[Kč]		95 653,50			29 505,50		66 148,00
			Celkem za rozpočet:	[Kč]		409 017,40			169 922,90		239 094,50

SO 123.4 - Rekonstrukce propustku v km 2,200

St. díl 1-Zemní práce												
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	50,000000	(83%)	2 000,00	10,000000	400,00	
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	35,0000	99 750,00	35,000000	(100%)	99 750,00	0,000000	0,00	
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	280,0000	89 600,00	249,440000	(89%)	79 820,80	30,560000	9 779,20	
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	280,0000	75 600,00	189,720000	(68%)	51 224,40	90,280000	24 375,60	
5	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	50,0000	2 300,00	50,000000	(100%)	2 300,00	0,000000	0,00	
St. díl 3-Svislé konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]		269 650,00			235 095,20		34 554,80	
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,6000	2 436,00	0,600000	(100%)	2 436,00	0,000000	0,00	
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,0556	1 167,60	0,055600	(100%)	1 167,60	0,000000	0,00	
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	22 000,00	0,2054	4 518,80	0,205400	(100%)	4 518,80	0,000000	0,00	
St. díl 4-Vodorovné konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]		8 122,40			8 122,40		0,00	
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	28,3700	72 910,90	15,750000	(56%)	40 477,50	12,620000	32 433,40	
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	4,5000	21 195,00	4,500000	(100%)	21 195,00	0,000000	0,00	
St. díl 4-Vodorovné konstrukce			Celkem za st. díl:	[Kč]		94 105,90			1 672,50		32 433,40	

St. díl 5-Komunikace

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	65,0000	8 450,00	65,000000	(100%)	8 450,00	0,000000	0,00
St. díl 6-Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
12	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 20MM	M2	36,0000	25 020,00	36,000000	(100%)	25 020,00	0,000000	0,00
13	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	36,0000	5 580,00	36,000000	(100%)	5 580,00	0,000000	0,00
14	62641	SIEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	36,0000	9 000,00	36,000000	(100%)	9 000,00	0,000000	0,00
15	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - C	M2	36,0000	8 100,00	36,000000	(100%)	8 100,00	0,000000	0,00
St. díl 8-Potrubi										
16	899111	POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	1,0000	3 149,00	1,000000	(100%)	3 149,00	0,000000	0,00
17	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	22,4000	118 048,00	15,510000	(69%)	81 737,70	6,890000	36 310,30
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
18	911113	OCEL SILNÍC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	4,0000	12 800,00	4,000000	(100%)	12 800,00	0,000000	0,00
19	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,0000	22 190,00	1,000000	(100%)	22 190,00	0,000000	0,00
20	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	28,0000	161 840,00	28,000000	(100%)	161 840,00	0,000000	0,00
21	936314	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)	M3	5,0000	12 800,00	4,000000	(80%)	10 240,00	1,000000	2 560,00
22	938542	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	36,0000	5 580,00	0,000000	(0%)	0,00	36,000000	5 580,00
23	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	28,0000	25 508,00	28,000000	(100%)	25 508,00	0,000000	0,00
24	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	4,0000	1 120,00	4,000000	(100%)	1 120,00	0,000000	0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
Celkem za st. díl:										
Celkem za rozpočet:				241 838,00	241 838,00			233 698,00		8 140,00
				791 063,30	791 063,30			679 624,80		111 438,50

SO 193 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,0000	40 000,00	20,000000	(100%)	40 000,00	0,000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,0000	1 800,00	12,000000	(100%)	1 800,00	0,000000	0,00
3	915221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	275,6750	49 897,18	275,675000	(100%)	49 897,18	0,000000	0,00
4	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	275,6750	2 756,75	275,675000	(100%)	2 756,75	0,000000	0,00
5	915511	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	4,0000	3 620,00	2,000000	(50%)	1 810,00	2,000000	1 810,00
6	915621	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLAD	KUS	60,0000	32 400,00	60,000000	(100%)	32 400,00	0,000000	0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
Celkem za st. díl:										
Celkem za rozpočet:				130 473,93	130 473,93			128 663,93		1 810,00
				1 30 473,93	1 30 473,93			128 663,93		1 810,00

SO 403.1 - Nasvětlení přechodů pro chodce

St. díl 0-Všobecné konstrukce a práce										
1	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,0000	5 500,00	1,000000	(100%)	5 500,00	0,000000	0,00
St. díl 1-Zemní práce										
Celkem za st. díl:										
Celkem za rozpočet:				5 500,00	5 500,00			5 500,00		0,00

2	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	7,5950	3 546,87	7,5950000	(100%)	3 546,87	0,0000000	0,00
3	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	7,5950	2 126,60	7,5950000	(100%)	2 126,60	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				5 673,47			5 673,47		0,00
4	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	8 500,00	2,0000	17 000,00	2,0000000	(100%)	17 000,00	0,0000000	0,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	100,00	70,0000	7 000,00	70,0000000	(100%)	7 000,00	0,0000000	0,00
6	742521	PROPOJENÍ KABEL S OUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	3,0000	1 680,00	3,0000000	(100%)	1 680,00	0,0000000	0,00
7	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	9,00	42,0000	378,00	42,0000000	(100%)	378,00	0,0000000	0,00
8	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	42,0000	1 806,00	42,0000000	(100%)	1 806,00	0,0000000	0,00
9	74314	SVĚTIDLA LED	KUS	5 200,00	2,0000	10 400,00	2,0000000	(100%)	10 400,00	0,0000000	0,00
10	745510	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ	M	46,00	5,0000	230,00	5,0000000	(100%)	230,00	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				38 494,00			38 494,00		0,00
		St. díl 8-Potrubi									
11	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	31,0000	1 705,00	0,0000000	(0%)	0,00	31,0000000	1 705,00
12	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	20,0000	1 760,00	10,0000000	(50%)	880,00	10,0000000	880,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				3 465,00			880,00		2 585,00
		Celkem za rozpočet: [Kč]				53 132,47			50 547,47		2 585,00

SO 403.2 - Ochrana IS

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	15,2000	7 098,40	15,2000000	(100%)	7 098,40	0,0000000	0,00
2	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	15,2000	4 256,00	15,2000000	(100%)	4 256,00	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				11 354,40			11 354,40		0,00
3	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	55,00	38,0000	2 090,00	38,0000000	(100%)	2 090,00	0,0000000	0,00
4	742822	PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	260,00	38,0000	9 880,00	38,0000000	(100%)	9 880,00	0,0000000	0,00
5	752814	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU	M	160,00	38,0000	6 080,00	38,0000000	(100%)	6 080,00	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				18 050,00			18 050,00		0,00
		St. díl 8-Potrubi									
6	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	280,00	33,0000	9 240,00	33,0000000	(100%)	9 240,00	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				9 240,00			9 240,00		0,00
		Celkem za rozpočet: [Kč]				38 644,40			38 644,40		0,00

SO 803 - Ozelenění

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,0000	12 000,00	1,0000000	(100%)	12 000,00	0,0000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				12 000,00			12 000,00		0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	130,0000	3 510,00	130,0000000	(100%)	3 510,00	0,0000000	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	130,0000	1 430,00	130,0000000	(100%)	1 430,00	0,0000000	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	1,00	130,0000	130,00	0,0000000	(0%)	0,00	130,0000000	130,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	97,50	1,9500	97,50	0,0000000	(0%)	0,00	1,9500000	97,50
		Celkem za st. díl: [Kč]				5 167,50			4 940,00		227,50

Celkem za rozpočet: [Kč] 17 167,50 16 940,00 227,50

Celkem za rozpočet: [Kč] 17 167,50 16 940,00 227,50

SO 004 - Příprava staveniště

St. díl 1-Zemní práce

1	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	3.0000	4 500,00	3.000000	(100%)	4 500,00	0,000000	0,00
2	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	71.2000	14 240,00	71.200000	(100%)	14 240,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:					18 740,00			18 740,00		0,00
Celkem za rozpočet:					18 740,00			18 740,00		0,00

SO 104.1 - Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,211 - 2,700)

St. díl 1-Zemní práce

1	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD.S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	364.0000	101 920,00	364.000000	(100%)	101 920,00	0,000000	0,00
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	397.0000	21 438,00	42.000000	(11%)	2 268,00	355.000000	19 170,00
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	765.4500	261 783,90	765.450000	(100%)	261 783,90	0,000000	0,00
4	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	83.00	35 420,25	426.750000	(100%)	35 420,25	0,000000	0,00
5	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148.00	11 100,00	75.000000	(100%)	11 100,00	0,000000	0,00
6	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20.00	360,00	18.000000	(100%)	360,00	0,000000	0,00
7	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	32.0000	3 648,00	32.000000	(100%)	3 648,00	0,000000	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 554.0000	13 986,00	1 040.000000	(67%)	9 360,00	514.000000	4 626,00
Celkem za st. díl:					449 656,15			425 860,15		23 796,00

St. díl 2-Základy

9	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	293.00	37 504,00	128.000000	(100%)	37 504,00	0,000000	0,00
10	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66.00	72 930,00	1 105.000000	(100%)	72 930,00	0,000000	0,00
11	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	37.00	62 289,50	1 105.000000	(66%)	40 885,00	578.500000	21 404,50
Celkem za st. díl:					172 723,50			151 319,00		21 404,50

St. díl 5-Komunikace

12	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224.00	246 400,00	1 100.000000	(100%)	246 400,00	0,000000	0,00
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	514.00	153 351,90	298.350000	(100%)	153 351,90	0,000000	0,00
14	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL., CEMENTU A DRTI TL DO 200MM	M2	246.00	728 160,00	2 960.000000	(100%)	728 160,00	0,000000	0,00
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANĚHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21.00	8 961,75	426.750000	(100%)	8 961,75	0,000000	0,00
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12.00	16 006,20	1 333.850000	(100%)	16 006,20	0,000000	0,00
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9.00	44 747,96	4 971.995000	(100%)	44 747,96	0,000000	0,00
18	574101	ASFALTOVÝ BETON TR.I	M3	3 637.00	8.5400	8.540000	(94%)	29 096,00	0,540000	1 963,98
19	574161	a ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM	M2	219.00	619 332,00	1 105.000000	(39%)	241 995,00	1 723.000000	377 337,00
20	574161	b ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM	M2	214.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
21	574161	D ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM	M2	255.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
22	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	169.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
23	56334	D VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	103.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
24	574231	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	147.00	568 449,00	3 867.000000	(100%)	568 449,00	0,000000	0,00
25	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. 100MM	M2	261.00	343 064,93	1 105.000000	(84%)	288 405,00	209.425000	54 659,93
26	58212	DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 456.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
27	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	M2	282.00	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00

28	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	15.750000	4 614,75	4 614,75	(100%)	15.750000	4 614,75	0,00	0,00
29	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	5.250000	3 323,25	3 323,25	(100%)	5.250000	3 323,25	0,00	0,00
30	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	444.150000	19 986,75	19 986,75	(90%)	400.000000	18 000,00	1 986,75	0,00
43	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70 MM	M2	205,48	2 708.000000	556 439,84	556 439,84	(100%)	2 708.000000	556 439,84	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		3 343 898,30	2 907 950,69			435 947,62		
31	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	357,00	18.000000	6 426,00	6 426,00	(100%)	18.000000	6 426,00	0,00	0,00
32	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	9.000000	44 703,00	44 703,00	(100%)	9.000000	44 703,00	0,00	0,00
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	2.000000	1 500,00	1 500,00	(0%)	0.000000	0,00	1 500,00	0,00
34	899112	POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	3 149,00	2.000000	6 298,00	6 298,00	(0%)	0.000000	0,00	6 298,00	0,00
35	899521	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	M3	2 230,00	2.160000	4 816,80	4 816,80	(73%)	1.566000	3 492,18	0,594000	1 324,62
		Celkem za st. díl:		[Kč]		63 743,80	54 621,18			9 122,62		
36	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	12.000000	2 220,00	2 220,00	(100%)	12.000000	2 220,00	0,00	0,00
37	91228	A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	16.000000	2 960,00	2 960,00	(100%)	16.000000	2 960,00	0,00	0,00
38	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	416.850000	112 132,65	11 298,00	(10%)	42.000000	374.850000	100 834,65	0,00
39	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	265,00	0.000000	0,00	0,00	(0%)	0.000000	0,00	0,00	0,00
40	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	4 000.000000	2 000,00	2 000,00	(100%)	4 000.000000	2 000,00	0,00	0,00
41	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	12.000000	600,00	600,00	(100%)	12.000000	600,00	0,00	0,00
42	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	851,00	9.000000	7 659,00	7 659,00	(100%)	9.000000	7 659,00	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		127 571,65	26 737,00			100 834,65		
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		4 157 593,40	3 566 488,02			591 105,39		

SO 104.2 - Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů

1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 278,00	7.650000	9 776,70	9 776,70	(0%)	0.000000	0,00	9 776,70	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		9 776,70	0,00			9 776,70		
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	130.500000	38 236,50	23 440,00	(61%)	80.000000	50.500000	14 796,50	0,00
3	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	15.750000	4 614,75	4 395,00	(95%)	15.000000	0,750000	219,75	0,00
4	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	32.025000	4 163,25	4 163,25	(100%)	32.025000	4 163,25	0,00	0,00
5	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	9.000000	5 697,00	3 291,60	(58%)	5.200000	3 800,000	2 405,40	0,00
6	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	199,00	870.000000	173 130,00	57 710,00	(33%)	290.000000	580.000000	115 420,00	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		225 841,50	92 999,85			132 841,65		
7	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	10.000000	7 500,00	2 250,00	(30%)	3.000000	7.000000	5 250,00	0,00
8	899112	POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	3 149,00	10.000000	31 490,00	31 490,00	(0%)	0.000000	10.000000	31 490,00	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		38 990,00	2 250,00			36 740,00		
9	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	30.000000	5 190,00	5 190,00	(0%)	0.000000	30.000000	5 190,00	0,00
10	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	204,00	200.000000	40 800,00	40 800,00	(0%)	0.000000	200.000000	40 800,00	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		45 990,00	0,00			45 990,00		
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		320 598,20	229,85			225 348,35		

SO 124.1 - Rekonstrukce propustku v km 2,476

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,0000	2 400,00	40,000000	(67%)	1 600,00	20,000000	800,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLÁBY R. O. DO 2,0M	M	2 850,00	18,0000	51 300,00	18,000000	(100%)	51 300,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	134,2000	42 944,00	100,000000	(75%)	32 000,00	34,200000	10 944,00
4	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYŤ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	134,2000	36 234,00	76,000000	(57%)	20 520,00	58,200000	15 714,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	80,0000	3 680,00	80,000000	(100%)	3 680,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:						136 558,00			109 100,00		27 458,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,7250	2 943,50	0,725000	(100%)	2 943,50	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,0695	1 459,50	0,069500	(100%)	1 459,50	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,3570	7 854,00	0,357000	(100%)	7 854,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:						12 257,00			12 257,42		0,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	9,9600	25 597,20	9,960000	(100%)	25 597,20	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	6,0000	28 260,00	6,000000	(100%)	28 260,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:						53 857,20			53 857,20		0,00

St. díl 5-Komunikace

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00	40,0000	5 200,00	40,000000	(100%)	5 200,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:						5 200,00			5 200,00		0,00

St. díl 8-Potrubi

12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	8,0000	42 160,00	5,990000	(75%)	31 567,30	2,010000	10 592,70
Celkem za st. díl:						42 160,00			31 567,30		10 592,70

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

13	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	8,0000	25 600,00	5,000000	(63%)	16 000,00	3,000000	9 600,00
14	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	1,0000	10 600,00	1,000000	(100%)	10 600,00	0,000000	0,00
15	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	12,5000	53 250,00	12,500000	(100%)	53 250,00	0,000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	12,2000	11 114,20	12,200000	(100%)	11 114,20	0,000000	0,00
17	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2 268,00	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:						100 564,20			90 964,20		9 600,00
Celkem za rozpočet:						350 596,40			302 946,12		47 650,28

SO 194 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	16,0000	32 000,00	16,000000	(100%)	32 000,00	0,000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	14,0000	2 100,00	14,000000	(100%)	2 100,00	0,000000	0,00
3	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	181,00	319,3750	57 806,88	319,375000	(100%)	57 806,88	0,000000	0,00
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,00	319,3750	3 193,75	319,375000	(100%)	3 193,75	0,000000	0,00
5	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	905,00	1,0000	905,00	1,000000	(100%)	905,00	0,000000	0,00

6	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLAD	KUS	540,00	3,0000	1 620,00	3,0000000	(100%)	1 620,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl: [Kč]											
Celkem za rozpočet: [Kč]											

SO 404.1 - Nasvětlení přechodů pro chodce

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	5 500,00	1,0000	5 500,00	1,0000000	(100%)	5 500,00	0,0000000	0,00
---	-------	---	-----	----------	--------	----------	-----------	--------	----------	-----------	------

St. díl 1-Zemní práce

2	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	5,8800	2 745,96	5,8800000	(100%)	2 745,96	0,0000000	0,00
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	5,8800	1 646,40	5,8800000	(100%)	1 646,40	0,0000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

4 392,36

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

4	741157	SLOUPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	8 500,00	2,0000	17 000,00	2,0000000	(100%)	17 000,00	0,0000000	0,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	100,00	63,0000	6 300,00	63,0000000	(100%)	6 300,00	0,0000000	0,00
6	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	3,0000	1 680,00	3,0000000	(100%)	1 680,00	0,0000000	0,00
7	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	9,00	35,0000	315,00	35,0000000	(100%)	315,00	0,0000000	0,00
8	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	35,0000	1 505,00	35,0000000	(100%)	1 505,00	0,0000000	0,00
9	74314	SVÍTIDLA LED	KUS	5 200,00	2,0000	10 400,00	2,0000000	(100%)	10 400,00	0,0000000	0,00
10	745510	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ	M	46,00	5,0000	230,00	5,0000000	(100%)	230,00	0,0000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

37 430,00

St. díl 8-Potrubi

11	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	24,0000	1 320,00	24,0000000	(100%)	1 320,00	0,0000000	0,00
12	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	20,0000	1 760,00	20,0000000	(100%)	1 760,00	0,0000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

3 080,00

Celkem za rozpočet: [Kč]

50 402,36

SO 404.2 - Ochrana IS

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	15,2000	7 098,40	15,2000000	(100%)	7 098,40	0,0000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	15,2000	4 256,00	15,2000000	(100%)	4 256,00	0,0000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

11 354,40

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

3	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	55,00	38,0000	2 090,00	38,0000000	(100%)	2 090,00	0,0000000	0,00
4	742822	PŘELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	260,00	38,0000	9 880,00	38,0000000	(100%)	9 880,00	0,0000000	0,00
5	752814	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU	M	160,00	38,0000	6 080,00	38,0000000	(100%)	6 080,00	0,0000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

18 050,00

St. díl 8-Potrubi

6	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	280,00	33,0000	9 240,00	0,0000000	(0%)	0,00	33,0000000	9 240,00
---	-------	---	---	--------	---------	----------	-----------	------	------	------------	----------

Celkem za st. díl: [Kč]

9 240,00

Celkem za rozpočet: [Kč]

38 644,40

SO 804 - Ozelenění

St. díl 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	[Kč]	1,0000	12 000,00	1,0000000	(100%)	12 000,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:												

St. díl 1 - Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00		80,00000	2 160,00	80,0000000	(100%)	2 160,00	0,0000000	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00		80,00000	880,00	80,0000000	(100%)	880,00	0,0000000	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00		80,00000	80,00	80,0000000	(100%)	80,00	0,0000000	0,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00		1,20000	60,00	0,0000000	(0%)	0,00	1,2000000	60,00
Celkem za st. díl:												
Celkem za rozpočet:												
											3 180,00	60,00
											15 180,00	60,00

SO 005 - Příprava staveniště

St. díl 1 - Zemní práce

1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	65,00		1 004,00000	65 260,00	1 004,0000000	(100%)	65 260,00	0,0000000	0,00
2	11202	KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ	KUS	1 900,00		209,00000	397 100,00	209,0000000	(100%)	397 100,00	0,0000000	0,00
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00		1 898,00000	379 600,00	1 898,0000000	(100%)	379 600,00	0,0000000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00		1 898,00000	11 388,00	1 898,0000000	(100%)	11 388,00	0,0000000	0,00
6	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEŽŮ D PŘES 0,9M	KUS	1 500,00		8,00000	12 000,00	8,0000000	(100%)	12 000,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:												
											865 348,00	0,00

St. díl 9 - Ostatní konstrukce a práce

5	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14 000,00		3,00000	42 000,00	0,0000000	(0%)	0,00	3,0000000	42 000,00
Celkem za st. díl:												
											42 000,00	42 000,00
Celkem za rozpočet:												
											907 348,00	865 348,00

SO 105.1 - Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

St. díl 1 - Zemní práce

1	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	265,00		1 820,00000	482 300,00	1 820,0000000	(100%)	482 300,00	0,0000000	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00		2 222,00000	759 924,00	2 222,0000000	(100%)	759 924,00	0,0000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00		14 579,40000	4 665 408,00	14 579,4000000	(100%)	4 665 408,00	0,0000000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00		14 579,40000	87 476,40	14 579,4000000	(100%)	87 476,40	0,0000000	0,00
5	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	376,00		2 450,00000	921 200,00	2 450,0000000	(100%)	921 200,00	0,0000000	0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00		2 450,00000	14 700,00	2 450,0000000	(100%)	14 700,00	0,0000000	0,00
7	126838	ZRÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	244,00		3 390,00000	827 160,00	3 390,0000000	(100%)	827 160,00	0,0000000	0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00		3 390,00000	20 340,00	3 390,0000000	(100%)	20 340,00	0,0000000	0,00
9	126938	ZRÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	450,00		1 002,00000	450 900,00	960,0000000	(96%)	432 000,00	42,0000000	18 900,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00		1 002,00000	6 012,00	960,0000000	(96%)	5 760,00	42,0000000	252,00
11	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	83,00		112,50000	9 337,50	112,5000000	(100%)	9 337,50	0,0000000	0,00
12	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00		492,00000	72 816,00	492,0000000	(100%)	72 816,00	0,0000000	0,00
13	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00		24,00000	480,00	24,0000000	(100%)	480,00	0,0000000	0,00

14	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	87,00	6 709,50000	583 726,50	6 689,50000	(100%)	581 986,50	20,000000	1 740,00
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	6 331,00000	1 709 370,00	6 331,000000	(100%)	1 709 370,00	0,000000	0,00
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	114,00	520,00000	59 280,00	520,000000	(100%)	59 280,00	0,000000	0,00
17	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	16 240,00000	146 160,00	16 240,000000	(100%)	146 160,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	10 816 590,40	10 795 698,40			10 795 698,40		20 892,00
		St. díl 2-Základy									
18	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II	M	293,00	893,00000	261 649,00	893,000000	(100%)	261 649,00	0,000000	0,00
19	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66,00	0,00000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
20	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	37,00	3 220,00000	119 140,00	3 220,000000	(100%)	119 140,00	0,000000	0,00
21	28996	ZPEVNĚNÍ SIŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	162,00	262,50000	42 525,00	262,500000	(100%)	42 525,00	0,000000	0,00
48	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	617,00	1 646,40000	1 015 828,80	1 646,400000	(100%)	1 015 828,80	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	1 439 142,80	1 439 142,80			1 439 142,80		0,00
		St. díl 4-Vodorovné konstrukce									
49	46321	ROVYANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 117,00	60,00000	67 020,00	60,000000	(100%)	67 020,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	67 020,00	67 020,00			67 020,00		0,00
		St. díl 5-Komunikace									
22	561441 a	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	11 948,00000	2 676 352,00	11 948,000000	(100%)	2 676 352,00	0,000000	0,00
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	514,00	3 758,40000	1 931 817,60	3 702,900000	(99%)	1 903 290,60	55,500000	28 527,00
24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,00	1 893,75000	39 768,75	1 893,750000	(100%)	39 768,75	0,000000	0,00
25	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	11 948,00000	143 376,00	11 948,000000	(100%)	143 376,00	0,000000	0,00
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	23 490,00000	211 410,00	23 490,000000	(100%)	211 410,00	0,000000	0,00
27	574161	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	M2	219,00	11 716,00000	2 565 804,00	11 716,000000	(100%)	2 565 804,00	0,000000	0,00
28	574231	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	147,00	11 600,00000	1 705 200,00	11 600,000000	(100%)	1 705 200,00	0,000000	0,00
29	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	M2	261,00	11 774,00000	3 073 014,00	11 774,000000	(100%)	3 073 014,00	0,000000	0,00
30	58212	DLÁŽDBĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 456,00	15,00000	21 840,00	0,000000	(0%)	0,00	15,000000	21 840,00
31	561441 b	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	15,00000	3 360,00	0,000000	(0%)	0,00	15,000000	3 360,00
32	56334 c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	15,00000	1 545,00	0,000000	(0%)	0,00	15,000000	1 545,00
33	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	272,00000	12 240,00	272,000000	(100%)	12 240,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]	12 385 727,35	12 330 453,35			12 330 453,35		55 272,00
		St. díl 8-Potrubí									
34	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	130,00	24,00000	3 120,00	15,000000	(63%)	1 950,00	9,000000	1 170,00
35	895113	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100	KUS	18 712,00	20,00000	374 240,00	12,000000	(60%)	224 544,00	8,000000	149 696,00
36	89712	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	3,00000	14 901,00	2,000000	(67%)	9 934,00	1,000000	4 967,00
37	899523	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2 420,00	1,44000	3 484,80	0,900000	(63%)	2 178,00	0,540000	1 306,80
		Celkem za st. díl:		[Kč]	395 745,80	238 606,00			238 606,00		157 139,80
		St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce									
38	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	560,00000	588 000,00	550,000000	(98%)	577 500,00	10,000000	10 500,00
39	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1 855,00	42,00000	77 910,00	42,000000	(100%)	77 910,00	0,000000	0,00
40	966357	BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	781,00	42,00000	32 802,00	42,000000	(100%)	32 802,00	0,000000	0,00
41	918571	ČELA KAMENNA PROPUST Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	8 950,00	6,00000	53 700,00	6,000000	(100%)	53 700,00	0,000000	0,00
42	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	70,00	26,00000	1 820,00	24,000000	(92%)	1 680,00	2,000000	140,00
43	933212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	M	518,00	579,00000	299 922,00	579,000000	(100%)	299 922,00	0,000000	0,00
44	93639	ZAUŠTĚNÍ SKLUZU (VČET DLÁŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	12 415,00	3,00000	37 245,00	3,000000	(100%)	37 245,00	0,000000	0,00
45	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	200,00	400,00000	200,00	400,000000	(100%)	200,00	0,000000	0,00
46	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	190,00	84,00000	15 960,00	84,000000	(100%)	15 960,00	0,000000	0,00

47	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	[Kč]	20,0000	1 000,00	0,000000	1 000,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		1 108 559,00		1 108 559,00		10 640,00	
Celkem za rozpočet:					[Kč]		26 212 785,35		26 212 785,35		243 943,80	
SO 105.2 - Autobusové zastávky												
St. díl 1-Zemní práce												
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00		627,5000	5 647,50	0,000000	5 647,50	0,000000	0,00	0,00
2	327115	ZDI OPĚŘ, ZARUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	9 650,00		5,0000	48 250,00	0,000000	0,00	5,000000	48 250,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		53 897,50		53 897,50		48 250,00	
St. díl 5-Komunikace												
3	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 456,00		323,0000	470 288,00	0,000000	470 288,00	0,000000	0,00	0,00
4	561441	b KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00		323,0000	72 352,00	0,000000	72 352,00	0,000000	0,00	0,00
5	56334	c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 210MM	M2	103,00		323,0000	33 269,00	0,000000	33 269,00	0,000000	0,00	0,00
6	582611	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00		295,0500	86 449,65	0,000000	86 449,65	0,000000	0,00	0,00
7	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00		295,0500	38 356,50	0,000000	38 356,50	0,000000	0,00	0,00
8	582614	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00		24,6750	15 619,28	0,000000	15 619,28	0,000000	0,00	0,00
9	56335	b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	130,00		24,6750	3 207,75	0,000000	3 207,75	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		719 542,18		719 542,18		0,00	
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce												
10	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00		165,9000	28 700,70	0,000000	28 700,70	0,000000	0,00	0,00
11	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00		171,1500	46 039,35	0,000000	46 039,35	0,000000	0,00	0,00
12	91722	A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00		32,9700	8 868,93	0,950000	8 446,60	1,570000	422,33	422,33
Celkem za st. díl:					[Kč]		83 608,98		83 186,65		422,33	
Celkem za rozpočet:					[Kč]		857 048,66		808 376,33		48 672,33	
SO 105.3 - Propust sjezdu v km 0,340												
St. díl 1-Zemní práce												
1	132838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	412,00		75,0000	30 900,00	0,000000	30 900,00	0,000000	0,00	0,00
2	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00		75,0000	20 250,00	0,670000	13 500,00	25,000000	6 750,00	6 750,00
3	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00		50,0000	2 300,00	0,000000	2 300,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		53 450,00		46 700,00		6 750,00	
St. díl 3-Svislé konstrukce												
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00		0,3450	1 400,70	0,000000	0,00	0,345000	1 400,70	0,00
5	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00		0,0690	1 449,00	0,000000	0,00	0,069000	1 449,00	0,00
6	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	22 000,00		0,0000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		2 849,70		0,00		2 849,70	
St. díl 4-Vodorovné konstrukce												
7	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00		15,8000	40 606,00	0,260000	10 665,50	11,650000	29 940,50	29 940,50
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00		7,2000	33 912,00	0,000000	33 912,00	0,000000	0,00	0,00
Celkem za st. díl:					[Kč]		74 518,00		44 577,50		29 940,50	

St. díl 8-Potrubi

9	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	[Kč]	24,0000	126 480,00	24,0000000	(100%)	126 480,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	126 480,00			126 480,00		0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

10	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00		8,0000	25 600,00	0,0000000	(0%)	0,00	8,0000000	25 600,00
11	918258	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	14 880,00		1,0000	14 880,00	1,0000000	(100%)	14 880,00	0,0000000	0,00
12	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 305,00		25,0000	57 625,00	25,0000000	(100%)	57 625,00	0,0000000	0,00
13	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	9 330,00		1,0000	9 330,00	1,0000000	(100%)	9 330,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	107 435,00			81 835,00		25 600,00
Celkem za rozpočet:						[Kč]	364 732,70			299 592,50		65 140,20

SO 105.4 - Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00		60,0000	2 400,00	40,0000000	(67%)	1 600,00	20,0000000	800,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R. O. DO 2,0M	M	2 850,00		18,0000	51 300,00	18,0000000	(100%)	51 300,00	0,0000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00		135,0000	43 200,00	135,0000000	(100%)	43 200,00	0,0000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00		135,0000	36 450,00	110,0000000	(81%)	29 700,00	25,0000000	6 750,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00		80,0000	3 680,00	80,0000000	(100%)	3 680,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	137 030,00			129 480,00		7 550,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00		0,3450	1 400,70	0,3450000	(100%)	1 400,70	0,0000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I 0505	T	21 000,00		0,0690	1 449,00	0,055575	(81%)	1 167,08	0,013425	281,92
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00		0,5000	11 000,00	0,5000000	(100%)	11 000,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	13 849,70			13 567,78		281,92

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00		28,9800	74 478,60	26,0700000	(90%)	66 999,90	2,9100000	7 478,70
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00		6,0000	28 260,00	6,0000000	(100%)	28 260,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	102 738,60			95 259,90		7 478,70

St. díl 8-Potrubi

11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00		9,4000	49 538,00	9,4000000	(100%)	49 538,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	49 538,00			49 538,00		0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

12	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00		9,4000	30 080,00	9,0000000	(96%)	28 800,00	0,4000000	1 280,00
13	918271	VTKOVÉ JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	19 690,00		1,0000	19 690,00	1,0000000	(100%)	19 690,00	0,0000000	0,00
14	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00		20,5000	118 490,00	20,5000000	(100%)	118 490,00	0,0000000	0,00
15	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	10 735,00		6,0000	64 410,00	0,0000000	(0%)	0,00	6,0000000	64 410,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00		15,0000	13 665,00	15,0000000	(100%)	13 665,00	0,0000000	0,00
Celkem za st. díl:						[Kč]	246 335,00			180 645,00		65 690,00
Celkem za rozpočet:						[Kč]	549 491,30			468 490,68		81 000,62

SO 105.5 - Zatravněný silniční příkop

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,0000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLÁBY R. O. DO 2,0M	M	18,0000	51 300,00	18,000000	(100%)	51 300,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	310,0000	99 200,00	283,850000	(92%)	90 832,00	26,150000	8 368,00
4	1328381	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2,5M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	86,0000	35 432,00	86,000000	(100%)	35 432,00	0,000000	0,00
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	310,0000	83 700,00	300,000000	(97%)	81 000,00	10,000000	2 700,00
6	17481	ZÁSYPAŘAMÁ RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,7500	15 050,00	53,750000	(100%)	15 050,00	0,000000	0,00
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	32,2500	26 348,25	32,250000	(100%)	26 348,25	0,000000	0,00
8	18214	ÚPRAVA POUVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	80,0000	3 680,00	80,000000	(100%)	3 680,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	317 110,25			306 042,25		11 068,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

9	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	105 600,00	0,441000	(9%)	9 702,00	4,359000	95 898,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	105 600,00			9 702,00		95 898,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

10	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	29,7000	76 329,00	25,525000	(86%)	65 599,25	4,175000	10 729,75
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,0000	28 260,00	6,000000	(100%)	28 260,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	104 589,00			93 859,25		10 729,75

St. díl 8-Potrubi

12	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	419,00	17 179,00	41,000000	(100%)	17 179,00	0,000000	0,00
13	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	22,00	902,00	41,000000	(100%)	902,00	0,000000	0,00
14	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,00	820,00	41,000000	(100%)	820,00	0,000000	0,00
15	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2 087,00	2 087,00	1,000000	(100%)	2 087,00	0,000000	0,00
16	899574	OBĚTONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	63 240,00	11,750000	(98%)	61 922,50	0,250000	1 317,50
Celkem za st. díl:				[Kč]	84 228,00			82 910,50		1 317,50

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

17	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	19 200,00	6,000000	(100%)	19 200,00	0,000000	0,00
18	918271	VŤOK JIMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	19 690,00	19 690,00	1,000000	(100%)	19 690,00	0,000000	0,00
19	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00	121 380,00	21,000000	(100%)	121 380,00	0,000000	0,00
20	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	13 415,00	13 415,00	1,000000	(100%)	13 415,00	0,000000	0,00
21	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	19 131,00	21,000000	(100%)	19 131,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:				[Kč]	192 816,00			192 816,00		0,00
Celkem za rozpočet:				[Kč]	804 343,25			685 330,00		119 013,25

SO 105.6 - Dopravní značení
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	3 330,00	18,000000	(100%)	3 330,00	0,000000	0,00
2	91228 A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	14 060,00	76,000000	(100%)	14 060,00	0,000000	0,00
3	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI	KUS	2 000,00	70 000,00	35,000000	(100%)	70 000,00	0,000000	0,00
4	914113	OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	2 400,00	16,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
5	915221	VODOROPRAVNÍ ZNAČKOVÝ PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLADKA	M2	181,00	144 257,00	797,000000	(100%)	144 257,00	0,000000	0,00
6	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	10,00	7 970,00	797,000000	(100%)	7 970,00	0,000000	0,00
7	91551	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM	KUS	905,00	3 620,00	2,000000	(50%)	1 810,00	2,000000	1 810,00

8	915621	PRIPRAVENÉ SYMBOLY VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLAD	KUS	540,00	6,0000	3 240,00	6,000000	(100%)	3 240,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	248 877,00		248 877,00			248 877,00		1 810,00
		Celkem za rozpočet:	[Kč]	248 877,00		248 877,00			247 067,00		1 810,00

SO 405.1 - Meteorostanice a proměnné SDZ

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	302,4000	141 220,80	302,400000	(100%)	141 220,80	0,000000	0,00
2	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	302,4000	84 672,00	302,400000	(100%)	84 672,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	225 892,80		225 892,80			225 892,80		0,00

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

3	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	100,00	1 134,0000	113 400,00	1 134,000000	(100%)	113 400,00	0,000000	0,00
4	742521	PROPOJENÍ KABEL SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	4,0000	2 240,00	4,000000	(100%)	2 240,00	0,000000	0,00
5	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘ 22CM	M	9,00	1 080,0000	9 720,00	1 080,000000	(100%)	9 720,00	0,000000	0,00
6	74262	ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	1 134,0000	48 762,00	1 134,000000	(100%)	48 762,00	0,000000	0,00
7	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	KS	3 600,00	1,0000	3 600,00	1,000000	(100%)	3 600,00	0,000000	0,00
8	75544	a METEOSONDA	KUS	753 895,00	1,0000	753 895,00	1,000000	(100%)	753 895,00	0,000000	0,00
9	75544	b METEOSONDA	KUS	46 800,00	1,0000	46 800,00	1,000000	(100%)	46 800,00	0,000000	0,00
10	75544	c METEOSONDA	KUS	21 300,00	1,0000	21 300,00	1,000000	(100%)	21 300,00	0,000000	0,00
11	75544	d METEOSONDA	KUS	58 900,00	1,0000	58 900,00	1,000000	(100%)	58 900,00	0,000000	0,00
15	75544X	SČÍTAČ DOPRAVY	KUS	528 000,00	1,0000	528 000,00	1,000000	(100%)	528 000,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	1 586 617,00		1 586 617,00			1 586 617,00		0,00

St. díl 8-Potrubi

12	87626	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	1 134,0000	62 370,00	1 134,000000	(100%)	62 370,00	0,000000	0,00
13	87633	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	59,0000	5 192,00	59,000000	(100%)	5 192,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	67 562,00		67 562,00			67 562,00		0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

14	916111	DOPRAV ZNAČENÍ PROM SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ	KUS	239 448,00	2,0000	478 896,00	2,000000	(100%)	478 896,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	478 896,00		478 896,00			478 896,00		0,00
		Celkem za rozpočet:	[Kč]	2 358 967,80		2 358 967,80			2 358 967,80		0,00

SO 405.2 - Nasvětlení místa pro přecházení

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	5 500,00	1,0000	5 500,00	1,000000	(100%)	5 500,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	5 500,00		5 500,00			5 500,00		0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	10,5350	4 919,85	10,535000	(100%)	4 919,85	0,000000	0,00
3	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	10,5350	2 949,80	10,535000	(100%)	2 949,80	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:	[Kč]	7 869,65		7 869,65			7 869,65		0,00

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

4	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	8 500,00	4,0000	34 000,00	2,000000	(50%)	17 000,00	2,000000	17 000,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	100,00	121,0000	12 100,00	121,000000	(100%)	12 100,00	0,000000	0,00
6	742521	PROPOJENÍ KABEL SPOJKOU DO 1KV	KUS	3 360,00	6,0000	3 360,00	6,000000	(100%)	3 360,00	0,000000	0,00
7	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘ 22CM	M	9,00	65,0000	585,00	65,000000	(100%)	585,00	0,000000	0,00

8	74262	ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	43,00	65,00000	2 795,00	65,000000	(100%)	2 795,00	0,000000	0,00
9	74314	SVÍTIDLA LED	KUS	5 200,00	4,0000	20 800,00	2,000000	(50%)	10 400,00	2,000000	10 400,00
10	745510	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ	M		10,0000	460,00	10,000000	(100%)	460,00	0,000000	0,00
St. díl 8-Potrubi						74 100,00			46 700,00		27 400,00
11	87626	CHRÁŇIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	43,0000	2 365,00	43,000000	(100%)	2 365,00	0,000000	0,00
12	87633	CHRÁŇIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	40,0000	3 520,00	40,000000	(100%)	3 520,00	0,000000	0,00
St. díl 1-Zemní práce						5 885,00			5 885,00		0,00
Celkem za st. díl:						93 354,65			65 954,65		27 400,00

SO 805 - Ozelenění

St. díl 1-Zemní práce												
1	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	7 850,0000	211 950,00	7 850,000000	(100%)	211 950,00	0,000000	0,00	
2	125838	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	311,00	1 570,0000	488 270,00	1 570,000000	(100%)	488 270,00	0,000000	0,00	
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	7 850,0000	86 350,00	7 850,000000	(100%)	86 350,00	0,000000	0,00	
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	7 850,0000	7 850,00	7 850,000000	(100%)	7 850,00	0,000000	0,00	
5	184212	VÝSAZ STROMŮ OBV KMEŇE DO 10CM S BALEM DO 20KM	KUS	750,00	35,0000	26 250,00	35,000000	(100%)	26 250,00	0,000000	0,00	
6	18520	VČET VYKOPU JAMKY	M2	24,00	1 560,0000	37 440,00	1 560,000000	(100%)	37 440,00	0,000000	0,00	
7	18600	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRÍLETÁ ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	117,7500	5 887,50	0,000000	(0%)	0,00	117,750000	5 887,50	
St. díl 1-Zemní práce						863 997,50			858 110,00		5 887,50	
Celkem za st. díl:						863 997,50			858 110,00		5 887,50	
Celkem za rozpočet:						863 997,50			858 110,00		5 887,50	

SO 006 - Příprava staveniště

St. díl 1-Zemní práce												
1	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1 900,00	30,0000	57 000,00	30,000000	(100%)	57 000,00	0,000000	0,00	
2	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1 500,00	134,0000	201 000,00	134,000000	(100%)	201 000,00	0,000000	0,00	
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00	376,0000	75 200,00	370,000000	(98%)	74 000,00	6,000000	1 200,00	
5	11204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	65,00	1 776,0000	115 440,00	1 776,000000	(100%)	115 440,00	0,000000	0,00	
St. díl 1-Zemní práce						448 640,00			447 440,00		1 200,00	
4	58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	472,00	24,0000	11 328,00	0,000000	(0%)	0,00	24,000000	11 328,00	
St. díl 5-Komunikace						11 328,00			0,00		11 328,00	
Celkem za st. díl:						459 968,00			447 440,00		12 528,00	
Celkem za rozpočet:						459 968,00			447 440,00		12 528,00	

SO 106.1 - Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)

St. díl 1-Zemní práce												
1	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	2 004,0000	561 120,00	2 004,000000	(100%)	561 120,00	0,000000	0,00	
2	113728	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	1 627,0000	556 434,00	1 627,000000	(100%)	556 434,00	0,000000	0,00	
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	2 550,0000	816 000,00	2 550,000000	(100%)	816 000,00	0,000000	0,00	
4	126938	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	450,00	752,0000	338 400,00	752,000000	(100%)	338 400,00	0,000000	0,00	
5	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM	M2	83,00	2 145,0000	178 035,00	2 145,000000	(100%)	178 035,00	0,000000	0,00	
6	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	1 645,0000	243 460,00	1 645,000000	(100%)	243 460,00	0,000000	0,00	

7	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	910,00000	245 700,00	(100%)	910,000000	245 700,00	(100%)	0,000000	0,00
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	114,00	327,50000	37 335,00	(100%)	327,500000	37 335,00	(100%)	0,000000	0,00
9	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	5 160,00000	46 440,00	(100%)	5 160,000000	46 440,00	(100%)	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		3 022 924,00			3 022 924,00			0,00
		St. díl 2-Základy										
10	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	293,00	320,00000	93 760,00	(95%)	305,000000	89 365,00	(95%)	15,000000	4 395,00
11	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66,00	0,00000	0,00	(0%)	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	0,00
12	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	37,00	5 525,00000	204 425,00	(84%)	4 622,000000	171 014,00	(84%)	903,000000	33 411,00
48	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	617,00	819,00000	505 323,00	(100%)	819,000000	505 323,00	(100%)	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		803 508,00			765 702,00			37 806,00
		St. díl 5-Komunikace										
13	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	4 429,00000	992 096,00	(100%)	4 429,000000	992 096,00	(100%)	0,000000	0,00
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	514,00	1 393,20000	716 104,80	(100%)	1 393,200000	716 104,80	(100%)	0,000000	0,00
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,00	2 145,00000	45 045,00	(100%)	2 145,000000	45 045,00	(100%)	0,000000	0,00
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	3 573,00000	42 876,00	(100%)	3 573,000000	42 876,00	(100%)	0,000000	0,00
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	12 988,00000	116 892,00	(100%)	12 988,000000	116 892,00	(100%)	0,000000	0,00
18	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	4 280,00000	42 800,00	(100%)	4 280,000000	42 800,00	(100%)	0,000000	0,00
19	574101	ASFALTOVÝ BETON TR. I	M3	3 637,00	69 7700	25 200,00	(36%)	25 200,00000	91 652,40	(36%)	44,570000	162 101,09
20	574131	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM	M2	146,00	4 280,00000	624 880,00	(100%)	4 280,000000	624 880,00	(100%)	0,000000	0,00
21	574161	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	M2	219,00	4 100,00000	897 900,00	(100%)	4 100,000000	897 900,00	(100%)	0,000000	0,00
22	574161	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM	M2	255,00	1 513,50000	385 942,50	(53%)	800,000000	204 000,00	(53%)	713,500000	181 942,50
23	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	169,00	1 513,50000	255 781,50	(53%)	800,000000	135 200,00	(53%)	713,500000	120 581,50
24	56334	D VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	1 513,50000	155 890,50	(53%)	800,000000	82 400,00	(53%)	713,500000	73 490,50
25	5721231	D INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	1 513,50000	18 162,00	(53%)	800,000000	9 600,00	(53%)	713,500000	8 562,00
26	5722131	D SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	1 513,50000	13 621,50	(53%)	800,000000	7 200,00	(53%)	713,500000	6 421,50
27	574151	D ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 60MM	M2	188,00	1 513,50000	284 538,00	(53%)	800,000000	150 400,00	(53%)	713,500000	134 138,00
28	574231	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	147,00	9 345,00000	1 373 715,00	(100%)	9 345,000000	1 373 715,00	(100%)	0,000000	0,00
29	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	M2	261,00	4 283,50000	1 117 993,50	(100%)	4 283,000000	1 117 863,00	(100%)	0,500000	130,50
30	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 456,00	45,00000	65 520,00	(80%)	36,000000	52 416,00	(80%)	9,000000	13 104,00
31	561441	b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	45,00000	10 080,00	(100%)	45,000000	10 080,00	(100%)	0,000000	0,00
32	56334	c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	45,00000	4 635,00	(100%)	45,000000	4 635,00	(100%)	0,000000	0,00
33	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	13,00000	585,00	(100%)	13,000000	585,00	(100%)	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		7 418 811,79			6 718 340,20			700 471,59
		St. díl 8-Potrubi										
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	2,00000	1 500,00	(0%)	0,000000	0,00	(0%)	2,000000	1 500,00
35	899112	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	3 149,00	2,00000	6 298,00	(0%)	0,000000	0,00	(0%)	2,000000	6 298,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		7 798,00			0,00			7 798,00
		St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce										
36	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	64,00000	11 840,00	(100%)	64,000000	11 840,00	(100%)	0,000000	0,00
37	91228	A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	10,00000	1 850,00	(100%)	10,000000	1 850,00	(100%)	0,000000	0,00
38	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1 210,00	63,00000	76 230,00	(95%)	60,000000	72 600,00	(95%)	3,000000	3 630,00
39	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1 855,00	10,00000	18 550,00	(100%)	10,000000	18 550,00	(100%)	0,000000	0,00
40	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	781,00	10,00000	7 810,00	(100%)	10,000000	7 810,00	(100%)	0,000000	0,00
41	918357	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	8 950,00	2,00000	17 900,00	(100%)	2,000000	17 900,00	(100%)	0,000000	0,00
42	935841	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL. 100MM	M2	505,00	132,00000	66 660,00	(100%)	132,000000	66 660,00	(100%)	0,000000	0,00
43	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1,00	9 345,00000	4 672,50	(100%)	9 345,000000	4 672,50	(100%)	0,000000	0,00
44	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM	M2	1,00	9 345,00000	9 345,00	(100%)	9 345,000000	9 345,00	(100%)	0,000000	0,00

45	966821	VODOU ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	190,00	24,00000	4 560,00	0,000000	(0%)	0,00	24,000000	4 560,00
46	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	5,00	64,00000	3 200,00	64,000000	(100%)	3 200,00	0,000000	0,00
47	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH	KUS	851,00	2,00000	1 702,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	1 702,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	224 319,50			214 427,50		9 892,00
		Celkem za rozpočet:			[Kč]	11 477 361,29			10 721 393,70		755 967,59

SO 126.1 - Rekonstrukce propustku v km 4,220

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	120,00000	4 800,00	120,000000	(100%)	4 800,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	20,00000	57 000,00	20,000000	(100%)	57 000,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	360,00000	115 200,00	358,400000	(100%)	114 688,00	1,600000	512,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	360,00000	97 200,00	210,000000	(58%)	56 700,00	150,000000	40 500,00
5	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	168,00	20,00000	3 360,00	20,000000	(100%)	3 360,00	0,000000	0,00
6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	200,00000	9 200,00	200,000000	(100%)	9 200,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	286 760,00			245 748,00		41 012,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

7	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,50000	6 090,00	1,400000	(93%)	5 684,00	0,100000	406,00
8	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,60000	12 600,00	0,120000	(20%)	2 520,00	0,480000	10 080,00
9	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,68400	15 048,00	0,684000	(100%)	15 048,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	33 738,00			23 252,00		10 486,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

10	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	14,16000	36 391,20	14,160000	(100%)	36 391,20	0,000000	0,00
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	9,00000	42 390,00	9,000000	(100%)	42 390,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	78 781,20			78 781,20		0,00

St. díl 8-Potrubi

12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	12,96000	68 299,20	12,960000	(100%)	68 299,20	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	68 299,20			68 299,20		0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

13	911113	OCEL SILNIČ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	10,00000	32 000,00	10,000000	(100%)	32 000,00	0,000000	0,00
14	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	240,00000	252 000,00	240,000000	(100%)	252 000,00	0,000000	0,00
15	918172	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	26 910,00	2,00000	53 820,00	2,000000	(100%)	53 820,00	0,000000	0,00
16	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	7 695,00	13,50000	103 882,50	13,500000	(100%)	103 882,50	0,000000	0,00
17	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 705,00	12,00000	20 460,00	12,000000	(100%)	20 460,00	0,000000	0,00
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	12,70000	11 569,70	12,700000	(100%)	11 569,70	0,000000	0,00
19	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	280,00	7,00000	1 960,00	7,000000	(100%)	1 960,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	475 692,20			475 692,20		0,00
		Celkem za rozpočet:			[Kč]	943 270,60			891 772,60		51 498,00

SO 126.2 - Rekonstrukce propustku v km 4,555

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,00000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,00000	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00

3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	72,00000	23 040,00	72,000000	(100%)	23 040,00	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	72,00000	19 440,00	50,000000	(69%)	13 500,00	22,000000	5 940,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	100,00000	4 600,00	100,000000	(100%)	4 600,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	92 230,00			86 290,00		5 940,00
St. díl 3-Svislé konstrukce											
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,20000	4 872,00	1,120000	(93%)	4 547,20	0,080000	324,80
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,50000	10 500,00	0,1110000	(22%)	2 331,00	0,3890000	8 169,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	22 000,00	0,72800	16 016,00	0,7280000	(100%)	16 016,00	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	31 388,00			22 894,20		8 493,80
St. díl 4-Vodorovné konstrukce											
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	8,12000	20 868,40	8,120000	(100%)	20 868,40	0,0000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	4,50000	21 195,00	4,5000000	(100%)	21 195,00	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	42 063,40			42 063,40		0,00
St. díl 8-Potrubí											
11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	5,28000	27 825,60	5,2800000	(100%)	27 825,60	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	27 825,60			27 825,60		0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce											
12	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	16,00000	51 200,00	8,0000000	(50%)	25 600,00	8,0000000	25 600,00
13	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	2,00000	21 200,00	2,0000000	(100%)	21 200,00	0,0000000	0,00
14	918258	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	14 880,00	1,00000	14 880,00	1,0000000	(100%)	14 880,00	0,0000000	0,00
15	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 505,00	11,00000	25 355,00	11,0000000	(100%)	25 355,00	0,0000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	11,50000	10 476,50	11,5000000	(100%)	10 476,50	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	123 111,50			97 511,50		25 600,00
				Celkem za rozpočet:	[Kč]	316 618,50			276 584,70		40 033,80

SO 126.3 - Rekonstrukce propustku v km 4,855

St. díl 1-Zemní práce

1	115111	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,00000	2 400,00	60,0000000	(100%)	2 400,00	0,0000000	0,00
2	11525	PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R. O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,00000	42 750,00	15,0000000	(100%)	42 750,00	0,0000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	165,00000	52 800,00	165,0000000	(100%)	52 800,00	0,0000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	165,00000	44 550,00	165,0000000	(100%)	44 550,00	0,0000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	80,00000	3 680,00	80,0000000	(100%)	3 680,00	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	146 180,00			146 180,00		0,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,50000	6 090,00	1,4000000	(93%)	5 684,00	0,1000000	406,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	0,75000	15 750,00	0,1110000	(15%)	2 331,00	0,6390000	13 419,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	22 000,00	0,70000	15 400,00	0,7000000	(100%)	15 400,00	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	37 240,00			23 415,00		13 825,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	9,82000	25 237,40	9,8200000	(100%)	25 237,40	0,0000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	4,50000	21 195,00	4,5000000	(100%)	21 195,00	0,0000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	46 432,40			432,40		0,00

St. díl 8-Potrubí

11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	[Kč]	7,0400	37 100,80	7,040000	(100%)	37 100,80	0,000000	0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce												
12	911113	OCEL SILNIC ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	[Kč]	19,0000	60 800,00	11,000000	(58%)	35 200,00	8,000000	25 600,00
13	911322	OCELOVÉ SILNICNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	[Kč]	240,0000	252 000,00	240,000000	(100%)	252 000,00	0,000000	0,00
14	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	16 325,00	[Kč]	2,0000	32 650,00	2,000000	(100%)	32 650,00	0,000000	0,00
15	91826	VTKOVÉ JIMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	17 225,00	[Kč]	1,0000	17 225,00	1,000000	(100%)	17 225,00	0,000000	0,00
16	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	[Kč]	11,0000	46 860,00	11,000000	(100%)	46 860,00	0,000000	0,00
17	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	[Kč]	10,6000	9 656,60	10,600000	(100%)	9 656,60	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											393 591,60	25 600,00
Celkem za rozpočet:											646 719,80	39 425,00

SO 126.4 - Rekonstrukce propustku v km 5,070

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											0,00	0,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	21 000,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											0,00	0,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											0,00	0,00

St. díl 8-Potrubi

11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											0,00	0,00

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

12	911113	OCEL SILNIC ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
13	911322	OCELOVÉ SILNICNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	[Kč]	240,0000	252 000,00	165,000000	(69%)	173 250,00	75,000000	78 750,00
14	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	16 325,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
15	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	[Kč]	0,0000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:											173 250,00	78 750,00
Celkem za rozpočet:											173 250,00	78 750,00

SO 196 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	23,00000	46 000,00	23,000000	(100%)	46 000,00	0,000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	18,00000	2 700,00	0,000000	(0%)	0,00	18,000000	2 700,00
3	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUCNÉ - DOD A POKLADKA	M2	181,00	893,7500	161 768,75	893,750000	(100%)	161 768,75	0,000000	0,00
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	10,00	893,7500	8 937,50	893,750000	(100%)	8 937,50	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	219 406,25		219 406,25			216 706,25		2 700,00
Celkem za rozpočet:			[Kč]	219 406,25		219 406,25			216 706,25		2 700,00

SO 806 - Ozelenění
St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZAŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,0000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	12 000,00		12 000,00			12 000,00		0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	1 880,00000	50 760,00	1 880,000000	(100%)	50 760,00	0,000000	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	380,00000	4 180,00	380,000000	(100%)	4 180,00	0,000000	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	380,00000	380,00	380,000000	(100%)	380,00	0,000000	0,00
5	184212	VÝSAZ STROMŮ OBY KMENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	750,00	2,0000	1 500,00	2,000000	(100%)	1 500,00	0,000000	0,00
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	5,7000	285,00	0,000000	(0%)	0,00	5,700000	285,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	57 105,00		57 105,00			56 820,00		285,00
Celkem za rozpočet:			[Kč]	69 105,00		69 105,00			68 820,00		285,00

SO 901 - Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 1 až 6)
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	95200	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	KPL	315 000,00	1,0000	315 000,00	1,000000	(100%)	315 000,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	315 000,00		315 000,00			315 000,00		0,00
Celkem za objekt:			[Kč]	315 000,00		315 000,00			315 000,00		0,00

VN - Ostatní náklady
St. díl C-Projektová dokumentace pro realizaci stavby

1	01	Realizační dokumentace stavby	KČ	1,00	260 000,00000	260 000,00	260 000,000000	(100%)	260 000,00	0,000000	0,00
2	02	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,00	70 000,00000	70 000,00	70 000,000000	(100%)	70 000,00	0,000000	0,00
3	03	Mestní listy	KČ	1,00	25 000,00000	25 000,00	25 000,000000	(100%)	25 000,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	355 000,00		355 000,00			355 000,00		0,00

St. díl D-Zeměměřická měření

4	04	Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací	KČ	1,00	185 000,00000	185 000,00	185 000,000000	(100%)	185 000,00	0,000000	0,00
5	05	Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů	KČ	1,00	200 000,00000	200 000,00	0,000000	(0%)	0,00	200 000,000000	200 000,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	385 000,00		385 000,00			185 000,00		200 000,00

St. díl E-Náklady na umístění stavby

6	06	Náklady na umístění stavby	KČ	1,00	1 233 000,00000	1 233 000,00	1 233 000,000000	(100%)	1 233 000,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			[Kč]	1 233 000,00		1 233 000,00			1 233 000,00		0,00

St. díl F-Ostatní náklady

7	07	Publicita - základní údaje o stavbě	KČ	1,00	40 000,00000	40 000,00	40 000,000000	(100%)	40 000,00	0,000000	0,00
8	08	Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	KČ	1,00	60 000,00000	60 000,00	60 000,000000	(100%)	60 000,00	0,000000	0,00

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Stavba: II/293 a II/295 - Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec – Dolní Branná_d

SO 007 - Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Popis	Celkem			Čerpáno			Zbývá		
				MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
St. díl 0- Všeobecné konstrukce a práce												
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,00	50 000,000000	50 000,00	0,000000	(0%)	0,00	50 000,000000	50 000,00
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	SOUBOR	40 000,00	1,000000	40 000,00	1,000000	(100%)	40 000,00	0,000000	0,00
3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	50 000,00	1,000000	50 000,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	50 000,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	105 000,00	1,000000	105 000,00	1,000000	(100%)	105 000,00	0,000000	0,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	50 000,00	1,000000	50 000,00	1,000000	(100%)	50 000,00	0,000000	0,00
6	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4 000,00	20,000000	80 000,00	20,000000	(100%)	80 000,00	0,000000	0,00
7	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	105 000,00	1,000000	105 000,00	1,000000	(100%)	105 000,00	0,000000	0,00
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	50 000,00	1,000000	50 000,00	1,000000	(100%)	50 000,00	0,000000	0,00
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	SOUBOR	25 000,00	1,000000	25 000,00	1,000000	(100%)	25 000,00	0,000000	0,00
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	75 000,00	1,000000	75 000,00	1,000000	(100%)	75 000,00	0,000000	0,00
11	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	12 000,00	1,000000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,000000	0,00
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	90 000,00	1,000000	90 000,00	1,000000	(100%)	90 000,00	0,000000	0,00
13	04010		PŘELOŽKA ENERGETICKÉHO VEDENÍ	KČ	1,00	500 000,000000	500 000,00	49 457,000000	(9%)	49 457,00	500 543,000000	500 543,00
				Celkem za st. díl:		[Kč]	1 282 000,00			681 457,00	600 543,00	
St. díl 1-Zemní práce												
14	11223		ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ D PŘES 0,9M	KUS	1 500,00	169,000000	253 500,00	169,000000	(100%)	253 500,00	0,000000	0,00
15	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00	274,000000	54 800,00	270,000000	(99%)	54 000,00	4,000000	800,00
17	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	65,00	734,938400	47 771,00	734,938400	(100%)	47 771,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:		[Kč]	356 071,00			355 271,00	800,00	
St. díl 5-Komunikace												
16	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	472,00	24,000000	11 328,00	0,000000	(0%)	0,00	24,000000	11 328,00
				Celkem za st. díl:		[Kč]	11 328,00			0,00	11 328,00	
				Celkem za rozpočet:		[Kč]	1 649 399,00			1 036 728,00	612 671,00	

SO 107.1 - Rekonstrukce silnice II/295 (km 5,170 - 7,245)

Poř.č.	Položka	Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
St. díl 1-Zemní práce												
1	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	2 479,800000	694 344,00	2 479,800000	(100%)	694 344,00	0,000000	0,00
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	54,00	60,000000	3 240,00	60,000000	(100%)	3 240,00	0,000000	0,00
3	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	1 919,000000	656 298,00	1 919,000000	(100%)	656 298,00	0,000000	0,00
4	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	4 536,000000	1 451 520,00	4 536,000000	(100%)	1 451 520,00	0,000000	0,00
5	126938		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	450,00	480,000000	216 000,00	480,000000	(100%)	216 000,00	0,000000	0,00

6	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	83,00	2 679,500000	222 398,50	(100%)	2 679,500000	(100%)	222 398,50	0,00	0,00
7	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	1 640,000000	242 720,00	(100%)	1 640,000000	(100%)	242 720,00	0,00	0,00
8	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	10,000000	200,00	(100%)	10,000000	(100%)	200,00	0,00	0,00
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	240,000000	64 800,00	(100%)	240,000000	(100%)	64 800,00	0,00	0,00
10	17310	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	114,00	678,750000	77 377,50	(98%)	666,250000	(98%)	75 952,50	12,500000	1 425,00
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	10 051,000000	90 459,00	(100%)	10 051,000000	(100%)	90 459,00	0,00	0,00
63	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,000000	2 400,00	(100%)	60,000000	(100%)	2 400,00	0,00	0,00
64	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	8,000000	22 800,00	(100%)	8,000000	(100%)	22 800,00	0,00	0,00
65	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	200,000000	64 000,00	(100%)	200,000000	(100%)	64 000,00	0,00	0,00
66	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ TR. 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	18,000000	8 406,00	(100%)	18,000000	(100%)	8 406,00	0,00	0,00
67	17481	ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	18,000000	5 040,00	(100%)	18,000000	(100%)	5 040,00	0,00	0,00
68	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	270,00	200,000000	54 000,00	(100%)	200,000000	(100%)	54 000,00	0,00	0,00
69	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	100,000000	4 600,00	(100%)	100,000000	(100%)	4 600,00	0,00	0,00
St. díl 2-Základy					[Kč]	3 880 603,00				3 879 178,00	1 425,00	
12	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	293,00	620,000000	181 660,00	(99%)	615,000000	(99%)	180 195,00	5,000000	1 465,00
13	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5M	M2	66,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,00	0,00
14	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	37,00	6 148,000000	227 476,00	(100%)	6 148,000000	(100%)	227 476,00	0,00	0,00
61	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	617,00	3 904,000000	2 408 768,00	(100%)	3 904,000000	(100%)	2 408 768,00	0,00	0,00
St. díl 3-Svislé konstrukce					[Kč]	2 817 904,00				2 816 439,00	1 465,00	
15	327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	9 650,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,00	0,00
70	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,580000	2 354,80	(100%)	0,580000	(100%)	2 354,80	0,00	0,00
71	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I 10505	T	21 000,00	0,147000	3 087,00	(100%)	0,147000	(100%)	3 087,00	0,00	0,00
72	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,705280	15 516,16	(100%)	0,705280	(100%)	15 516,16	0,00	0,00
St. díl 4-Vodorovné konstrukce					[Kč]	20 957,96				20 957,96	0,00	
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2 045,00	12,000000	24 540,00	(100%)	12,000000	(100%)	24 540,00	0,00	0,00
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	9,150000	23 515,50	(100%)	9,150000	(100%)	23 515,50	0,00	0,00
75	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	10,000000	47 100,00	(100%)	10,000000	(100%)	47 100,00	0,00	0,00
St. díl 5-Komunikace					[Kč]	95 155,50				95 155,50	0,00	
16	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	6 684,800000	1 497 395,20	(100%)	6 684,800000	(100%)	1 497 395,20	0,00	0,00
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTEŘKODRTI	M3	514,00	2 243,790000	1 153 308,06	(100%)	2 243,790000	(100%)	1 153 308,06	0,00	0,00
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,00	2 438,250000	51 203,25	(100%)	2 438,250000	(100%)	51 203,25	0,00	0,00
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	6 684,000000	80 208,00	(100%)	6 684,000000	(100%)	80 208,00	0,00	0,00
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	18 500,500000	166 504,50	(99%)	18 297,000000	(99%)	164 673,00	203,500000	1 831,50
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	11 413,000000	114 130,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	114 130,00	114 130,00
22	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I	M3	3 637,00	169,500000	616 471,50	(93%)	157,760000	(93%)	573 773,12	11,740000	42 698,38
23	574141	ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 50MM	M2	189,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,00	0,00
24	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 60MM	M2	188,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,00	0,00
25	574161	ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 70MM	M2	219,00	6 900,600000	1 511 231,40	(100%)	6 900,600000	(100%)	1 511 100,00	0,600000	131,40
26	574161	D ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 70MM	M2	255,00	2 825,000000	720 375,00	(100%)	2 825,000000	(100%)	720 375,00	0,00	0,00
27	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	477,425,00	2 825,000000	477 425,00	(100%)	2 824,500000	(100%)	7 340,50	0,500000	84,50

28	56334	D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	103,00	2 825,000000	290 975,00	2 825,000000	(100%)	290 975,00	0,000000	0,00
29	5721231	D	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	33 900,00	2 825,000000	33 900,00	2 825,000000	(18%)	6 168,00	2 311,000000	27 732,00
30	5722131	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	2 825,000000	25 425,00	2 825,000000	(0%)	0,00	2 825,000000	25 425,00
31	574231	M2	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	147,00	14 029,000000	2 062 263,00	14 029,000000	(100%)	2 062 263,00	0,000000	0,00
32	574621	M2	OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. 100MM	M2	261,00	9 230,000000	2 409 030,00	9 230,000000	(100%)	2 409 030,00	0,000000	0,00
33	58212	M2	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 456,00	60,000000	87 360,00	49,200000	(82%)	71 635,20	10,800000	15 724,80
34	561441	b	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	224,00	60,000000	13 440,00	49,200000	(82%)	11 020,80	10,800000	2 419,20
35	56334	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	60,000000	6 180,00	49,200000	(82%)	5 067,60	10,800000	1 112,40
36	58221	M2	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	779,00	28,000000	21 812,00	0,000000	(0%)	0,00	28,000000	21 812,00
37	561451	M2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 250MM	M2	282,00	28,000000	7 896,00	0,000000	(0%)	0,00	28,000000	7 896,00
38	582611	M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	9,450000	2 768,85	0,000000	(0%)	0,00	9,450000	2 768,85
39	582614	M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	633,00	1,050000	664,65	0,000000	(0%)	0,00	1,050000	664,65
40	58910	M	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	348,075000	15 663,38	348,075000	(100%)	15 663,38	0,000000	0,00
62	574131	M2	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MM	M2	146,00	8 615,000000	1 257 790,00	8 615,000000	(100%)	1 257 790,00	0,000000	0,00
			Celkem za st. díl:		[Kč]		12 623 419,79			12 358 989,11		264 430,68
			St. díl 8-Potrubi									
41	87434	M	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	357,00	23,000000	8 211,00	23,000000	(100%)	8 211,00	0,000000	0,00
42	89712	KUS	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	13,000000	64 571,00	13,000000	(100%)	64 571,00	0,000000	0,00
43	89921	KUS	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	2,000000	1 500,00	2,000000	(100%)	1 500,00	0,000000	0,00
44	899112	KUS	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	3 149,00	2,000000	6 298,00	0,000000	(0%)	0,00	2,000000	6 298,00
45	899521	M3	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5	M3	2 230,00	2,600000	5 798,00	2,600000	(100%)	5 798,00	0,000000	0,00
76	87445	M	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	419,00	10,600000	4 441,40	10,600000	(100%)	4 441,40	0,000000	0,00
77	894145	KUS	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	27 962,00	1,000000	27 962,00	1,000000	(100%)	27 962,00	0,000000	0,00
78	899574	M3	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	5 270,00	3,760000	19 815,20	3,760000	(100%)	19 815,20	0,000000	0,00
			Celkem za st. díl:		[Kč]		138 596,60			132 298,60		6 298,00
			St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce									
46	911113	M	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	8,000000	25 600,00	8,000000	(100%)	25 600,00	0,000000	0,00
47	911322	M	OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	646,000000	678 300,00	646,000000	(100%)	678 300,00	0,000000	0,00
48	91228	KUS	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	185,00	157,020000	29 048,70	157,000000	(100%)	29 045,00	0,020000	3,70
49	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	185,00	14,000000	2 590,00	14,000000	(100%)	2 590,00	0,000000	0,00
50	91722	M	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	159,075000	42 791,18	159,000000	(100%)	42 771,00	0,075000	20,18
51	91722	A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	11,550000	3 106,95	11,000000	(95%)	2 959,00	0,550000	147,95
52	91723	M	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	265,00	131,250000	34 781,25	45,400000	(35%)	12 031,00	85,850000	22 750,25
53	918357	M	PROPUSTI Z TRUB DN 500MM	M	1 855,00	10,000000	18 550,00	10,000000	(100%)	18 550,00	0,000000	0,00
54	966357	M	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	M	781,00	10,000000	7 810,00	10,000000	(100%)	7 810,00	0,000000	0,00
55	918557	KUS	ČELA KAMENNA PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	8 950,00	4,000000	35 800,00	4,000000	(100%)	35 800,00	0,000000	0,00
56	935842	M2	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL. 100MM	M2	603,00	58,800000	35 456,40	58,800000	(100%)	35 456,40	0,000000	0,00
57	93808	M2	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	14 800,000000	7 400,00	14 800,000000	(100%)	7 400,00	0,000000	0,00
58	966821	M	ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	190,00	24,000000	4 560,00	24,000000	(100%)	4 560,00	0,000000	0,00

59	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	80,000000	4 000,00	80,000000	(100%)	4 000,00	0,000000	0,00
60	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ	KUS	851,00	5,000000	4 255,00	0,000000	(0%)	0,00	5,000000	4 255,00
79	911113	OCEL SILNÍC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	8,000000	25 600,00	8,000000	(100%)	25 600,00	0,000000	0,00
80	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	22 190,00	2,000000	44 380,00	2,000000	(100%)	44 380,00	0,000000	0,00
81	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	5 780,00	8,000000	46 240,00	8,000000	(100%)	46 240,00	0,000000	0,00
82	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	8,000000	7 288,00	8,000000	(100%)	7 288,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		1 057 557,48			1 030 380,40		27 177,08
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		20 634 194,32			20 333 398,57		300 795,76

SO 107.2 - Chodník Dolní Branná

St. díl 1-Zemní práce

1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 278,00	2,223300	2 840,99	0,000000	(0%)	0,00	2,223300	2 840,99
2	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	6,000000	1 680,00	0,000000	(0%)	0,00	6,000000	1 680,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	417,500000	133 600,00	417,500000	(100%)	133 600,00	0,000000	0,00
4	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	244,00	270,000000	65 880,00	270,000000	(100%)	65 880,00	0,000000	0,00
5	17120	B ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,00	403,750000	2 422,50	403,750000	(100%)	2 422,50	0,000000	0,00
6	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 30KM	M3	412,00	78,700000	32 424,40	44,600000	(57%)	18 375,20	34,100000	14 049,20
7	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	1 750,000000	472 500,00	1 750,000000	(100%)	472 500,00	0,000000	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	9,00	1 350,000000	12 150,00	1 350,000000	(100%)	12 150,00	0,000000	0,00
9	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	15,00	1 122,000000	16 830,00	1 122,000000	(100%)	16 830,00	0,000000	0,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	1 122,000000	12 342,00	1 122,000000	(100%)	12 342,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		752 669,89			734 099,70		18 570,19

St. díl 2-Základy

11	27152	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENĚHO	M3	418,00	31,500000	13 167,00	23,625000	(75%)	9 875,25	7,875000	3 291,75
		Celkem za st. díl:		[Kč]		13 167,00			9 875,25		3 291,75

St. díl 3-Svislé konstrukce

12	327113	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	M3	9 350,00	0,600000	5 610,00	0,600000	(100%)	5 610,00	0,000000	0,00
13	327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	9 650,00	13,000000	125 450,00	13,000000	(100%)	125 450,00	0,000000	0,00
14	327214	ZDI OPĚRNĚ, ZÁRUBNÍ, NÁBRĚŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	3 090,00	132,000000	407 880,00	132,000000	(100%)	407 880,00	0,000000	0,00
53	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	2,210000	8 972,60	2,210000	(100%)	8 972,60	0,000000	0,00
54	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I 0505	T	21 000,00	0,387000	8 127,00	0,387000	(100%)	8 127,00	0,000000	0,00
55	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	4 500,00	17,500000	78 750,00	17,500000	(100%)	78 750,00	0,000000	0,00
56	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KRÍDEL Z OCELI I 0505	T	21 000,00	1,750000	36 750,00	1,750000	(100%)	36 750,00	0,000000	0,00
57	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KRÍDEL Z KARI-SITI	T	22 000,00	1,750000	38 500,00	1,750000	(100%)	38 500,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		710 039,60			710 039,60		0,00

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	12,670000	32 561,90	9,670000	(76%)	24 851,90	3,000000	7 710,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	14,700000	69 237,00	14,700000	(100%)	69 237,00	0,000000	0,00
58	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5 000,00	3,570000	17 850,00	3,570000	(100%)	17 850,00	0,000000	0,00
59	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z	T	22 000,00	0,268000	5 896,00	0,268000	(100%)	5 896,00	0,000000	0,00

St. díl 5-Komunikace		Celkem za st. díl:		[Kč]		125 544,90		7 834,90		7 710,00	
17	56932	M2	21,00	117,100000		117,100000	(100%)	2 459,10	0,000000		0,00
		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM									
18	58221	M2	779,00	0,000000		0,000000	(0%)	0,00	0,000000		0,00
		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA									
19	561431	M2	169,00	21,000000		21,000000	(100%)	3 549,00	0,000000		0,00
		KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM									
20	56333 A	M2	78,00	5,000000		5,000000	(100%)	390,00	0,000000		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM									
21	582611	M2	293,00	1 080,000000		1 080,000000	(100%)	316 440,00	0,000000		0,00
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM									
22	56335	M2	130,00	1 080,000000		1 080,000000	(100%)	140 400,00	0,000000		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM									
23	582612	M2	360,00	198,450000		198,450000	(100%)	71 442,00	0,000000		0,00
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM									
24	561431 I	M2	169,00	198,450000		198,450000	(100%)	33 538,05	0,000000		0,00
		KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM									
25	56333 C	M2	78,00	198,450000		198,450000	(100%)	15 479,10	0,000000		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM									
26	582614	M2	633,00	18,590000		18,590000	(100%)	11 767,47	0,000000		0,00
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM									
27	56335 A	M2	130,00	18,590000		18,590000	(100%)	2 416,70	0,000000		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM									
28	582615	M2	437,00	53,445000		53,445000	(100%)	23 355,47	0,000000		0,00
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM									
29	561431 B	M2	169,00	53,445000		53,445000	(100%)	9 032,21	0,000000		0,00
		KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM									
30	56333 B	M2	78,00	53,445000		53,445000	(100%)	4 168,71	0,000000		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM									
31	587206	M2	199,00	247,000000		247,000000	(100%)	49 153,00	0,000000		0,00
		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM									
		Celkem za st. díl:		[Kč]		683 590,80		683 590,81		0,00	
		St. díl 7-Přidružená stavební výroba									
32	76792	M2	290,00	4,400000		4,400000	(0%)	0,00	4,400000		1 276,00
		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNĚHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM									
60	711331	M2	46,00	13,800000		13,800000	(100%)	634,80	0,000000		0,00
		IZOLACE PODZEM OBJI PROTI VOL STĚK VODĚ ASPALT NÁTĚRY									
61	711332	M2	210,00	24,500000		24,500000	(100%)	5 145,00	0,000000		0,00
		IZOLACE PODZEM OBJI PROTI VOL STĚK VODĚ ASPALT PÁSY									
62	711442	M2	425,00	52,500000		52,500000	(100%)	22 312,50	0,000000		0,00
		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASPALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU									
63	711509a	M2	90,00	13,800000		13,800000	(100%)	1 242,00	0,000000		0,00
		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ									
64	711509b	M2	90,00	52,500000		52,500000	(100%)	4 725,00	0,000000		0,00
		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ									
		Celkem za st. díl:		[Kč]		35 335,30		34 059,30		1 276,00	
		St. díl 8-Potrubi									
33	89742	KUS	4 967,00	11,000000		11,000000	(100%)	54 637,00	0,000000		0,00
		VPUŠŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ									
34	897626	KUS	7 180,00	6,000000		6,000000	(100%)	43 080,00	0,000000		0,00
		VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM									
35	897726	KUS	6 120,00	5,000000		5,000000	(100%)	30 600,00	0,000000		0,00
		ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM									
36	89921	KUS	750,00	2,000000		2,000000	(100%)	1 500,00	0,000000		0,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ									
37	899112	KUS	3 149,00	2,000000		2,000000	(0%)	6 298,00	2,000000		6 298,00
		POKLOPY SAMOSTATNĚ									
		Celkem za st. díl:		[Kč]		136 115,00		129 817,00		6 298,00	
		St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce									
38	911113	M	3 200,00	95,000000		95,000000	(100%)	304 000,00	0,000000		0,00
		OCEL SILNÍC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM									
39	911213	M	3 200,00	0,000000		0,000000	(0%)	0,00	0,000000		0,00
		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM									
40	911322	M	1 050,00	20,000000		20,000000	(100%)	21 000,00	0,000000		0,00
		OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ									

41	915211	SLOUPKY DO 4M POZINK	M2	181,00	24,000000	4 344,00	24,000000	(100%)	4 344,00	0,000000	0,00
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA									
42	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	12,750000	2 205,75	12,750000	(100%)	2 205,75	0,000000	0,00
43	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	423,000000	113 787,00	296,600000	(70%)	79 785,40	126,400000	34 001,60
44	91722	a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	825,000000	221 925,00	815,952000	(99%)	219 491,09	9,048000	2 433,91
45	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	204,00	85,000000	17 340,00	0,000000	(0%)	0,00	85,000000	17 340,00
46	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	7 695,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
47	935111	ŠTĚBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1 840,00	89,000000	163 760,00	89,000000	(100%)	163 760,00	0,000000	0,00
48	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	518,00	380,000000	196 840,00	380,000000	(100%)	196 840,00	0,000000	0,00
49	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	13 415,00	1,000000	13 415,00	1,000000	(100%)	13 415,00	0,000000	0,00
50	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 154,00	4,000000	4 616,00	4,000000	(100%)	4 616,00	0,000000	0,00
51	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	100,00	2,100000	210,00	0,000000	(0%)	0,00	2,100000	210,00
52	91845	PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200	M	29 119,00	7,000000	203 833,00	7,000000	(100%)	203 833,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				1 267 275,75			1 213 290,24		53 985,51
		Celkem za rozpočet:				3 723 738,24			3 632 606,80		91 131,45

SO 127.1 - Rekonstrukce propustku v km 5,420

St. díl 1-Zemní práce											
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,000000	2 400,00	60,000000	(100%)	2 400,00	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,000000	42 750,00	15,000000	(100%)	42 750,00	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	200,000000	64 000,00	200,000000	(100%)	64 000,00	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	200,000000	54 000,00	200,000000	(100%)	54 000,00	0,000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	90,000000	4 140,00	90,000000	(100%)	4 140,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				167 290,00			167 290,00		0,00
St. díl 3-Svislé konstrukce											
6	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,500000	6 090,00	1,450000	(97%)	5 887,00	0,050000	203,00
7	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I 0505	T	21 000,00	0,540000	11 340,00	0,085000	(16%)	1 785,00	0,455000	9 555,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEZNIČ Z KARI SÍTI	T	22 000,00	5,130000	112 926,00	0,867000	(17%)	19 074,00	4,266000	93 852,00
		Celkem za st. díl:				130 356,00			26 746,00		103 610,00
St. díl 4-Vodorovné konstrukce											
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	12,743000	32 749,51	12,743000	(100%)	32 749,51	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	6,975000	32 852,25	6,975000	(100%)	32 852,25	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				65 601,76			65 601,76		0,00
St. díl 8-Potrubií											
11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	8,080000	42 581,60	8,080000	(100%)	42 581,60	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				42 581,60			42 581,60		0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce											
12	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	3 200,00	10,000000	32 000,00	10,000000	(100%)	32 000,00	0,000000	0,00
13	911322	OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	1 050,00	208,000000	218 400,00	208,000000	(100%)	218 400,00	0,000000	0,00
14	918172	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	26 910,00	2,000000	53 820,00	2,000000	(100%)	53 820,00	0,000000	0,00
15	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	7 262,00	11,600000	89 262,00	11,600000	(100%)	89 262,00	0,000000	0,00
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	10,100000	9 201,10	10,100000	(100%)	9 201,10	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč] 402 683,10
Celkem za rozpočet: [Kč] 808 512,46

402 683,10
 902,46
 103 610,00

SO 127.2 - Rekonstrukce propustku v km 5,984

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,000000	2 400,00	2 400,00	100%	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	15,000000	42 750,00	42 750,00	100%	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	225,000000	72 000,00	72 000,00	100%	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	225,000000	60 750,00	60 750,00	100%	0,000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	60,000000	2 760,00	2 760,00	100%	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

180 660,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	1,160000	4 709,60	4 709,60	100%	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,085000	1 785,00	1 785,00	100%	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,664000	14 608,00	14 608,00	100%	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

21 102,60

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	9,230000	23 721,10	23 721,10	100%	0,000000	0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	4,200000	19 782,00	19 782,00	100%	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

43 503,10

St. díl 8-Potrubi

11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	4,870000	25 664,90	25 664,90	100%	0,000000	0,00
----	--------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	------	----------	------

Celkem za st. díl: [Kč]

25 664,90

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

12	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3 200,00	8,000000	25 600,00	25 600,00	100%	0,000000	0,00
13	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	16 325,00	2,000000	32 650,00	32 650,00	100%	0,000000	0,00
14	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	10,200000	43 452,00	43 452,00	100%	0,000000	0,00
15	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	911,00	10,000000	9 110,00	9 110,00	100%	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

110 812,00

Celkem za rozpočet: [Kč]

381 742,60

SO 127.3 - Rekonstrukce propustku v km 6,435

St. díl 1-Zemní práce

1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,000000	2 400,00	2 400,00	100%	0,000000	0,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	16,000000	45 600,00	45 600,00	100%	0,000000	0,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	220,000000	70 400,00	70 400,00	100%	0,000000	0,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	220,000000	59 400,00	59 400,00	100%	0,000000	0,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	60,000000	2 760,00	2 760,00	100%	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

180 560,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,725000	2 943,50	2 943,50	100%	0,000000	0,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,042500	892,50	892,50	100%	0,000000	0,00
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,555000	12 210,00	12 210,00	100%	0,000000	0,00

St. díl	4-Vodorovné konstrukce	Celkem za st. díl:	[Kč]	16 046,00	0,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	8,72000
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	2,85000
		Celkem za st. díl:		35 833,90	0,00
11	899111	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	3 149,00	1,00000
12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	5,21000
		Celkem za st. díl:		30 605,70	0,00
13	911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	3 200,00	5,00000
14	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	16 325,00	1,00000
15	91826	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	17 225,00	1,00000
16	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	4 260,00	10,00000
17	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	9 11,00	27,00000
		Celkem za st. díl:		116 747,00	0,00
		Celkem za rozpočet:		379 792,60	0,00

SO 127.4 - Rekonstrukce propustku v km 6.870

St. díl	1-Zemní práce	Celkem za st. díl:	[Kč]	145 125,00	0,00
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,00	60,00000
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	2 850,00	16,00000
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	320,00	173,12500
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	270,00	137,50000
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	46,00	100,00000
		Celkem za st. díl:		145 125,00	0,00
6	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	0,60000
7	317365	VÝZTUŽ RÍMSY Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,06000
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	22 000,00	0,34900
		Celkem za st. díl:		11 374,00	0,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2 570,00	11,46000
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	1,56000
		Celkem za st. díl:		36 799,80	0,00
11	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	1,00000
12	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	5 270,00	4,80000
		Celkem za st. díl:		53 258,00	0,00
13	911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	3 200,00	4,00000
14	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	10 600,00	1,00000
15	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2 299,00	11,80000
16	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	9 11,00	10,10000
		Celkem za st. díl:		12 800,00	0,00
		Celkem za rozpočet:		10 600,00	0,00
		Celkem za rozpočet:		7 199,00	0,00
		Celkem za rozpočet:		9 201,10	0,00

Celkem za st. díl: [Kč] 59 800,10
Celkem za rozpočet: [Kč] 306 356,90

St. díl	9-Ostatní konstrukce a práce	KUS	2 000,00	71,000000	142 000,00	(100%)	71,000000	(100%)	142 000,00	0,000000	0,00
1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	71,000000	142 000,00	(100%)	71,000000	(100%)	142 000,00	0,000000	0,00
2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	61,000000	9 150,00	(100%)	61,000000	(100%)	9 150,00	0,000000	0,00
3	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	181,00	1 333,375000	241 340,88	(100%)	1 333,375000	(100%)	241 340,88	0,000000	0,00
4	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,00	1 333,375000	13 333,75	(100%)	1 333,375000	(100%)	13 333,75	0,000000	0,00
5	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	905,00	4,000000	3 620,00	(50%)	2,000000	(50%)	1 810,00	2,000000	1 810,00
6	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	540,00	66,000000	35 640,00	(100%)	66,000000	(100%)	35 640,00	0,000000	0,00
7	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	540,00	66,000000	35 640,00	(100%)	66,000000	(100%)	35 640,00	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			480 724,63		478 914,63		478 914,63		478 914,63		1 810,00
Celkem za rozpočet:			480 724,63		478 914,63		478 914,63		478 914,63		1 810,00

SO 197 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

St. díl	1-Zemní práce	M3	265,00	47,400000	12 561,00	(99%)	46,750000	(99%)	12 388,75	0,650000	172,25
1	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	265,00	47,400000	12 561,00	(99%)	46,750000	(99%)	12 388,75	0,650000	172,25
2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	11,850000	4 052,70	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	11,850000	4 052,70
3	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	230,00	334,800000	77 004,00	(100%)	334,800000	(100%)	77 004,00	0,000000	0,00
4	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	301,00	7,530000	2 266,53	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	7,530000	2 266,53
5	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELJORAČ. KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	415,00	7,530000	3 124,95	(100%)	7,530000	(100%)	3 124,95	0,000000	0,00
6	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENY	M3	454,00	321,300000	145 870,20	(100%)	321,300000	(100%)	145 870,20	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			244 879,38		238 387,90		238 387,90		238 387,90		6 491,48

St. díl 2-Základy

St. díl	3-Svislé konstrukce	M	782,00	28,000000	21 896,00	(100%)	28,000000	(100%)	21 896,00	0,000000	0,00
7	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	782,00	28,000000	21 896,00	(100%)	28,000000	(100%)	21 896,00	0,000000	0,00
8	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VINA PVRCHU D DO 25MM	M	1 590,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
9	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VINA PVRCHU D DO 25MM	M	1 590,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
10	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VINA PVRCHU D DO 35MM	M	1 970,00	0,000000	0,00	(0%)	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00
11	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	170,00	64,400000	10 948,00	(49%)	31,600000	(49%)	5 372,00	32,800000	5 576,00
48	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	418,00	24,600000	10 282,80	(100%)	24,600000	(100%)	10 282,80	0,000000	0,00
Celkem za st. díl:			43 126,80		37 550,80		37 550,80		37 550,80		5 576,00

St. díl 3-Svislé konstrukce

St. díl	12	13	14	15	16	T	21 000,00	1,764000	37 044,00 <th>0,000000</th> <th>0,00 </th>	0,000000	0,00
12	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 060,00	2,470000	10 028,20	(100%)	2,470000	(100%)	10 028,20	0,000000	0,00
13	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I0505	T	21 000,00	0,509000	10 689,00	(100%)	0,509000	(100%)	10 689,00	0,000000	0,00
14	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	4 500,00	30,020000	135 090,00	(100%)	30,020000	(100%)	135 090,00	0,000000	0,00
15	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I0505	T	21 000,00	1,764000	37 044,00	(100%)	1,764000	(100%)	37 044,00	0,000000	0,00
16	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI	T	22 000,00	0,250000	5 500,00	(100%)	0,250000	(100%)	5 500,00	0,000000	0,00

St. díl	4-Vodorovné konstrukce		Celkem za st. díl: [Kč]					
17	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5 000,00	7,090000	35 450,00	198 351,20	0,00
18	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI I 0505	T	21 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
19	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z KARI STI	T	22 000,00	2,877000	63 294,00	0,000000	0,00
20	451314	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C25/50 (B30)	M3	2 570,00	19,470000	50 037,90	0,000000	0,00
21	46251	ZÁHOZ Z LOM. KAMENE	M3	723,00	8,000000	5 784,00	0,000000	0,00
22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 710,00	28,590000	134 658,90	0,000000	0,00
49	451324	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	2 706,00	28,250000	76 444,50	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				365 669,30		0,00
St. díl 6-Úprava povrchů, podlahy, výplně ovorů								
23	62747	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT' MALTOU	M2	880,00	40,110000	35 296,80	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				35 296,80		0,00
St. díl 7-Přidružená stavební výroba								
24	711331	IZOLACE PODZEM. OBÍ. PROTÍ VOJ. STĚK. VODĚ. ASFALT. NATĚRY	M2	46,00	32,900000	1 513,40	0,000000	0,00
25	711442	IZOLACE MOSTOVĚK. CELOPLOŠNÁ. ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	425,00	101,250000	43 031,25	0,000000	0,00
26	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU. TEXTILÍ	M2	90,00	22,800000	2 052,00	0,000000	0,00
27	711509b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU. TEXTILÍ	M2	90,00	32,900000	2 961,00	0,000000	0,00
28	78383	NATĚRY. BETON. KONSTR. TYP. OS - C	M2	225,00	9,025000	2 030,63	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				51 588,28		0,00
St. díl 8-Potrubi								
29	87633	CHRÁŇNÍKY Z TRUB. PLAST. DN DO 150MM	M	88,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
30	89752	VPUŠŤ. ODVOD. ŽLABŮ Z. BETON. DÍLCŮ	KUS	4 753,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
52	891634	KLAPKY DO DN 200	KUS	15 900,00	2,000000	31 800,00	0,000000	0,00
53	89944	VÝŘEZ. VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2 040,00	2,000000	4 080,00	0,000000	0,00
54	89946	VÝŘEZ. VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2 680,00	2,000000	5 360,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl: [Kč]				41 240,00		0,00
St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce								
31	911314	OCEL. SILNÍC. SVOD. JEDNOSTR. SLOUP. DO 2M. ŽÁROVÉ. STRÍKANÉ KOVEM	M	1 130,00	84,000000	94 920,00	84,000000	94 920,00
32	911735	OCEL. ŽÁB. SVOD. JEDNOST. SVIS. VÝPL. SL. DO 2M. ŽÁR. STRÍK. KOV. S. NAT.	M	6 380,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
33	91355	EVIDENČNÍ. ČÍSLO. MOSTU	KUS	1 500,00	2,000000	3 000,00	1 500,00	1 500,00
34	91721	ZÁHONOVÉ. OBRUBY Z. BETONOVÝCH. OBRUBNÍKŮ	M	173,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
35	91722	CHODNÍK. OBRUBY Z. BETON. OBRUBNÍKŮ	M	269,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
36	919112	ŘEZÁNÍ. ASFALT. KRYTÝ. VOZOVEK. TL. DO 100MM	M	70,00	13,000000	910,00	0,000000	0,00
37	93132a	TĚSNĚNÍ. DILATAČ. SPAR. ASF. ZÁLIVKOU. MODIFIK.	M3	45 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
38	93132b	TĚSNĚNÍ. DILATAČ. SPAR. ASF. ZÁLIVKOU. MODIFIK.	M3	45 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
39	93133	TĚSNĚNÍ. DILATAČ. SPAR. POLYURETAN. TMELEM	M3	90 000,00	0,00144	129,60	0,001440	129,60
40	936501a	DROBNÉ. DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ. NEREZ.	KG	220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
41	936501b	DROBNÉ. DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ. NEREZ.	KG	150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
42	936502	DROBNÉ. DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ. POZINK.	KG	150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
43	938441	OCISTĚNÍ. ZDIVA. OTRYSKÁNÍM. TLAKOVOU. VODOU. DO 200. BARŮ	M2	148,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
44	966138	BOURÁNÍ. KONSTRUKCÍ. Z. KAMENE. NA. MC. S. ODVOZEM. DO. 20KM	M3	1 114,00	69,720000	77 668,08	0,000000	0,00
45	966168	BOURÁNÍ. KONSTRUKCÍ. ZE. ŽELEZOBETONU. S. ODVOZEM. DO. 20KM	M3	1 705,00	33,820000	57 663,10	0,000000	0,00
46	966832	ODSTRANĚNÍ. MOSTNÍHO. ZÁBRADLŇHO. S. SVODIDLA. OCEL.	M	2 700,00	30,000000	6 600,00	0,000000	0,00
47	911213	OCEL. SILNÍC. ZABRADLÍ. ŽÁR. ZINK. PONOREM. S	M	3 200,00	9,500000	30 400,00	0,000000	0,00

50	91845	M	29	14,00000	407 666,00	14,000000	(100%)	0,000000	0,00
51	91845A	KUS	10	14,00000	150 346,00	14,000000	(100%)	0,000000	0,00
NATEREM									
PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200									
PŘÍPLATEK ZADODÁVKU RÁMOVÉ MOSTNÍ									
KONSTRUKCE (ZATÍŽENÍ 80T)									
Celkem za st. díl:		[Kč]			829 302,78				96 549,60
Celkem za rozpočet:		[Kč]			1 809 454,54				108 617,08

SO 307.1 - Odvodnění PK

St. díl 1-Zemní práce

1	1328381	M3	412,00	295,900000	121 910,80	295,900000	(100%)	0,000000	0,00
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2,5M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM									
2	17481	M3	280,00	172,660000	48 344,80	172,660000	(100%)	0,000000	0,00
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ									
3	17581	M3	817,00	123,240000	100 687,08	123,240000	(100%)	0,000000	0,00
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU									

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

4	451313	M3	2 080,00	1,200000	2 496,00	1,200000	(100%)	0,000000	0,00
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20									

St. díl 8-Potrubi

5	87433	M	130,00	7,700000	1 001,00	7,700000	(100%)	0,000000	0,00
6	12993	M	20,00	7,700000	154,00	7,700000	(100%)	0,000000	0,00
7	899632	M	14,00	7,700000	107,80	7,700000	(100%)	0,000000	0,00
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM									
8	87445	M	419,00	164,320000	68 850,08	164,320000	(100%)	0,000000	0,00
9	129945	M	22,00	164,320000	3 615,04	164,320000	(100%)	0,000000	0,00
10	899652	M	20,00	164,320000	3 286,40	164,320000	(100%)	0,000000	0,00
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM									
11	87446	M	703,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,000000	0,00
12	129946	M	24,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,000000	0,00
13	899662	M	26,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,000000	0,00
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM									
14	875272	M	31,00	100,410000	3 112,71	100,410000	(100%)	0,000000	0,00
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH									
15	894145	KUS	27 962,00	7,000000	195 734,00	7,000000	(100%)	0,000000	0,00
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM									
16	894158	KUS	27 962,00	1,000000	27 962,00	1,000000	(100%)	0,000000	0,00
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM									

SO 307.2 - Odvodnění PK

St. díl 1-Zemní práce

1	132838	M3	412,00	190,850000	78 630,20	190,850000	(100%)	0,000000	0,00
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM									
2	17481	M3	280,00	71,565000	20 038,20	71,565000	(100%)	0,000000	0,00
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ									
3	17581	M3	817,00	119,280000	97 451,76	119,280000	(100%)	0,000000	0,00
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU									

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

4	451313	M3	2 080,00	0,900000	1 872,00	0,900000	(100%)	0,000000	0,00
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20									

St. díl 8-Potrubi

5	87433	M	130,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,000000	0,00
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM									

Celkem za st. díl: [Kč] 303 823,03
Celkem za rozpočet: [Kč] 577 261,71

Celkem za st. díl: [Kč] 196 120,16

Celkem za st. díl: [Kč] 1 872,00

Celkem za st. díl: [Kč] 303 823,03
Celkem za rozpočet: [Kč] 577 261,71

Celkem za st. díl: [Kč] 196 120,16

Celkem za st. díl: [Kč] 1 872,00

6	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	899632	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	14,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	357,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	899642	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	16,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	419,00	159,060000	66 646,14	159,060000	(100%)	66 646,14	0,000000	0,00	0,000000	0,00
12	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	22,00	159,060000	3 499,32	159,060000	(100%)	3 499,32	0,000000	0,00	0,000000	0,00
13	899652	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,00	159,060000	3 181,20	159,060000	(100%)	3 181,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
14	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	703,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
15	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	24,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
16	899662	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	26,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
17	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM	M	1 900,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
18	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
19	899672	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	38,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
20	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANÝCH	M	31,00	159,040000	4 930,24	159,040000	(100%)	4 930,24	0,000000	0,00	0,000000	0,00
21	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	27 962,00	6,000000	167 772,00	6,000000	(100%)	167 772,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
22	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	27 962,00	0,000000	0,00	0,000000	(0%)	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	246 028,90			246 028,90				0,00
				Celkem za rozpočet:	[Kč]	444 021,06			444 021,06				0,00

SO 407.1 - Veřejné osvětlení

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽ. I NEPŮŽ. TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	467,00	158,025000	73 797,68	158,025000	(100%)	73 797,68	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	158,025000	44 247,00	158,025000	(100%)	44 247,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

St. díl 7-Přidružená stavební výroba

3	741157	SLOUPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	12 000,00	17,000000	204 000,00	17,000000	(100%)	204 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	741157	b SLOUPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	10 000,00	4,000000	40 000,00	4,000000	(100%)	40 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	100,00	930,000000	93 000,00	930,000000	(100%)	93 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	742521	PROPOJENÍ KABEL S OUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	22,000000	12 320,00	22,000000	(100%)	12 320,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	9,00	645,000000	5 805,00	645,000000	(100%)	5 805,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN. 30X4MM	M	43,00	672,000000	28 896,00	672,000000	(100%)	28 896,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	74314	SVĚTIDLA LED	KUS	5 200,00	17,000000	88 400,00	17,000000	(100%)	88 400,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	74314	b SVĚTIDLA LED	KUS	5 200,00	4,000000	20 800,00	4,000000	(100%)	20 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	751914	DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCEĽOVÝCH	KUS	6 000,00	12,000000	72 000,00	12,000000	(100%)	72 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	565 221,00			565 221,00				0,00

St. díl 8-Potrubi

12	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	55,00	743,600000	40 898,00	743,600000	(100%)	40 898,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
13	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	88,00	152,000000	13 376,00	152,000000	(100%)	13 376,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl:	[Kč]	54 274,00			54 274,00				0,00
				Celkem za rozpočet:	[Kč]	737 539,68			737 539,68				0,00

SO 407.2 - Přeložka kabelového vedení

St. díl 1-Zemní práce

1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	4	60,000000	28 020,00	60,000000	(100%)	8 020,00	0,000000	0,00
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,00	60,000000	16 800,00	60,000000	(100%)	16 800,00	0,000000	0,00

Celkem za st. díl: [Kč]

3	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	100,00	160,000000	16 000,00	160,000000	(100%)	16 000,00	0,000000	0,00
4	742521	PROPOJENÍ KABEL S OUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	560,00	2,000000	1 120,00	2,000000	(100%)	1 120,00	0,000000	0,00
5	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	55,00	150,000000	8 250,00	150,000000	(100%)	8 250,00	0,000000	0,00
6	742822	PRELOŽENÍ KABELŮ V.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	260,00	121,000000	31 460,00	0,000000	(0%)	0,00	121,000000	31 460,00
7	752814	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU	M	160,00	39,000000	6 240,00	0,000000	(0%)	0,00	39,000000	6 240,00

St. díl 8-Potrubí

8	87733	CHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	280,00	40,000000	11 200,00	0,000000	(0%)	0,00	40,000000	11 200,00
				Celkem za st. díl: [Kč]		63 070,00			25 370,00		37 700,00
				Celkem za st. díl: [Kč]		11 200,00			0,00		11 200,00
				Celkem za rozpočet: [Kč]		119 090,00			70 190,00		48 900,00

SO 807 - Ozelenění

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,000000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,000000	0,00
				Celkem za st. díl: [Kč]		12 000,00			12 000,00		0,00
2	11202	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	1 900,00	160,000000	304 000,00	160,000000	(100%)	304 000,00	0,000000	0,00
3	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	310,000000	8 370,00	310,000000	(100%)	8 370,00	0,000000	0,00
4	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	310,000000	3 410,00	310,000000	(100%)	3 410,00	0,000000	0,00
5	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	310,000000	310,00	310,000000	(100%)	310,00	0,000000	0,00
6	184212	VÝSAZ STROMŮ OBV K MENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	750,00	60,000000	45 000,00	60,000000	(100%)	45 000,00	0,000000	0,00
7	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	28,00	11,000000	308,00	11,000000	(100%)	308,00	0,000000	0,00
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	4,650000	232,50	0,000000	(0%)	0,00	4,650000	232,50
				Celkem za st. díl: [Kč]		361 630,50			361 398,00		232,50
				Celkem za rozpočet: [Kč]		373 630,50			373 398,00		232,50

SO 008 - Příprava staveniště

St. díl 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮSEBNOU	KČ	1,00	50 000,000000	50 000,00	0,000000	(0%)	0,00	50 000,000000	50 000,00
2	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	S OUBOR	40 000,00	1,000000	40 000,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	40 000,00
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	S OUBOR	45 000,00	1,000000	45 000,00	1,000000	(100%)	45 000,00	0,000000	0,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	S OUBOR	50 000,00	1,000000	50 000,00	1,000000	(100%)	50 000,00	0,000000	0,00
5	02911 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1 750,00	20,000000	35 000,00	20,000000	(100%)	35 000,00	0,000000	0,00
6	029112	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	S OUBOR	45 000,00	1,000000	45 000,00	1,000000	(100%)	45 000,00	0,000000	0,00
7	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	S OUBOR	25 000,00	1,000000	25 000,00	1,000000	(100%)	25 000,00	0,000000	0,00
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	50 000,00	1,000000	50 000,00	1,000000	(100%)	50 000,00	0,000000	0,00
9	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	12 000,00	1,000000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,000000	0,00
10	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ŽŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	40 000,00	1,000000	40 000,00	1,000000	(100%)	40 000,00	0,000000	0,00

St. díl 1-Zemní práce

11	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	200,00	[Kč]	392 000,00	302 000,00	90 000,00
						5 000,00	5 000,00	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	5 000,00	5 000,00	0,00
		Celkem za rozpočet:			[Kč]	397 000,00	307 000,00	90 000,00

SO 108.1 - Rekonstrukce silnice III/2953 (km 0,000 - 0,155)

St. díl 1-Zemní práce

1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	54,00	87,00000	4 698,00	0,00	87,00000	4 698,00
2	113728	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	342,00	77,75000	26 590,50	26 590,50	0,00	0,00
3	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	83,00	153,75000	12 761,25	12 761,25	0,00	0,00
4	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	148,00	155,00000	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00
5	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,00	8,00000	160,00	160,00	0,00	0,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	67 149,75	62 451,75	4 698,00	4 698,00

St. díl 5-Komunikace

6	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,00	153,75000	3 228,75	3 228,75	0,00	0,00
7	574131	ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL. 40MM	M2	151,00	1 555,00000	234 805,00	163 080,00	475,00000	71 725,00
8	574131	1 ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL. 40MM	M2	146,00	1 632,75000	238 381,50	157 680,00	552,75000	80 701,50
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	1 555,00000	13 995,00	9 720,00	475,00000	4 275,00
10	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,00	1 632,75000	16 327,50	10 800,00	552,75000	5 527,50
11	574161	D ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL. 70MM	M2	255,00	388,75000	99 131,25	0,00	388,75000	99 131,25
12	561431	D KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. 1 TL. DO 150MM	M2	169,00	388,75000	65 698,75	0,00	388,75000	65 698,75
13	56334	D VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	103,00	388,75000	40 041,25	0,00	388,75000	40 041,25
14	5721231	D INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	388,75000	4 665,00	0,00	388,75000	4 665,00
15	5722131	D SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	388,75000	3 498,75	0,00	388,75000	3 498,75
16	574151	D ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL. 60MM	M2	188,00	388,75000	73 085,00	0,00	388,75000	73 085,00
17	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	45,00	32,55000	1 464,75	0,00	32,55000	1 464,75
		Celkem za st. díl:			[Kč]	794 322,50	344 508,75	449 813,75	449 813,75

St. díl 8-Potrubi

18	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	357,00	8,00000	2 856,00	0,00	8,00000	2 856,00
19	89712	VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4 967,00	4,00000	19 868,00	0,00	4,00000	19 868,00
20	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KUS	750,00	2,00000	1 500,00	0,00	2,00000	1 500,00
21	899521	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5	M3	2 230,00	0,96000	2 140,80	0,00	0,96000	2 140,80
		Celkem za st. díl:			[Kč]	26 364,80	0,00	26 364,80	26 364,80

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

22	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	5,00000	925,00	0,00	5,00000	925,00
23	91228	A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	185,00	6,00000	1 110,00	0,00	6,00000	1 110,00
24	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	269,00	87,00000	23 403,00	0,00	87,00000	23 403,00
25	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,50	1 555,00000	777,50	550,00	455,00000	227,50
26	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	50,00	5,00000	250,00	0,00	5,00000	250,00
27	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	851,00	4,00000	3 404,00	0,00	4,00000	3 404,00
		Celkem za st. díl:			[Kč]	29 869,50	550,00	40 000,00	29 319,50
		Celkem za rozpočet:			[Kč]	917 706,55	407 510,50	510 196,05	510 196,05

SO 108.2 - Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů

St. díl 1-Zemní práce

1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 242,22	0,97200	1 242,22	0,000000	(0%)	0,00	0,972000	1 242,22
---	--------	---	----	----------	---------	----------	----------	------	------	----------	----------

St. díl 5-Komunikace

2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	293,00	16,20000	4 746,60	0,000000	(0%)	0,00	16,200000	4 746,60
3	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	199,00	108,00000	21 492,00	0,000000	(0%)	0,00	108,000000	21 492,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		26 238,60			0,00		26 238,60

St. díl 8-Potrubií

4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘIŽÍ	KUS	750,00	1,00000	750,00	0,000000	(0%)	0,00	1,000000	750,00
---	-------	--------------------------------	-----	--------	---------	--------	----------	------	------	----------	--------

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

5	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	173,00	11,70000	2 024,10	0,000000	(0%)	0,00	11,700000	2 024,10
6	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	204,00	78,00000	15 912,00	0,000000	(0%)	0,00	78,000000	15 912,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		17 936,10			0,00		17 936,10
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		46 166,92			0,00		46 166,92

SO 198 - Dopravní značení

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVK A MONTÁŽ	KUS	2 000,00	27,00000	54 000,00	27,000000	(100%)	54 000,00	0,000000	0,00
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	26,00000	3 900,00	26,000000	(100%)	3 900,00	0,000000	0,00
3	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	181,00	185,37500	33 552,88	185,375000	(100%)	33 552,88	0,000000	0,00
4	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK A POKLADKA	M2	10,00	185,37500	1 853,75	185,375000	(100%)	1 853,75	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		93 306,63			93 306,63		0,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		93 306,63			93 306,63		0,00

SO 808 - Ozelenění

St. díl 0-Všebecné konstrukce a práce

1	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	12 000,00	1,00000	12 000,00	1,000000	(100%)	12 000,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		12 000,00			12 000,00		0,00

St. díl 1-Zemní práce

2	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,00	100,00000	2 700,00	100,000000	(100%)	2 700,00	0,000000	0,00
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,00	100,00000	1 100,00	100,000000	(100%)	1 100,00	0,000000	0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1,00	100,00000	100,00	100,000000	(100%)	100,00	0,000000	0,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,00	1,50000	75,00	0,000000	(0%)	0,00	1,500000	75,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		3 975,00			3 900,00		75,00
		Celkem za rozpočet:		[Kč]		15 975,00			15 900,00		75,00

SO 902 - Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 7 a 8)

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

1	95200	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	KPL	140 000,00	1,00000	140 000,00	1,000000	(100%)	140 000,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:		[Kč]		140 000,00			140 000,00		0,00
		Celkem za objekt:		[Kč]		140 000,00			140 000,00		0,00

SO 903 - Opravy objizdných tras

St. díl 1-Zemní práce

3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M2 342,00 26,975000 9 225,45 26,975000 (100%) 9 225,45 0,000000 0,00

St. díl 5-Komunikace

1	574121	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL. 30MM	M2	127,00	10 000,000000	1 270 000,00	10 000,000000 (100%)	1 270 000,00	0,000000	0,00
2	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL. 50MM	M2	212,00	29 302,500000	6 212 130,00	29 302,500000 (100%)	6 212 130,00	0,000000	0,00
4	567542	VŘST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL, CEMENTU A DRTI TL DO 200MM	M2	246,00	10 000,000000	2 460 000,00	10 000,000000 (100%)	2 460 000,00	0,000000	0,00
5	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,00	10 000,000000	120 000,00	10 000,000000 (100%)	120 000,00	0,000000	0,00
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,3KG/M2	M2	9,00	35 569,500000	320 125,50	35 506,000000 (100%)	319 554,00	63,500000	571,50
7	574101	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL	M3	3 637,00	252,000000	916 524,00	245,400000 (97%)	892 519,80	6,600000	24 004,20
8	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘÍ TL. 100MM	M2	261,00	10 000,000000	2 610 000,00	10 000,000000 (100%)	2 610 000,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				13 908 779,50		13 884 203,80		24 575,70

St. díl 9-Ostatní konstrukce a práce

9	95200	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	KPL	25 000,00	1,000000	25 000,00	1,000000 (100%)	25 000,00	0,000000	0,00
		Celkem za st. díl:				25 000,00		25 000,00		0,00
		Celkem za objekt:				13 943 004,95		13 918 429,25		24 575,70
		Celkem za sestavu:				47 978 618,31		46 039 836,86		1 938 781,45