

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
tel.:495 817 111, e-mail:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**OBJEDNÁVKA Č. 82/1/16/21**

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**  
Fakturu zašlete na:  
**Královéhradecký kraj,**  
**Pivovarské náměstí 1245,**  
**500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546  
Bankovní spojení: **Komerční banka**  
Č.úctu. : **27-2031110287/0100**

Dodavatel:

**COLAS CZ, a. s.**  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Adresa: **Ke Klíčovu 9**  
**Praha 9**  
**500 09**

**Objednáváme u Vás:**

Předmět dodávky	Množství	Cena/Ks	Předpokl. cena (Kč)
1.Vícepráce III/27935 Sobotka – Podkost popis a zdůvodnění změny jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby Evidenční list změny stavby – číslo změny 1			2 254 427,17
Celková částka včetně DPH nepřesáhne			2 254 427,17

Podmínky plnění: Podmínky plnění podle této objednávky jsou shodné s podmínkami, uvedenými ve Smlouvě o dílo.

Platnost objednávky bude ukončena podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo, který objednávku nahradí.




Objednávku vystavil: Hana Prouzová

dne: **14. 9. 2016**

Termín dodání:

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění.

Su Au Uz Np Org OJ Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
231 0502 91628 0 309 0 21 22 12 61 21 0

Příkazce operace:	Správce rozpočtu	Za správnost operace	Hejtman
Jméno / funkce: JUDr. Jan Janeček, Ph.D., zastupující vedoucího odboru investic	Odd. rozpočtu a financování	Ing. Eduard Trumm, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb	Bc. Lubomír Franc
Podpis:			

**V souladu s § 110 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se uchazeč vzdává práva na podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce“**

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**

*Za zhotovitele*

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Císlo stavby :	33125
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	01.08.2016

1

Název stavby :

**III/27935 Sobotka - Podkost**

Název objektu :

1. část (Etapa II.: km 1,600 - km 3,556) - SO 101 Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ 01873687

Zhotovitel :

COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Dne 30. 8. 2016 byla provedena pochůzka po stavbě za účelem upřesnění míst pro provedení lokálních sanací. Byla zjištěna větší výměra sanací proti PD. Důvodem zvětšení plochy je časový posun mezi zpracováním diagnostiky vozovky a zahájením realizace stavby (podrobně zpráva projektanta, která je v příloze). V tomto období proběhly 2 zimní období ve kterých docházelo k vícečetným pohybům teplot okolo 0° C, to znamená mnoho zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů, které mají devastující vliv společně s dopravním zatížením na vývoj poruch vozovky.

celková zjištěná výměra sanací	3 674,5	m2
výměra sanací podle PD	1 897,5	m2
výměra sanací nad rámec PD - vícepráce	1 777,0	m2

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Zpráva o provedené pochůzce na stavbě
2.	Zápis z KD stavby ze dne 6.9.2016
3.	Rekapitulace stavby
4.	Rozpočet ZBV č.01, SO 101 1.část Etapa II

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 712 500,02 Kč	25 712 500,02 Kč		2 254 427,17 Kč	27 966 924,19 Kč	+ 2 254 427,17 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:			2 524 427,17 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ a.s.	Martin Lazok	14. 09. 2016	
Projektant :	DI PROJEKT s.r.o.	Jan Zvara, DiS.	9. 9. 2016	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		ing. Luděk Horáček	13. 09. 2016	
Technický dozor :		Čeněk Hrdlička	13. 09. 2016	
Supervize :				

## Zpráva o provedené pochůzce na stavbě „ III/27935 Sobotka – Podkost, II. Etapa“

Dne 30.8.2016 byla provedena pochůzka stavby k vyznačení porušených míst k lokálním opravám vozovky za účasti:

projektanta - Jan Zvára, DiS., DI Projekt s.r.o.

zástupce investora - Čeněk Hrdlička, SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

zhotovitele - Martin Lazok, Colas CZ, a.s.

Výměry vyznačených míst lokálních poruch.

	STANIČENÍ KM	DÉLKA	ŠÍŘKA	m <sup>2</sup>	STRANA VOZOVKY
SANACE Č. 1	1625 - 1735	110	2,5	275	VPRAVO
SANACE Č. 2	1658 - 1743	85	2,5	212,5	VLEVO
SANACE Č. 3	1743 - 1940	197	2,5	492,5	VLEVO
SANACE Č. 4	1735 - 1975	240	2,5	600	VPRAVO
SANACE Č. 5	2045 - 2075	30	2,5	75	VLEVO
SANACE Č. 6	2100 - 2175	75	2,5	187,5	VLEVO
SANACE Č. 7	2195 - 2255	60	2,5	150	VPRAVO
SANACE Č. 8	2265 - 2325	60	2,5	150	VLEVO
SANACE Č. 9	2780 - 2875	95	2,5	237,5	VLEVO
SANACE Č. 10	2825 - 2875	50	2,5	125	VPRAVO
SANACE Č. 11	2875 - 2975	100	6,5	650	CELOPLOŠNĚ
SANACE Č. 12	2975 - 3050	75	2,5	187,5	VLEVO
SANACE Č. 13	3083 - 3110	27	3,5	94,5	VLEVO
SANACE Č. 14	3195 - 3290	95	2,5	237,5	VPRAVO
<b>CELKEM m<sup>2</sup></b>				<b>3674,5</b>	

Celková výměra po pochůzce byla stanovena na 3 674,5m<sup>2</sup> v projektové dokumentaci je počítáno s výměrou 1 897,5m<sup>2</sup>. Došlo k navýšení o 1 777m<sup>2</sup>.

Navýšení lokálních oprav vozovky přisuzujeme časově prodlevě mezi zpracováním diagnostiky vozovky (projektové dokumentace) a realizací stavby. Diagnostika vozovky byla provedena 11.6.2014 a zahájení opravy bylo 25.8.2016. Již v této zpracované diagnostice byla zjištěna havarijní únosnost vozovky s průměrnou zbytkovou životností 3 roky.

V tomto období proběhly dvě zimy, které měly za následek vznik nových a rozšíření stávajících poruch vozovky zejména výtluky v obrusné vrstvě, mozaikové trhliny a podélný pokles kraje vozovky. V současné době jsou mírné zimy, které se vyznačují malým poklesem teploty pod bod mrazu v nočních hodinách a přes den jsou mírně nad nulou. Vzniká mnoho zmrazovacích a rozmrazovacích procesů a společně se stávajícím dopravním zatížením mají devastující vliv na již narušenou vozovku a tím se poruchy více prohlubují a rozšiřují.



Jan Zvara, DiS.  
jednatel společnosti

Vypracování zprávy  
V Hlinsku 2.9.2016

**DI PROJEKT s.r.o.**  
Chelčického 686, Rosice  
533 51 Pardubice  
IČ: 018 73 687

Čeněk Hrdlička

technický dozor investora

SUS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988  
(78)

Martin Lazok

zhotovitel COLAS CZ a.s.

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Královéhradecký  
P. Jilamnického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (8)  
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

## ZÁPIS

### z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/27935 Sobotka – Podkost (II. etapa od km 1,600 do km 3,556)“

stavba číslo: 33125

ze dne: 6. 9. 2016

**Přítomni:** dle presenční listiny ze dne 6. 9. 2016

---

#### **I. Kontrola úkolů z minulého KD:**

Úvodní kontrolní den

#### **II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:**

Práce na stavbě byly zahájeny podle výzvy k zahájení prací dne 29.8.2016

**Plnění věcného harmonogramu:** harmonogram stavebních prací je průběžně plněn.

#### **Popis provedených prací:**

- Provedeno vytyčení stavby (staničení)
- Očištění komunikace
- Provedena pochůzka po stavbě za účast projektanta, zhotovitele a správce stavby za účelem stanovení míst pro provedení sanací.
- Zahájeno frézování míst pro sanace o výměře uvedené v projektové dokumentaci

#### **Předpokládané práce na další období:**

- Odstranění převýšených krajnic v celém úseku
- Reprofilace příkopů
- Odvodnění stavby
- Zahájení prací na sanacích dle PD

#### **Dopravní opatření:**

Práce probíhají za uzavírky s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby byl stálý přístup k nemovitostem na trase a do obce Podkost. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.

#### **Předávání RDS:**

Realizační dokumentace byla předána ve 2 vyhotoveních správci stavby (paré 1 a 2)

#### **Fotodokumentace:**

Bude prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

### III. Finanční plnění:

#### Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	1. 8. 2016
Datum zahájení prací - II etapa:	29. 8. 2016
Termín dokončení stavebních prací – II etapa:	6. 11. 2016
Termín dokončení stavby – II etapa:	18. 12. 2016
Doba realizace stavby – II etapa:	10 + 6 = 16 týdnů

Dodatek č....: není

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

#### **Náklady na stavbu dle souhrnu sml. dohod (vč. DPH.):**

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	<b>1.část stavby ( Etapa II od Km 1,600 až po Km 3,556</b>	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	173 000,00
SO 101	Komunikace	10 935 660,75
SO 102	Dočasné dopravní opatření - DIO	27 400,00
	<b>2.část stavby ( Etapa I od Km 0,000 až po Km 1,600</b>	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	165 705,00
SO 101	Komunikace	9 894 834,27
SO 102	Dočasné dopravní opatření - DIO	53 400,00
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 250 000,02</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>4 462 500,00</b>
	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>25 712 500,02</b>

Náklady na stavbu dle Dodatku č....: není

#### **Fakturace stavby (vč. DPH.):**

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

K dnešnímu dni nebyla předložena žádná fakturace.

První fakturace se předpokládá za měsíc září 2016.

#### Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Objednatel zastoupený TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních tabulí na začátku a konci stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY**
- 1/2 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je zhotovitel stavby původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY**
- 1/3 Projektant předložil zprávu o provedeném odborném posouzení míst pro provedení sanací konstrukce vozovky včetně ocenění prací nad rámec předpokládané výměry sanací. Jedná se o celkovou výměru 3 674,5 m<sup>2</sup>. z toho 1 897,5 m<sup>2</sup> je obsaženo v PD a 1 777 m<sup>2</sup> je navíc jako vícepráce. Projektant předložil výkaz výměr na 1 777 m<sup>2</sup> sanací.
- 1/4 Zhotovitel zpracuje v systému ASPE ocenění víceprací jako samostatný rozpočet a zároveň zpracuje kompletní rozpočet včetně víceprací pro SO 101 II etapy. Rozpočet víceprací i rozpočet SO 101 II etapy musí být odsouhlasen projektantem i správcem stavby
- 1/5 Správce stavby následně zpracuje změnový list a rekapitulační tabulku. Správce stavby zajistí prostřednictvím obchodního oddělení SÚS KHK a.s. objednávku na provedení víceprací od objednatele stavby.

#### IV. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

#### V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

#### VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- Zhotovitel zatím nepředpokládá subdodávky. Platí pouze ty, které jsou v oznámení OIP
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

**VII. Závěr:**

Stavba byla zahájena podle SML v termínech uvedených v bodě III. Stavební práce probíhají podle schváleného HMG a v kvalitě odpovídající požadavkům schválené projektové dokumentace.

**Příští kontrolní den stavby je plánován na úterý 20. 9. 2016 v 13:00 na stavbě .**

**Sraz účastníků je na zařízení staveniště.**

**Zapsali dne: 6. 9. 2016**

**Za objednatele a investora stavby KH Kraj:**

Petr Slezák – investiční odbor  
omluven

**Za správce stavby a TDS**

Ing. Václav Podlipný - TDS  
omluven

Čeněk Hrdlička – TDS



**Za hlavního inženýra stavby:**

Ing. Luděk Horáček – vedoucí OPRS SÚS KHK a.s.  
omluven

**Za koordinátora BOZP na staveništi:**

Bc. Pavlína Drobná – asistentka VOPRS SÚS KHK a.s.  
omluvena

**Za projektanta a autorský dozor:**

Jan Zvára, DiS  
omluven

**Za zhotovitele stavby:**

Ing. Martin Jelínek  
omluven

Martin Lazok



**Za následného majetkového správce:**

Miroslav Langr – inspektor silniční sítě středisko Jičín  
omluven

**Přílohy: Prezenční listina**



## PREZENČNÍ LISTINA

z 1.kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: III/27935 Sobotka – Podkost (II. Etapa od km 1,600 do km 3,556)  
jednání se uskutečnilo dne: 6. 9 .2015 na stavbě.

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Luděk Horáček	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	737 257 044	<a href="mailto:ludek.horacek@suskhk.cz">ludek.horacek@suskhk.cz</a>	
Ing. Václav Podlipný	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	602 205 785	<a href="mailto:vaclav.podlipny@suskhk.cz">vaclav.podlipny@suskhk.cz</a>	
Petr Bulíček	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	721 901 143	<a href="mailto:petr.bulicek@suskhk.cz">petr.bulicek@suskhk.cz</a>	
Čeněk Hrdlička	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	724 134 990	<a href="mailto:cenek.hrdlicka@suskhk.cz">cenek.hrdlicka@suskhk.cz</a>	
Bc. Pavlína Drobná	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	601 576 884	<a href="mailto:pavlina.drobná@suskhk.cz">pavlina.drobná@suskhk.cz</a>	
Ing. Martin Jelínek	COLAS CZ a.s.	733 780 160	<a href="mailto:martin.jelinek@colas.cz">martin.jelinek@colas.cz</a>	
Martin Lazok	COLAS CZ a.s.	733 780 165	<a href="mailto:martin.lazok@colas.cz">martin.lazok@colas.cz</a>	
Petr Slezák	KÚ KHK, invest.odbor	725 708 824	<a href="mailto:pslezak@kr-kralovehradecky.cz">pslezak@kr-kralovehradecky.cz</a>	
Jan Zvára, DiS	DI Projekt s.r.o.	773 749 122	<a href="mailto:diprojekt@seznam.cz">diprojekt@seznam.cz</a>	
Miroslav Langr	SS KH Kraje p.o.	725 757 104	<a href="mailto:mlangr@sskhk.cz">mlangr@sskhk.cz</a>	

jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis

Název stavby:  
III/27935 Sobotka - Podkost

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
<b>1. část (Etapa II.: km 1,600 - km 3,5556)</b>							
SO-000	Všeobecné a předběžné položky	173 000,00					
SO-101	Komunikace	10 935 660,75	1 863 160,47				173 000,00
SO-102	DIO	27 400,00					12 798 821,22
<b>2. část (Etapa I.: km 0,000 - km 1,600)</b>							
SO-000	Všeobecné a předběžné položky	165 705,00					
SO-101	Komunikace	9 894 834,27					165 705,00
SO-102	DIO	53 400,00					9 894 834,27
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>21 250 000,02</b>	<b>1 863 160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 113 160,49</b>
DPH 21 %		<b>4 462 500,00</b>	<b>391 263,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 763,70</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>25 712 500,02</b>	<b>2 254 424,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 966 924,19</b>

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Královéhradecký  
P. Jilarnického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (B)  
Tel.: 495218032-4, fax: 49521803f

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988  
(78)



*Handwritten signature*

**ZBV č. 01 Sanace krajů vozovky**

Stavba: 33125, III/27935 Sobotka - Podkost, 15.01.2016, II. etapa\_2

Objekt: SO 101, KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101, KOMUNIKACE

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ID PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

Základní cena:

10 935 660,75 Kč

Cena - celkem:

12 798 821,22 Kč

DPH:

2 687 752,46 Kč

Cena s daní:

15 486 573,68 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

12 798 821,22 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 6.9.2016

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem:

1 863 160,47 Kč

DPH:

391 263,70 Kč

Cena s daní:

2 254 424,17 Kč

**COLAS CZ, a.s.**  
 oblast Sever, region Královéhradecký  
 P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové  
 DIČ: CZ26177005 (B)  
 Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988



# Položky ZBV č. 01

Strana: 2

Datum: 6.9.2016

Čas: 14:35:47

Stavba: 33125, III/27935 Sobotka - Podkost, 15.01.2016, II. etapa\_2  
 Objekt: SO 101, KOMUNIKACE  
 Rozpočet: SO 101, KOMUNIKACE

č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce	A					
014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) KONSTRUKCE VOZOVKY	T	1 039,545	100,00	103 954,50
		<i>konstrukce vozovky: 577,525*1,8=1 039,545 [A]</i>				
014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA	T	1 688,150	70,00	118 170,50
		<i>oprava poruch dle skutečnosti sanace podloží krajů vozovky: 888,5*1,9=1 688,150 [A]</i>				
<b>- Zemní práce</b>						
113325		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMBEL	M3	577,525	128,00	73 923,20
		<i>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti po odfrézování sanace krajů vozovky: 1777*0,325=577,525 [A]</i>				
13724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DEHTU FRÉZOVÁNÍ TL 80mm, VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDKU, BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, BUDE POUŽIT ZPĚT NA KRAJNICE A SJEZDY	M3	37,713	567,00	21 383,27
		<i>dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti, frézování tl. 35mm sanace krajů vozovky: 1077,5*0,035=37,713 [A]</i>				
1735		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	M3	888,500	150,00	133 275,00
		<i>dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti</i>				

*Handwritten signature*

## Položky ZBV č. 01

Stavba: 33125, III/27935 Sobotka - Podkost, 15 01 2016, II. etapa\_2  
 Objekt: SO 101, KOMUNIKACE  
 Rozpočet: SO 101, KOMUNIKACE

č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17120		sanace podloží krajů vozovky: 1777*0,5=888,500 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	888,500	12,00	10 662,00
18110		dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti sanace krajů vozovky: 1777*0,5=888,500 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 777,000	10,00	17 770,00
			<b>Celkem</b>			<b>257 013,47</b>
5 - Komunikace						
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽI SANACE PODLOŽÍ DRČENÉ KAMENIVO FR. 63/125 TL. 500mm	M3	888,500	610,00	541 985,00
56333		dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti sanace podloží krajů vozovky: 1777*0,5=888,500 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽI TL. DO 150MM	M2	3 879,000	95,00	368 505,00
57472		dle pochůzky na stavbě oprava poruch dle skutečnosti sanace krajů vozovky: ochranná vrstva: 2102=2 102,000 [A] dolní podkladní vrstva: 1777=1 777,000 [B] Celkem: A+B=3 879,000 [C] VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2	M2	4 854,000	24,00	116 496,00

**Položky ZBV č. 01**

Stavba: 33125\_III/27935 Sobotka - Podkost, 15 01 2016, II. etapa\_2  
 Objekt: SO 101, KOMUNIKACE  
 Rozpočet: SO 101, KOMUNIKACE

č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 57475		<p><i>dle pochůzky na stavbě</i>                      oprava poruch dle skutečnosti                      sanace podloží krajů vozovky: 4854=4 854,000 [A]                      VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                      GEOMŘÍŽ PRO VYZTUŽOVÁNÍ ASFAL. VOZOVEK 100/100 SE                      SPOJOVACÍM POSTŘÍKEM</p>	M2	650,000	90,00	58 500,00
574C56		<p><i>dle pochůzky na stavbě</i>                      oprava poruch dle skutečnosti                      sanace krajů vozovky: 650*1=650,000 [A]                      ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                      ACL 16+</p>	M2	1 777,000	168,00	298 536,00
<i>dle pochůzky na stavbě</i> oprava poruch dle skutečnosti sanace krajů vozovky: 1777=1 777,000 [A]						
<b>Celkem</b>						1 384 022,00
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>1 863 160,47</b>

### Soupis objektů

Stavba: 33125 - III/27935 Sobotka - Podkost, 15 01 2016, II. etapa\_2  
Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Nabídková cena [Kč] Odbytová cena [Kč]	Nabídková cena	
SO 000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY		173 000,00	11 136 000
SO 101	KOMUNIKACE		10 935 660,75	12 999 200
Z toho ZBV 01	Sanace krajů vozovky		1 863 160,47	173 000
SO 102	DIO		27 400,00	12 798 820
				2 254 420
				27 400

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Královéhradecký  
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (8)  
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

*[Handwritten signature]*

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

*[Handwritten signature]*

