

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba: Ing. Ladislav Satorie, tel.: 604 235 224, e-mail: lsatorie@kr-kralovehradecky.cz

(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

PRIMA spol. s r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Jaroslav Javorský

IČO: 00486361

DIČ: CZ00486361

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 189781444/0300

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“.



II. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. a čl. 17 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 4 a 8; a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky – podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku – méněpráce podle Změnového listu č.9; a
 - c) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.5 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ – práce podle Změnových listů č.5, č.6, č.7 a č.10.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. c) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány společně s cenovým nárůstem podle Dodatku č.1, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst.9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst.4 písm.b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) a c) nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
854 868,38 Kč bez DPH
6. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
méněpráce:
63 606,68 Kč bez DPH.
7. Změny podle písm. c) tohoto článku činí celkem:
vícepráce:
169 187,56 Kč bez DPH
méněpráce:
593 921,36 Kč bez DPH.
8. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 024 055,94 Kč bez DPH.
9. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
657 528,04 Kč bez DPH.
10. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **366 527,90 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem cena bez DPH 31 155 325,13 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne 10. 11. 2016

Za objednatele:

.....
Královohradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

V HK dne 07 -11- 2016

Za zhotovitele:

.....
PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 978
PRIMA spol. s r.o. 500 03 Hradec Králové
Ing. Jaroslav Javorský DIČ: CZ00480361
-12-

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 22/42/1669/2016 dne 3.11.2016.