

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100 (IROP)

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě
plné moci Ing. Janem Bergerem, ředitelem oblasti Hradec Králové a
Lukášem Novákem, DiS, obchodním manažerem

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		
1. část stavby	1.1.3.3	20. 7. 2016
2. část stavby		3. 7. 2017 (termín kácení vzrostlé zeleně: 27. 3. 2017 – 2. 4. 2017)
3. část stavby		17. 7. 2017

Číslo stavby: 33120

Termín dokončení stavebních prací před zimní přestávkou 9. 10. 2016

Přerušení stavby (zimní přestávka) 10. 10. 2016 – 26. 3. 2017

Termín zahájení prací po zimní přestávce ~~27. 3. 2016~~ 27. 03. 2017 *buC*

Termín dokončení prací

1. část stavby	11. 6. 2017
2. část stavby	3. 9. 2017
3. část stavby	3. 9. 2017

Lhůta pro dokončení stavby

(6 týdnů po termínu dokončení prací)

1. část stavby	23. 7. 2017
2. část stavby	15. 10. 2017
3. část stavby	15. 10. 2017

Doba realizace stavby (bez zimní přestávky)

1. část stavby	23 týdnů + 6 týdnů
2. část stavby	10 týdnů + 6 týdnů
3. část stavby	7 týdnů + 6 týdnů

2) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne ~~9. 6. 2016~~, číslo usnesení ~~RK/27/921/2016~~. *28. 11. 2016 RK/45/1789/2016 buC*

V Hradci Králové dne - 6 - 12 - 2016


.....
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, PhD.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3


.....
Zhotovitel

Ing. Jan Berger
ředitel oblasti Hradec Králové


.....
Zhotovitel

Lukáš Novák, DiS.
obchodní manažer



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 406
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Název akce: II 501 Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev.č. 501-002, 501-003 a 501-004 - 1. část stavby

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Položka	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	Týdny																										Celkem	Fakturnace bez DPH (tis. Kč)	Fakturnace bez DPH (tis. Kč) celkem	Fakturnace bez DPH (tis. Kč) celkem																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					27																						
50 - 001	Všeobecné a předběžné položky																																																							
50 - 101	Komunikace																																																							
	8. Průzkum vodních zdrojů																																																							
	25. Vytváření vodních zdrojů																																																							
	30. Vytváření vodních zdrojů																																																							
	31. Vytváření vodních zdrojů																																																							
50 - 103	Přístup k vodě km 81,100																																																							
	7. Obnova potrubí a okení z narušeného materiálu																																																							
	9. Průběh vrtů z hloubky do 100 m (100) vrtů vrtů																																																							
	15. Průběh vrtů z hloubky do 100 m																																																							
	19. Průběh vrtů z hloubky do 100 m																																																							
50 - 201	Most ev.č. 501-002																																																							
	28. Zakládání NK																																																							
	31. Mostní opěry a střešní konstrukce																																																							
	34. Mostní nosná konstrukce																																																							
	37. Mostní nosná konstrukce																																																							
50 - 202	Most ev.č. 501-004																																																							
	28. Zakládání NK																																																							
	31. Mostní opěry a střešní konstrukce																																																							
	34. Mostní nosná konstrukce																																																							
	37. Mostní nosná konstrukce																																																							
50 - 108	Dopravní inženýrská opatření																																																							
	BAVOZ s.r.o.																																																							
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně				111,2	1 740,0	4 280,0	1 721,8	2 900,0	3 100,0	1 890,0	284,3	6 504,3																	7 872,8	1 890,0	284,3	6 504,3																								

Termín ukončení zmríní přestavby:	26.3.2017
Termín kácení vzrostlé zeleně:	27.3.2017 - 2.4.2017
Termín zahájení 2. části stavby:	3.7.2017
Termín dokončení stavebních prací 2. části stavby:	3.9.2017
Termín dokončení 2. části stavby:	15.10.2017
Doba realizace 2. části stavby:	10 týdnů + 6 týdnů

!!!! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdný, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

3. 40052

1. *Journal of the American Medical Association*, 1978; 239: 1000-1001.

!!! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdný, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!