

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba: Ing. Ladislav Satorie, tel.: 604 235 224, e-mail: lsatorie@kr-kralovehradecky.cz

(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

PRIMA spol. s r.o.

se sídlem: Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená Ing. Jaroslavem Javorským

IČO: 00486361

DIČ: CZ00486361

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 189781444/0300

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“.

II.

Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. a čl. 17 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen

„ZZVZ“), jelikož vzhledem k extrémně nízkým teplotám v zimním období (leden, únor) a v souvislosti se změnami požárně bezpečnostního řešení stavby nebude možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, doba realizace plnění se prodlužuje o **9 týdnů**.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky – podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku – cena za dílo se nemění.

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 5 Doba a místo plnění odstavce 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno do 15. 5. 2017.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne 08. 03. 2017

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

V Hradci Králové dne 7. 3. 2017

Za zhotovitele:

PRIMA spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Javorský

Příloha č. 1 - Harmonogram

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-

magnetic

404

[illegible]