

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 274/56/2015

Smluvní strany

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
se sídlem: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy
IČ: 00581101
DIČ: CZ00581101
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 24938511/0100
kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chrz, Jaroslav Mohelský
e-mail: zshk@zshk.cz
telefon: + 420 495 075 111

a

„Sdružení pro opravu střechy a fasády“

Společník 1 nebo „Vedoucí účastník“:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společník 2:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

Společník 3:

se sídlem / místem podnikání:

Zastoupená/ý:

IČO:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02

Ing. Martin Kvírenc, předseda představenstva

252 53 361

CZ 252 53 361

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

ČSOB

8010-308211883/0300

Avers s.r.o.

Michelská 240/49, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00

Jan Koška, jednatel společnosti

411 90 840

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181/55, Slezské Předměstí, Hradec Králové PSČ 500 03

Martin Žítek, jednatel společnosti

259 68 807

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2015 Smlouvu o dílo č.274/56/2015 na předmět díla „Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234“.

Dodatkem č. 2. k této smlouvě, který je v souladu s odkládací podmínkou uvedenou v čl. 17 smlouvy a v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/34/1232/2016 ze dne 22. 8. 2016 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/31/2129/2016 ze dne 12. 9. 2016,

vyzývá objednatel zhotovitele k realizaci 3. a 4. etapy díla.

Termín dokončení a profinancování 3. a 4. etapy díla je do 15. 12. 2017.

Dále se dodatkem č. 2. k této smlouvě mění následující články Smlouvy o dílo:

Článek 4 Předmět díla

4.1. Předmět díla se poníží o práce a dodávky dle Změnových listů č. 1,2,9,10.

Předmět díla se dále rozšiřuje o práce a dodávky dle Změnových listů 3,4,5,6, 7, 8, 11, 12, 13.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku se dále snižuje o:

- ZL č.1 – Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E1
- ZL č.2 – Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E2
- ZL č.9 – Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E3
- ZL č.10 – Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E4+E5

Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku se dále rozšiřuje o

- ZL č.3 – Hromosvod – doplnění 50m vodiče, vedení z Cu
- ZL č.4 – Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem – fasády E1+E2 – 16 ks
- ZL č.5 – Sokl budovy na fasádě E1 – konsolidace
- ZL č.6 – Držáky vlajek na fasádě E3 – repase
- ZL č.7 - Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem – fasáda E3– 60 ks
- ZL č.8 – Sklepní okna - mříže - fasáda E3
- ZL č. 11 – Sokl dokončení
- ZL č.12 - Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem – fasáda E4 + E5– 40 ks
- ZL č. 13 – Vstupní portál E3 – oprava v umělém kameni a štuku

Článek 5 Doba a místo plnění

5.2 Termíny plnění díla se pro ZL č. 11 – Sokl dokončení, pro části soklu na fasádách E4 + E5 (dvůr + ulice J. Koziny) rozšiřuje o 5. etapu a to od 15. 3. 2018 do 30. 8. 2018. Důvodem je technologie akce, kdy na dokončení soklu v uvedené části fasády není možno pracovat v návaznosti na stojící lešení, nutné pro práce ve vyšších patrech.

Článek 6 Cena díla

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy se zvyšuje o 524 600,20 Kč bez DPH. Nová cena díla je tedy celkem 15 801 135,95 Kč bez DPH.


V podrobnostech se cena díla mění jednotlivými změnovými listy takto:

Č. ZL	Popis	Celkem
1	Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E1	-146 863,27
2	Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E2	-93 240,79
3	Hromosvod - doplnění chybějících 50 m vodiče, vedení z Cu	59 430,44
4	Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem - fasády E1 + E2 - 16 ks	25 600,00
5	Sokl budovy na fasádě E1 - konsolidace	54 995,50
6	Držáky vlajek na fasádě E3 - repase	24 000,00
7	Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem - fasáda E3 -60 ks	96 000,00
8	Sklepní okna mříže fasáda E3 (hlavní vstup)	20 390,00
9	Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E3	-184 667,48
10	Ponechání původních klempířských prvků na fasádě E4+E5	-581 980,20
11	SOKL - CELEK DOKONČENÍ	1 164 386,00
12	Oplechování Korintských hlavic sloupů olovem - fasáda E4+E5 -40 ks	64 000,00
13	Vstupní portál E3 – oprava v umělém kameni a štuku	22 550,00

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Hradci Králové 20. 2. 2017

Za objednatele:



PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy

**Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 264**

Za zhotovitele:



Ing. Martin Kvírenc, předseda představenstva

(259)  **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.:	+420 466 791 111
fax:	+420 466 310 381
IČ:	25253361
DIČ:	CZ25283361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002