

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 69 / 2016 / TS - 11

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ : 27478246, DIČ : CZ27478246

jednající : MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení : ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu : 196402086/0300

a

Zhotovitel : PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
IČ : 25397087, DIČ : CZ25397087

jednající: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení : GE MONEY Bank, a.s., číslo účtu : 155204315/0600
ČSOB, a.s. číslo účtu : 204716342/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 25.4.2016 smlouvu o dílo na zakázku „Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – 1., 2. a 3. etapa“.

II.

Tímto dodatkem se mění **článek II. Doba plnění a příloha č. II smlouvy o dílo – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK pro 3. Etapu** a to následovně:

Termín zahájení 3. Etapy je nutné posunout již do roku 2017 ke dni 3.května.

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se posune k termínu **17. června 2017.**

Tímto posunutím termínu nepřesáhne III. etapa požadovaný termín dokončení a předání díla do 45 dnů od předání staveniště.

Zdůvodnění: Posunutí III. Etapy do roku 2017 bylo provedeno z důvodu nepředpokládaného narušení stavu nosné konstrukce objektu III. etapy, ke kterému došlo při demolici navazujícího objektu II. etapy. Případné ponechání narušeného objektu III. etapy by mohlo s ohledem na jeho stav a předpokládanou zátěž sněhem v zimním období způsobit nekontrolované zřícení s možným ohrožením života zaměstnanců a majetku ZOO. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu demolice objektu II. etapy, který navazoval na objekty III. etapy. Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří „vyjádření k postupu bouracích prací“ odbornou firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. ze dne 12.4.2017, které dokládá stav narušených objektů.

IV.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 3.5.2017

Za objednatele :

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: CZ27478246
MVDr. Přemysl Rabas
Číslo účtu: 196402086/300

Za zhotovitele :


Jiří Pavlišťík

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice

IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové



ZOO Dvůr Králové a.s.

Ing. Petr Jiříčka
Štefánikova 1029
Dvůr Králové nad Labem
544 01

Naše značka
Šír/05/2017

Vyřizuje / linka
Fejks / 739 089 521

Hradec Králové
12.4.2017

Věc: Vyjádření k postupu bouracích prací při demolici bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – 1., 2. a 3. etapa

Dobrý den,

Na základě místního šetření ze dne 11.4.2017 v objektu bývalé slévárny na st. p. č. 1342/1 a 1342/2 byl prověřen stav nosných konstrukcí stávajícího objektu, který měl být bourán ve III. etapě bouracích prací. Bylo zjištěno, že provedením bouracích prací konstrukcí bouraných v II. etapě došlo k poškození a statickému narušení i konstrukcí, které měly být bourány později – ve III. etapě.

Staticky narušený objekt z III. etapy není možné s ohledem na jeho stav a intenzitu klimatického zatížení, kterému bude vystaven, takto ponechat až do plánované demolice v r. 2018 a musí být bezprostředně zdemolován – současně s II. etapou bouracích prací. Ponechání objektu může způsobit nekontrolované zřícení s možným ohrožením života osob nebo majetku.

Děkuji

Ing. Martin Fejks



Fejks M.



telefon: 777 003 169, 777 003 218, 730 897 106
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793