



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený (jednatel) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30815 České Meziříčí – 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/30815 České Meziříčí – 2. etapa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **17 438 216,01 Kč vč. DPH** (slovy sedmnáctmilionůčtyřistatřicetosmtisícdevětšestnáct Korun českých jeden haléř) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 35921b

Cena bez DPH	14 411 748,77 korun českých
DPH (21%)	3 026 467,24 korun českých
Cena celkem	17 438 216,01 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 25. 05. 2017

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

 <sup>11</sup>  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Přeletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

  
Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



# REKAPITULACE CENY PO ZMĚNĚ 2

Stavba: 35921b - III/30815 České Mezirůči, 2. etapa km 1,282-3,450 ZM 9.11.2016

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD bez DPH [Kč]	ZMĚNA č.1		ZMĚNA č.2		Cena celkem bez DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001.2-Všeobecné a předběžné položky km 1,282 - 3,450	119 500,00					119 500,00
SO 101.3.2-Komunikace km 1,282 - 3,450	12 379 021,19	323 559,48	-128 480,71	773 055,00	0,00	13 347 154,96
SO 104.2-DIO - III. etapa	60 400,00					60 400,00
SO 301.3-Odvodnění km 1,282 - 3,450	884 693,81					884 693,81
CELKEM BEZ DPH	13 443 615,00	323 559,48	-128 480,71	773 055,00	0,00	14 411 748,77
CELKEM BEZ DPH	13 443 615,00	323 559,48	-128 480,71	773 055,00	0,00	14 411 748,77
DPH 21%	2 823 159,15	67 947,49	-26 980,95	162 341,55	0,00	3 026 467,24
CELKEM VČETNĚ DPH	16 266 774,15	391 506,97	-155 461,66	935 396,55	0,00	17 438 216,01



EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Čechy východ  
 Pletická 499, CZ-503 41 Hradec Králové  
 IČ: 45274994, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík .....  
 ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

## Soupis objektů s DPH

Stavba: 35921b - III/30815 České Meziříčí, 2. etapa km 1,282-3,450 ZM 9.11.2016

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		14 411 748,77
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				17 438 216,01
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	119 500,00	25 095,00	144 595,00
SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky km 1,282 - 3,450	119 500,00	25 095,00	144 595,00
SO 101	Komunikace	13 347 154,96	2 802 902,54	16 150 057,50
SO 101.3.2	Komunikace km 1,282 - 3,450	13 347 154,96	2 802 902,54	16 150 057,50
<i>Z toho ZBV</i>				
1		195 078,77	40 966,54	236 045,31
2		773 055,00	162 341,55	935 396,55
SO 104	DIO	60 400,00	12 684,00	73 084,00
SO 104.2	DIO - III. etapa	60 400,00	12 684,00	73 084,00
SO 301	Odvodnění	884 693,81	185 785,70	1 070 479,51
SO 301.3	Odvodnění km 1,282 - 3,450	884 693,81	185 785,70	1 070 479,51



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35921b
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	15.3.2017

1

Název stavby :

III/30815 České Meziříčí, 2. etapa

Název objektu :

SO - 101 Komunikace: SO 101.3.2 Komunikace km 1,282 - 3,450

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

STRADA HK spol. s.r.o., Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Po odfrézování krytové vrstvy a pásů v šířce 1,5 m po obou stranách, bylo zjištěno, že došlo k nárůstu frézování živých vrstev v těchto pásech. Nárůst objemu frézování bylo způsobeno navýšením mocnosti živých vrstev neúnosných krajů vozovky v rámci údržby a zajištění dočasné bezpečnosti a plynulosti silničního provozu do doby rekonstrukce silnice. Tato dočasná oprava byla provedena po zpracování projektové dokumentace. Na základě diagnostického průzkumu byla předpokládána dlažba z kostek V12 a případně rozpadlé podkladní vrstvy pak byly zahrnuty do odkopu pro spodní stavbu silnic. Při odkrytí kostek se ukázalo, že kostky jsou uloženy do větší podkladní smíšené a nerozpadlé vrstvy. Z tohoto důvodu musí být navýšen objem prací pro odstranění podkladu vozovek z dlažebních kostek a ponížen objem prací pro odkop rozpadlých podkladních vrstev. Tato skutečnost se předpokládá i pro levý pás sanace v š. 1,5 m, ten však není součástí tohoto změnového listu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním záazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	vyjádření projektanta

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 266 774,15 Kč		155 461,66 Kč	391 506,97 Kč	16 502 819,46 Kč	236 045,31 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		155 461,66 Kč	391 506,97 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s.	Ivan Cupal	10.5.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Aleš Dejmek	10.5.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	10.5.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	10.5.2017	
Supervize :				



Název stavby:  
**"III/30815 České Meziříčí - 2. etapa"**

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
SO - 101	Komunikace	12 379 021,19	323 559,48	128 480,71	12 574 099,96
SO - 104	DIO	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
SO - 301	Odvodnění	884 693,81	0,00	0,00	884 693,81
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>13 443 615,00</b>	<b>323 559,48</b>	<b>128 480,71</b>	<b>13 638 693,77</b>
DPH 21 %		2 823 159,15	67 947,49	26 980,95	2 864 125,69
<b>CENA CELKEM</b>		<b>16 266 774,15</b>	<b>391 506,97</b>	<b>155 461,66</b>	<b>16 502 819,46</b>

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
 IČO: 275 01 138 (100) DIČ: CZ27502308

**EUROVIA**  
 VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
 obecný závod oblasť střed  
 závod Těchy východ  
 Pletkova 498, CZ-506 41 Hradec Králové  
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Věc: Stanovisko projektanta ze změnám III/30815 České Meziříčí - průtah

SO 101.3

**SO 101.3 - Komunikace km 1,282 – 3,450**

Po odfrézování krytové vrstvy v tomto úseku a pásů v šířce 1,5 m po obou stranách, bylo konstatováno, že došlo k nárůstu frézování živičných vrstev v těchto pásech. V době průběhu projektových prací byla provedena ÚaO na silnici III/30815 v prostoru okružní křižovatky v Malém Meziříčí po začátek zástavby v Českém Meziříčí obousměrné sanace krajů. Tato úprava navýšila mocnost živičných vrstev nad předpokládaným povrchem z kostek.

Na základě diagnostiky (a průběhu výstavby v průtahu Českým Meziříčím – rok 2016) byla předpokládána dlažba z kostek V12. Případné rozpadlé podkladní vrstvy pak byly zahrnuty do odkopu pro spodní stavbu silnic. Při odkrytí kostek se ukázalo, že kostky jsou uloženy do větší nerozpadlé podkladní vrstvy, než bylo uvažováno. Navýšení položky „Odstranění podkladu vozovek s dlažebních kostek“ se pak spolu s větším objemem frézování musí odečíst od položky „Odkop pro spodní stavbu silnic“.

V Hradci Králové dne 3.5.2017

Ing. Aleš Dejmek

  
**STRADA HK** spol. s r.o.  
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  
HRADEC KRÁLOVÉ  
500 03 Ječná 510  
DIČ: CZ27535461



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35921b
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.3.2017

2

Název stavby :

III/30815 České Meziříčí, 2. etapa

Název objektu :

SO - 101 Komunikace: SO 101.3.2 Komunikace km 1,282 - 3,450

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

STRADA HK spol. s.r.o., Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě diagnostického průzkumu byla v projektové dokumentaci stanovena rekonstrukce vozovky nahrazením konstrukčních vrstev neúnosných krajů vrstvami ŠD 220 mm, SC 0/32<sub>C3/4 (C8/10)</sub> tl. 150 mm, ACP 16+ tl. 50 mm, následuje celoplošná pokládka ložní a obrusné vrstvy z asfaltobetonu a v případě neúnosné zemní pláně, tj. kdy modul přetvárnosti  $E_{def,2} < 45$  MPa s poměrem větším než 2,5, byla stanovena sanace lomovým kamenem v tl. 500 mm. Dle statických zatěžovacích zkoušek byla ověřena únosnost stávající zemní pláně s nevyhovujícími výsledky a proto bylo přistoupeno k sanaci aktivní zóny lomovým kamenem v tl. 500 mm dle PD. Následně po sanaci lomovým kamenem byla opět ověřena únosnost zemní pláně, avšak s nevyhovujícími výsledky. Po dohodě s AD a TDS byly navrženy varianty pro zvýšení únosnosti zemní pláně a provedeny zkušební úseky pro ověření vhodnosti a účinnosti použité technologie. Byl proveden zkušební úsek s využitím výztužné netkané PP žebrované geomříže položené na separační geotextilii a následně zásyp lomovým kamenem se zhutněním. Tato technologie však nezajistila požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti a poměru pro zemní pláň. Byl proveden další zkušební úsek s využitím konstrukční vrstvy SC do aktivní zóny na separační geotextilii s následným zásypem lomovým kamenem se zhutněním. Tato technologie opět nezajistila požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti a poměru pro zemní pláň. Byl proveden poslední zkušební úsek s využitím promísení vrstvy lomového kamene a nové vrstvy SC se zhutněním. Tato technologie zajistila požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti a poměru pro zemní pláň. Technologie promísení nové vrstvy SC s lomovým kamenem se s ohledem na proměnlivé a neúnosné podloží vozovky jeví jako nejúčinnější a nejrychlejší. Z výše uvedených důvodů bude nutné provést zlepšení únosnosti zemní pláně touto technologií, a to navýšením stávající vrstvy SC 0/32<sub>C3/4 (C8/10)</sub> tl. 150 mm o 4 500 m<sup>2</sup> a její následné promísení s lomovým kamenem. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním zakázku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
16 266 774,15 Kč	16 502 819,46 Kč	0,00 Kč	935 396,55 Kč	17 438 216,01 Kč	1 171 441,86 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		155 461,66 Kč	1 326 903,52 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis:
Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s.	Ivan Cupal	12.5.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Aleš Dejmek	12.5.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	12.5.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	12.5.2017	
Supervize :				



**Název stavby:**  
**"III/30815 České Meziříčí - 2. etapa"**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
SO - 101	Komunikace	12 379 021,19	323 559,48	128 480,71	773 055,00	0,00	13 347 154,96
SO - 104	DIO	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
SO - 301	Odvodnění	884 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	884 693,81
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>13 443 615,00</b>	<b>323 559,48</b>	<b>128 480,71</b>	<b>773 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 411 748,77</b>
DPH 21 %		2 823 159,15	67 947,49	26 980,95	162 341,55	0,00	3 026 467,24
<b>CENA CELKEM</b>		<b>16 266 774,15</b>	<b>391 506,97</b>	<b>155 461,66</b>	<b>935 396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 438 216,01</b>

SÚS Křivčice, s.r.o.  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
 IČO: 275 02 988 (108) DIČ: CZ27502988



EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Čechy východ  
 Pletická 408, CZ-503 61 Hradec Králové  
 IČ: 65274926, DIČ: CZ65274926

*(Handwritten signature)*



## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/30815 České Meziříčí - 2. etapa

### Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>0,00 % &lt; 15,00 %</b>	

### Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 096 614,48 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 128 480,71 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	14 411 748,77 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 225 095,19 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>9,11 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

### Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	968 134 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>7,20 % &lt; 30,00 %</b>	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

### SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 096 614,48 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 128 480,71 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	968 133,77 Kč bez DPH



Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	13 443 615,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	13 443 615,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 096 614,48 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 128 480,71 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>14 411 748,77 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl:

Kateřina Vlková