

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

p. Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající: Ing. Martinem Kolářem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: FIO banka a.s., č. účtu: 2000397529/2010
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu DSP + PDPS. Dochází k pozastavení projekčních prací z důvodu řešení majetkoprávních vztahů kvůli požadavkům Městského úřadu Nový Bydžov, odboru životního prostředí, na provedení náhradní výsadby v rámci této stavby.

1) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept doplňkového geotechnického průzkumu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 6 týdnů od vyzvání objednatele
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 21. 06. 2017

V Praze dne 2.6.2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Martin Kolář
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080