

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 podle § 536 a násl.obchodního zákoníku
(zákon č.513/1991 Sb., v platném znění)

čl.I Smluvní strany

1) Objednavatel:

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Sídlo : Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00371149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-8176320207/0100

Telefon: 494 534450

E-mail: moh@moh.cz

Zastoupeno: Mgr. Irenou Krejčí, ředitelkou

Osoba oprávněná ve věcech smlouvy a převzetí díla: Mgr. Irena Krejčí

2) Zhotovitel: **VASPO Vamberk, s.r.o.**

Adresa: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

E-mail: karel.bacina@vaspo.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 1243198319/0800

IČ: 47470046

DIČ: CZ47470046

Statutární zástupce: Karel Bačina – jednatel, ing. Jiří Král , jednatel společnosti

Osoba oprávněná ve věcech smluvních a technických : Karel Bačina - jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 2888

čl. II Lhůty plnění

V článku III.Lhůty plnění smlouvy o dílo se doplňuje takto :

Z důvodu posunutí vysoutěžení dalších částí interiéru (rekonstrukce podlah, oken a dveří, zabezpečovací techniky, AV techniky a vnitřního vybavení), pro které jsou uzavřenou smlouvou prováděny stavební připomoci, nebylo možné provádět některé práce a některé práce nebylo možné ani zahájit (jedná se zejména o omítky, sádkartonové podhledy, některé části podlah a výmalbu, opravy fasády a úklidu po této opravě). Z tohoto důvodu se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou dle

harmonogramu uvedeného v zápisu ze dne 24.7. 2013 **termín dokončení prací – nejpozději však do 15.10.2013**

čl. III **Závěrečná ustanovení**

III.1

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

III.2

Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

III.3

Tento dodatek č.1 nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

III.4

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nabyt uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Ve Vamberku dne 31.7.2013

V Rychnově nad Kněžnou dne 31.7.2013

zhotovitel

jednatel společnosti


VASPO VAMBERK s.r.o.
Smetanovo nábřeží 180, 51754 VAMBERK
Oddíl C, vložka 2858
IČO 47470046 DIČ CZ47470046

**MUZEUM A GALERIE
ORLICKÝCH HOR** ①

Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 534 450, IČO: 371147

objednatel

Mgr. Irena Krejčí
ředitelka



ZÁPIS

z jednání ohledně změny termínu dokončení stavby

NÁZEV STAVBY: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách –
Centrum krajky
MÍSTO STAVBY: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
**REGISTRAČNÍ
ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.1.13/3.1.00/14.00801
PŘÍTOMNI:
VASPO VAMBERK s.r.o. (dále jen zhotovitel)
• Bohuslav Kulička – výrobní ředitel
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (dále jen objednatel)
• Mgr. Irena Krejčí – ředitelka
FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí (dále jen TDI)
• Ing. Zdeněk Šeda

1. Smlouva o dílo na stavební přípomoc v rámci výše uvedené stavby (dále jen přípomoc) mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena dne 21. 3. 2013 s termínem dokončení stavby 31. 7. 2013.
2. Na kontrolním dnu 2. 5. 2013 upozornil zhotovitel v bodě 01/13 na skutečnost, že nemůže provádět zednické práce z důvodu provázanosti s EZS a EPS.
3. Smlouva na renovaci oken, dveří a podlah, kdy renovace oken brzdí práce na venkovní omítce, byla podepsána dne 8. 7. 2013.
4. K dnešnímu dni není podepsána smlouva na provedení EZS a EPS, předpoklad uzavření smlouvy dle lhůt ve výběrovém řízení je 31. 7. 2013.
5. Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje posunutí termínu dokončení přípomocí o dobu, kdy nemohl z důvodů na straně objednatele provádět stavební práce v plném rozsahu, tj. od 2. 5. 2013 do 31. 7. 2013, což činí 90 dnů. Nový termín dokončení požaduje do 31. 10. 2013.
6. Objednatel souhlasí s posunutím termínu dokončení stavby. Protože bylo možné některé práce provádět v plném rozsahu, souhlasí objednatel i s ohledem na termín dokončení dodávky restaurátora s posunutím termínu:
 - 15. 9. 2013 – kompletní dokončení 3. NP včetně maleb a kompletace elektro
 - 22. 9. 2013 – kompletní dokončení 2. NP včetně maleb a kompletace elektro
 - 29. 9. 2013 – kompletní dokončení 1. NP včetně maleb a kompletace elektro
 - práce, které nebyly předmětem původní smlouvy, (vodovodní přípojka), vč. opravy fasády a úklidu po této opravě – 15. 10. 2013
7. Objednatel připraví dodatek a zajistí jeho podepsání smluvními stranami.

Ve Vamberku dne 24. 7. 2013

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj