

11

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (22. 5. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	15 týdnů od termínu určeného zadavatelem (3. 9. 2017)

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (15. 10. 2017)
Doba realizace Díla		15 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 18. 08. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 08 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003500, Fax: 286003500

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36836
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.3.2017

3

Název stavby :

„II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“

Název objektu :

SO.101 Komunikace; SO.102 Dopravně inženýrská opatření, SO.202 Opěrná zeď, SO.301 Dešťová kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005; DIČ: CZ26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Při provádění stavebních prací na stavbě II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická došlo postupně k navýšení objemu prací, které vznikly jako opatření po zjištění skutečných hodnot únosnosti aktivní zóny vozovky, nebo zjištěním skutečného stavu původní stoky dešťové kanalizace pro napojení dešťové kanalizace D1. Změny v provádění prací bylo částečně možné provádět v souběhu s dalšími pracemi. V některých případech, například při prodloužení stoky D1 vznikla v rámci odvodnění vozovky potřeba přidat dvě lomové revizní šachty v této trase. V tomto případě vznikla časová proluka mezi schválením požadavku, výrobou a zráním atypických šachtových prvků před jejich vlastní montáží, která je prováděna schváleným výrobcem betonových prvků mimo stavbu. Celkový objem víceprací v dodatcích č.1 a č.2 činí 2.634.946,49 Kč, Vyjádřením v % se jedná o navýšení 13,28 % z původního rozpočtu. Dohodnuté prodloužení termínu se zhotovitelem pak činí pouze 7,14 % z doby trvání provádění prací podle původního harmonogramu. Jedná se o prodloužení termínu objektivně posouzeného na základě dodatečně vzniklých stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Cena díla se tímto dodatkem č.3 nemění. Celková doba zhotovení stavby se prodlužuje o 7 dní z 8.10.2017 na 15. 10.2017.

Přílohy evidenčního listu :

1	Dopis technicko-obchodního náměstka SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
2	Dopis hlavního stavbyvedoucího COLAS a.s.
3	Harmonogram zhotovitele
4	
5	
6	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
19 839 620,95 Kč	19 839 620,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 917 782,79 Kč	1 078 161,84 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		1 556 784,66 Kč	2 634 946,49 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.,	Martin Lazok		
Projektant :	DiK Janák	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23,
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4

Váš dopis zn.: RHK/Pe/2017/1
Ze dne: 3.8.2017
Naše zn.:

Vyřizuje: Ing. Martin Jelínek
Tel./fax: 495 540 258 / 495 533 973
Mobil: 733 780 160
E-mail: martin.jelinek@suskhk.cz

Počet listů:
Počet příloh:
Datum: 4.8.2017

COLAS CZ, a.s
Ing. Jaromír Novotný
Ke Klíčovu 9
190 00, Praha 9

Věc: „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho dopisu ze dne 3.8.2017 s požadavkem na prodloužení termínu výstavby výše uvedené akce v návaznosti na prováděné vícepráce nelze při stanovení akceptovatelné délky prodloužení termínu vycházet pouze z Vámi uvedeného přepočtu uplatňující procentuální nárůst doby výstavby na hodnotě víceprací a původním termínu, ale je třeba zohlednit i možnost souběhu provádění víceprací s původním harmonogramem. Proto rozporujeme a snižujeme dobu na opravu objízdné trasy SO 102, která se z velké části dala realizovat v souběhu s I. etapou. Akceptovatelná doba je v tomto případě 5 dní. Ostatní doby prodloužení / zkrácení termínu jsou přijatelné.

Tedy výsledná doby pro prodloužení termínu:

- a) SO 101 ve smyslu dodatku č. 2 prodloužení o 1 den
- b) SO 102 ve smyslu dodatku č. 1 prodloužení o 5 dní
- c) SO 202 ve smyslu dodatku č. 1 zkrácení o 2 dny
- d) SO 301 stoka D1 ve smyslu dodatku č. 2 prodloužení o 6 dní
- e) SO 301 stoka D2 ve smyslu dodatku č. 2 zkrácení o 3 dny

Celkem tedy maximální doba prodloužení původního termínu výstavby je 7 dní.

S pozdravem


Ing. Jiří Koutník
Technicko-obchodní náměstek
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (6) DIČ: CZ27502988



COLAS CZ

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn. / ze dne

Naše značka

RHK/Pe/2017/1

Vyřizuje / telefon

Novotný/733 780 164

Hradec Králové

3. 8. 2017

Věc: „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“ – žádost o určení Správce stavby

Vážený pane inženýre,

na základě uzavřené SoD na Dílo „II/301 Trutnov, poříčí, ul. Petříkovická“ ze dne 30. 3. 2017 Vás tímto dopisem, v souladu s ustanovením článku 20.1, 13.1 a 8.4 Všeobecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek dovoluujeme požádat, aby Správce stavby rozhodl v nárocích Zhotovitele na určení počtu dní prodloužení Doby pro dokončení Díla a Doby pro dokončení Stavby. Důvodem nároku Zhotovitele k posunu Doby pro dokončení Stavby/Díla je realizace Variací určených Správcem stavby, které jsou zahrnuté v uzavřeném dodatku č.1 SoD a připravovaném dodatku č. 2 SoD.

Navrhované určení počtu dní vyvolané jednotlivými druhy prací uvádí Zhotovitel níže. Pro výpočet určení počtu dní vychází Zhotovitel z harmonogramu a základní ceny prací/stavebního objektu/provozního souboru, přičemž tyto dokumenty jsou nedílnou součástí uzavřené SoD. Při použití vzorce doba realizace původního rozsahu prací děleno objem původního rozsahu prací krát cena aktuálního rozsahu prací navrhuje Zhotovitel, aby Správce stavby v souladu s pod-článkem 3.5 ve smyslu pod-článku 8.4 spravedlivě

určil prodloužení Doby pro dokončení Stavby a tím i Doby pro dokončení Díla o 35 dní,

přičemž v rozložení jednotlivých stavebních objektů/provozních souborů posun termínu zahrnuje:

- a) Změnou rozsahu prací na SO 101 ve smyslu dodatku č. 2 vyvolané prodloužení o 1 den
- b) Změnou rozsahu prací na SO 102 ve smyslu dodatku č. 1 vyvolané prodloužení o 33 dní
- c) Změnou rozsahu prací na SO 202 ve smyslu dodatku č. 1 vyvolané zkrácení o 2 dny
- d) Změnou rozsahu prací na SO 301 stoka D1 ve smyslu dodatku č. 2 vyvolané prodloužení o 6 dní
- e) Změnou rozsahu prací na SO 301 stoka D2 ve smyslu dodatku č. 2 vyvolané zkrácení o 3 dny

Současně si dovoluujeme požádat, aby bez zbytečného odkladu po spravedlivém určení Správce stavby byl nový termín Doby pro dokončení Stavby/Díla zahrnut do připravovaného dodatku k SoD, neboť do dnešního dne není nejsou tyto skutečnosti zahrnuty do SoD.

S pozdravem

Martin Lazok
hlavní stavbyvedoucí

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 511

E-mail: colas@colas.cz

www.colas.cz

Korespondenční adresa

COLAS CZ, a.s.

divize Silniční stavitelství, oblast Sever

region Královéhradecký

P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové

Tel: +420 495 218 032-4

Mobil: +420 733 780 164

E-mail: jaromir.novotny@colas.cz

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Kralupy nad Vltavou
P. Jiřnického 21, 502 01 Hlídac Králové (10)
DIČ: CZ26177005
Tel.: 495218032, fax: 495218036

Doba zahájení prací:	22.05.2017
Doba dokončení Stavby (=Díla):	3.9.2017
Doba dokončení Díla:	15.10.2017
Doba realizace Díla:	(14+1) týdnů + 6 týdnů

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!