

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **53 603 400,77 Kč vč. DPH** (slovy padesáttřimilionůšestsetřítisícčtyřista Korun českých sedmdesátsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy.

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	44 300 331,22 korun českých
DPH (21%)	9 303 069,55 korun českých
Cena celkem	53 603 400,77 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - V. úsek - km 3,996 - km 7,141, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Dále se ke smlouvě přidává oceněný výkaz výměr SO.501 II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport: Přeložka plynovodu. Ze smlouvy se vypouští oceněný výkaz výměr SO 103 II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16: Stavební úpravy - železniční přejezd č. 2. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny, nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu – silnice II. třídy - V. úsek - km 3,996 - km 6,452 a SO 101.2 II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu – sjezdy, MK, chodníky - V. úsek - km 3,996 - km 6,452 a SO.501 II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport: Přeložka plynovodu, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne **28. 08. 2017**

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

 (11)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletičská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36508, 36864
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	3.5.2017

1

Název stavby :

„II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 a II/300 Žaclěř - křižovatka u hotelu Sport“

Název objektu :

SO.501 II/300 Žaclěř, Křižovatka u hotelu Sport přeložka plynu

SO.101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - V.úsek - km 3,996 - km 7,141

SO.103 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Stavební úpravy - železniční přejezd č. 2

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DiK Janák, s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov - Ing. Janák

Zhotovitel :

EUROVIA CZ, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00, Praha 1; IČ: 452 74 924; DIČ: CZ452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

Při přípravě projektu II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16 byla navržena úprava po křižovatku s I/16. Po podpisu žádosti o dotaci byla podána informace z ŘSD o přípravě projektová dokumentace trasy D11 v Královci a její křížení s II/300. Z tohoto důvodu byl V. úsek zkrácen na staničení v km 6,452, do místa dokončení předpokládaných úprav II/300 s napojením na D11. Dále byla zrušena realizace objektu SO.103 Stavební úpravy - železniční přejezd č. 2., který je v poloze předpokládaného dotčení D11. Dále z důvodu kolize stávajícího NTL plynovodu v zářívě autobusové zastávky vedle čp. 125 v místě křižovatky u hotelu Sport byl v rámci zjištění nedostatečného krytí po provedení sondy zpracován projekt a bude provedena přeložka plynovodu v tomto místě. Z důvodu financování stavby z prostředků IROP byl rozpočet stavby - jednotlivých objektů rozdělen na hlavní a vedlejší náklady. Tabulka rekapitulace po změně č. 1 byla doplněna o tyto údaje. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.




Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č. 1
2.	Rozpočet SO.501 Přeložka plynovodu 506 381,39 Kč vč. DPH
3.	Rozpočet SO.101.1 - V. ÚSEK - Km 3,996 - km 6,452 - hlavní náklady 17 125 521,27 Kč vč. DPH
4.	Rozpočet SO.101.2 - V. ÚSEK - Km 3,996 - km 6,452 - vedlejší náklady 72 909,75 Kč vč. DPH
5.	dopis ŘSD - Stav přípravy Dálnice D11 1109 Trutnov - st. Hranice ČR/PL
6.	situace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
58 320 378,30 Kč	58 320 378,30 Kč	5 223 358,94 Kč	506 381,39 Kč	53 603 400,77 Kč	-4 716 977,53 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		5 223 358,94 Kč	506 381,39 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ, a.s.,	Marek Buřval		
Projektant :	DiK Janák s.r.o.	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

Název stavby:

II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH	hlavní náklady	vedlejší náklady
			vícepráce	méněpráce			
Společné pro obě sekce							
SO 000	II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Všeobecné a předběžné položky	940 316,87	0,00	0,00	940 316,87	940 316,87	
SO 180	II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - uzavírka 1 jízdního pruhu v obci	70 106,55	0,00	0,00	70 106,55	70 106,55	
SO 180	II/300 Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - uzavírka 1 jízdního pruhu mimo obci	68 387,55	0,00	0,00	68 387,55	68 387,55	
I. sekce							
SO 101	SO 101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - I úsek - km 0,000 - km 0,840	6 304 479,67	0,00	0,00	6 304 479,67	6 276 067,30	28 412,37
SO 101	SO 101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - III úsek - km 1,750 - km 2,075	2 914 729,24	0,00	0,00	2 914 729,24	2 422 755,85	491 973,39
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa nad 6t	34 294,05	0,00	0,00	34 294,05	34 294,05	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 1 etapa	34 656,95	0,00	0,00	34 656,95	34 656,95	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 3 etapa	43 691,25	0,00	0,00	43 691,25	43 691,25	
SO 000	SO 000 II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport: Všeobecné a předběžné položky	255 844,50	0,00	0,00	255 844,50	255 844,50	
SO 101	SO 101 II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport: Vozovka	2 824 918,59	0,00	0,00	2 824 918,59	2 824 918,59	
SO 501	SO 501 II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport: Přelozka plynovodu	0,00	418 497,02	0,00	418 497,02		418 496,99
II. sekce							
SO 101	SO 101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - II úsek - km 0,840 - km 1,750	6 442 862,35	0,00	0,00	6 442 862,36	5 963 385,23	479 477,13
SO 101	SO 101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - IV úsek - km 2,284 - km 3,990	9 070 942,77	0,00	0,00	9 070 942,78	8 999 418,33	71 524,45
SO 101	SO 101 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Rekonstrukce živičného krytu - V úsek - km 3,996 - km 7,141	18 186 289,62	0,00	3 972 710,27	14 213 579,35	14 153 323,36	60 255,99
SO 101	SO 102 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Stavební úpravy - železniční přejezd č. 1	489 940,29	0,00	0,00	489 940,29	489 940,29	
SO 101	SO 103 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Stavební úpravy - železniční přejezd č. 2	344 115,30	0,00	344 115,30	0,00	0,00	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6t - 2 etapa	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00	31 324,00	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 4. etapa	30 655,50	0,00	0,00	30 655,50	30 655,50	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 5. etapa	33 998,00	0,00	0,00	33 998,00	33 998,00	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 6. etapa	39 069,05	0,00	0,00	39 069,05	39 069,05	
SO 180	SO 180 II/300 - Prkenný Důl-Královec-křižovatka s I/16: Dopravní značení DIO - objížďková trasa do 6 t - 7. etapa	38 037,65	0,00	0,00	38 037,65	38 037,65	
CENA CELKEM bez DPH		48 198 659,75	418 497,02	4 316 825,57	44 300 331,22	42 750 190,87	1 550 140,32
DPH 21 %		10 121 718,55	87 884,37	906 533,37	9 303 069,55	8 977 540,08	325 529,47
CENA CELKEM		58 320 378,30	506 381,39	5 223 358,94	53 603 400,77	51 727 730,95	1 875 669,82

Pozn. Výsledné ceny jednotlivých objektů a ceny stavby jsou použity z Aspe v. 9.9.0.30. Rozdíly jsou způsobeny zaokrouhlováním.

 **EUROVIA**
VINOHRADEK

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pletická 46B, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

32



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Hradci Králové dne 21.4.2017

Vaše zn.:

Naše zn.: ŘSD/ 865/37000/2017/Dou

Vyřizuje: Ing. Doubek

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Středisko Trutnov
Jiří Kříž

Věc: Stav přípravy Dálnice D11 1109 Trutnov – st. hranice ČR/PL


Vážený pane,

ŘSD ČR, Správa Hradec Králové zajišťuje přípravu stavby Dálnice D11, 1109 Trutnov – st. hranice ČR/PL.

V současné době je dokončována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a bude zahájena inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. V letošním roce předpokládáme realizaci podrobného geotechnického průzkumu stavby, který bude sloužit jako podklad pro vyhotovení dokumentace pro stavební povolení.

Předpokládaný termín realizace stavby byl odsouhlasen Centrální komisí Ministerstva dopravy v letech 2019 – 2021 a zprovoznění stavby v roce 2022.

S pozdravem


Ing. Marek Novotný
Ředitel ŘSD ČR, Správy Hradec Králové

Kontaktní spojení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové

telefon 495 800 246
fax 495 800 210
e-mail michal.doubek@rsd.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/300 - Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 a II/300 žaclěř - křižovatka u hotelu Sport

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 418 497,02 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 4 316 825,57 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	44 300 331,20 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	4 735 322,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,82 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 418 497,02 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 4 316 825,57 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-3 898 328,55 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 418 497,02 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 4 316 825,57 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	44 300 331,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 735 322,59 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	9,82 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 198 659,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	48 198 659,75 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 418 497,02 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 4 316 825,57 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	44 300 331,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková