

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný

v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/010/2017**

Číslo stavby: **RDH9**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: 606 604 857)

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. 721 468 843, zbynek.pernica@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/320 Voděrady – Lično**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/320 Voděrady – Lično**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **58 542 660,94 Kč vč. DPH** (slovy padesátosmmilionůpětsetčtyřicetdvatisícšestsetšedesát Korun českých devadesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	48 382 364,41 korun českých
DPH (21%)	10 160 296,53 korun českých
Cena celkem	58 542 660,94 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/320, km 7,546 – km 9,737, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne **20. 08. 2017**

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové


Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35826
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/15_002/0003143
Smlouva o dílo uzavřená dne :	29.3.2017

1

Název stavby :

II/320 VODĚRADY - LIČNO

Název objektu :

SO 102-1: Silnice, SO 102-6: Úprava čel, SO 102-7: Horské vpustí, SO 102-8: Odvodnění v Uhřinovicích

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Transconsult s.r.o., Nerudova 374, 500 02 Hradec Králové, IČ 47455292

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Během stržení krajnic, reprofilace příkopů a provádění odkopů pro odvodnění komunikace v SO 102 byly pod stávajícím terénem objeveny původní objekty odvodnění. Tyto objekty v havarijním stavu je nezbytné pro odvodnění silnice rekonstruovat. Jedná se o nové uliční vpustí v km 0,175 P + km 0,215 P + km 0,250 P + km 0,396 P, nové šachty v km 0,145 P a km 0,175 P, nová kamenná čela v km 1,861 P + km 1,931 P + km 2,015 L a s tím související práce pro provedení objektů odvodnění a napojení na stávající potrubí. Současné s těmito změnami nebude provedena horská vpust v km 1,861 a je nutné osadit silniční obrubníky v km 0,045 - 0,230 a provést větší odkop a provést ohumusování okolo žlabovek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.



Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
58 350 999,28 Kč		71 026,93 Kč	262 688,57 Kč	58 542 660,94 Kč	191 661,64 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		71 026,93 Kč	262 688,57 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	21.8.2017	
Projektant :	Transconsult s.r.o.	Ing. Pavel Hodek	21.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	21.8.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	21.8.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD-OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546	14 935 648,87	0,00	0,00	14 935 648,87
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102	224 500,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737	15 480 289,88	217 097,99	58 699,94	15 638 687,94
	SO 102-1	Silnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	12 547 429,83
	SO 102-2	Dopravně inženýrské opatření	411 475,76	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení	505 091,15	0,00	0,00	505 091,15
	SO 102-4	Náhradní výsadba	88 590,03	0,00	0,00	88 590,03
	SO 102-5	Nové propustky	562 764,05	0,00	0,00	562 764,05
	SO 102-6	Úprava čel	329 826,70	32 107,47	0,00	361 934,17
	SO 102-7	Horské vpusti	114 953,16	0,00	28 738,29	86 214,87
	SO 102-8	Odvodnění v Uhřinovicích	67 851,77	112 372,48	0,00	180 224,26
	SO 102-9	Odvodnění v Ličně - I. část	894 963,82	0,00	0,00	894 963,82
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143	9 550 301,43	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979	5 380 810,16	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	785 104,72	0,00	0,00	785 104,72
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	1 283 811,29	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	48 382 364,41
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	10 160 296,53
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	58 542 660,94

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštepňý závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(284)

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 279 02988 DIČ: CZ27902988
(108)

Název stavby:
"II/320 VODĚRADY - LIČNO"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	POD-OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro SO 101, SO 201	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00
SO 101		Silnice II/320, km 5.619 - km 7.546	14 935 648,87	0,00	0,00	14 935 648,87
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro SO 102	224 500,00	0,00	0,00	224 500,00
SO 102		Silnice II/320, km 7.546 - km 9.737	15 480 289,88	217 097,99	58 699,94	15 638 687,94
	SO 102-1	Silnice	12 504 773,44	72 618,04	29 961,65	12 547 429,83
	SO 102-2	Dopravně inženýrské opatření	411 475,76	0,00	0,00	411 475,76
	SO 102-3	Dopravní značení	505 091,15	0,00	0,00	505 091,15
	SO 102-4	Náhradní výsadba	88 590,03	0,00	0,00	88 590,03
	SO 102-5	Nové propustky	562 764,05	0,00	0,00	562 764,05
	SO 102-6	Úprava čel	329 826,70	32 107,47	0,00	361 934,17
	SO 102-7	Horské vpusti	114 953,16	0,00	28 738,29	86 214,87
	SO 102-8	Odvodnění v Uhřetovicích	67 851,77	112 372,48	0,00	180 224,26
	SO 102-9	Odvodnění v Ličně - I. část	894 963,82	0,00	0,00	894 963,82
SO 003		Všeobecné a předběžné položky pro SO 103	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
SO 103		Silnice II/320, km 9.737 - km 11.143	9 550 301,43	0,00	0,00	9 550 301,43
SO 004		Všeobecné a předběžné položky pro SO 104, SO 203	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00
SO 104		Silnice II/320, km 11.143 - km 11.979	5 380 810,16	0,00	0,00	5 380 810,16
SO 201		Oprava zárubní zdi ve Voděradech	785 104,72	0,00	0,00	785 104,72
SO 203		Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11.857	1 283 811,29	0,00	0,00	1 283 811,29
CENA CELKEM bez DPH			48 223 966,35	217 097,99	58 699,94	48 382 364,41
DPH 21 %			10 127 032,93	45 590,58	12 326,99	10 160 296,53
CENA CELKEM			58 350 999,28	262 688,57	71 026,93	58 542 660,94




STRAHA s.r.o.
 Vešteská 100/21, 150 00 PRAHA 6
 (208)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/320 Voděradý - Lično

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 217 097,99 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 58 699,94 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	48 382 364,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	275 797,93 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,57 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	158 398,05 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,33 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 217 097,99 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 58 699,94 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	158 398,05 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	48 223 966,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	158 398,05 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,33 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	48 223 966,35 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 217 097,99 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 58 699,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	48 382 364,40 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je
dán zaokrouhlováním.