

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci Ing. Janem Bergerem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS, vedoucím obchodního oddělení zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 430201005/2700

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves**, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **33 228 002,90 Kč vč. DPH** (slovy třicetřímilionůdvěstědvacetosmtisícdua Korun českých devadesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33124, 33120, 33107

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	27 461 159,42 korun českých
DPH (21%)	5 766 843,48 korun českých
Cena celkem	33 228 002,90 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 (pro 2. část), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935 (pro 2. část), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací 2. část stavby	1.1.3.3	3. 7. 2017 (termín kácení vzrostlé zeleně: 27. 3. 2017 – 2. 4. 2017)
Termín dokončení prací 2. část stavby		8. 10. 2017
Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací) 2. část stavby		19. 11. 2017
Doba realizace stavby (bez zimní přestávky) 2. část stavby		15 týdnů + 6 týdnů

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Číslo stavby: 33124, 33120, 33107

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 7. 09. 2017


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Zhotovitel
Ing. Jan Berger
ředitel oblasti Hradec Králové


.....
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení



odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	33124
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42 0.0 0.0 15 002 0000267
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.5.2016

Název stavby :

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Název objektu :

2. část stavby - II/501 Lázně Bělohrad - Kotyková alej

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELESKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

V rámci změnového listu č. 2 jsou zahrnuty vícepráce po zjištěných skutečnostech na stavbě po odfrézování stávající vozovky. Hlavním důvodem vícepráci je po odfrézování nalezený původní cementobetonový (CB) kryt, který je silně porušený zejména v krajích vozovky a pod kterým se nachází neúnosné podloží. Od doby zpracování PD a diagnostiky se poklesy krajů rapidně zhoršily. V diagnostice pro PD byla sondami zjištěná vrstva z betonu uvažována jako podkladní vrstva z cementové stabilizace (cementobetonový kryt nebyl v okolí dle dostupných informací v historii prováděn, proto nebyl předpokládán). V daném úseku SO 101, kde se ZBV 2 řeší, neměly být žádné sanace a po odfrézování jsou potřeba sanace krajů vozovky vč. aktivní zóny s průtahy při řezání a odstranění původního CB krytu a doplnění vyztužení geomříží do celé plochy místo pouze frézování a nadvýšení vozovky s dílčím vyztužením geomříží. Dále je zahrnuta úprava odvodnění vozovky, která je nutná po vytvoření nové nivelety vozovky a zjištěného stavu konstrukce stávajících vpustí a návazností na přilehlé nemovitosti a místní komunikaci. Součástí změny 2 je prodloužení termínu realizace stavby 2. části o 5 týdnů, které je potřebné pro realizaci velkého rozsahu sanací původního CB krytu v další etapě SO 101 a celého objektu SO 102, kde místo pouze ojedinělých krajových sanací je potřeba ve velkém rozsahu provést kompletní sanaci v celé šířce vč. aktivní zóny. Cena těchto dalších rozsáhlejších víceprací bude řešena dále v dodatku č.3. Prodloužení termínu také ovlivnila skutečnost, že na mostě 501-007 nebyla nalezena roznašecí deska, která měla být dle PD a původních ML stávající a pouze se měla výškově upravit nadbetonávkou. Je tedy nutné nejprve vypracovat návrh nové konstrukce mostovky pro rozšíření stávající stavby mostu pro převáděnou silnici. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č. 1 a 2
2.	Soupis objektů s DPH se započtením víceprací změny 2 (změna č. 1 je pouze na termín)
3.	Aktualizovaný HMG celé stavby a 2. části stavby
4.	Výpis položek změny č. 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
32 482 793,04 Kč	32 482 793,04 Kč	0,00 Kč	745 209,89 Kč	33 228 002,92 Kč	745 209,89 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELESKY stavební s.r.o.	Ing. Milan Bartoniček		
Projektant :	TRANSCONSULT s.r.o.	Ing. Vladimír Pravda		
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček		
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlipný		
Supervize :				

Název stavby:

„II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves“

Rekapitulace ceny - 1. část II/501 Hamerský mlýn - Dolní Nová Ves vč. mostů 501-002, 501-003 a 501-004

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	257 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	257 760,44
SO 101	Komunikace	6 069 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 683,33
SO 103	Příčný propustek km 81,100 75	268 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	268 366,84
SO 180	Dopravně inženýrské opatření	1 844 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 324,11
SO 201	Most ev. č. 501-002	2 304 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 678,50
SO 202	Most ev. č. 501-004	3 632 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 479,24
CENA CELKEM bez DPH		14 377 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 292,46
DPH 21 %		3 019 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 231,42
CENA CELKEM včetně DPH		17 396 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 523,88

Rekapitulace ceny - 2. část II/501 Lázně Bělohrad - Kotýkova alej

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	343 569,72
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 - 9,935	2 106 700,16	0,00	0,00	615 875,94	0,00	2 722 576,08
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	5 571 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 804,03
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	242 194,11
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,84
CENA CELKEM bez DPH		9 272 768,86	0,00	0,00	615 875,94	0,00	9 888 644,78
DPH 21 %		1 947 281,46	0,00	0,00	129 333,95	0,00	2 076 615,41
CENA CELKEM včetně DPH		11 220 050,32	0,00	0,00	745 209,89	0,00	11 965 260,19

Rekapitulace ceny - 3. část Most ev. č. 501-006 Lázně Bělohrad

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné položky	242 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	242 793,70
SO 101	Dočasné dopravní opatření	364 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	364 551,52
SO 102	Chodník	70 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,80
SO 201	Most ev. č. 501-006	2 517 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 473,16
CENA CELKEM bez DPH		3 195 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 222,18
DPH 21 %		670 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	670 996,66
CENA CELKEM včetně DPH		3 866 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 218,84

Rekapitulace ceny celé stavby

II / 501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - DOLNÍ NOVÁ VES	REKAPITULACE CENY DLE SdD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
CENA CELKEM bez DPH	26 845 283,50	0,00	0,00	615 875,94	0,00	27 461 159,42
DPH 21 %	5 637 509,54	0,00	0,00	129 333,95	0,00	5 766 843,48
CENA CELKEM včetně DPH	32 482 793,04	0,00	0,00	745 209,89	0,00	33 228 002,90
PODÍL CEN K CENĚ Z SOD	100,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	102,29%
SOUČET ZMĚN PROTI CENĚ DLE SOD		0,00%		2,29%		2,29%

Za dodavatele: SWIETELSKÝ stavby s.r.o.
Ing. Milan Bartoníček



SWIETELSKÝ
slavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblasť H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za projektanta: TRANSCONSULT s.r.o.
Ing. Vladimír Hladík

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
510 02 Hradec Králové
IČO: 474 55292 DIČ: CZ474 55292

Za TDS: SÚS KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988

Soupis objektů s DPH**Stavba: 33134 - II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej (SWIETELSKY)****Varianta: I -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		9 888 644,78
		OC + DPH [Kč]		11 965 260,19
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Všeobecné položky	343 569,72	72 149,64	415 719,36
SO 101	Silnice II/501 km 9,624 – 9,935	2 722 576,08	571 740,98	3 294 317,06
Z toho ZBV				
ZBV 2	Změny dle skutečnosti	615 875,94	129 333,95	745 209,89
SO 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,764	5 571 804,03	1 170 078,85	6 741 882,88
SO 151	Dopravní opatření	242 194,11	50 860,76	293 054,87
SO 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007	1 008 500,84	211 785,18	1 220 286,02

ZA STAVBU:

ING. BARTONÍČEK

**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ZA AD:

ING. PRÁVA

**TRANSCONSULT s.r.o.**Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

ZA TDS:

ING. PODLIPNÝ

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(69)

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Položka	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitel	2016												2017											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky		ING. IVA BR																								
SO - 101.1	Silnice II/501 km 9,824 - 9,935		SHVETELBY stavění s o.s.																								
	1	Oděsní stromů D kmenů do 20 cm																									
	2	Přesazování vzrostlých stromů																									
	3	Znovná výsadba z neokultivovaného materiálu do 8. 150 mm																									
	4	Oděsní pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																									
	5	Kamenný povrchový povrch TR I do 150 mm																									
	6	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACO 11+8 40 mm																									
	7	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACO 22+8 60 mm																									
	8	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+8 50 mm																									
	9	Vodorovné dopravní zařízení																									
SO - 101.2	Propust DN 400		DOBRAL																								
	1	Oděsní stromů D kmenů do 20 cm s oděsní pavlovy																									
	2	Přesazování vzrostlých stromů																									
	3	Oděsní pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																									
	4	Kamenný povrchový povrch TR I do 150 mm																									
	5	Znovná výsadba z neokultivovaného materiálu do 8. 150 mm																									
	6	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACO 11+8 40 mm																									
	7	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACP 22+8 60 mm																									
	8	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+8 50 mm																									
	9	Vodorovné dopravní zařízení																									
SO - 102	Silnice II/501 km 9,935 - 10,784		SHVETELBY stavění s o.s.																								
	1	Oděsní stromů D kmenů do 20 cm s oděsní pavlovy																									
	2	Přesazování vzrostlých stromů																									
	3	Oděsní pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																									
	4	Kamenný povrchový povrch TR I do 150 mm																									
	5	Znovná výsadba z neokultivovaného materiálu do 8. 150 mm																									
	6	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACO 11+8 40 mm																									
	7	Asfaltový beton pro obložení vozovky ACP 22+8 60 mm																									
	8	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+8 50 mm																									
	9	Vodorovné dopravní zařízení																									
SO - 201	Most přes Heřmanku ev.č. 501-007		SHV																								
	1	Tržní mostní konstrukce z cementu na základy																									
	2	Rámy na základy do 20 cm																									
	3	Mostní opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	4	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	5	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	6	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	7	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	8	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
	9	Výhled na opory a křídla z dílců železa do 20 cm																									
SO - 151.1	Dopravní opatření - 1 fáze		SHVETELBY																								
SO - 151.2	Dopravní opatření - 2 fáze		SHVETELBY																								
SO - 151.3	Dopravní opatření - 3 fáze		SHVETELBY																								

Termín ukončení zimní přestávky: 26.3.2017
 Termín kácení vzrostlých stromů: 27.3.2017 - 2.4.2017
 Termín zahájení 2. části stavby: 3.7.2017
 Termín dokončení stavebních prací 2. části stavby: 8.10.2017
 Termín dokončení 2. části stavby: 19.11.2017
 Doba realizace 2. části stavby: 15 týdnů + 6 týdnů

!!! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdně, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 615 875,94 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	27 461 159,44 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	615 875,94 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,29 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	615 875,94 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,29 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 615 875,94 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	615 875,94 Kč bez DPH

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	26 845 283,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	615 875,94 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,29 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	26 845 283,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 615 875,94 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	27 461 159,44 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Vlková