

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2017**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II a II. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova  
asfaltobetonových krytů vozovek – část II**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Stavby „**Silnice II a II. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – část II - III/32427 Tůně - Popovice**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **29 954 965,07 Kč vč. DPH** (slovy dvacetdevětmilionůdevěsetpadesátčtyřitisícdevěsetšedesátpět Korun českých sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	24 756 169,48 korun českých
DPH (21%)	5 198 795,59 korun českých
Cena celkem	29 954 965,07 korun českých

Číslo stavby: 32921

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (4. 9. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	11 týdnů od termínu určeného zadavatelem (19. 11. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (31. 12. 2017)
Doba realizace Díla		11 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 12. 10. 2017



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtmán

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci

## Soupis objektů s DPH

Stavba: 1519.7070515MBU - Souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek - část II.;  
Tůně - Popovice

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
<b>SO 001 Všeobecné předběžné položky</b>		<b>296 550,00</b>	<b>62 275,50</b>	<b>358 825,50</b>
SO 001	Všeobecné předběžné položky	296 550,00	62 275,50	358 825,50
<b>SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice</b>		<b>24 303 449,48</b>	<b>5 103 724,39</b>	<b>29 407 173,87</b>
SO 101	Silnice III/32427 Tůně - Popovice	24 303 449,48	5 103 724,39	29 407 173,87
	<i>Z toho ZBV</i>			
	Změna č. 1	2 845 832,07	597 624,73	3 443 456,80
	Změna č. 2	319 860,19	67 170,64	387 030,83
<b>SO 151 Dopravně inženýrská opatření</b>		<b>156 170,00</b>	<b>32 795,70</b>	<b>188 965,70</b>
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	156 170,00	32 795,70	188 965,70



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík .....  
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32921
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.8.2017

1
---

Název stavby :

**III/32427 Tůně - Popovice**

Název objektu :

SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

- 1) Navýšení objemu stavebních prací u SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice, si vyžádají vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +3.443.456,80 Kč včetně DPH 21%.
- 2) Z důvodu navýšení objemu prací má tato změna vliv i na termín dokončení stavebních prací, který bude prodloužen o 1 týden. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3) Z důvodu vyjádření k uzavírce, které vydal KHK dne 23. 8. 2017, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, je zhotovitel nucen zajistit ve stavbě průjezd dálkových autobusů. To si vyžádá změnu provádění výstavby, kdy není možná úplná uzavírka a je nutné provádět stavební práce po půlkách. Tato skutečnost má vliv na termín dokončení stavebních prací, který bude prodloužen o 2 týdny.

Nově bude termín dokončení stavebních prací dne 19. 11. 2017 a termín dokončení stavby dne 31. 12. 2017.

Doba realizace díla bude nově 11 týdnů + 6 týdnů.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.1
2.	Rozpočet SO 101, Změna č. 1, vícepráce
3.	Aktualizovaný HMG výstavby
4.	Vyjádření KHK OD ze dne 23.8.2017

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
26 124 477,47 Kč	26 124 477,47 Kč	0,00 Kč	3 443 456,80 Kč	29 567 934,25 Kč	3 443 456,80 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	3 443 456,80 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a. s.	Marek Buřval	8.9.2017	
Projektant :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	8.9.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	8.9.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	8.9.2017	
Supervize :				



## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: I519.7070515MBU - Souvislá obnova asfaltbetonových krytů vozovek - část II.;  
Tůně - Popovice

## Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice

## č. 1

řad. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	menopráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílná celkem v Kč	rozdílná celkem v Kč
1	014112.	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	7 460,469	8 630,469	1 170,000	119,49	891 451,44	0,00	139 803,30	1 031 254,74	139 803,30	15,68
3	014132.	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 352,500	1 442,500	90,000	241,50	326 638,75	0,00	21 735,00	348 363,75	21 735,00	6,65
9	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	541,001	631,001	90,000	273,19	147 796,06	0,00	24 587,10	172 383,16	24 587,10	16,64
10	11372.	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 020,491	1 201,741	181,250	584,30	596 364,74	0,00	105 920,69	702 285,42	105 920,69	17,76
11	113769.	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	131,100	681,100	550,000	40,25	5 276,78	0,00	22 137,50	27 414,28	22 137,50	419,53
12	12273.	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR.	M3	2 621,580	2 846,580	225,000	90,72	237 829,74	0,00	20 412,00	258 241,74	20 412,00	8,58
13	12924.	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM	M2	1 337,500	1 837,500	500,000	81,59	109 126,63	0,00	40 795,00	149 921,63	40 795,00	37,38
70	12931.	ČISTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	180,000	480,000	300,000	169,99	30 598,20	0,00	50 997,00	81 595,20	50 997,00	166,67
14	12932.	ČISTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	2 174,000	2 874,000	700,000	203,95	443 387,30	0,00	142 765,00	586 152,30	142 765,00	32,20
27	21361.	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	3 727,800	4 177,800	450,000	33,35	124 322,13	0,00	15 007,50	139 329,63	15 007,50	12,07
40	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	3 600,880	3 825,880	225,000	798,79	2 876 346,94	0,00	179 727,75	3 056 074,69	179 727,75	6,25
39	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 272,952	1 362,952	90,000	776,94	989 007,33	0,00	69 924,60	1 058 931,93	69 924,60	7,07
42	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 337,500	1 837,500	500,000	110,47	147 753,03	0,00	55 235,00	202 988,03	55 235,00	37,38
44	57214.	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 012,336	20 062,336	6 050,000	9,89	138 582,00	0,00	59 834,50	198 416,50	59 834,50	43,18

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

## Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)													
č. 1													
poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měně-práce ve změně v Kč	více-práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Číslo a název stavby: 1519.7070515MBU - Souvislá obnova asfaltbetonových krytů vozovek - část II.; Tůně - Popovice													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice													
45	57224.A	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14 451,804	17 526,804	3 075,000	11,04	159 547,92	0,00	33 948,00	193 495,92	33 948,00	21,28
48	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	453,454	481,129	27,675	3 979,87	1 804 687,97	0,00	110 142,90	1 914 830,87	110 142,90	6,10
49	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 473,400	16 473,400	3 000,000	154,59	2 082 852,91	0,00	463 770,00	2 546 622,91	463 770,00	22,27
50	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	14 012,336	17 062,336	3 050,000	179,66	2 517 456,29	0,00	547 963,00	3 065 419,29	547 963,00	21,77
51	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	4 945,080	7 097,580	2 152,500	275,59	1 362 814,60	0,00	503 207,48	1 866 022,07	503 207,48	43,53
52	58920.	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	131,100	681,100	550,000	132,25	17 337,98	0,00	72 737,50	90 075,48	72 737,50	419,53
58	91228.B	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLASTI HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	54,000	74,000	20,000	293,25	15 835,50	0,00	5 865,00	21 700,50	5 865,00	37,04
62	91511.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	562,500	687,500	125,000	270,25	152 015,63	0,00	33 781,25	185 796,88	33 781,25	22,22
64	919113.	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	3 220,600	3 670,600	450,000	63,25	203 702,95	0,00	28 462,50	232 165,45	28 462,50	13,97
65	93808.	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	13 643,400	16 718,400	3 075,000	2,30	31 379,82	0,00	7 072,50	38 452,32	7 072,50	22,54
<b>Celkem</b>								<b>15 412 103,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>18 257 935,29</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>18,46</b>
<b>Celkem ve změně</b>								<b>21 137 757,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>23 983 589,32</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>13,46</b>
<b>Všechny změny celkem</b>								<b>21 137 757,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>23 983 589,30</b>	<b>2 845 832,07</b>	<b>13,46</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Slitnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltbetonových krytů vozovek - část II

Název Díla: III/32427 Tůně - Popovice

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitel	2017																		
				26	27	28	29	30	31	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky																					
	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ																				
SO - 101	Slitnice III/32427 Tůně - Popovice																					
	11372	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																				
	12924	ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 200MM																				
	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,4M3/M																				
	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM																				
	17390	ZEMNÍ KRAJINICE A DOŠYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																				
	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)																				
	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI																				
	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU																				
	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S																				
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM																				
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 50MM																				
	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM																				
	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)																				
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM																				
	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA																				
	91228.B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU																				
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																				
	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ ZE ŽELEZOBETONU																				
	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 150MM																				
SO - 151	Dopravné inženýrská opatření																					
	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY																				
	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ																				

Datum zahájení prací: 4.9.2017  
 Termin dokončení Stavby (= prací): 19.11.2017  
 Termin dokončení Díla: 31.12.2017  
 Doba realizace Díla: 11 týdnů + 6 týdnů





Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: e-mail  
ZE DNE: 23. 8. 2017  
NAŠE ZNAČKA (č. j.):  
VYŘIZUJE: Bc. Rostislav Vašíček  
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy | Oddělení dopravní obslužnosti  
LINKA | MOBIL: 495 817 655  
E-MAIL: rvasicek@kr-kralovehradecky.cz  
DATUM: 23. 08. 2017

Vážený pan  
Miroslav Roubínek  
Magistrát města Hradce Králové

**Věc: Vyjádření k uzavírce „III/32427 Popovice-Tůně“.**

Na základě Vaší žádosti zasíláme vyjádření k uzavírce „III/32427 Popovice-Tůně“ v termínu 04. 09. 2017- 30. 11. 2017.

Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:

- 610160 dopravce Arriva Východní Čechy
- 610230 dopravce Ap tour-dopravní

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti je **nutné uzavírku rozdělit na 2 úseky**. 1. úsek bude z Popovic ke křižovatce silnice III/32427 s místní komunikací od Lubna, 2. úsek od křižovatky silnice III/32427 s místní komunikací od Lubna ke křižovatce silnic III/32427 a III/32439.

**Objízdňá trasa** pro autobusovou dopravu (platí pro linku 610160 i 610230):

- **I. etapa** (Popovice - křižovatka silnice III/32427 s místní komunikací od Lubna)
  - Spoje budou vedeny v trase Hradec Králové – Třesovice – Popovice – III/32428 Lubno – po místní komunikaci – III/32427 Tůně – Nechanice

Náhradní zastávka za zastávky **Nechanice, Sobětuš, střed** a **Nechanice, Sobětuš, Jednota** bude **umístěna** v křižovatce silnice III/32427 a místní komunikace od Lubna.

Po dobu I. etapy **nebude na dotčených linkách vydán objízdňkový jízdní řád**.

- **II. etapa** (od křižovatky silnice III/32427 s místní komunikací od Lubna ke křižovatce silnic III/32427 a III/32439)

- Spoje budou vedeny v trase Hradec Králové – Třesovice – Popovice – Sobětuš – místní komunikace – Lubno – Nechanice – vybrané spoje do Tůně.

V rámci této etapy budou obsluhovány všechny zastávky, dojde ke změně času odjezdů a pořadí zastávek.

Po dobu II. etapy **bude na dotčených linkách vydán objízdňkový jízdní řád**.

S uzavírkou **souhlasíme za předpokladu:**

- Rozdělení uzavírky na 2 úseky, 1. úsek: Popovice – křižovatka s místní komunikací od Lubna, 2. úsek: křižovatka s místní komunikací od Lubna – křižovatka silnic III/32427 a III/32439.

Dáváme Vám na vědomí a jsme s pozdravem

**Bc. Rostislav Vašíček**  
Technolog veřejné dopravy

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32921
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.8.2017

2

Název stavby :

## III/32427 Tůně - Popovice

Název objektu :

SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

I) Po odkrytí stávajících podélných propustků, které byly častokrát pod vrstvou zeminy, bylo zjištěno, že stávající bet. trubky jsou buď ve špatném technickém stavu nebo jsou zanešeny zeminou takovým způsobem, že je není možné pročistit. Aby bylo možno osadit na ně prefabrikovaná čela budou stávající rozpadlé propustky vyměněny za nové ze žel. trubek. Tato změna u SO 101 Silnice III/32427 Tůně - Popovice si vyžádá méněpráce, které jsou celkově vyčísleny v částce -47.563,84 Kč včetně DPH 21% a také vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +434.594,67 Kč včetně DPH 21%.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.2
2.	Rozpočet SO 101, Změna č. 2, méněpráce a vícepráce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
26 124 477,47 Kč	26 124 477,47 Kč	47 563,84 Kč	434 594,67 Kč	29 954 965,07 Kč	3 830 487,60 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		47 563,84 Kč	3 878 051,47 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a. s.	Marek Buřval	27.9.2017	
Projektant :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	27.9.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	27.9.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	27.9.2017	
Supervize :				

Název stavby:

III/32427 Túně - Popovice

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	296 550,00					296 550,00
SO 101	Silnice III/32427 Túně - Popovice	21 137 757,25	2 845 832,07		359 169,15	39 308,96	24 303 449,48
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	156 170,00					156 170,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>21 590 477,25</b>	2 845 832,07	0,00	359 169,15	39 308,96	24 756 169,48
<b>REZERVA 0%</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>CENA + REZERVA 0% bez DPH</b>		<b>21 590 477,25</b>					<b>24 756 169,48</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>4 534 000,22</b>	<b>597 624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75 425,52</b>	<b>8 254,88</b>	<b>5 198 795,59</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>26 124 477,47</b>	<b>3 443 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>434 594,67</b>	<b>47 563,84</b>	<b>29 954 965,07</b>

POZNÁMKA: rozdíly v řádech halerů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

**Rozpis ocenění změn položek**

 Číslo a název stavby: 1519.7070515MBU - Souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek - část II.;  
 Tůně - Popovice

Číslo a název varianty: ~ZR -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/32427 Tůně - Popovice

**Změna soupisu prací (SO/PS)**
**č. Změna č. 2**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	rozpočet v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014112.	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-HO (INERTNI ODPAD)	T	7 460,469	7 505,559	45,090	119,49	891 451,44	0,00	5 387,80	896 839,24	5 387,80	0,60	
2	014122.	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	3 039,603	3 075,675	36,072	112,70	342 563,26	0,00	4 065,31	346 628,57	4 065,31	1,19	
16	129946.	CISTENI POTRUBI DN DO 400MM	M	70,000	19,500	-50,100	784,61	54 922,70		0,00	15 613,74	-39 308,96	-71,57	
17	13273.	HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR.	M3	74,100	99,150	25,050	90,72	6 722,35		2 273,54	8 994,89	2 272,54	33,81	
22	17581.	OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU	M3	54,000	78,648	24,048	714,27	38 999,14	0,00	17 176,76	56 175,91	17 176,76	44,04	
34	451312.	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	9,900	31,944	22,044	2 439,75	24 153,53	0,00	53 781,85	77 935,37	53 781,85	222,67	
37	465512.	DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	10,500	28,000	17,500	4 462,77	46 859,09	0,00	78 099,48	124 957,56	78 098,48	166,67	
79	918146.	CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	6,000	16,000	10,000	8 826,26	52 957,56	0,00	88 262,60	141 220,16	88 262,60	166,67	
71	966346.	BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	30,000	80,100	50,100	927,06	27 811,80	0,00	46 445,71	74 257,51	46 445,71	167,00	
				<b>Nové položky</b>										
101	82446.	POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 400MM	M	0,000	50,100	50,100	1 271,02	0,00	0,00	63 678,10	63 678,10	63 678,10	100,00	
				<b>Celkem</b>					<b>1 486 440,87</b>	<b>359 169,15</b>	<b>1 806 301,05</b>	<b>319 860,19</b>	<b>21,52</b>	
				<b>Celkem ve změně</b>					<b>21 137 757,25</b>	<b>-39 308,96</b>	<b>21 457 617,44</b>	<b>319 860,19</b>	<b>1,51</b>	
				<b>Všechny změny celkem</b>					<b>21 137 757,25</b>	<b>-39 308,96</b>	<b>24 303 448,48</b>	<b>319 860,19</b>	<b>1,51</b>	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/32427 Tůně - Popovice

### Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 2 845 832,07 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	24 436 309,32 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 845 832,07 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>13,18 % &lt; 15,00 %</b>	

### Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 359 169,15 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 39 308,96 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	21 910 337,44 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	398 478,11 Kč bez DPH	
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>1,85 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

### Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

### Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	319 860,19 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>1,48 % &lt; 30,00 %</b>	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

### SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 205 001,22 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 39 308,96 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>3 165 692,26 Kč bez DPH</b>

### Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

<b>Předchozí dodatek č. 2</b>		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

<b>Předchozí dodatek č. 3</b>		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

<b>Předchozí dodatek č. 4</b>		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

<b>Předchozí dodatek č. 5</b>		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

<b>Předchozí dodatek č. 6</b>		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 2 845 832,07 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	24 436 309,32 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 845 832,07 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,18 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 590 477,25 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	319 860,19 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,48 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	21 590 477,25 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 205 001,22 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 39 308,96 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>24 756 169,51 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.