

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
Zastoupený Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10609
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č.ú.: 994404-0745137001/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **22 956 579,67 Kč vč. DPH** (slovy dvacetdvamilionůdevětsetpadesátšesttisícšestsetdesátdevět Korun českých šedesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

18 972 379,89 korun českých
3 984 199,78 korun českých
22 956 579,67 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/29915 rekonstrukce (Královéhradecký kraj) a SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev. č. 29925-1 (Královéhradecký kraj), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Silnice III/29915 rekonstrukce (Královéhradecký kraj) a SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev. č. 29925-1 (Královéhradecký kraj) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (3. 7. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	17 týdnů od termínu určeného zadavatelem (29. 10. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (10. 12. 2017)
Doba realizace Díla		17 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2017

16-10-2017



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
Krásko nad Úpavou
757 01 Veleškovské Mlýnské
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 [65]

Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Zhotovitel

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokurista

Název stavby:
" III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - Letapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	457 606,32	0,00	0,00	457 606,32
SO 001.1	Příprava území	245 920,00	0,00	0,00	245 920,00
SO 002	Bourací práce III/29915	2 356 378,54	0,00	0,00	2 356 378,54
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV	708 214,13	0,00	0,00	708 214,13
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce	11 207 640,46	369 507,86	579 948,68	10 997 199,65
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915	377 493,49	0,00	0,00	377 493,49
SO 201	Most ev.č.29915-1A	1 386 111,86	0,00	0,00	1 386 111,86
SO 202	Propustek v km 9,533	186 210,33	0,00	0,00	186 210,33
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření	859 794,15	0,00	0,00	859 794,15
SO 902	Oprava objízdných tras	472 681,94	0,00	0,00	472 681,94
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1	990 161,14	0,00	65 391,66	924 769,48
CENA CELKEM bez DPH		19 248 212,36	369 507,86	645 340,34	18 972 379,89
DPH 21 %		4 042 124,60	77 596,65	135 521,47	3 984 199,78
CENA CELKEM		23 290 336,96	447 104,51	780 861,81	22 956 579,67

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI																													
Objekt	Pořad. č.	Položky	Činnost	Zhotovitel Podžhotovitelé																									
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec													
SO 101.2		Slnice III/29915 - rekonstrukce	21452 SANACE VŘSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO + VP SANACE ROZŠÍŘENÍ PROLUŽI BET 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO LONGIZ 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VŘSTVY MODIFK ACO 11+ TL 40 MM	ALPINE Bau CZ a.s.																									
SO 102		Rozšíření III/29915 v km 9,388 - 9,649	18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR.1 562101 VOZOVKOVÉ VŘSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR.1 SC 032, C 8/10 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VŘSTVY MODIFK ACO 11+ TL 40 MM	ALPINE Bau CZ a.s.																									
SO 110		Napojení průmyslové zóny v km 9,498	21452 SANACE VŘSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO 56330 VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE ŠTĚNKORTI 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VŘSTVY MODIFK ACO 11+ TL 40 MM	ALPINE Bau CZ a.s.																									
SO 134		Chodníky ul. Heydukova	UP: Proláskání stávajícím kápním kanalizace, dříve angli dovozní 917224a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	ALPINE Bau CZ a.s.																									
SO 135		Chodníky ul. Jaroměřská - Vjevo	56333 VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE ŠTĚNKORTI TL DO 150MM 917224a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	ALPINE Bau CZ a.s.																									

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 13/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
OÚČ: CZ02604795

Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
OAC: CZ02604795

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	18 602 872,02 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	645 340,34 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,35 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ:
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 369 507,86 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 617 720,22 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	369 507,86 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,92 % < 50,00 %	POSOUZENÍ:
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	369 507,86 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,92 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 369 507,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 645 340,34 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-275 832,48 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 645 340,34 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	18 602 872,02 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	645 340,34 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,35 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 248 212,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	369 507,86 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,92 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 248 212,36 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 369 507,86 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 645 340,34 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	18 972 379,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36530
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.6.2017

Číslo změny :

1

Název stavby :

„III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - I. etapa“

Název objektu :

SO 101.2 Silnice III/29915 - rekonstrukce; SO 903 Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby :

Ing. Ivan ŠÍR, PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s., Haškova 1714/3; 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí; IČ: 026 04 795

Popis a zdůvodnění změny :

Po očištění stávající konstrukce mostu 29925-1 SO 903, bylo zjištěno, že stávající stav ocelové konstrukce je v lepším stavu a nemusí dojít k vyztužení mostovky a mostních nosníků v takovém rozsahu, jak předpokládal projekt. Na SO 101.2 dle PD se měla přidávat 4% pojiv na úpravu podloží. Na základě průkazných zkoušek stačily 3% pojiv, z tohoto důvodu se odečítá rozdíl 1% pojiv. Z důvodu nerealizace objektu SO 137 Chodníky v km 9,941 - 10,035 investora město Dvůr Králové nad Labem se odečítají položky na zatrubnění příkopu a horská vpust. Na základě požadavku zápisem v SD ze dne 19.9.2017 p. Textem budou dodatečně osazeny silniční obruby před jeho nemovitostí č.p. 1212, bránící stékání vody z komunikace k jeho nemovitosti. Dále vznesl požadavek na ukončení příkopu před společností Jass, z důvodu zaplavitování jeho pozemků. Změnou se provede vsakovací příkop. Na základě nevyhovujících zkoušek podloží v km 10,048 - 10,330 je třeba sanovat rozšířený jízdní pruh. Na základě použité technologie se termín prací prodlouží o jeden týden z 16 na 17 týdnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.




Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočty
2.	HMG
3.	rekapitulační tabulka
4.	zápis ve SD
5.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
23 290 336,96 Kč	23 290 336,96 Kč	780 861,81 Kč	447 104,51 Kč	22 956 579,67 Kč	333 757,29 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		780 861,81 Kč	447 104,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ALPINE Bau CZ a.s.	Jan Bogda		
Projektant:	Ing. Ivan Šír projektování dopravních staveb a.s.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Jiří Kříž		
Supervize :				

Název stavby:
" III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - Letapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	457 606,32	0,00	0,00	457 606,32
SO 001.1	Příprava území	245 920,00	0,00	0,00	245 920,00
SO 002	Bourací práce III/29915	2 356 378,54	0,00	0,00	2 356 378,54
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV	708 214,13	0,00	0,00	708 214,13
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce	11 207 640,46	369 507,86	579 948,68	10 997 199,65
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915	377 493,49	0,00	0,00	377 493,49
SO 201	Most ev.č.29915-1A	1 386 111,86	0,00	0,00	1 386 111,86
SO 202	Propustek v km 9,533	186 210,33	0,00	0,00	186 210,33
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření	859 794,15	0,00	0,00	859 794,15
SO 902	Oprava objízdných tras	472 681,94	0,00	0,00	472 681,94
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1	990 161,14	0,00	65 391,66	924 769,48
CENA CELKEM bez DPH		19 248 212,36	369 507,86	645 340,34	18 972 379,89
DPH 21 %		4 042 124,60	77 596,65	135 521,47	3 984 199,78
CENA CELKEM		23 290 336,96	447 104,51	780 861,81	22 956 579,67

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

p. Mechanizace: 2xTP13, 1xTPGR, 4xorožbaga,
6x 8. holey drobná.

Práce:

SO 201 - montáž armatury. Základ.
- čerpání vody

Pozn: čerpání vody je po celou dobu prováděno
průběžně.

SO 102 - vložení na parapet, 3
- pokládka geotextilie
- zasypaní uvrstvení plátno se zhutněním

SO 134 - osazení obrub.
- příprava pod. obruby.

Zápis z jednání

Dnes byl věnován pořádek napití lemu nové
č. 1212, ul. Jaroměřská na osazení obruby
před nemovitostí. A to z důvodu ekshibice
vody z komunikace, zejména při přívalových
deštích, kdy byl již několikrát areál
vytopen. Závazek požaduje zastavení příkopu,
který je umístěn u č. 1212.

Se zastavěním nemovitosti

z Alpine Area

pro Text.



19.9.12

Lápis skotovitě

Do dnešního dne nebyla provedena
pilotáž. Četná se sjezdové do areálu fute-
balový pod sjezdem jsou vytvářeny, které
je nutno krát krátce a znovu. Provoz na
nepokročil. Skotovitě není k dispozici od
na slavní a připraveni pro po zaplacení.
Při na objektu zastavení. Závazek
společně s tímto o skotovitě dále se