

Číslo stavby: 34146

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/004/2017**

Číslo stavby: **RFLH**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo stavby: 34146

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – III/3025 Broumov - Božanov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – III/3025 Broumov - Božanov**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **42 148 318,52 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicetdvamilionůstočtyřicet osm tisíc tři sta osmnáct Korun českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	34 833 321,09 korun českých
DPH (21%)	7 314 997,43 korun českých
Cena celkem	42 148 318,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104.1 Komunikace, SO 104.2 Výměna aktivní zóny, SO 104.3 Úprava parapláně, SO 107 Přejížděcí dopravní značení, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104.1 Komunikace, SO 104.2 Výměna aktivní zóny, SO 104.3 Úprava parapláně, SO 107 Přejížděcí dopravní značení, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34146

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 10. 11. 2017

Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRAGAG
STRAGAG a.s.
Česká republika, Praha
Příjímá: 110 01, 110 01 PRAHA 5
110 01

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 2 500 609,03 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 136 928,35 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	34 833 321,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 637 537,38 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	8,12 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 363 680,68 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,28 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 500 609,03 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 136 928,35 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	2 363 680,68 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	2 363 680,68 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,28 % < 30,00 %	
		Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	32 469 640,40 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 500 609,03 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 136 928,35 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	34 833 321,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumova a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	825 119,20			825 119,20
SO 002	Demolice	847 195,58			847 195,58
SO 003	Kácení	301 731,92			301 731,92
SO 101.1	Komunikace	14 047 588,11			14 047 588,11
SO 101.2	Sanace kraje vozovky	1 118 287,87			1 118 287,87
SO 101.3	Výměna aktivní zóny	1 252 913,30			1 252 913,30
SO 101.4	Sanace parapláně	360 396,86			360 396,86
SO 103.1	Komunikace	6 079 494,97			6 079 494,97
SO 103.2	Výměna aktivní zóny	160 900,06			160 900,06
SO 103.3	Úprava parapláně	44 756,84			44 756,84
SO 104.1	Komunikace	989 397,80	251 440,87	115 493,18	1 125 345,50
SO 104.2	Výměna aktivní zóny	135 854,06	22 615,58	16 623,06	141 846,58
SO 104.3	Úprava parapláně	39 391,13	7 047,82	4 812,11	41 626,84
SO 105	Propustky	4 940 517,89			4 940 517,89
SO 106	Trvalé dopravní značení	220 352,00			220 352,00
SO 107	Přechodné dopravní značení	201 532,52	2 219 504,76		2 421 037,28
SO 401	Přeložka silového vedení VO	649 600,53			649 600,53
SO 801	Náhradní výsadba	254 609,76			254 609,76
CENA CELKEM bez DPH		32 469 640,40	2 500 609,03	136 928,35	34 833 321,09
DPH 21%		6 818 624,48	525 127,90	28 754,95	7 314 997,43
CENA CELKEM		39 288 264,884	3 025 736,926	165 683,304	42 148 318,519

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 001 - III/3025 Broumov - Božanov (STRABAG)

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 34 833 321,09

OC+DPH [Kč] : 42 148 318,52

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky		825 119,20	173 275,03	998 394,23
SO 002 - Demolice		847 195,58	177 911,07	1 025 106,65
SO 003 - Kácení		301 731,92	63 363,70	365 095,62
SO 101 - Komunikace - Broumov - Martínkovice (km 0,199 - km 3,687)		16 779 186,14	3 523 629,09	20 302 815,23
SO 101.1 - Komunikace		14 047 588,11	2 949 993,50	16 997 581,61
SO 101.2 - Sanace kraje vozovky		1 118 287,87	234 840,45	1 353 128,32
SO 101.3 - Výměna aktivní zony		1 252 913,30	263 111,79	1 516 025,09
SO 101.4 - Sanace parapláně		360 396,86	75 683,34	436 080,20
SO 103 - Komunikace - Martínkovice - Božanov (km 4,420 - km 6,902)		6 285 151,87	1 319 881,89	7 605 033,76
SO 103.1 - Komunikace		6 079 494,97	1 276 693,94	7 356 188,91
SO 103.2 - Výměna aktivní zony		160 900,06	33 789,01	194 689,07
SO 103.3 - Úprava parapláně		44 756,84	9 398,94	54 155,78
SO 104 - Komunikace - Božanov - hranice (km 6,902 - km 8,500)		1 308 818,92	274 851,97	1 583 670,89
SO 104.1 - Komunikace		1 125 345,50	236 322,56	1 361 668,06
SO 104.2 - Výměna aktivní zony		141 846,58	29 787,78	171 634,36
SO 104.3 - Úprava parapláně		41 626,84	8 741,64	50 368,48
SO 105 - Propustky		4 940 517,89	1 037 508,76	5 978 026,65
SO 106 - Trvalé dopravní značení		220 352,00	46 273,92	266 625,92
SO 107 - Přechodné dopravní značení		2 421 037,28	508 417,83	2 929 455,11
SO 401 - Přeložka silového vedení VO		649 600,53	136 416,11	786 016,64
SO 801 - Náhradní výsadba		254 609,76	53 468,05	308 077,81

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34146
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.3.2017

1

Název stavby :

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Název objektu :

SO 107 Přechodné dopravní značení
SO 104.1 Komunikace, SO 104.2 Výměna aktivní zóny, SO 104.3 Úprava paraplane

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. V SO 107 Přechodné dopravní značení - v projektové dokumentaci byla navržena pokládka asfaltobetonových konstrukcí po polovinách. Z hlediska dodržení správné technologie a kvality pokládky asfaltobetonových konstrukcí však není v těchto lokalitách z důvodu malých šířkových poměrů pokládka po polovinách možná, proto musí být pokládka provedena v celé šířce vozovky bez středové spáry. Z tohoto důvodu musela být pro realizovaný úsek navržena alternativní objízdná trasa, tak aby byla dle požadavku PČR DI Náchod a starosty Obce Božanov zajištěna plná dopravní obslužnost obce Božanov. Tato objízdná trasa byla navržena po stávající polní cestě mezi Božanovem a Otovicemi. K získání kladného souhlasu s objížděnou trasou musí být tato polní cesta uvedena do provozuschopného stavu, tak aby byla zajištěna bezpečná dopravní obslužnost pro obyvatele obce Božanov, složky IZS a linkovou autobusovou dopravu.

2. V SO 104.1, SO 104.2, SO 104.3 byla po prohlídce s dodavatelem stavby a projektantem posouzenou, že výhybna VP2 v tomto úseku může být z hlediska dostatečných šířkových a rozhledových poměrů v této lokalitě zrušena. V tomto úseku bylo však doplněno rozšíření ve směrových obloucích, které doporučilo PČR DI Náchod a starostové obcí Božanov a Martínkovice.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.






Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	Předběžné stanovisko k návrhu úplné uzavírky PČR DI Náchod
4.	Zápis z KDS

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SMI. bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
39 288 264,88 Kč	39 288 264,88 Kč	165 683,30 Kč	3 025 736,93 Kč	42 148 318,52 Kč	2 860 053,64 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		165 683,30 Kč	3 025 736,93 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	20.10.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Lukáš Burianec	20.10.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	20.10.2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	20.10.2017	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	20.10.2017	
Supervize :				

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	825 119,20			825 119,20
SO 002	Demolice	847 195,58			847 195,58
SO 003	Kácení	301 731,92			301 731,92
SO 101.1	Komunikace	14 047 588,11			14 047 588,11
SO 101.2	Sanace kraje vozovky	1 118 287,87			1 118 287,87
SO 101.3	Výměna aktivní zóny	1 252 913,30			1 252 913,30
SO 101.4	Sanace parapláně	360 396,86			360 396,86
SO 103.1	Komunikace	6 079 494,97			6 079 494,97
SO 103.2	Výměna aktivní zóny	160 900,06			160 900,06
SO 103.3	Úprava parapláně	44 756,84			44 756,84
SO 104.1	Komunikace	989 397,80	251 440,87	115 493,18	1 125 345,50
SO 104.2	Výměna aktivní zóny	135 854,06	22 615,58	16 623,06	141 846,58
SO 104.3	Úprava parapláně	39 391,13	7 047,82	4 812,11	41 626,84
SO 105	Propustky	4 940 517,89			4 940 517,89
SO 106	Trvalé dopravní značení	220 352,00			220 352,00
SO 107	Přechodné dopravní značení	201 532,52	2 219 504,76		2 421 037,28
SO 401	Přeložka silového vedení VO	649 600,53			649 600,53
SO 801	Náhradní výsadba	254 609,76			254 609,76
CENA CELKEM bez DPH		32 469 640,40	2 500 609,03	136 928,35	34 833 321,09
DPH 21%		6 818 624,48	525 127,90	28 754,95	7 314 997,43
CENA CELKEM		39 288 264,884	3 025 736,926	165 683,304	42 148 318,519

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (66)

[Signature]

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(287)



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Č. j.:KRPH-64403/ČJ-2017-050506

Náchod 17. července 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

STRABAG a. s. /IČO:60838744/
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Předběžné stanovisko k návrhu úplné uzavírky silnice III/302 5 Broumov – Božanov – úsek SO 103 Martínkovice – Božanov v km 4,420 – 6,902.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 4. 7. 2017, toto stanovisko k výše uvedenému.

Jedná se o návrh úplné uzavírky silnice III/302 5 při provádění opravy silnice III/302 5 úsek SO 103 Martínkovice – Božanov, při pokládce asfaltobetonu. Výstavba výhyben, propustků, sanace podkladních vrstev a sjezdů bude prováděna za částečné uzavírky.

Dopravní inspektorát na podkladě výše uvedeného, Vám k výše uvedenému záměru sděluje následující.

Dopravní inspektorát nemůže souhlasit s návrhem úplné uzavírky silnice III/302 5 v daném úseku, nebude-li zajištěna objízdna trasa pro daný úsek. Není možné odříznout obyvatelé obce bez možnosti příjezdu hlavně pro vozidla složek IZS a linkových autobusů. Musí dojít k nalezení alternativní objízdny trasy.

Termín: 28. 8. 2017 – 21. 9. 2017 – částečná uzavírka.

22. 9. 2017 – 30. 9. 2017 – úplná uzavírka.

1. 10. 2017 – 8. 10. 2017 – dokončovací práce.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult
komisař



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříského regionu –
III/3025 Broumov - Božanov“

stavba číslo: 34146

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

ze dne: 9.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, kácení stromů, zemní práce pro zhotovení výhyben SO 104, navážení, ukládání a hutnění materiálů pro výhybny SO 104, přemístění informačních tabulí SCHKO Broumovsko u státních hranic.

Předpokládané práce na další období: Ukládání a hutnění materiálů pro výhybny SO 104, pročištění krajnic SO 103, zemní práce pro zhotovení výhyben SO 103, zemní práce a uložení trub podélných propustků u výhyben SO 103, práce na úpravě objízdné trasy Božanov – Otovice.

Dopravní opatření: pracovní místa, částečná uzavírka, úplná uzavírka v době pokládky asfaltobetonových vrstev, objízdná trasa přes polní cestu Božanov - Otovice

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15.3.2017
Datum zahájení prací:	25.9.2017
Termín dokončení prací:	28.5.2018
Termín pro dokončení stavby:	9.7.2018
Doba realizace stavby:	14 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 39 288 264,88 Kč



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

Fakturace stavby (vč. DPH.): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni:
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. - **trvá**
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5** V projektové dokumentaci byla navržena pokládka asfaltobetonových konstrukcí po polovinách. Z hlediska dodržení správné technologie a kvality pokládky asfaltobetonových konstrukcí však není v těchto lokalitách z důvodu malých šířkových poměrů pokládka po polovinách možná, proto musí být pokládka provedena v celé šířce vozovky bez středové spáry. Z tohoto důvodu musela být pro realizovaný úsek navržena alternativní objízdná trasa, tak aby byla dle požadavku PČR DI Náchod a starosty Obce Božanov zajištěna plná dopravní obslužnost obce Božanov. Tato objízdná trasa byla navržena po stávající polní cestě mezi Božanovem a Otovicemi. K získání kladného souhlasu s objíždou trasou musí být tato polní cesta uvedena do provozuschopného stavu, tak aby byla zajištěna bezpečná dopravní obslužnost pro obyvatele obce Božanov, složky IZS a linkovou autobusovou dopravu. – zhotovitel dodá podklady pro ZL.1
- 1/6** Bylo domluveno, že bude provedeno dodatečné rozšíření v rizikových směrových obloucích na SO 104. Toto doplnění bude zaneseno do dokumentace skutečného provedení - projektant navrhne řešení a dodá se zhotovitelem podklady pro ZL.1
- 1/7 Dotaz starosty obce Božanov jestli je možné v úseku směru od státních hranic do obce umístit u multifunkčního domu zpomalovací prvky do vjezdu obce Božanov – prověřit ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. u PČR DI Náchod
- 1/8 Starosta obce Božanov upozorňuje na koordinaci předmětné stavby s výstavbou veřejného osvětlení
- 1/9 Projektant prověří umístění pevných zábran na státních hranicích tak aby nejezdila nákladní doprava přes státní hranice.
- 1/10 Polámané a rizikové stromy v SO 103 prověřit jestli by nebylo vhodné pokácet – prověřit ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. u AOPK SCHKO Broumovsko
- 1/11 Výměnu vodovodu jejíž investorem je Obce Božanov je potřeba provést do 23.10.2017



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 23.10.2018 v 8:30 hod. u úřadu Obce Božanov.

Zapsali dne: 9.10.2017

Za správce stavby a TDS + koo. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR

dle zák. č. 309/2016 Sb.
ověřeno 9.11.2017

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček, hlavní stavbyvedoucí

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Lukáš Burianec

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(291)

Přílohy k zápisu:

Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu