

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje –
souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – II –
část III – III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – II - část III – III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **12 191 190,06 Kč vč. DPH** (slovy dvanáctmilionůstodevadesátjednatisícstodevadesát Korun českých šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34188

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	10 075 363,69 korun českých
DPH (21%)	2 115 826,37 korun českých
Cena celkem	12 191 190,06 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr všech stavebních objektů ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr všech stavebních objektů jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 21. 11. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přilepická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Název stavby:
III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	321 998,40	0,00	0,00	0,00	29 500,00	292 498,40
SO 101	Silnice III/30415	9 077 339,57	1 379 182,01	0,00	0,00	673 656,27	9 782 865,29
CENA CELKEM bez DPH		9 399 337,97	1 379 182,01	0,00	0,00	703 156,27	10 075 363,69
DPH 21%		1 973 860,97	289 628,22	0,00	0,00	147 662,82	2 115 826,37
CENA CELKEM		11 373 198,944	1 668 810,232	0,000	0,000	850 819,087	12 191 190,064

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/30415 Lhotky - Řešetova Lhota

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 703 156,27 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	8 696 181,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	703 156,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	7,48 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-703 156,27 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-7,48 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 703 156,27 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-703 156,27 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 1 379 182,01 Kč bez DPH	

dodatku	1 379 102,01 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 379 182,01 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	10 778 519,98 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 379 182,01 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,67 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 399 337,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	9 399 337,97 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 379 182,01 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 703 156,27 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	10 075 363,71 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační
tabulce je dán zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	34188
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	31.8.2017

Název stavby :

III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota

Název objektu :

SO 101 Silnice III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ID Projekt s.r.o., Jünova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel :

EUROVIA a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Odpočet za méněpráce. Silnice byla provedena ve stávajících šířkách, po geodetickém zaměření dochází k odpočtu oproti PD. Odpočet zkoušek nad rámec KZP - nebyly zapotřebí.




Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet stavby
2.	rekapitulace ceny

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
11 373 198, 94	13 042 009,18 Kč	850 819,09 Kč	0,00 Kč	12 191 190,06 Kč	817 991,12 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		850 819,09 Kč	1 668 810,23 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA a.s.	Marek Buřval	16.10.2017	
Projektant :	IDProjekt s.r.o.	Ing.Pavel Matys	16.10.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing.Jiří Koutník	16.10.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	16.10.2017	
Supervize :				