

Číslo stavby: 34146

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/004/2017**

Číslo stavby: **RFLH**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo stavby: 34146

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – III/3025 Broumov - Božanov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – III/3025 Broumov - Božanov**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **42 538 871,19 Kč vč. DPH** (slovy čtyřicetdvamilionůpěttřicetosmtisícsmsetsedmdesátjedna Korun českých devatenáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	35 156 091,89 korun českých
DPH (21%)	7 382 779,30 korun českých
Cena celkem	42 538 871,19 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 106 Trvalé dopravní značení ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 106 Trvalé dopravní značení je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (25. 9. 2017)
Datum dokončení prací před zimní přestávkou (1. etapa)		5. 11. 2017
Zimní přestávka		6. 11. 2017 – 2. 4. 2018
Termín zahájení prací po zimní přestávce		3. 4. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	14 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez zimní přestávky (28. 5. 2018)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (9. 7. 2018)
Doba realizace Díla		14 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 34146

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 28. 12. 2017

Objednatel

Zhotovitel

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 322 770,80 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	32 792 411,20 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	322 770,80 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,99 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	322 770,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,99 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 322 770,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	322 770,80 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 2 500 609,03 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 136 928,35 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	32 469 640,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	2 823 379,83 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	8,70 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	32 469 640,40 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 823 379,83 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 136 928,35 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	35 156 091,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti
rekapitulační tabulce je dán
zaokrouhlováním.

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	825 119,20					825 119,20
SO 002	Demolice	847 195,58					847 195,58
SO 003	Kácení	301 731,92					301 731,92
SO 101.1	Komunikace	14 047 588,11					14 047 588,11
SO 101.2	Sanace kraje vozovky	1 118 287,87					1 118 287,87
SO 101.3	Výměna aktivní zóny	1 252 913,30					1 252 913,30
SO 101.4	Sanace parapláně	360 396,86					360 396,86
SO 103.1	Komunikace	6 079 494,97					6 079 494,97
SO 103.2	Výměna aktivní zóny	160 900,06					160 900,06
SO 103.3	Úprava parapláně	44 756,84					44 756,84
SO 104.1	Komunikace	989 397,80	251 440,87	115 493,18			1 125 345,50
SO 104.2	Výměna aktivní zóny	135 854,06	22 615,58	16 623,06			141 846,58
SO 104.3	Úprava parapláně	39 391,13	7 047,82	4 812,11			41 626,84
SO 105	Propustky	4 940 517,89					4 940 517,89
SO 106	Trvalé dopravní značení	220 352,00			322 770,80		543 122,80
SO 107	Přechodné dopravní značení	201 532,52	2 219 504,76				2 421 037,28
SO 401	Přeložka silového vedení VO	649 600,53					649 600,53
SO 801	Náhradní výsadba	254 609,76					254 609,76
CENA CELKEM bez DPH		32 469 640,40	2 500 609,03	136 928,35	322 770,80	0,00	35 156 091,89
DPH 21%		6 818 624,48	525 127,90	28 754,95	67 781,87	0,00	7 382 779,30
CENA CELKEM		39 288 264,884	3 025 736,926	165 683,304	390 552,668	0,000	42 538 871,187

ÚS
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502986, DIČ: C227502986 (A6)

[Signature]

STRABAG

STRABAG a.s.
 Odšlupný závod Praha
 Oblast Hradec Králové
 Kladská 1082
 500 03 Hradec Králové
 (287)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34146
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.3.2017

Číslo změny :

2

Název stavby :

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumova a Kladsko - valbříšského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Na základě požadavku PCR DI Náchod bude VDZ provedeno dvěma vodičemi čarami tl. 125 mm místo jedné středové pferuované čáry.

2. Z důvodu pozdního získání rozhodnutí o dotaci museli být stavební práce zahájeny později oproti původně plánovanému termínu, který byl 15.5.2017. Stavební práce byly zahájeny a to i z důvodu složitosti průběhu získání povolení k uzavírce 25.9.2017 a trvaly 6 týdnů do zahájení zimní přestávky tj. do 5.11.2017. Celková délka stavebních prací je plánována na 14 týdnů. Proto musí být stavba rozdělena do dvou stavebních sezon 2017 a 2018.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.



Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulace ceny
2. rozpočet
3. požadavek PCR DI Náchod VDZ
4. zápis z KDS
5. harmonogram
6. žádost o posunutí termínu zahájení stavebních prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
39 288 264,88 Kč	42 148 318,52 Kč	0,00 Kč	390 552,67 Kč	42 538 871,19 Kč	3 250 606,30 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		165 683,30 Kč	3 416 289,59 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	6.12.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Lukáš Burianec	6.12.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	6.12.2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	6.12.2017	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	6.12.2017	
Supervize :				

Název akce: Zlepšení dopravní dostupnosti Broumova a Kladsko – valbříšského regionu – III/3025 Broumov - Božanov

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. číslo položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2017												2018											
				Jan	Ún	Bře	Dub	kvě	čer	čec	srp	zář	říj	lis	pro	Jan	Ún	Bře	Dub	kvě	čer	čec	srp	zář	říj	lis	pro
SO 002	Demolice																										
	113221	FINIŠOVÁNÍ VOZOVYK ASFALTOVÝCH	SAT s.r.o.																								
	113228	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZ. A CHOD. Z KAMENNÉHO ODV. NA SKL. DOD.	STRABAG s.r.o.																								
	966158	ROURANÍ KC. Z PROST. BET. S ODV. NA SKL. DOD.	STRABAG s.r.o.																								
	96657	ODSTRANĚNÍ ŽILNÍ Z DIL. ČU. VČET. ŠTĚPINKOVÝCH SÍRKY 500MM	STRABAG s.r.o.																								
SO 003	Kácení																										
	112014	KÁCENÍ STROMU O KMNĚ DO 6 SM S ODSTRANĚNÍM PARÉŽU																									
	112024	KÁCENÍ STROMU O KMNĚ DO 6 SM S ODSTRANĚNÍM PARÉŽU, ODV. NA SKL. DOD.																									
	112034	KÁCENÍ STROMU O KMNĚ PH. S 9 SM S ODSTRANĚNÍM PARÉŽU, ODV. NA SKL. DOD.																									
SO 101.1	Komunikace																										
	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM RYHIA TR.	STRABAG s.r.o.																								
	567544	VHSTI PRO OBNOVU A OPR. RČYK ZA STUJ. CEM A ASF. EM. TI. DO 200MM	SAT s.r.o.																								
	574A34	ASFA. TOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACČ 11+ 11S TL 40MM	STRABAG s.r.o.																								
SO 101.2	Sanace kraje vozovky																										
	113221	FINIŠOVÁNÍ VOZOVYK ASFALTOVÝCH ODVOZ NA MĚŘEČPOMI	SAT s.r.o.																								
	113228	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZ. A CHOD. Z KAMENNÉHO ODV. NA SKL. DOD.	STRABAG s.r.o.																								
	56333	VRSTVY Z ŠTĚPINKOVÝCH SÍRKY 11 TL DO 150MM	STRABAG s.r.o.																								
SO 101.3	Výměna aktivní zóny																										
	123738	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODV. NA SKL. DOD.																									
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																									
SO 101.4	Sanace paraplénu																										
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	STRABAG s.r.o.																								
SO 103.1	Komunikace																										
	574A34	ASFA. TOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACČ 11+ 11S TL 40MM	STRABAG s.r.o.																								
SO 103.2	Výměna aktivní zóny																										
	123738	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODV. NA SKL. DOD.	STRABAG s.r.o.																								
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	STRABAG s.r.o.																								
SO 103.3	Úprava paraplénu																										
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	STRABAG s.r.o.																								
SO 104.1	Komunikace																										
	574A34	ASFA. TOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACČ 11+ 11S TL 40MM	Broumovská stavby a.s.																								
SO 104.2	Výměna aktivní zóny																										
	123738	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODV. NA SKL. DOD.	Broumovská stavby a.s.																								
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Broumovská stavby a.s.																								
SO 104.3	Úprava paraplénu																										
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Broumovská stavby a.s.																								
SO 105	Propusty																										
	918346	PROPUST Z TRUB DN DO 400MM	STRABAG s.r.o.																								
	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	STRABAG s.r.o.																								
SO 106	Trvalé dopravní značení																										
	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR. I. DOD. A MONT.	DZ Kacim s.r.o.																								
	915221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD. A POKLÁDKA	DZ Kacim s.r.o.																								
SO 107	Přechodné dopravní značení																										
SO 401	Přeložka silového vedení VO																										
SO 891	Náhradní výsadba																										
	Uzávěrka																										

Datum zahájení prací: 25.9.2017
Doba pro dokončení 1. etapy (vedení do předčasného užívání): 5.11.2017
Zimní přestávka zahájení: 6.11.2017
Zimní přestávka ukončení: 2.4.2018
Datum zahájení 2. etapy (předpokládány): 3.4.2018
Doba pro dokončení 2. etapy (=prací): 28.5.2018
Doba pro dokončení Díla: 9.7.2018
Doba realizace Díla: 14 týdnů + 6 týdnů

1 Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!



Č. j.: KRP-111231/ČJ-2017-050507

Náchod 3. listopadu 2017

Počet listů: 1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. /IČO: 27502988/
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Žádost o provedení změny vodorovného dopravního značení oproti projektové dokumentaci na silnici III/302 5 v k. ú. Martínkovice a Božanov.

Police České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí pravidelné kontroly dopravního značení na silnicích II. a III. tříd. Na základě zjištění o skutečnostech ovlivňujících bezpečnost silničního provozu bylo zjištěno následující:

V rámci stavby „III/302 5 Broumov – Božanov“ bylo v projektové dokumentaci navrženo vodorovné dopravní značení č. V1a či V2a, tedy pouze podélné čáry souvislé či přerušované (dle jednotlivých úseků). Ovšem dle příslušných zásad pro vodorovné dopravní značení a norem musí být při šířce do 6,00 m provedeny pouze vodorovné čáry (V4).

Dopravní inspektorát na podkladě výše uvedeného Vás touto cestou **žádá**, o provedení změny v provedení vodorovného dopravního značení spočívající v tom, že bude provedeno pouze vodorovné dopravní značení č. V4 (Vodící čáry = 0,125 m) po obou stranách silnice v opravovaném úseku.

Dopravní inspektorát vydává ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, toto stanovisko k návrhu místní úpravy na silnici III/302 5 v rámci výše uvedené stavby a souhlasí s touto místní úpravou na výše uvedené komunikaci.

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
30. 11. 2017

por. Bc. David Kult
komisař

ZÁPIS

ze 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříského regionu –
III/3025 Broumov - Božanov“

stavba číslo: 34146

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

ze dne: 6.11.2017

Přítomní: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni:
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. - trvá
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 2/2 TDS požaduje od zhotovitele provádění průběžné údržby objízdné trasy Božanov - Otovice
- 2/5 PČR DI Náchod požaduje pravidelnou kontrolu objízdné trasy.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Ukládání trub podélných propustků SO 103, SO 104, ukládání a hutnění materiálů pro výhybny v SO 103, údržba objízdné trasy Božanov – Otovice, pokládka asfaltobetonových konstrukcí SO 103, SO 104, dosypávání krajnic ze ŠD, prohloubení odvodňovacích příkopů SO 103, SO 104, opevňování čel podélných propustků, terénní úpravy SO 103, 104.

Předpokládané práce na další období: Zahájena zimní přestávka

Dopravní opatření: pracovní místa, částečná uzavírka, úplná uzavírka v době pokládky asfaltobetonových vrstev, objízdná trasa přes polní cestu Božanov – Otovice

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 15.3.2017
Datum zahájení prací: 25.9.2017
Termín dokončení prací: 28.5.2018
Termín pro dokončení stavby: 9.7.2018
Doba realizace stavby: 14 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 39 288 264,88 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 – 5 898 581,67 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 3/1 V úseku ke státním hranicím budou dle požadavku dotačního titulu umístěny jiné svíslé dopravní značky, oproti značkám, které byly odsouhlaseny stavebním povolením. Toto bude předmětem nového stanovení trvalého dopravního značení. Nijak to nemění povahu ani cenu zakázky.
- 3/2 Na základě požadavku PČR DI Náchod bude VDZ provedeno dvěma vodícími čarami tl. 125 mm místo jedné středové přerušované čáry – projektant a zhotovitel dodá poklady pro ZL.
- 3/3 Příkopy budou pročištěny tak, aby nebyl narušen kořenový systém stromů.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulý období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

PREZENČNÍ LISTINA

ze 3. kontrolního dne: „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřického regionu – III/3025 Broumov - Božanov“

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

jednání se uskutečnilo dne: 6.11.2017 na staveništi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiri.koutnik@uskhk.eu	
Petr Vaněček	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	720 027 136	petr.vaneccek@uskhk.eu	
Ing. Lukáš Hlaváček	STRABAG a.s.	607 672 943	lukas.hlavacek@strabag.com	
Tomáš Hofman	STRABAG a.s.	602 696 216	tomas.hofman@strabag.com	
Ing. Lukáš Burianec	DIK HK, s.r.o.	737 732 952	lukas.b@dik-hk.cz	
Karel Rychlík	Obec Božanov	723 915 796	staveni@bozanova.cz	
Karel Rychlík	Obec Hadravkovice	724 729 724	obec@hadravkovice.cz	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548, IČO: 27502968, DIČ: CZ27502968
www.uskhk.eu



ÚŘAD SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

VII. Přípomínky a stanoviska ostatní:

VIII. Závěr:

Zapsal dne: 6.11.2017

Za správce stavby a TDS + koo. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček, hlavní stavbyvedoucí

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí

Za autoritky dozor stavby:

Ing. Lukáš Burianec

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



ÚŘAD SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548, IČO: 27502968, DIČ: CZ27502968
www.uskhk.eu

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ
Provozní jednotka Hradec Králové

STRABAG

SÚS Královehradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
Technicko – obchodní náměstek
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:
Lukáš Hlaváček
Tel. +420 495 768 - 273
Fax +420 495 768 - 256
Mobil +420 607 672 943
lukas.hlavacek@strabag.com

Naše značka:
014/2017/LH

12.9.2017


Předmět: Zahájení stavby „III/3025 Broumov - Božanov“

Dobrý den,

v návaznosti na probíhající jednání ohledně stanovení dopravního značení a rozhodnutí o úplné uzavírce v úseku stavby „Martínkovice – Božanov“ Vás žádám o posunutí zahájení stavebních prací od 25.9.2017 s tím, že první etapa prací pro rok 2017 bude v délce trvání 6 týdnů a bude proveden úsek Martínkovice – Božanov (SO 103, 106, 107) a zhotovení výhyben v úseku Božanov – státní hranice s Polskem (SO 104).

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



Ing. Lukáš Hlaváček
vedoucí PJ Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(287)

strana 1 z 1