Dodatek č. 18

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	**Královéhradecký kraj**
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „**objednatel“** a

Zhotovitel:	**Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov**“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV
Vedoucí společník :	**GEOSAN GROUP a.s.**
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	František Vaculík, předseda představenstva a Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva
Společník:	**STRABAG a.s.**
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634
IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany“.**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“**, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 155 až 175 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL.
3. Změny závazku dle ZL č. 155 až 158, 160 až 163, 165 a 166 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 5 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 159, 167 až 173 a 175 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona.

Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

5. Změny závazku dle ZL č. 164 a 174 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 155 až 175, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

   Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	**760.047.716,53**
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	**762.921.535,51**
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	**772.055.553,38**
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	**775.192.217,12**
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	**-** 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	**778.215.362,03**
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	**786.819.146,65**
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	**794.217.354,89**
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	**817.403.243,64**
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14

Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	**840.571.927,94**
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	**853.614.833,75**
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	**861.583.027,10**
Cena víceprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	7.152.387,25
Cena méněprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	-1.098.015,09
Cena dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	**867.637.399,26**
Cena víceprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	2.910.073,69
Cena méněprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	-3.235.863,71
Cena dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	**867.311.609,24**
Cena víceprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	6.976.373,81
Cena méněprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	-294.776,68
Cena dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	**873.993.206,37**
Cena víceprací dle dodatku č. 16 v Kč bez DPH	2.800.025,92
Cena dle dodatku č. 16 v Kč bez DPH	**876.793.232,29**
Cena víceprací dle dodatku č. 17 v Kč bez DPH	55.368.606,47
Cena méněprací dle dodatku č. 17 v Kč bez DPH	-109.632,67
Cena dle dodatku č. 17 v Kč bez DPH	**932.052.206,09**
Cena víceprací dle dodatku č. 18 v Kč bez DPH	6.565.906,66
Cena méněprací dle dodatku č. 18 v Kč bez DPH	-48.892,50
Cena dle dodatku č. 18 v Kč bez DPH	**938.569.220,25**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/10/407/2026 ze dne 23. 03. 2026.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 155 až 175

Za objednatele

……
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele

……
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
František Vaculík, předseda představenstva

……
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

……
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

……
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Číslo změny stavby:

155

Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:

02 / 52

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 DIGP

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	**02 / 52**	**155**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	22.01.2026, 29.1.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vznikl na základě dokončeného výběru dodavatele technologie sterilizace, jenž není a nebyla v předmětu díla se zhotovitelem. Požadavkem stavební připravenosti pro bezproblémové fungování celého sterilizačního procesu je instalace prokládacích sterilizačních nerezových oken včetně nerezových parapetů do místností č. D-021 Setování, D-022 Čistá strana sterilizace a D-064 Setování.
Prokládací okna jsou nezbytná pro zajištění bezpečného a plynulého materiálového toku mezi nečistou a čistou částí sterilizačního provozu při zachování hygienických a provozních požadavků.
Součástí změny je rovněž stavební příprava otvorů v sádrokartonových příčkách, včetně jejich konstrukčního vyztužení pomocí UA profilů a osazení parapetů.
Uvedené úpravy vyplynuly z dodatečných požadavků provozovatele a z nedokonalosti původního projektového řešení DPS.Tyto vyvolané práce souvisí s dodávkou technologie starilizace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**612 516,02**	**612 516,02**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 29. 01. 2026	podpi
Objednatel	jméno		datum 29. 01. 2026	podpi
TDS	jméno		datum 29. 01. 2026	podpi
Zástupce ONN	jméno		datum 29. 01. 2026	podpi
Supervize	jméno		datum 29. 01. 2026	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evide
představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum 29. 01. 2026	
Zhotovitel	jméno		datum 29. 01. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:
SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**612 516,02**	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				67 416,02	
1	N	763111924	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000	2 807,75	8 423,26	ÚRS 2025/2 * 0.9992
2	N	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	36,000	1 638,69	58 992,77	ÚRS 2025/2 * 0.9992
			UA PROFILY 3ks (pro tři okna) * 3m (výška profilu) * 2ks (po obou stranách SUMA		36,000 36,000			
	D	OS	Ostatní výrobky				545 100,00	
3	N	R01	Montáž prokládacího okna	kus	3,000	13 800,00	41 400,00	Vlastní
4	N	R02	Prokládací okno: výroba + dodávka	kus	3,000	147 200,00	441 600,00	Vlastní
5	N	R03	Parapet: dodávka a montáž	kus	3,000	20 700,00	62 100,00	Vlastní

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 388,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 388,63	169 109,02	169 109,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119 1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,83	229 624,85	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 488,76	3 894 194,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,99	760 223 187,38	100,51%	0,51%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 166,07	4 364 929,31	760 704 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	399 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,98	5 163 612,11	761 562 092,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 749,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
13	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 460,00	7 838 220,28	764 237 580,91	762 958 989,51	100,87%	1,04%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 027,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,38	16 934 778,15	773 334 158,76	772 055 553,36	102,07%	2,24%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	173 460,32	17 276 238,47	772 675 619,10	771 397 013,70	102,25%	2,42%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	-1 997 355,17	-3 275 960,57	753 133 420,06	1 056 246,69	20 232 485,12	773 831 865,75	772 553 260,18	102,24%	2,67%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-3 275 960,57	-326 632,47	-3 602 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	773 039 272,71	772 760 667,12	102,20%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	773 922 493,65	772 643 888,06	102,32%	2,79%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	849 992,91	21 965 698,97	774 772 446,56	773 493 841,52	102,43%	2,90%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	348 783,98	22 314 482,95	775 713 802,68	774 434 197,64	102,48%	2,95%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztížené bourání podhledů	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	71 667,48	22 386 420,53	775 784 810,16	774 505 204,12	102,48%	2,96%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	776 076 434,23	774 796 829,19	102,52%	3,00%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	776 156 562,18	774 563 999,14	102,53%	3,01%
27	01/006	Urgentní příjem	Natrvnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 602 593,04	0,00	-3 602 593,04	752 806 787,59	225 042,19	22 982 253,65	776 381 634,28	774 780 941,24	102,56%	3,04%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 602 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 013 938,42	778 347 492,40	102,64%	3,13%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	778 887 477,89	102,70%	3,19%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 766,04	24 252 329,32	780 651 709,95	778 955 263,93	102,72%	3,21%
31	108/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 700,02	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
32	108/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	295 076,67	25 599 800,80	782 099 181,43	778 671 945,97	102,91%	3,52%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 076,67	25 884 877,47	781 956 058,10	778 528 822,11	102,87%	3,57%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	26 319 418,21	782 391 299,84	778 963 063,48	102,92%	3,63%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 576,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,05	27 840 226,40	784 239 866,12	778 868 763,93	102,99%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 879 784,63	784 279 159,26	778 948 353,07	102,99%	3,69%
37	119/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynu v SO 119	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 922,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	638 502,24	28 095 673,87	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,73%
39	119 1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,09	29 418 314,94	785 817 696,57	780 387 095,11	103,16%	3,88%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění prvku KERDYN	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 188 033,64	31 606 348,58	787 005 724,67	781 575 083,21	103,26%	4,27%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 467 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 599,25	103,72%	4,47%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadová hospodářství	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,58	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 020,46	103,72%	4,48%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
48	105/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,90	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,70%
49	111/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,90	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,70%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	30 202 318,65	792 661 599,28	786 819 146,65	104,92%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	30 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,80	104,93%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový lapač tuků	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	169 029,00	30 397 229,83	792 796 610,46	787 010 809,73	104,95%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 618 842,74	787 998 160,37	104,85%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,82%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opiocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,09	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 070,18	790 972 903,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zařízení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 130,18	42 297 434,73	798 896 815,36	791 267 281,43	104,81%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zařízení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 230,47	791 268 604,37	104,81%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynu	Revize zařízení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 472,64	791 307 459,94	104,82%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 997,64	791 397 949,94	104,83%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 896,00	46 143 996,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 019,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 073,00	46 575 586,56	802 974 661,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 466,81	803 044 537,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 259 774,02	48 932 230,83	805 331 011,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 100,43	-8 121 762,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 609,48	797 509 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 762,13	0,00	-8 121 762,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 859 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 762,13	0,00	-8 121 762,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čísticích rotací	ANO	-8 121 762,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 869,56	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čísticích rotací	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Upravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 580,55	68 290 989,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,21	68 941 709,26	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	05/001	Vestavby opračních sálu	Vestavby operačních salu	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,04	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	268 071,27	99 361 553,16	855 760 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání perovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 687 833,11	856 087 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání pnrtaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 015,99	99 939 763,89	856 339 144,48	838 666 748,90	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,14	856 633 452,73	838 961 056,65	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	260 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lahvění žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíraču, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 040,95	100 895 419,69	857 294 786,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 096,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 424,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 999,59	101 145 513,23	857 544 895,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,20	-18 265 157,95	738 134 222,68	902 599,83	102 048 113,06	858 447 495,71	840 182 932,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,95	0,00	-18 265 157,95	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,29	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,95	0,00	-18 265 157,95	738 134 222,65	241 590,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostu	ANO	-18 265 157,95	-1 434 913,89	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 498 897,53	107 849 002,84	864 245 983,47	846 545 911,03	111,05%	14,20%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 785,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 817,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 071,69	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,69	116 533 038,37	872 932 419,20	853 197 757,40	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,52	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,43	874 164 889,66	854 242 511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 968 701,79	875 398 082,42	855 475 704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynu	Ocelová lice	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 752,93	119 219 082,07	875 614 463,30	855 992 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 565 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 018 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856 619 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856 843 588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 502 930,22	876 962 310,85	856 029 684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,91	121 135 348,73	877 534 729,38	856 602 102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856 691 617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860 681 644,68	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	991 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861 583 027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862 040 923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - lavky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	290 470,60	126 786 639,79	883 180 020,42	862 247 393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asenace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 552,91	126 906 493,70	883 395 874,33	862 463 247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862 576 843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 382,12	862 949 131,42	114,09%	16,87%
112	A/035	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864 796 461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865 152 211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 009,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 904 130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 831 827,35	114,44%	17,31%

[redacted]

[redacted]

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	292 150,46	131 103 962,58	887 593 343,21	865 659 161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicinálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 990 699,52	865 930 024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK/kci a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,02	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,29	132 672 171,15	889 071 551,76	867 004 345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867 637 399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867 893 521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868 027 111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867 990 674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicinálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865 076 679,70	114,37%	17,09%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865 385 156,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865 417 181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865 524 242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 057,50	134 987 347,98	891 388 729,61	866 189 730,85	114,51%	17,84%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,66	892 057 857,29	866 752 787,73	114,59%	17,93%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.36	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 256,91	136 012 735,57	892 413 113,20	867 109 046,64	114,64%	17,98%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 878,81	867 311 609,25	114,66%	18,00%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 269 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871 306 538,07	115,29%	18,67%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872 052 330,57	115,31%	18,69%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 040,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872 207 377,28	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	381 218,75	141 787 059,64	898 086 440,27	872 488 594,03	115,35%	18,73%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 618 314,57	898 917 695,20	873 319 848,96	115,46%	18,84%
137	116/006	Stanice medicinálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 694 915,45	898 994 296,08	873 396 449,84	115,47%	18,85%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava otisy nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,60	143 107 075,11	899 406 455,74	873 808 609,50	115,52%	18,90%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,62	873 993 206,38	115,55%	18,93%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874 126 665,82	115,56%	18,94%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pokepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875 238 897,54	115,71%	19,09%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875 447 723,48	115,74%	19,12%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kompru, Dos LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876 571 495,72	115,89%	19,27%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876 793 232,30	115,92%	19,30%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877 866 942,44	116,06%	19,44%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1 část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877 996 135,57	116,08%	19,46%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878 481 627,45	116,14%	19,52%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878 871 129,87	116,19%	19,57%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879 891 177,84	116,32%	19,71%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879 944 619,93	116,33%	19,72%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 250,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880 014 876,89	116,34%	19,72%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	608 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880 544 055,06	116,41%	19,81%
153	02/50	DIGP	Sklobný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 001,71	51 908 151,03	201 360 304,38	957 760 685,01	932 952 206,09	123,22%	20,62%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 001,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932 564 722,12	123,30%	20,70%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 001,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932 564 722,12	123,30%	20,70%

[redacted]

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Číslo změny stavby:

156

Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:

02 / 53

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 DIGP

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**156**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 53**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	22.01.2026, 29.1.2026	C
Vliv ZL na konečný termin: ANO ~~(dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištění havarijních stavů stávajícího vedení vody a kanalizacev objektu DIGIP v suterénu došlo k potřebě řešení provizorních vedení v podhledech, které původně dle PD byly určeny k zachování.Podhledy bylo nutno odstranit a vzhledem k jejich konstrukci (SDK) již není možno je opětovně použít, je tedy nutné nahradit je novými. Původně navržené pevné sádrokartonové (SDK) podhledy byly nahrazeny kazetovými minerálními podhledy, které umožňují snadný přístup k instalacím nad podhledem a zajišťují lepší provozní údržbu prostor.
Současně byly v místnostech se zvýšenými hygienickými nároky, zejména v prostorách sterilizace, dekontaminace a navazujících provozech, doplněny hygienické podhledové desky splňující požadavky na čistitelnost a odolnost vůči dezinfekčním prostředkům.
Změna se týká jak 1.NP, tak 1.PP objektu SO 02 – DIGP. V části 1.PP bylo původně uvažováno zachování stávající dispozice bez stavebních zásahů do konstrukcí, avšak v návaznosti na finální úpravy dispozic a technologického řešení bylo nutné provést i zde stavební úpravy včetně realizace nových podhledových konstrukcí.
Stav stávajících zakrytých rozvodů nebylo možno předvídat. Vzhledem k tomu, že práce na stávajícím vedení i novém provádí současný zhotovitel, není možné z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zadat jinému zhotoviteli.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**1 377 264,14**	**1 377 264,14**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	29. 01. 2026	podpis [redacted]
Objednatel	jméno		datum	29. 01. 2026	podpis
TDS	jméno		datum	29. 01. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno		datum	29. 01. 2026	podpis
Supervize	jméno		datum	29. 01. 2026	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod... zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum	29. 01. 2026	[redacted]
Zhotovitel	jméno		datum	29. 01. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt: **SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP**

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**1 377 264,14**	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 377 264,14	
67	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-534,970	820,73	-439 065,93	Dle SoD D 1 1 SO01 02 ARS
			1.NP - DIGP - odpočet pevného SDK					
			-534,97		-534,970			
			SUMA		-534,970			
69	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	540,380	499,58	269 963,04	Dle SoD D 1 1 SO01 02 ARS
			1.NP - DIGP - připočet kazetového podhledu					
			540,38		540,380			
			SUMA		540,380			
70	*M*	*59030587*	*MIN1 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěnám roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)*	m2	567,400	1 046,73	593 914,60	Dle SoD D 1 1 SO01 02 ARS
			1.NP - DIGP - připočet kazetového podhledu					
			540,38					
			540,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství		567,400			
			SUMA		567,400			
385	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-361,230	820,73	-296 472,30	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
			1.PP- DIGP - odpočet pevného SDK					
			-361,23		-361,230			
			SUMA		-361,230			
389	K	763131551	SDK2 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-7,070	892,10	-6 307,15	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
			1.PP - DIGP - odpočet pevného SDK					
			-7,07		-7,070			
			SUMA		-7,070			
1	N	763131557	SDK podhled deska 1xDFRIH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	22,560	1 308,95	29 529,96	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			1.PP - DIGP - připočet podhledu z SDK s požární odolností					
			D-069, D-070					
			22,56		22,560			
			SUMA		22,560			
146	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	538,820	499,58	269 183,70	Dle SoD D 1 1 SO02 ARS
			1.PP - DIGP - připočet kazetového podhledu					
			538,82		538,820			
			SUMA		538,820			
147	*M*	*59030587*	*MIN1 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěnám roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)*	m2	368,680	1 046,73	385 908,42	Dle SoD D 1 1 SO01 02 ARS
[redacted]			1.PP - DIGP - připočet kazetového podhledu					
			368,68					
			368,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství		368,680			

			SUMA		368,680		
2	N	R01	*MIN HYGIENICKÝ- Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na VIDITELNÉM roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 600 mm a délka min. 1200 mm*	m2	178,647	2 070,59	369 904,69 vlastní
			1.PP - DIGP - připočet kazetového podhledu				
			m.č. D-021 setování		67,690		
			m.č. D-022 sterilizace		20,270		
			m.č. D-016 dekontaminace		40,890		
			m.č. D-116 vyšetřovna endoskopie		26,600		
			m.č. D-123 vyšetřovna endoskopie		24,700		
			odpočet SDK podhled/čilko - SDK 1		-10,010		
			170,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,507		
			SUMA		178,647		
3	N	763131711	SDK podhled dilatace	m	169,020	292,77	49 483,24 ÚRS 2025/2 * 0,9992
4	N	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	169,020	142,89	24 150,52 ÚRS 2025/2 * 0,9992
5	N	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	176,140	382,69	67 407,65 ÚRS 2025/2 * 0,9992
6	N	763131732	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm	m	176,140	338,73	59 663,69 ÚRS 2025/2 * 0,9992

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 390 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 390 380,63	160 199,02	160 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,93	229 824,05	756 629 604,68	756623835,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka silnoproudu	Provizorní přeložka otickeho kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 949,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž eken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 206,02	3 852 950,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760659430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,66	4 388 733,99	760 788 114,02	760742423,02	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 405,04	761102774,04	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody silnoproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 507,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 507,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761559721,41	100,66%	0,72%
12	122/02	Přeložka silnoproudu	Provizorní přeložka oličkího kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 507,17	98 749,22	5 518 873,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 660 780,28	764 200 140,91	762921535,51	100,80%	1,03%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	7 638 219,29	764 237 999,91	762568985,91	100,87%	1,04%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 638 219,29	764 237 999,91	762606985,91	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 095 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 245,05	20 232 485,12	776 631 865,75	773395905,18	102,24%	2,67%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Uprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,98	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zlížené bourání podhlíh	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 097,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna otvírání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775653999,14	102,53%	3,01%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775786941,24	102,56%	3,04%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtru před hele	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	862 394,14	23 844 557,79	780 043 938,42	776047492,40	102,64%	3,13%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvku VZT	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	450 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,91	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 550 700,62	25 077 291,17	782 076 671,80	778356225,78	102,91%	3,36%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 569 980,80	782 999 181,43	778671945,07	102,81%	3,52%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 004 341,54	783 433 722,17	778109485,81	102,87%	3,57%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808792,93	102,96%	3,68%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 874 784,83	784 774 165,28	778843353,07	102,90%	3,62%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,99	27 459 141,83	783 858 523,26	778427710,07	102,91%	3,63%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynu v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,99	27 459 141,83	783 858 523,26	778084242,41	103,00%	3,71%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779169430,25	103,01%	3,73%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 157,86	28 211 831,83	784 611 242,46	779169430,25	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna stanicace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 634,00	29 277 395,85	785 676 776,46	780249984,29	103,13%	3,96%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,03	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění protiu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,00	30 128 634,96	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-149 952,50	-5 640 212,59	750 759 068,04	2 189 933,84	32 314 567,72	788 714 048,55	783073735,76	103,93%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení terminu	ANO	-5 640 212,59	0,00	-5 640 212,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 909,04	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 212,59	0,00	-5 640 212,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784580593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 212,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,73%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,50	33 986 613,72	790 385 994,35	784027552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,69	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 292 318,65	792 001 699,28	796819146,65	104,02%	4,78%
51	02/016	Úpravy v DIGP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	796849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový paropatrný kanál	ANO	-5 785 809,73	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	797010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 998,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	797998189,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 998,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	799670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 998,26	55 576,60	40 946 750,20	797 345 130,83	799726446,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 165 139,18	42 257 404,73	798 606 815,36	799257281,43	104,61%	5,56%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 859,84	798 884 236,47	799268694,07	104,61%	5,62%
58	02/019	Úpravy v DIGP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,00	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	799307450,94	104,62%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 100,00	42 806 287,01	799 205 667,64	799397540,94	104,63%	5,66%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavírače	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	804217354,89	105,09%	6,03%
61	02/20	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 908,96	802 543 287,59	804803635,89	105,05%	6,10%
62	02/021	Úpravy v DIGP	Dopnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	805023299,49	105,11%	6,16%
63	01/013	Urgentní příjem	Dopnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	805093175,74	105,12%	6,17%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	807379949,76	105,42%	6,47%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	-170 199,42	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	807339041,35	105,41%	6,49%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění omítce	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,62	57 411 336,47	813 810 717,10	805688849,17	106,92%	7,59%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,92%	8,90%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364889,58	107,93%	8,91%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,20	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,36	107,93%	9,03%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 267 853,27	-1 469 996,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814952927,11	107,74%	9,03%
71	02/026	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-9 737 852,09	-92 784,52	-9 830 636,61	746 568 784,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,80	107,81%	9,11%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 830 636,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 001,76	1 948 262,42	70 889 971,70	827 289 292,33	816968813,46	107,97%	9,37%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
74	08/001	Vestavby opračních sálu	Vestavby opračních sálu	ANO	-14 303 599,84	-3 368 706,94	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837620466,54	110,76%	13,10%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
76	02/028	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,66	110,85%	13,18%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,19	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání pruduku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasacy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,29%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839243521,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavírače, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Dopnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839803426,52	111,03%	13,37%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 590,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 306,50	102 437 705,29	858 837 089,92	840571927,94	111,13%	13,54%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,95%	14,26%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
92	102/004	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 718,03	193 971,69	108 662 853,48	865 062 234,31	845237572,71	111,76%	14,37%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 718,03	7 870 184,89	116 533 038,37	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 718,03	417 078,15	116 950 114,72	873 349 498,35	853614483,75	112,91%	15,51%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,43	874 164 886,83	854242511,23	112,94%	15,57%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,59	118 908 701,79	875 398 082,42	855475701,59	113,10%	15,73%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,57	875 614 463,39	855682085,47	113,13%	15,76%
98	116/003	Stanice medicinálních plynu	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 596 894,87	875 995 276,69	856072897,77	113,18%	15,81%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK přestěny	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,27	876 542 807,09	856619180,47	113,12%	15,91%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,69	876 776 215,43	856843588,90	113,15%	15,91%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 695,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
102	01/029	Urgentní příjem	Dopnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,91	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
103	02/033	DIGP	Dopnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
104	01/030	Urgentní příjem	Dopnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 900 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,66	113,79%	16,67%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,73%
106	01/032	Urgentní příjem	Dopnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 866,19	126 574 139,19	882 973 519,82	862040925,29	113,97%	16,78%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 609,79	883 180 020,42	862247303,89	113,99%	16,79%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	219 853,91	126 996 463,70	883 395 874,33	862363247,80	114,02%	16,79%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 059,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chlazdu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
112	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,96	129 856 991,80	886 256 373,43	865183129,83	114,38%	17,17%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,57	887 221 373,50	865804130,55	114,44%	17,30%
	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-92 122,43	-21 709 365,38	734 690 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865931827,35	114,44%	17,31%
	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém											

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 660 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 982,58	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	110/004	Stanice mediciálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 110	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 738,01	457 323,31	131 561 285,89	887 990 666,52	865930024,01	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcl a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 738,01	1 110 685,28	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,50	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 738,01	633 053,24	133 305 224,39	889 704 695,12	867837369,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 738,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 738,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,36	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění tasad	ANO	-22 067 205,86	-163 476,40	-22 230 681,26	734 209 261,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	110/005	Stanice mediciálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865876879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,97	134 182 973,80	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 080,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,08	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 930,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,78%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.36	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 126,68	135 656 476,66	892 055 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	359 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 269 785,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306528,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052320,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	261 218,75	141 667 059,64	898 066 440,27	872486584,03	115,35%	18,73%
137	110/006	Stanice mediciálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 498 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 660,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 158,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873992209,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874125665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 251,72	144 437 383,16	900 836 743,79	875238887,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempru. Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	268 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP větrné profesi - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 973 710,14	147 965 408,06	903 864 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	465 491,68	147 660 093,07	904 059 473,70	878461627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantova voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 592,42	148 049 685,49	904 448 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvoru v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 069 643,46	905 468 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění spiloucní	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	93 442,09	149 163 085,55	905 542 466,18	879984619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	79 250,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544955,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 908 151,03	201 760 304,38	957 759 685,01	932052268,09	123,22%	20,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prohlídací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	20,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 485,17	933941988,25	123,49%	20,88%

[redacted]

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	**157**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 54**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 54	**157**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	29.1.2026, 5.2.2026	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k sestavení ZL byly dodatečné požadavky uživatele související s dodatečnými dodávkami zdravotnických technologií (Endoskopy), tyto technologie uživatel (Nemocnice Rychnov n.K.) soutěžil až po zahájení realizace a zhotovitel ani GP je nemohli předvídat.Je důležité provedení těchto přípravných stavebních prací zadat současnému zhotoviteli , protože změna dodavatele by způsbila značné časové a finanční problémy, bez provedení těchto stavbních prací nelze dílo zprovoznit, protože zařízení určená k medicínskému provozu nebude možno aktivovat.Předmětem změnového listu je úprava stativů endoskopů na objektu SO 02 – DIGP, kde došlo ke snížení podhledů na základě výsledků statického posouzení budovy. Z důvodu nově stanovených statických požadavků nebylo možné uchytit stativy dle původní projektové dokumentace. Bylo proto nutné navrhnout a realizovat dodatečnou nosnou ocelovou konstrukci, která je prostorově náročnější. Z tohoto důvodu došlo ke snížení podhledu a následně k potřebě úpravy stativů endoskopů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**236 131,80**	**236 131,80**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum – 5. 02. 2026	podp	[redacted]
Objednatel	jméno	datum – 5. 02. 2026	podp	
TDS	jméno	datum – 5. 02. 2026	podp	
Zástupce ONN	jméno	datum – 5. 02. 2026	podp	
Supervize	jméno	datum – 5. 02. 2026	podp	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež j
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento
představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum – 5. 02. 20	[redacted]
Zhotovitel	jméno	datum – 5. 02. 2	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt: **SO 02 - DIGP, Úprava stativů endoskopů**

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**236 131,80**	
	D		Ostatní práce				236 131,80	
1	N	R01	stropní stativ - repase hlavy stativu pohled.č. 24 + 30	kus	2,000	111 889,25	223 778,50	Vlastní
3	N	R03	práce montážního pracovníka	hod	6,000	1 046,50	6 279,00	Vlastní
4	N	R04	přesun hmot	kus	1,000	6 074,30	6 074,30	Vlastní

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=11+14	17=16/(1+2)	18=16/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756622235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,46%	0,46%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělovacího kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 656,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760129274,95	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 604,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,60	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělovacího kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958965,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,96%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 159,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,30%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zrušené bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zemečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 652,98	-3 696 246,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776697477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776856263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778360225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	265 976,67	25 599 800,80	782 999 181,43	777671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778105485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 874 784,63	783 774 165,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	118/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,68	28 211 861,65	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,65	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 090,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění protiu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úpravy dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784966015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

[redacted]

[redacted]

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 681 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtažené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 681 585,46	786849032,63	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Ducukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 696,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení stávajícího dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257261,43	104,61%	5,58%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791286864,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna dkenních klíček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,09	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 606,00	46 143 905,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění oplocení	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 196,02	49 061 426,85	805 460 807,48	797339041,35	105,41%	6,46%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 997,82	57 411 356,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,06	65 064 694,75	821 464 075,36	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čističích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,56	813364889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čističích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,62	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 026 589,58	68 289 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 662,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 016,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,26%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kotce VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,60%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,96	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,65%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472803,01	110,65%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,50	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 306,25	100 234 072,10	856 633 450,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 771,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 460,00	100 528 852,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavírače, žaluzií a dlna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 068,95	101 093 514,64	857 492 865,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 958,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro garáže	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 199,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 366,50	102 437 705,29	858 837 055,92	840571027,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostu	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 953,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 659,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,12	108 468 881,78	864 868 232,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 368,48	117 765 506,43	874 164 809,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 781,79	875 398 902,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	8558435588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dlu PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 695,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,53	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění titrů na tepie vodě s cirkulací	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 806,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Staboproud - kričky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 476,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a přeložení opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení terminu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,61	129 470 332,30	885 869 712,93	864176481,23	114,38%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	864533211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	864564130,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865683827,35		

[redacted]

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865659161,60	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicinálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 066,52	865930024,94	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcí a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 805,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 580,98	133 694 926,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicinálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385096,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,66	892 055 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vývětrací systém, videomanagement, SLB_Dopinění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 256,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,96%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,81	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 269 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářu	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářu	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872297377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 218,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872468594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicinálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,99	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,68	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,36	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění palepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění vytahu, přesun kempru, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,08%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014878,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,04	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041586,25	123,48%	26,85%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Uprava stativu endoskopu	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**158**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 Urgentní příjem**	**01 / 55**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**158**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 Urgentní příjem**	**01 / 55**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	29.1.2026, 05.02.2026	A
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny jsou aktualizované požadavky na bezpečnost zdravotnických provozů včetně zamezení přístupu nepovolaných osob do prostoru inkriminovaných místností za dveřmi. Tento požadavek nebylo možno v době zahájení realizace předvídat jak ze strany zhotovitele , tak ze strany GP. Z důvodu technické provázanosti je nutno, aby práce zabezpečil původní zhotovitel. Do bezpečnostních požadavků patří i tyto práce související s dodávkou dveřního křídla včetně kování a slaboproudého ovládádání. Předmětem změny jsou dveře FO5 – vstup východ, URGENT, schodiště. Vlivem již zpuštěného provozu je nutná změna z hlediska otevírání dveří jako dodatečný požadavek uživatele. Termín dodání je 10 týdnů od objednání.

Původně navržený panikový zámek FUHR 833 bude nahrazen panikovým elektrozámkem FUHR 834P. Dveře budou připraveny pro otevírání pomocí čtečky.

Součástí změny je dodávka nového dveřního křídla.

Rozsah změny zahrnuje zejména:
dodávku panikového elektrozámku FUHR 834P,
dodávku nového dveřního křídla,
úpravy a montáž křídla (nakování, samozavírač, související kování),
protažení kabeláže skrz rám dveří včetně provedení průchodky,
zajištění a napájení elektrozámku.

Cena změny je stanovena na základě výše uvedeného rozsahu dodávek a prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**82 013,40**	**82 013,40**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	– 5. 02. 2026	podp[redacted]
Objednatel	jméno	datum	– 5. 02. 2026	podp
TDS	jméno	datum	– 5. 02. 2026	podp
Zástupce ONN	jméno	datum	– 5. 02. 2026	podp
Supervize	jméno	datum	– 5. 02. 2026	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež j
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento
představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním z
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v z
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	– 5. 02. 2026	
Zhotovitel	jméno	datum	– 5. 02. 2[redacted]	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt: **SO 01 Urgentní příjem**

Místo	Rychnov nad Kněžnou	Datum	01.01.2026
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „GHS – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**82 013,40**	
	D		Ostatní práce				82 013,40	
			Vstupní dveře východ FO5	ks	1,000	82 013,40	82 013,40	Vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,68	760128274,96	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,66	4 388 733,99	760 786 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Základní zdroj sběrnu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,63%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	105/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 632,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav potrubí a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	116/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinalních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,45%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,06	22 314 422,05	778 713 802,66	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Nárovnání zaměřických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvku VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776956293,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 800,80	782 999 181,43	777671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dveří	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778986793,93	102,96%	3,58%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,83	783 774 165,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,83	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,66	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytahu a změna stanikace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 316,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERIDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 906,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784849620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plecha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784927552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784969015,26	103,75%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 292 316,65	792 601 099,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGP	Úprava odtažené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,09	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791268664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních křídel a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	291 100,00	42 806 297,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,00	46 575 580,56	802 974 961,19	795023299,48	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805888949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čísticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364869,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čísticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 566,55	68 290 988,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 760,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 964,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 964,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838109537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 964,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání pravláku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 964,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 964,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666746,60	110,86%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernetická bezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 964,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228931,32	110,95%	13,25%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,25%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	168 096,95	101 063 514,64	857 462 893,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840162332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 086,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,20%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,78	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,69	116 533 038,37	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,46%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,52	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,43	874 164 689,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 968 701,79	875 398 082,42	855476704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynu	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předsíňky	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	360 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856843568,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 037,44	125 214 850,59	881 614 271,22	850681644,09	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	851583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	852040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - křičky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	852247393,69	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 396 874,33	852463247,69	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	852576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	852940131,42	114,09%	16,87%
112	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	854796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	855152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	855183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	966 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	855604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 619,23	130 901 612,10	887 301 192,73	855631827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,46	131 103 962,58	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 265,09	887 960 668,52	865930024,91	114,45%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcl a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 685,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,53	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637309,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 737,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,96	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,66	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Dopínění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,66	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.36	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,66	892 055 857,29	866752767,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Dopínění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Dopínění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	631 254,93	142 318 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 394 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873806609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Dopínění polepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, ravření dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempru. Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, dopínění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,56	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,06%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,86	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Dopínění výstní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Dopínění opláštění	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,98	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklobány obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	636 810,64	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 686,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prolákací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041966,25	123,45%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativů endoskopu	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře F05	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**159**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 55**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	**159**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 55**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	19.02.2026	**D**
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny jsou aktualizované požadavky na bezpečnost zdravotnických provozů (kyberbezpečnost) včetně zamezení přístupu nepovolaných osob do prostoru inkriminovaných místností za dveřmi. Tento požadavek nebylo možno v době zahájení realizace předvídat, jak ze strany zhotovitele , tak ze strany GP. Z důvodu technické provázanosti je nutno, aby práce zabezpečil původní zhotovitel. Změnový list řeší doplnění 11 ks interiérových SED (sound event) detektorů včetně příslušných licencí a související kabeláže v objektu SO 02 – DIGP. Součástí změny je rovněž dodávka a instalace 825 m datového kabelu Cat 6a S/STP B2ca s1d0a1.

Potřeba doplnění detektorů vyplynula z upřesnění požadavků na technické zabezpečení objektu a z koordinace profesí v průběhu realizace. Původní projektová dokumentace neobsahovala kompletní rozsah zařízení nutný pro zajištění požadované úrovně monitorování zvukových událostí ve všech dotčených prostorách objektu DIGP. Z tohoto důvodu je nezbytné zařízení doplnit tak, aby bylo dosaženo plné funkčnosti systému a souladu s aktuálními provozními a bezpečnostními požadavky provozovatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**516 276,75**	**516 276,75**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	pod[redacted]	
Objednatel	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	pod[redacted]	
TDS	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	pod[redacted]	
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	pod[redacted]	
Supervize	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	pod[redacted]	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež j[redacted] zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento[redacted] představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum 19. 02. 2026	[redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 19. 02. 20[redacted]	

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**516 276,75**	
	D	742.1b	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky				516 276,75	
N	K	7421F09	SED - sound event detektor, interiérový, vč. licence	kus	11,000	42 538,50	467 923,50	Dle ZL č. 075
25	K	7421D01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	825,000	58,61	48 353,25	Dle ZL č. 075

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zhácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Opraveno osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a víceracemi)	Finanční změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=5+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 199,02	189 199,02	756 588 579,65	756588579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	116 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 761,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 604,66	4 388 733,99	760 786 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas Hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	676 831,36	16 034 776,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 776,15	773 502 158,78	772233553,38	102,09%	2,26%
19	118.001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 236,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773065905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízené bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtru před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 942,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	105/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 550 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778080225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 800,80	782 999 181,43	777671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	115/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odcourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 386 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	78681946,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 866,16	36 232 204,81	792 631 565,46	78684930,82	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,81	792 796 610,46	78701080,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	78798166,37	104,16%	5,09%
54	02/018	Úpravy v DIGP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	79057071,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	79072648,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	79097293,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	79125732,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	79126864,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,50	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	79130745,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	79139750,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	79421764,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 908,96	802 543 287,59	79463635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,00	46 575 580,96	802 974 961,19	79502329949,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 676,25	46 645 466,81	803 044 637,44	79509375,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 240,83	805 331 411,46	79737999,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění armice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 438,85	805 460 609,48	79739041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	80508699,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	81334230?,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čistících roháčů	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	81336489?,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících roháčů	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	81339396,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	81405527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	DK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	81551047?,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	81668681?,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	81740323?,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 756 018,94	99 063 481,79	855 462 862,42	83702046?,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 351 553,16	855 750 933,79	83810853?,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	83843417,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání pruvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	83847283,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasady	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	83866748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 300,25	100 234 072,10	856 633 452,73	83896105?,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	83928021,32	110,95%	13,25%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	83942521,32	110,95%	13,26%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavírače, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	83949200?,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	83960532?,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	83980342?,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 999,59	101 145 513,23	857 544 893,86	83985542?,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	84018233?,73	111,08%	13,46%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 196,71	102 196 306,79	858 595 689,42	84033053?,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	84057192?,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	84454991?,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,62	108 352 308,66	864 751 689,29	84505161?,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	84516190?,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 071,89	108 662 853,68	865 062 234,31	84532757?,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	85319775?,60	112,04%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	85361483?,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,43	874 159 883,83	85424251?,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 701,79	875 390 082,42	85547570?,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicálních plynu	Ocelové kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	85569206?,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	85607289?,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	85661018?,47	113,12%	15,89%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	85684358?,99	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	166 095,42	120 502 930,22	876 962 310,85	85702968?,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	85760210?,03	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	85769161?,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	85808164?,68	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	85815802?,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	-457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	86204092?,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	86224739?,89	113,99%	16,75%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 396 874,33	86246324?,60	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	86257684?,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	86294915?,42	114,09%	16,87%
112	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	86479646?,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	358 750,54	129 829 082,84	886 228 463,47	86515221?,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělící lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 859 991,90	886 259 372,53	86518312?,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 824 992,87	887 221 373,50	86560413?,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	86563827?,35	114,44%	17,31%

[redacted]

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865059161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediciálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 660,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcí a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 886,25	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 005,12	867037309,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867093521,37	114,74%	17,55%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	135 589,98	133 697 936,57	890 096 317,20	868027111,35	114,76%	17,57%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice mediciálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 677,46	865076879,70	114,37%	17,09%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 057,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 10.36	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,66	892 055 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vývěskový systém, videomanagement. SLB_Doplnění čočky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 256,91	136 012 735,57	892 412 118,20	867100046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 680,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,57%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,59%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,59%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediciálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění potupu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126605,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzávěry, řešení dveří	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny: doplnění výtahu, přesun kempru, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877869742,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 026 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1. PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 250,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014676,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880654655,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052208,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,46%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativu endoskopu	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,60	203 586 216,14	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**160**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 56**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	**160**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 56**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	19.02.2026	**A, C**
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem vzniku tohoto ZL je dodatečný požadavek uživatele na změnu dispozic a zpřesnění využívání jednotlivých prostor ve stávajícím pavilonu DIGIP z důvodu změny účelu odborného užívání (zdravotnických provozů), požadavek na ně vznikl ve vazbě na celonárodní zdravotní strategii, diskutovanou až po zahájení realizace díla včetně upřesnění kumunikačních tras, potřeb osvětlení místností a potřeb zdravotnického provozu. Tyto požadavky vznesl uživatel až po zahájení realizace díla a zhotovitel ani GP je nemohl předvídat. Pro dokončení díla ve vazbě na provedení elektroinstalací silno ,slabo, je nutné, aby změny provedl původní dodavatel. V průběhu realizace stavby vznikl požadavek na doplnění osvětlení na schodišti, v 1.PP ve stávajících prostorách a v 7.NP na objektu SO 02 - DIGP. Na základě upřesnění požadavků investora a provozních potřeb objektu bylo nutné doplnit nová svítidla včetně nouzového osvětlení a upravit rozsah ovládacích prvků. S doplněním svítidel souvisí také realizace nových přívodních kabelových tras, jejich ukončení, popis a zapojení, a to včetně příplatku za montáž v již dokončených prostorách se zvýšenými nároky na provádění prací. Součástí změny je dále vyzbrojení a úprava dotčených rozvaděčů (doplnění jistících prvků a úpravy zapojení) a nezbytné stavební přípomoce, zejména úpravy SDK konstrukcí a drobný instalační materiál.

Změna nebyla součástí původního rozsahu smluvního rozpočtu a je proto řešena tímto změnovým listem. Cena je stanovena dle položek SoD, případně jako položky vlastní v návaznosti na skutečně požadovaný rozsah prací dle přiloženého soupisu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**470 871,56**	**470 871,56**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 19. 02. 2026	po
Objednatel	jméno		datum 19. 02. 2026	po
TDS	jméno		datum 19. 02. 2026	po
Zástupce ONN	jméno		datum 19. 02. 2026	po
Supervize	jméno		datum 19. 02. 2026	po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Te představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatní Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum 19. 02. 2026
Zhotovitel	jméno		datum 19. 02. 2026

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP, Doplnění osvětlení a ostatní elektromontážní práce

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**470 871,56**	
Doplnění osvětlení na schodišti, v 1.PP ve stávajících prostorách a v 7.NP, včetně doplnění přívodních kabelů a úprav v rozvaděčích na objektu SO 02 – DIGP.								
Náklady dílčího soupisu celkem							**345 651,62**	
	D	740.02	SILNOPROUD - SVÍTIDLA				136 087,16	
57	K	7402.2.1M	Montáž vestavného kruhového LED svítidla, (typ D2, D3), kompletní	kus	48,000	416,31	19 982,88	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		2,000			
			7.NP – vstupní lobby výtahu		4,000			
			DIGIP - stávající prostory		42,000			
58	M	7402.2.D2D	vestavné kruhové LED svítidlo typu "downlight", příkon 22W, typ D2, dodávka	kus	6,000	1 696,30	10 177,80	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
59	M	7402.2.D3D	vestavné kruhové LED svítidlo typu "downlight", příkon 16W, typ D3, dodávka	kus	42,000	1 546,20	64 940,40	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
68	K	7402.2.7M	Montáž přisazeného čtvercového LED svítidla pro stropní nebo nástěnnou montáž, příkon 18,1 W, (typ J1), kompletní	kus	2,000	416,31	832,62	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		2,000			
69	M	7402.2.J1D	přisazené čtvercové LED svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž, příkon 18,1 W, typ J1, dodávka	kus	2,000	3 461,69	6 923,38	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
70	K	7402.2.8M	Montáž přisazeného obdélníkového LED svítidla pro stropní nebo nástěnnou montáž, příkon 37,4 W, (typ J2), kompletní	kus	1,000	416,31	416,31	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		1,000			
71	M	7402.2.J2D	přisazené obdélníkové LED svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž, příkon 37,4 W, typ J2, dodávka	kus	1,000	4 423,00	4 423,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
82	K	7402.2.14M	Montáž průmyslového přisazeného LED svítidla, (typ T2), kompletní	kus	1,000	416,31	416,31	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		1,000			
83	M	7402.2.T2D	průmyslové přisazené LED svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti, široká vyzařovací charakteristika, příkon 52,7 W, typ T2, dodávka	kus	1,000	2 237,11	2 237,11	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
84	K	7402.2.15M	Montáž vestavného nouzového svítidla pro osvětlení únikových cest v prostorách s výškou 2,2 -7,0 m, (typ NOpv, NOev), kompletní	kus	4,000	416,31	1 665,24	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		1,000			
			DIGIP - stávající prostory		3,000			
85	M	7402.2.NOpvD	vestavné nouzové svítidlo pro antipanické osvětlení v prostorách s výškou 2,2 -7,0 m, napájení z centrálního bateriového systému, příkon 3,8 W, typ NOpv, dodávka	kus	4,000	2 738,62	10 954,48	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
87	K	7402.2.16M	Montáž nouzového svítidla s piktogramem pro vyznačení únikových cest v prostorách s nárokem na vyšší IP, (typ NOp), kompletní	kus	1,000	416,31	416,31	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		1,000			

[redacted]

[redacted]

88	M	7402.2.NOpD	přisazené nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest v prostorách s nárokem na vyšší IP, pro místností s výškou 2,2 - 7,0 m, typ NOp, dodávka	kus	1,000	3 190,09	3 190,09	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
89	K	7402.2.17M	Montáž nouzového svítidla s piktogramem pro vyznačení únikových cest, (typ No1), kompletní	kus	3,000	416,31	1 248,93	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			DIGP schodiště		1,000			
			DIGIP - stávající prostory		2,000			
90	M	7402.2.No1D	nouzové svítidlo s piktogramem pro vyznačení únikových cest, napájení z centrálního bateriového systému, příkon 5,7 W, typ No1, dodávka	kus	3,000	2 754,10	8 262,30	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
	D	740.04	SILNOPROUD - KABELY				84 800,45	
184	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	685,000	23,31	15 967,35	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla schodiště DIGIP		95,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		510,000			
			Svítidla 7NP DIGIP		80,000			
185	M	7404.4.17M	kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, dodávka	m	*685,000*	29,11	19 940,35	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
212	K	7404.4.31K	Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0, kompletní dodávka	m	215,000	23,31	5 011,65	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla schodiště DIGIP		95,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		120,000			
213	M	7404.4.31M	kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0, dodávka	m	215,000	36,54	7 856,10	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
		R02	Příplatek ke standardní montáži kabelů za stížené podmínky v dokončených prostorách	sada	900,000	24,25	21 825,00	Vlastní
262	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	8,000	887,50	7 100,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla schodiště DIGIP		1,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		7,000			
263	K	7404.4.58	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	8,000	887,50	7 100,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla schodiště DIGIP		1,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		7,000			
	D	740.01	SILNOPROUD - ROZVADĚČE				36 247,50	
1	N	R01	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče 01RB – osazení proudového chrániče s jističem B10/2/0,03 A včetně zapojení a práce pod napětím	kus	9,000	4 027,50	36 247,50	Vlastní
			Svítidla schodiště DIGIP		1,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		7,000			
			Svítidla 7NP DIGIP		1,000			
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				7 660,06	
103	K	7403.3.07M	Montáž křížového přepínače, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	2,000	124,89	249,78	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla schodiště DIGIP		2,000			
104	M	7403.3.07D	křížový přepínač, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice	kus	2,000	284,62	569,24	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
99	K	7403.3.05M	Montáž schodišťového přepínače, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu [redacted]ždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	8,000	124,89	999,12	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			[redacted]la schodiště DIGIP		2,000			
			[redacted]la 1PP DIGIP		4,000			

[redacted]

[redacted]

			Svítidla 7NP DIGIP		2,000			
100	M	7403.3.05D	schodišťový přepínač, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice	kus	8,000	218,53	1 748,24	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
91	K	7403.3.01M	Montáž jednopólového vypínače, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	12,000	124,89	1 498,68	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
			Svítidla 1PP DIGIP		12,000			
92	M	7403.3.01D	jednopólový vypínač, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice	kus	12,000	216,25	2 595,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
	D	740.05	SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY				80 856,45	
316	K	7405.5.31	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...), dodávka a montáž	sada	6,000	2 433,75	14 602,50	Vlastní
			Svítidla schodiště DIGIP		2,000			
			Svítidla 1PP DIGIP		3,000			
			Svítidla 7NP DIGIP		1,000			
N	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	60,000	1 079,14	64 748,16	dle ZL č. 075
			Pro svítidla		2,000			
7	N	763101812	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	22,000	68,45	1 505,79	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			Pro koncové prvky		2,000			

Dozbrojení rozvaděčů

Náklady dílčího soupisu celkem **95 178,50**

	D	740.01	SILNOPROUD - ROZVADĚČE				95 178,50	
2	N	R03	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RHN1/DO – osazení jističe B25/3P včetně zapojení a práce pod napětím	kus	2,000	6 168,00	12 336,00	Vlastní
3	N	R04	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RHNV – osazení výkonového jističe 80 A/3P včetně zapojení a práce pod napětím	kus	1,000	29 025,00	29 025,00	Vlastní
4	N	R05	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče 01RP – osazení jističe B10 A/3P včetně zapojení a práce pod napětím	kus	7,000	4 027,50	28 192,50	Vlastní
262	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	10,000	887,50	8 875,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
316	K	7405.5.31	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...), dodávka a montáž	sada	10,000	1 675,00	16 750,00	Vlastní

Dodávka svítidel do starého energocentra

Náklady dílčího soupisu celkem **30 041,44**

	D	740.02	SILNOPROUD - SVÍTIDLA				30 041,44	
25	K	7404.4.1M	Montáž průmyslového LED svítidla, (typ A, A1), kompletní	kus	2,000	416,31	832,62	dle SoD 2.111.4.4 SO111
26	M	7404.4.AD	průmyslové přisazené LED svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti, široká vyzařovací charakteristika, příkon 52,7 W, typ A, dodávka	kus	2,000	2 704,10	5 408,20	dle SoD 2.111.4.4 SO111
5	N	R06	Montáž průmyslového svítidla určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu, (typ Ex), kompletní	kus	2,000	416,31	832,62	j.cena za montáž dle polo
6	N	R07	Robustní lineární svítidlo určené do prostředí s nebezpečím výbuchu typ: EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K, IP66	kus	2,000	11 484,00	22 968,00	Vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=8+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 469,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	60 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	116 298,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a označení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 168,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718616,64	100,57%	0,56%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742493,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,89	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762966986,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A.001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365906,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A.002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922490,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbíjené bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zděnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnatických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvku VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	602 304,14	23 044 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778360225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	265 976,67	25 999 800,80	782 999 181,43	777671946,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,60	783 774 165,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,60	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A.003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 167,88	28 211 841,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A.004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245984,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění prefa KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,25%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A.005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A.006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,48%
47	A.007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Prepojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	78581946,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGP	Úprava odtěžení příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 866,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 267,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 672,64	-6 618 682,37	749 780 898,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,16%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791269864,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediciálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních křídel a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,05	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 906,00	46 143 906,96	802 543 387,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 573,80	46 575 580,96	802 974 961,19	795022299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,46%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	6 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805088949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čisticích roheží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích roheží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 867,06	65 262 409,02	821 661 769,65	813393936,36	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814652527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816080813,46	107,97%	9,37%
74	06/001	Vestavby operačních sálu	Vestavby operačních sálu	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,99%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 786,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 766 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	259 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838106537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího tepelného kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání pruduletu	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasady	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,86%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838861056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	260 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíraču, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839609327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Prepojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 099,95	101 093 514,64	857 492 896,27	839900426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839955425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 046 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,06%	13,46%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 196,71	102 196 308,79	858 595 686,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844549911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	905 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 575,15	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,56	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,40	874 164 886,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 966 701,79	875 398 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 514 463,30	855592065,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	360 812,90	119 575 895,57	875 995 276,60	856072697,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,97	876 542 807,00	855610180,47	113,12%	15,68%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,42	855843568,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	185 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,68	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - ležky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 653,91	126 996 463,70	883 395 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 566,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,61	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělící lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,67	130 821 992,57	887 221 373,20	865904130,55	114,49%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865931827,35	114,49%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,46	131 103 962,58	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicinálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Využití SDK kcl a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,16	889 071 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867860521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,39	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicinálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	869076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417161,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	102 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,97	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.36	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,66	892 055 857,29	866752767,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací system, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,96%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nálevtek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicinálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 506,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempru. Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně protisi - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydranlova voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění opláceni	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932604722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativu endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FG5	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 226,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění cavětění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,77	123,66%	27,06%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**161**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**	**01 / 56**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: **01 / 56**	**161**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	22.1.2026, 29.1.2026, 5.2.2026	**A, C**
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k sestavení ZL byly dodatečné požadavky uživatele související s dodatečnými dodávkami zdravotnických technologií (vyšetřovací svítidla) , tyto technologie uživatel (Nemocnice Rychnov n.K.) soutěžil až po zahájení realizace a zhotovitel ani GP je nemohli předvídat. Je důležité provedení těchto přípravných stavebních prací zadat současnému zhotoviteli , protože změna dodavatele by způsbila značné časové a finanční problémy. V průběhu realizace stavby objektu SO 02 - DIGP došlo na základě aktualizace dispozice a technologického řešení k úpravě umístění vyšetřovacích svítidel, z čehož vyplynula nutnost narovnání a přetrasování původně navržených silnoproudých vývodů. Současně byl vznesen požadavek na doplnění nových silnoproudých vývodů pro ventilátory umístěné nad myčkami a sterilizátory, které nebyly součástí původního rozsahu elektroinstalace.
Změna zahrnuje doplnění a přepojení kabeláže, úpravy a doplnění přístrojové náplně patrových rozvaděčů (doplnění proudových chráničů s jističi včetně vývodů), ukončení a označení kabelů, úpravy kabelových tras a související stavební přípomoce. Součástí je také kompletace, oživení a provedení provozních zkoušek.
Tyto práce nebyly obsaženy v původním smluvním rozsahu díla a jsou proto řešeny samostatným změnovým listem dle přiloženého soupisu prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**220 951,70**	**220 951,70**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 5. 02. 2026	podp [redacted]	
Objednatel	jméno	datum 5. 02. 2026	podp	
TDS	jméno	datum 5. 02. 2026	podp	
Zástupce ONN	jméno	datum 5. 02. 2026	podp	
Supervize	jméno	datum 5. 02. 2026	podp	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tent představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum 5. 02. 2026	
Zhotovitel	jméno	datum 5. 02. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 - URGENTNÍ PŘÍJEM, El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**220 951,70**	
	D	740.01	SILNOPROUD - ROZVADĚČE				112 750,00	
1	N	R01	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 01RA	sada	3,000	4 027,50	12 082,50	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): proudový chránič s jističem 10A/1P/B/0,03A vč. vývodových svorek - 3x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
2	N	R02	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 1RA	sada	2,000	4 027,50	8 055,00	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): proudový chránič s jističem 10A/1P/B/0,03A vč. vývodových svorek - 2x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
3	N	R03	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 01RP	sada	9,000	4 027,50	36 247,50	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): proudový chránič s jističem 10A/1P/B/0,03A vč. vývodových svorek - 9x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
4	N	R04	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 4RP	sada	1,000	4 027,50	4 027,50	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
5	N	R05	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 5RP	sada	1,000	4 027,50	4 027,50	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
12	N	R12	Úprava hlavního rozvaděče: Hlavní rozvaděč RHN1	sada	2,000	5 495,00	10 990,00	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): jistič 25A/3P/B vč. vývodových svorek (práce pod napětím) - 2x					

			Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
13	N	R13	Úprava hlavního rozvaděče: Hlavní rozvaděč RHNV	sada	1,000	6 250,00	6 250,00	Vlastní
			Doplnění přístrojové náplně (viz výkresová část PD): jistič 80A/3P/B vč. vývodových svorek (práce pod napětím) - 1x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
14	N	R14	Úprava patrového rozvaděče: Patrový rozvaděč 01RA	sada	1,000	31 070,00	31 070,00	Vlastní
			Výměna stávající přístrojové náplně (viz výkresová část PD): demontáž: jistič 100A/3P/B vč. proudového chrániče 125A/4P/0,03A - 2x jistič 50A/3P/B vč. proudového chrániče 63A/4P/0,03A - 1x jistič 40A/3P/B - 2x montáž: jistič 80A/3P/B vč. proudového chrániče 100A/4P/0,03A - 2x jistič 63A/3P/B vč. proudového chrániče 80A/4P/0,03A - 1x jistič 40A/3P/C - 2x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče)					
	D	740.04	SILNOPROUD - KABELY				91 990,50	
184	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	450,000	23,31	10 489,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
185	M	7404.4.17M	kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, dodávka	m	450,000	29,11	13 099,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
258	K	7404.4.55K	Montáž vodiče CYA 6 zž, kompletní dodávka	m	400,000	24,98	9 992,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
259	M	7404.4.55M	vodič CYA 6 zž, dodávka	m	400,000	21,70	8 680,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
260	K	7404.4.56K	Montáž vodiče CYA 4 zž, kompletní dodávka	m	50,000	23,31	1 165,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
261	M	7404.4.56M	vodiče CYA 4 zž, dodávka	m	50,000	13,70	685,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 S
6	N	R06	Montáž kabelu NSGAFOU 1x10, kompletní dodávka	m	25,000	80,38	2 009,50	Vlastní
7	N	R07	kabel NSGAFOU 1x10, dodávka	m	25,000	103,00	2 575,00	Vlastní
8	N	R08	Montáž kabelu NSGAFOU 1x16, kompletní dodávka	m	50,000	120,63	6 031,50	Vlastní
9	N	R09	kabel NSGAFOU 1x16, dodávka	m	50,000	141,50	7 075,00	Vlastní
10	N	R10	Montáž kabelu NSGAFOU 1x6, kompletní dodávka	m	100,000	53,55	5 355,00	Vlastní
11	N	R11	kabel NSGAFOU 1x6, dodávka	m	100,000	77,33	7 733,00	Vlastní
262	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	8 550,00	8 550,00	Položka dle SoD 1.4.7 S(
263	K	7404.4.58	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	1,000	2 850,00	2 850,00	Položka dle SoD 1.4.7 S(
6	N	R06	Ukončení veškeré kabeláže v rušené SDK stěně v elektroinstalační krabici, kompletní dodávka	sada	1,000	5 700,00	5 700,00	Vlastní
	D	740.05	SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY				13 211,20	
315	K	7405.5.30	Identifikace kabelových tras, dodávka a montáž	sada	1,000	3 978,40	3 978,40	Položka dle SoD 1.4.7 S(
316	K	7405.5.31	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...), dodávka a montáž	sada	1,000	9 232,80	9 232,8	[redacted]
	D	740.0[redacted]	ROUD - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE				3 000,0	[redacted]

14	N	R14	Stavebni připomocné práce	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastni
15	N	R15	Kompletace, oživení, provozni zkoušky	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastni

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář ma informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepraci	Cena navrhovaných vícepraci	Cena všech vícepraci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpraci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=15/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623205,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,66	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772065553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 400,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,79	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,26%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,55	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízené bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koleteny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 965,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 700,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	26 599 890,80	782 999 181,43	777671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778806793,93	102,96%	3,66%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 253,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778343353,07	102,99%	3,62%
37	118/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779054242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 167,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,96%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,26	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v koleně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,46%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 675 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odložené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 586,46	786840032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010609,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	36 217 462,11	794 616 842,74	787990160,37	104,16%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790570871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 130,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,50%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 036,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	157 421,11	42 454 855,84	798 854 236,47	791268664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediciálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307460,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217364,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 873,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379969,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,48%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících roholi	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364869,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících roholi	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815610473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 292,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	06/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	268 071,37	99 361 553,16	855 760 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání prutaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 306,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838901056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,25%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Dopinění samozavíraču, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 090,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,65	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 196,71	102 196 308,79	858 595 687,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 697,55	107 846 002,84	864 245 983,47	844454911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Přeložení přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,69	108 662 853,66	865 062 234,31	845322572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853192757,60	112,84%	15,46%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,43	874 164 589,06	854042511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava vytahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 701,79	875 398 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynu	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 062,67	875 814 463,30	855892085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK přestěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	876 195 275,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856610180,47	113,12%	15,86%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 096,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vedě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,53	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Dopinění kondunzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnější pakeyti signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860081644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Dopinění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 890,19	126 574 109,19	882 973 546,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - kožky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	266 470,60	126 760 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 976 493,70	883 396 874,33	862462247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 596,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862578843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864799461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelene střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

[redacted]

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicinálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzdužení SDK kcí a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 685,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867869521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 265 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicinálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Dopinění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,80	134 987 347,98	891 386 728,81	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 475,66	892 055 857,29	866752767,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Dopinění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,57%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicinálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 506,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Dopinění polepů prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempru, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SNIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793233,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1 část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantové vodá	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Dopinění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,69	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	636 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 372 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativů endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FO5	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,77	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,47	123,69%	27,09%

[redacted]

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**162**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**	**01 / 57**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 57	**162**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	22.1.2026, 29.1.2026, 5.2.2026	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k sestavení ZL byly dodatečné požadavky uživatele související s dodtačnými dodávkami zdravotnických technologií (myčky podložních mís a bot) , tyto technologie uživatel (Nemocnice Rychnov n.K.) soutěžil až po zahájení realizace a zhotovitel ani GP je nemohli předvídat. Je důležité provedení těchto přípravných stavebních prací zadat současnému zhotoviteli, protože změna dodavatele by způsobila značné časové a finanční problémy. Na základě dodatečného požadavku provozovatele a upřesnění technických parametrů vybraného výrobce myček bylo nutné upravit přívody vody, kanalizace a elektroinstalace v místnostech č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014 a 5014. Původní projektová dokumentace neuvažovala konkrétní typ zařízení ani jeho přesné napojovací podmínky, a proto bylo nutné přizpůsobit polohu, dimenzi a způsob napojení jednotlivých rozvodů skutečným instalačním požadavkům dodaných myček.
Realizace úprav si vyžádala částečnou demontáž SDK příček včetně keramických obkladů, úpravu stávajících rozvodů vody a kanalizace (vsazení odboček, nové úseky potrubí, armatury, vývody DN 110), úpravu elektroinstalačních krabic a zemnění a následné kompletní zapravení konstrukcí. Součástí prací byla i obnova hydroizolací, zpětná montáž obkladů, provedení prostupů, odvoz a likvidace odpadu.
Změna byla nezbytná pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti instalovaných zařízení dle požadavků výrobce a provozovatele objektu. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné myčky řádně připojit a uvést do provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**320 718,74**	**320 718,74**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum – 5. 02. 2026	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	datum – 5. 02. 2026	podpis	
TDS	jméno	datum – 5. 02. 2026	podpis	
Zástupce ONN	jméno	datum – 5. 02. 2026	podpis	
Supervize	jméno	datum – 5. 02. 2026	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS [redacted] Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Eviden představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum – 5. 02. 2026		[redacted]
Zhotovitel	jméno	datum – 5. 02. 2026		

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 - URGENTNÍ PŘÍJEM, Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**320 718,74**	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				69 803,95	
1	K	762101952R01	Vyřezání otvoru ve stěně z SDK desek s obkladem pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	45,300	125,90	5 703,23	j. cena dle ÚRS 2025/2 * 0,9
			Vyříznutí otvorů pro demontáž v SDK příčce s obkladem m.č. 0019 4*0,3+0,6+3*0,3+1,2+8*0,3 m.č. 0048 8*0,3+3*0,6+8*0,3 m.č.1051 8*0,3+3*0,6+8*0,3 m.č.1064 8*0,3+0,6+2*0,3+1,2+6*0,3 m.č.1070 6*0,3+1,2+8*0,3 m.č.4014 8*0,3+1,2+8*0,3 m.č.5014 8*0,3+1,2+8*0,3 revizní dvířka v m.č. 0048 300x300 SUMA		6,300 6,600 6,900 6,600 6,000 6,000 6,000 1,200 45,300		
2	K	763112812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	m2	24,210	92,93	2 249,73	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
			Demontáž SDK stěny po vyřízntí m.č. 0019 2,1*1,2+0,6*1,2 m.č. 0048 2,4*1,8 m.č.1051 2,4*1,8 m.č.1064 2,4*0,6+1,8*1,2 m.č.1070 2,4*1,2 m.č.4014 2,4*1,2 m.č.5014 2,4*1,2 revizní dvířka v m.č. 0048 0,3*0,3 SUMA		3,240 4,320 4,320 3,600 2,880 2,880 2,880 0,090 24,210		
3	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	7,000	784,37	5 490,60	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
			m.č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014, 5014					
4	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	6,875	672,46	4 623,16	j. cena dle ZL č. 75 a 119
			Montáž výdřevy mezi profily pro vývody vody k myčce celkem 11 pozic s vývody vody * 0,625 (rozteč profilů)		6,875			
5	K	R03	Příplatek za plochu do 2m2, příplatek za složitější přístup ve stěně u montáže výdřev	ks	7,000	651,60	4 561,20	j. cena dle ZL č. 119
			m.č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014, 5014					
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	24,210	1 474,94	35 708,30	dle SoD 01 01 - Urgentní příj
			Opětovná montáž SDK příčky Stížená pracnost s jednostranných zaklopením v čistém prostoru					
11	K	763111718R01	SDK příčka úprava styku příčky separační páskou a akrylátem, úprava desek po dodatečném napojení (jednostranně)	bm	45,300	128,90	5 839,03	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
			Včetně zapravení spár a nerovností					
12	K	619991015R01	Zakrytí podlahy geotextilií nebo kartonem, zřízení a odstranění	m2	26,100	57,95	1 512,59	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
			Zakrytí a ochrana finální podlahy před poškozením m.č. 0019 2,4*1,5 m.č. 0048 1,8*1,5 m.č.1051 3*1,5 m.č.1064 3*1,5 m.č.1070 2,4*1,5 m.č.4014 2,4*1,5 m.č.5014 2,4*1,5 SUMA		3,600 2,700 4,500 4,500 3,600 3,600 3,600 26,100		
6	N	763101811	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	29,000	16,79	486,81	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			Vyřezání otvorů pro vývody vody i elektro rozvodů					
7	N	763101812	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	28,000	68,45	1 916,47	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			Vyřezání otvorů pro vývody kanalizace i elektro rozvodů					
[redacted]	K	[redacted]	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,720	2 378,94	1 712,84	dle SoD D.1.1. SO02 ARS

13	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	24,120	95,92	2 313,67	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
			Demontáž obkladů po vyříznutí m.č. 0019 2,1*1,2+0,8*1,2 m.č. 0048 2,4*1,8 m.č.1051 2,4*1,8 m.č.1064 2,4*0,8+1,8*1,2 m.č.1070 2,4*1,2 m.č.4014 2,4*1,2 m.č.5014 2,4*1,2 SUMA		3,240 4,320 4,320 3,600 2,880 2,880 2,880 24,120			
322	K	783823133.S	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	24,120	14,27	344,19	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
107	K	711193138	Hydroizolační stěrka komplet vč. příslušenství (výztuž. síťovina, rohové pásky, těsnění prostupů armatur, atd.) tl. 2 mm	m2	24,120	588,79	14 201,61	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
318	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření (všechny rohy, kouty a hrany budou opatřeny podobkladovými lištami)	kus	24,120	745,80	17 988,70	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
319	*M*	*59761201*	*O2 - obklad keramický glazovaný do výšky 2150 mm (licovat s horní hranou zárubně dveří) spárovaný spárovací hmotou - 600x300x8 mm*	m2	24,802	440,08	10 827,02	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			24,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,802			
15	K	771574904R01	Oprava spárování obkladů z dlaždic keramických přes 4 do 6 ks/m2	m2	24,120	165,87	4 000,72	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
8	N	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	29,000	78,04	2 205,13	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			Vyřezání otvorů pro vývody vody i elektro rozvodů					
9	N	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	28,000	106,91	2 993,60	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			Vyřezání otvorů pro vývody kanalizace i elektro rozvodů					
800	K	OS 110	OS 110 Revizní dvířka 150x150 mm pro ZTI ve stěně	kus	1,000	1 290,57	1 290,57	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			m.č. 0048					
321	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,680	2 055,97	1 398,06	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	D	997	Přesun sutě				14 926,92	
16	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	1,140	4 246,60	4 841,12	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	22,800	106,91	2 437,65	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,140	125,90	143,53	j. cena dle ZL č. 119 a ÚRS
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,140	75,33	85,88	dle SoD - 102.1 SO102 Kom
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,000	5,17	294,69	dle SoD - 102.1 SO102 Kom
			Skládka vzdálená do 50km					
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,140	2 259,99	2 576,39	dle SoD 02 - D.1.1 SO01.01 A
65	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	76,470	59,47	4 547,67	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			HRUBÝ ÚKLID m.č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014, 5014					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				64 641,16	
45	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	14,000	41,77	584,73	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			KOMPLET PRO m.č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014, 5014					
38	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového kácení trub DN 110	kus	98,000	15,59	1 527,82	j. cena dle ZL č. 156 a ÚRS
42	K	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové, D110,125	kus	14,000	1 722,83	24 119,62	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
44	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	14,000	902,28	12 631,92	j. cena dle ZL č. 156 a ÚRS
29	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	14,000	161,50	2 261,00	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	35,000	495,60	17 346,00	j. cena dle ZL č. 156 a ÚRS
10	N	28619342	koleno kanalizační PE-HD 45° nebo 90° D 110mm	kus	35,000	146,88	5 140,88	ÚRS 2025/2 * 0,9992
51	K	721273153R00	Hlavice čistící polypropylen PP DN 110, demontáž a opětovná montáž	kus	1,000	1 029,18	1 029,18	j. cena dle ZL č. 154 a ÚRS,
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				93 381,43	
148	K	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	42,000	36,40	1 528,80	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
			KOMPLET PRO m.č. 0019, 0048, 1051, 1064, 1070, 4014, 5014					
150	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	28,000	20,58	576,34	ÚRS 2025/2 * 0,9992
55	K	722172412R00	Potrubí z PVC-C, D 25, PN 16, vč. zed.výpom.	m	42,000	651,83	27 376,86	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
11	N	722174913	Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 20 do 25 mm	m	42,000	73,04	3 067,74	ÚRS 202
		722_RPOL_06	Koleno 90° PVC-C D 32 x G 1" lepený spoj	kus	79,000	452,00	35 708,00	j. cena di
		28654854	t-kus 90° svěrný PP-B redukovaný pro PE potrubí d25x20	kus	14,000	88,93	1 245,00	ÚRS 202

64	K	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN20-50, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	42,000	25,28	1 061,76	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
69	K	28377109.4	Izolace potrubí 28x25 mm návleková	m	42,000	118,29	4 968,18	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
87	K	R01.1	Rohový ventil 1/2" s filtrem	kus	28,000	295,23	8 266,44	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
69	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	14,000	684,45	9 582,30	j. cena dle ZL č. 156 a ÚRS
	D		Ostatní práce				20 402,00	
14	N	R01	Dočasná demontáž stávajícího nerezového umyvadla z důvodu provádění jiných stavebních prací, včetně odpojení od rozvodů vody a kanalizace a sejmutí od stěny, včetně opětovné montáže	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	Vlastní
19	N	R02	Demontáž stávajícího zemnícího drátu a jeho opětovná montáž na novou pozici ve vzdálenosti do 2,5 m, včetně uvolnění a opětovného upevnění spojů, kontrolního dotažení	kus	7,000	650,00	4 550,00	Vlastní
2	K	R02	Přesun el. krabice - montáž vč podružného materiálu	kus	17,000	816,00	13 872,00	dle ZL č. 146
			Demontáž stávající elektroinstalační krabice vč. odpojení vodičů, jejich zajištění proti poškození, m.č. 0019 2ks m.č. 0048 0ks m.č.1051 2ks m.č.1084 2ks m.č.1079 3ks m.č.4014 4ks m.č.5014 4ks SUMA		2,000 0,000 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 17,000			

Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1+2*30%
756 389 380,83	0,00	226 916 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zdůvodnění podle změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předložených ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a víceprácemi)	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=součet 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=součet 14+10	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 389 380,83	169 199,02	169 199,02	756 558 579,85	756558579,85	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a přeložení opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 383 611,70	60 425,03	226 624,05	756 609 004,68	756023235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž okna a zdění	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 298,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760023187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Ungertní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zřízení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Zřízení zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761103774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Ungerní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761596721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	68 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Ungerní příjem	Zvětšení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,84	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotky čela hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762956885,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176732,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A.001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stěhy	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118.001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Ungerní příjem	Změna zatížení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 356,17	-3 265 960,57	753 132 420,06	1 956 246,66	20 232 485,12	776 631 865,75	773369865,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna zatížení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A.002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	848 852,51	21 965 058,57	778 365 639,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbíjené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,65	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,46	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Ungerní příjem	Změna otvírání kotlíky	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	251 624,07	22 677 053,60	779 036 434,23	775463841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Ungerní příjem	Nánovisko zamočených konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563099,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Ungerní příjem	Osazení magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Ungerní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 892,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776247492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotlíže základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 986,49	24 104 543,28	780 503 922,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 956 760,62	26 677 291,17	782 076 671,89	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 972 144,27	285 976,67	26 990 800,80	782 999 181,43	777671949,97	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dveří	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 972 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778109488,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,05	27 840 225,42	784 239 606,12	778869793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 874 784,63	784 279 199,28	778343853,97	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 05 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun zálohníku zdroje kyslíku pro lastovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,28	778427710,97	102,91%	3,63%
38	A.003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,62	779084242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a přeložení opatření	Kácení dřevin	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,38	28 211 861,35	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A.004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytahů a změna obslužnice	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,35	785 676 776,48	780249964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 218,63	29 987 714,48	786 387 695,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Ungerní příjem	Doplnění použití KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 614,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 648,39	783073739,76	103,53%	4,27%
44	A.005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení lešení	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571999,25	103,72%	4,47%
45	A.006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejnerů odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586093,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet zkušebního podřešlu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 166,59	33 908 691,92	790 308 062,55	784649620,85	103,72%	4,48%
47	A.007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784727552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Připojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 460,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968019,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a COU	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819148,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odvzdušňovacích prvků v JJP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 836,18	36 232 204,82	792 631 585,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Ungerní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,82	792 796 610,46	787010890,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 699,26	38 217 462,11	74 615 692,74	829 998 160,37	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 699,26	2 972 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790870871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opláštění sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 699,26	55 576,59	40 946 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav ústředna	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 699,26	246 945,25	41 192 285,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Ungerní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 845,70	1 105 130,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257241,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,50	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791266864,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,90	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,84	791297450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Ungerní příjem	Změna okenních klíček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,08	-7 808 126,78	748 591 253,92	281 190,09	42 806 287,01	799 209 667,84	791297540,94	104,63%	5,64%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Sloučení úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,78	0,00	-7 808 126,78	748 591 253,92	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,79	794217354,89	105,00%	5,96%

62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 068 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 809,00	89 143 906,99	802 543 287,59	784832835,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 000,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	431 673,60	89 575 580,59	802 974 961,19	785033299,49	105,11%	6,19%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Slaboproudé úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 651,70	0,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	69 874,25	89 645 456,81	803 044 837,44	785093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava hmotného stavu kanalizace	ANO	-7 951 651,70	0,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	2 286 774,02	89 932 230,83	805 331 611,06	787378949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění zrcátek	ANO	-7 951 651,70	-170 106,43	-8 121 758,13	748 277 612,50	129 198,02	89 061 428,85	805 460 809,48	787329041,35	105,41%	6,40%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 758,13	0,00	-8 121 758,13	748 277 612,50	8 349 907,82	97 411 336,67	813 810 717,30	805688849,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Venkovní a podružní výtahy	ANO	-8 121 758,13	0,00	-8 121 758,13	748 277 612,50	7 693 358,08	85 064 694,75	821 504 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čisticích robotů	ANO	-8 121 758,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	85 140 521,96	821 579 902,59	813364889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích robotů	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 567,06	85 262 409,02	821 661 780,65	813393936,38	107,53%	8,62%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Upínané vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 025 589,55	88 288 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	88 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Anoxická uzavřená NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 203,42	70 889 811,73	827 289 292,33	816868613,46	107,97%	9,37%
74	05/001	Vestavby operačních sálů	Vestavba operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 781 120,97	-14 383 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 383 599,84	-3 368 786,04	-17 672 395,88	738 726 994,75	23 780 018,94	99 093 481,79	855 492 662,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kolže VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 994,75	240 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108037,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy slavějického (operačního) kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 994,75	326 379,95	99 707 933,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání pilotatu	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 994,75	38 015,15	99 745 948,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 994,75	193 515,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Anoxické uzavřy nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 994,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	838928031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 460,00	100 528 852,42	856 928 233,05	838942552,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavírače, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 453,32	100 778 305,74	857 177 745,37	839182064,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění silnoproudé kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 795,32	839005327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Procpávky objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	195 058,85	101 093 514,64	857 489 895,27	839003426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 958,59	101 145 513,23	857 541 853,86	839055425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Změna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	992 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Anoxické uzavřy nízkého napětí	Kabel pro gardu	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	145 193,71	102 193 303,79	858 592 684,42	840330231,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u márnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 700,29	858 837 685,92	840671527,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zářivkových modulů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 498 897,55	107 848 802,84	864 345 583,47	844545911,63	111,05%	14,38%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	595 765,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravky	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 571,89	108 662 453,68	865 062 234,31	845227572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 338,57	872 932 419,20	853197757,60	112,64%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 078,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,01%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,46	117 765 508,43	874 159 883,81	854242511,23	112,04%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 660 829,55	118 998 701,79	875 308 082,42	855475704,53	112,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,92	119 215 082,67	875 614 462,30	855692065,47	112,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 854,97	875 995 275,60	856072097,77	112,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 521,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856619180,47	112,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Slaboproudé úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 468,42	120 376 894,80	876 776 215,43	856843588,90	112,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 990,22	876 962 310,85	856929684,32	112,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění lišty na bílé vaiě a elektrikáci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,91	121 135 348,72	877 534 729,26	857502102,82	112,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kontinzpás	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	88 514,41	121 224 863,14	877 624 242,77	857591517,24	112,26%	16,02%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vestra pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860681644,69	112,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 652,63	861583027,10	113,01%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	497 899,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,07%	16,72%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - kroky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,09%	16,76%
109	119/02	Asanace a pokládní opatření	Náhradní vytvářka	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862463247,80	113,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 599,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862578843,41	113,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	113,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 229,81	129 470 832,30	885 869 712,93	864786961,23	113,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	395 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	113,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dětská lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 999,08	129 856 991,90	886 256 372,53	865183129,83	113,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	995 090,97	130 823 992,87	887 221 373,50	865904130,55	113,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 903 812,10	887 301 192,73	865931827,35	113,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 190,48	131 103 992,58	887 503 383,21	865959161,69	113,44%	17,32%
118	116/004	Stanice medicinálních plynů	Slaboproudé úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-185 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865930028,91	113,08%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyložení SDK kcí a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	866704345,93	114,62%	17,56%
120	02/036	DIGP	Připojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	866737399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	866799521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	866827111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zadržitelného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867960874,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicinálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	92 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	867978879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	868383356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	868417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	868524243,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	868790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	869189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a oprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	668 128,68	135 656 476,66	892 055 857,29	869757787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vysílačací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	870109048,54	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	870311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 778,68	-25 597 848,25	730 838 098,62	4 289 765,50	140 505 063,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,57%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí zlečtraniště	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	745 792,58	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,59%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí zlečtraniště	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	155 648,71	141 406 542,89	897 805 233,52	872207377,28	115,31%	18,59%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 449,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicinálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319549,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	76 660,86	142 594 975,45	898 994 356,06	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 848,25	0,00	-25 597 848,25	730 838 098,62	184 596,68	143 191 672,00	899 591 052,63	873993286,38	115,55%	18,93%

141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pokojů pro pokojových sálů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	133 459,44	143 326 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzávěry, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 112 231,72	144 437 362,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čisticí zóny, doplnění výtahů, přesun kompr. Des.LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	268 825,94	144 646 188,10	901 045 569,73	875447722,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SIAGRAF, SIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 189 341,97	876571405,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	221 726,58	145 991 687,92	902 231 078,55	876703232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 073 719,14	147 065 406,06	903 464 788,69	877866942,44	116,00%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	129 153,13	147 194 601,19	903 593 581,82	877996135,57	116,00%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad protitlakovým výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	389 562,42	148 069 655,49	904 468 976,12	878871129,67	116,15%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 620 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879851177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění opláštění	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	93 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Překlady pomocí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Stavební obklad v balení včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 819,84	149 852 162,35	906 251 533,98	880644955,09	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Překlady pomocí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 506 151,93	201 369 304,38	957 759 689,91	932692206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokladací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,92	201 072 820,46	958 372 291,00	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 359 084,54	959 749 466,17	934941986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stávání endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 595 216,34	959 985 596,97	934278118,66	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře PCS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 057 610,37	934360121,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	519 276,75	204 184 506,49	960 582 887,12	934876408,29	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,77	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací světidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,47	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,29	123,73%	27,13%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**163**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 57**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 57	**163**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	19.02.2026	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k sestavení ZL byly dodatečné požadavky uživatele související se změnou dispozic požadovaných uživatelem na základě změn ve zdravotní péči v období realizace zakázky, tyto změny nemohl předvídat ani zhotovitel ani projektant a jsou důsledkem vývoje zdravotnictví v posledních dvou letech. Předmětem změnového listu je úprava stávajících výplní otvorů (oken), spočívající v nahrazení skleněné výplně atypickou PUR deskou pro potřeby prostupu vzduchotechnického potrubí.

Úprava zahrnuje demontáž okenního křídla včetně sejmutí zasklívacích lišt a odstranění původní skleněné výplně. Následně byla dodána a osazena atypická PUR deska s tepelněizolačním jádrem, která je z vnější strany opatřena oplechováním s povrchovou úpravou v barevném provedení: interiér bílá, exteriér antracit. Do desky byl vyříznut otvor DN 160 pro prostup vzduchotechnického potrubí včetně zapravení hran.

Po osazení PUR desky byla provedena zpětná montáž zasklívacích lišt. Součástí prací byla rovněž manipulace s materiálem a přesun hmot.

Tato úprava nebyla součástí původního rozsahu díla a je nezbytná pro umožnění instalace vzduchotechnického potrubí.

V průběhu realizace došlo na základě aktualizované projektové dokumentace k navýšení počtu dveří oproti původnímu rozsahu dle smlouvy o dílo a dokumentace DPS. Toto navýšení má přímý dopad na systém generálního klíče, protože bylo nutné dodat odpovídající počet cylindrických vložek a rozšířit strukturu generálního klíčování.

Původní smluvní rozpočet vycházel z nižšího počtu dveří se systémem generálního klíče (celkem 432ks dle PD DPS). V důsledku rozšíření počtu dveří a požadavků provozovatele bylo nutné dodat další vložky a upravit systém generálního klíče na skutečný stav 538ks vložek, což představuje navýšení o 106ks oproti původnímu rozsahu.

Tato změna byla vyvolána úpravou projektové dokumentace na základě požadavků provozovatele. Jedná se o nezbytné opatření k zajištění plné funkčnosti a kompatibility systému generálního klíče včetně souladu s požárně bezpečnostním řešením objektů SO 01 - Urgentní příjem, SO 02 - DIGP, SO 111 - Energocentrum a SO 116 - Mediciální plyny.

V průběhu montáže nových výtahů v objektu SO 02 – DIGP bylo po odkrytí konstrukcí zjištěno, že stávající výtahová šachta vykazuje výrazné odchylky od svislosti a rovinnosti. Tyto nerovnosti způsobují vznik mezer mezi nově osazenými prahy výtahových dveří a navazující stavební konstrukcí podlahy. Z důvodu zajištění funkčnosti detailu a realizace navazujících podlah je nutné doplnění krycích ocelových plechů pro zakrytí prahů. Tato úprava reaguje na skutečný stav konstrukce, který nebylo možné před zahájením prací přesně předvídat, a je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**69 679,22**	**69 679,22**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	podpis [redacted]
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	podpis [redacted]
Supervize	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento [redacted] představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	pod [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	19. 02. 2026	pod [redacted]

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**69 679,22**	
			Atypické PUR desky do oken v 1.PP DIGP					
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 307,00	
1	N	767620832R01	Demontáž oken plastových s izolačními dvojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,060	965,23	2 953,60	j. cena dle ÚRS 2025/2 *
			4ks celkem, KOTELNA, STERILIZACE, CHODBA					
			4 * 0,9*0,85		3,060			
			SUMA		3,060			
2	N	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	3,060	808,35	2 473,56	ÚRS 2025/2 * 0,9992
3	N	766624928R01	Oprava oken plastových - výměna zasklívací lišty	m	28,000	186,85	5 231,81	j. cena dle ÚRS 2025/2 *
			4 * (2*0,9+2*0,85) * 2		28,000			
			SUMA		28,000			
4	N	R01	Osazení výplně okenního křídla plnou deskou místo zasklení	kus	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
5	N	R02	PUR deska tepelně izolační – atypická, tl. 40mm, rozměr 900×850 mm, z vnější strany oplechovaná lakovaným plechem (interiér bílá RAL 9016 / exteriér antracit RAL 7016), včetně přířezu na míru	m2	3,060	4 130,00	12 637,80	vlastní
6	N	766663911R01	Oprava okenního křídla z PUR desky vyřezání otvoru pro větrání včetně zapravení	kus	4,000	552,56	2 210,23	j. cena dle ÚRS 2025/2 *
			Generální klíč					
	D	778	Ostatní výrobky				28 576,50	
816	K	OS 127	OS 127 Systém centrálního klíče	sada	0,131	195 834,07	25 734,61	j.cena dle SoD D.1.1 SO(
			SO 01 - URGENTNÍ PŘÍJEM					
			dle smluvního rozpočtu dle SoD celkem vložek:		312,000			
			skutečnost:		353,000			
			poměrový koecifient pro navýšení		0,131			
			navýšení o 13,14%					
179	K	OS 127	OS 127 Systém centrálního klíče	sada	0,314	63 945,82	20 081,43	j.cena dle SoD D.1.1 SO(
			SO 02 - 1.PP DIGP					
			dle smluvního rozpočtu dle SoD celkem vložek:		51,000			
			skutečnost:		67,000			
			poměrový koecifient pro navýšení		0,314			
			navýšení o 31,4%					
299	K	OS 127	OS 127 Systém centrálního klíče	sada	0,435	8 564,17	3 723,55	j.cena dle SoD D.1.1 SO(
			SO 02 - 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP DIGP					
			dle smluvního rozpočtu dle SoD celkem vložek:		69,000			
			skutečnost:		99,000			
			poměrový koecifient pro navýšení		0,435			
			navýšení o 43,5%					
299	K	OS 127	OS 127 Systém centrálního klíče	sada	1,000	1 117,05	1 117,05	j.cena vlastní dle poměro
			SO 111 - ENERGOCENTRUM					
			dle smluvního rozpočtu dle SoD celkem vložek:		0,000			
			skutečnost:		9,000			
			poměrový koecifient pro navýšení		1,000			
			cena za 1ks vložky činí dle rozpočtu 124,12Kč/kus, dle poměrového přepočtu z j.ceny oddílu D.1.1 SO01.01 ARS					

[redacted]

[redacted]

299	K	OS 127	OS 127 Systém centrálního kliče	sada	1,000	1 241,20	1 241,20	¡ cena vlastní dle poměro
			SO 116 - MEDICIÁLNÍ PLYNY					
			dle smluvního rozpočtu dle SoD celkem vložek:		0,000			
			skutečnost:		10,000			
			poměrový koecifient pro navýšení		1,000			
			cena za 1ks vložky činí dle rozpočtu 124,12Kč/kus, dle poměrového přepočtu z ¡ ceny oddílu D.1.1 SO01.01 ARS					
7	N	54964202	vložka cylindrická stavební 30+35	kus	-106,000	219,82	-23 301,34	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			odpočet původních stavebních vložek					
			Plechy k výtahům					
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 795,73	
217	K	767995412	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - lemovací L profil	kg	39,200	48,71	1 909,43	dle SoD D.1.1. SO02 AR
218	*M*	*15431600*	*Z/11 - Lemovací L profil 60/60/3 mm vč. povrchové úpravy*	kg	39,200	302,08	11 841,54	dle SoD D.1.1. SO02 AR
			hmotnost 1ks = 2,45kg					
			16*2,45		39,200			
			SUMA		39,200			
221	*M*	*13011000*	*Ostatní spojovací materiál, sváry, přípoje, víčka a pod.*	kg	0,008	5 709,45	44,76	dle SoD D.1.1. SO02 AR
			0,0392*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
			SUMA		0,008			

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 460,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,46%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka elick.kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 485,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka elick.kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762956965,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773369905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773036272,71	102,26%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	549 952,91	21 905 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zlížené bourání podhled	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775663999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Dopnění magnetických tlmu před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775769041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Dopnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776956263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	26 599 800,00	782 999 181,43	777871945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věrmc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 185,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784646620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784969015,26		
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19		

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGP	Úprava odrážené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01.010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010809,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 672,64	-6 618 682,37	749 780 898,26	1 820 232,28	36 217 402,11	794 616 642,74	787996100,37	104,16%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opláštění stávajícího dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	55 578,69	40 945 752,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 898,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01.011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257261,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791268664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediciálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	48 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01.012	Urgentní příjem	Změna okenních kliček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 160,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	5,93%
62	02.021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	5,70%
63	01.013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	803 074 961,19	795023299,49	105,11%	5,16%
64	02.022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	5,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 266 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797370949,76	105,42%	5,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 105,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797539041,35	105,41%	5,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 997,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,55%
68	02.023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,62%
69	02.024	Úpravy v DIGP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 027,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364869,58	107,53%	8,61%
70	01.014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02.025	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01.015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403213,64	108,07%	9,96%
75	01.016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 766 016,94	99 093 461,79	855 492 860,42	837820486,54	110,76%	13,10%
76	02.026	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	268 071,37	99 361 553,16	855 760 932,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání paravodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02.027	Úpravy v DIGP	Odbourání příčníku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02.028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 306,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01.017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839229031,32	110,95%	13,29%
82	01.018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01.019	Urgentní příjem	Dopnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 636,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02.029	Úpravy v DIGP	Dopnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01.020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01.021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02.030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01.022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01.023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01.024	Urgentní příjem	Předávání připravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,80	108 662 853,59	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01.025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 670 184,89	116 333 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,64%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01.026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,43	874 164 889,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 701,79	875 398 082,42	855475764,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynu	Ocelová lice	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01.027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 276,60	856072897,77	113,16%	15,81%
100	01.028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856843588,90	113,15%	15,91%
102	01.029	Urgentní příjem	Doplnění SDK do PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856929684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01.030	Urgentní příjem	Dopnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01.031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860681644,09	113,79%	16,55%
106	01.032	Urgentní příjem	Dopnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01.033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01.034	Urgentní příjem	Slaboproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 396 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01.035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01.036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864756461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	358 750,84	129 828 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 858 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační system	ANO	-21 073 251,70	-543 991,26	-21 617 242,96	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační system	ANO	-21 617 242,96	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865559161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicinálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzdušení SDK kcl a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 561,78	867004345,93	114,02%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla KT	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868037111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění tasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990874,93	114,25%	17,60%
124	116/005	Stanice medicinálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076879,20	114,37%	17,60%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385350,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189738,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.35	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,66	135 656 476,64	892 055 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109048,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 502,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	165 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicinálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,89	142 594 915,46	898 994 296,09	873386449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepů prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempu, Dis LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571465,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,09%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,09%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením vytahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 401,88	147 680 003,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 976,12	878871129,67	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 920 047,97	149 989 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014875,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	636 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052205,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativu endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektoru DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,59%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,77	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,47	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,22	205 266 727,72	961 666 108,35	935958629,43	123,74%	27,14%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**164**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**	**01 / 58**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 58	**164**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.02.2026, 12.02.2026, 19.2.2026	A
Vliv ZL na konečný termin: ~~ANO (dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Práce se týkají doplnění pískované okenní fólie na 9 ks třídílných oken v místnostech 1. PP objektu SO 01 – Urgentní příjem. Polep je navržen do výšky 1 000mm od parapetu z důvodu zajištění neprůhlednosti spodní části oken, polep zajišťuje intimitu pacientů a brání nahlížení na pacienty v ambulancích zvenku..
Požadavek na změnu byl vznesen provozovatelem nemocnice v průběhu realizace stavby s ohledem na zajištění intimity pacientů při vyšetřování. Okna jsou umístěna pod úrovní okolního terénu a umožňují nežádoucí pohled z venkovního prostoru do interiéru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**23 761,08**	**23 761,08**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	po[redacted]
Objednatel	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	po[redacted]
TDS	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	po[redacted]
Zástupce ONN	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	po[redacted]
Supervize	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	po[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného[redacted] Stavby, budou provedeny Změny, j[redacted] zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Te[redacted] představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	
Zhotovitel	jmén[redacted]	datum 19. 02. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 - Urgentní příjem, Doplnění pískových fólií na okna v 1.PP

Misto:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**23 761,08**	
	D	Ost	Ostatní výrobky				23 761,08	
1	N	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	18,450	550,56	10 157,82	ÚRS 2025/2 * 0,9992
2	N	63479004	fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35%	m2	18,450	489,61	9 033,27	ÚRS 2025/2 * 0,9992
			9x pólep 3-dílného okna (650+750+650mm), výška pólepu 1000mm, fólie					
			9x (650+750+650) x 1000		18,450			
			SUMA		18,450			
3	N	R01	Formátování, řezání a příprava neprůhledné okenní fólie na míru pro třídílná okna, včetně zaměření	kus	9,000	230,00	2 070,00	Vlastní
4	N	R02	Doprava	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní

[redacted]

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zvrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,022%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,023%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 469,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka oticího kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 053,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,76	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka oticího kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	105/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění změny	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,96%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958986,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	116/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773695905,18	102,24%	2,67%
21	02/005	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztížené bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 783,08	22 314 422,05	778 713 822,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,46	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483641,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775503999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,46	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotlce základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	105/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	105/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778360225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	265 976,07	25 599 800,80	782 999 181,43	779671946,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 576,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	779808793,93	102,92%	3,65%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	779343353,07	102,92%	3,62%
37	116/01	PS 06: Zdroje medicinálních plynu v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	779427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779964242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,68	28 211 861,65	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,65	785 676 776,48	780245984,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,25%	3,96%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v heleně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	105/03	Úpravy areálového vodovodu	Prepojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,7	
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,0	

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 759 442,99	-24 110,64	-5 782 552,63	750 616 626,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržení příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 626,00	29 866,18	36 232 204,83	792 631 565,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	166 026,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 696,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670071,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opláštění stěnového ducta	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791258864,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	43 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních kliček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 150,00	42 806 247,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794632635,89	105,09%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 285 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění cmuce	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805668948,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,06	65 064 694,75	821 464 075,36	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích roháží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 627,21	65 140 321,96	821 539 902,59	813364889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích roháží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393806,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814962527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,84	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 016,94	99 093 481,79	855 492 860,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108597,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	328 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	36 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472853,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 020,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 400,00	100 528 682,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů silačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 008,95	101 093 514,64	857 492 805,27	839803435,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 803,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 566,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182302,73	111,08%	13,46%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 837,55	107 846 692,84	864 245 963,47	844545911,63	111,85%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 398,66	864 751 669,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 282,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předtání přípravky	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 254,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 506,43	874 164 889,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 625,55	118 998 701,79	875 398 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 276,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855810180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	230 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na topné vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 416,51	121 135 346,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860681544,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - kočky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 585,61	127 110 079,31	883 509 459,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 393,12	862989131,42	114,09%	16,87%
112	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 647 329,81	129 470 332,30	885 669 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	356 750,54	129 826 082,84	886 025 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 056 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační system	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	966 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,56	114,44%	17,30%
		Urgentní příjem - DIGP	Informační system	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

[redacted]

[redacted]

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,56	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediciálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 900 696,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzdušení SDK kcí a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004349,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 900 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,58	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867990674,93	114,75%	17,66%
124	116/005	Stanice mediciálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,29	134 214 799,19	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	699 128,68	135 686 476,66	892 085 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,96%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské lice	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 299 705,50	140 515 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,59	141 260 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediciálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,03	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,09	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 586,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění poleptu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempiru, Das LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SIGASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 730,58	145 991 692,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 403,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,06%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	465 491,88	147 660 093,07	904 079 473,70	878461627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 049 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 069 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014678,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 030,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,66	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,99	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,12	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 327 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,46%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativů endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876406,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,96	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,77	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,47	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 716,74	205 197 046,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP dopinění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,22	205 266 727,72	961 666 108,35	935958629,43	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,08	205 290 488,80	961 689 869,43	935982390,51	123,74%	27,14%

[redacted]

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**	Číslo změny stavby: **165**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: **02 / 58**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 58	165
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	26.02.2026, 05.03.2026, 12.03.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů: ...)~~ / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je nepředvídatelná úprava stavebních konstrukcí v objektu SO 02 – DIGP v 1. NP, spočívající ve vybourání stávající zděné příčky a části stěny za schodištěm a v následném nahrazení konstrukcí protipožární SDK příčkou.Tyto práce nebylo možno do odkrytí konstrukce schodiště předvídat a pro dokončení díla jsou technologicky nezbytné.
Úprava je provedena z důvodu vytvoření využitelného prostoru pod mezipodestou schodiště pro umístění šatních skříněk, což umožní efektivnější a provozně vhodnější uspořádání prostoru šaten lékárny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	96 479,79	96 479,79

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]
Supervize	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP, Bourání příčky za schodištěm v místech šaten lékárny

Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	01.01.2026
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**96 479,79**	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 370,02	
1	N	977211122	Řezání stěnovou pilou kcl z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm	m	1,350	3 337,33	4 505,39	ÚRS 2025/2 * 0.9892
3	N	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	387,69	775,38	ÚRS 2025/2 * 0.9892
			2x pro vložení U nosníku		2,000			
			SUMA		2,000			
4	N	962032240	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,640	274,78	725,42	ÚRS 2025/2 * 0.9892
			2x1350x600		1,620			
			3400x300		1,020			
			SUMA		2,640			
5	N	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	7,040	702,44	4 945,16	ÚRS 2025/2 * 0.9892
			m.č. H-112 ŠATNA (7,04m2)					
187	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,040	59,47	418,67	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			hrubý úklid					
	D	771	Podlahy z dlaždic				26 622,73	
135	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,960	119,90	2 153,40	Dle ZL č. 154
			3400x1400		4,760			
			(3400+300x2)x3300		13,200			
			SUMA		17,960			
119	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby nebo obkladu broušení podlah stávajícího podkladu	m2	17,960	33,27	597,53	Dle ZL č. 154
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu nebo stěnu	m2	17,960	65,85	1 179,07	Dle ZL č. 154
6	N	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,960	776,74	13 950,25	CS ÚRS 2026 01*0.992
7	*N*	*6100004080*	*Dlažba Rako Taurus Granit 30×30 cm 62 Sahara TAA34062*	*m2*	*19,756*	*399,85*	*7 899,44*	CS ÚRS 2026 01*0.992
			prořez 10%					
684	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,430	1 960,54	843,03	CS ÚRS 2026 01*0.992
	D	767	Konstrukce zámečnické				27 109,02	
213	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	102,800	48,71	5 007,39	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
214	*M*	*15945237*	*Ocelový U nosník, UNP 200; 25,7 kg/m*	*t*	*0,103*	*214 104,31*	*22 009,92*	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
225	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,103	892,10	91,71	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	D	997	Přesun sutě				10 178,12	
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,570	261,68	410,84	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,080	3,96	273,56	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			1,57*44 Přepočtené koeficientem množství					
26	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,570	3 786,97	5 945,54	dle ZL č. 154
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,570	2 259,99	3 548,18	dle ZL č. 154
	D	998	Přesun hmot				148,44	
96	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	0,360	412,33	148,44	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	D	763	Konstrukce suché výstavby				11 922,47	

138	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolace tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	4,590	1 474,94	6 769,97	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			1350x3400		4,590			
			SUMA		4,590			
8	N	R01	Připlatek za ztíženou montáž pod podestou schodiště do sv. 1300mm	m2	4,590	550,00	2 524,50	vlastní
			Připlatek za montáž SDK v místech se světlou výškou 1300mm					
9	N	763111711	SDK příčka dilatace	m	2,700	380,70	1 027,88	URS 2025/2 * 0,9092
10	N	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	3,400	470,62	1 600,12	URS 2025/2 * 0,9092
			Kluzné napojení k podestě					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 377,14	
113	K	612131122	Příprava podkladu, vyrovnání, penetrační nátěr, spojovací můstek pod omítku vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,040	73,87	593,91	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
40	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	8,040	470,55	3 783,22	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			2x600x1350		1,620			
			(500+200)x3000		2,100			
			2x200x1350		0,540			
			2x1350x1400		3,780			
			SUMA		8,040			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 751,86	
853	K	783823133.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	17,220	14,27	245,73	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			2x1350x3400		9,180			
			2x600x1350		1,620			
			2x200x1350		0,540			
			(500+200)x3000		2,100			
			2x1350x1400		3,780			
			SUMA		17,220			
854	K	783947198.1	N1-2a - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, nenasákavý (parametry dle technické zprávy)	m2	17,220	261,68	4 506,13	dle SoD D.1.1. SO02 ARS

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1= sečíst	2= načíst	3= načíst
756 309 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu měněnou je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Stručný popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Objednatelem (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předložených ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%)
1	2	6	7	8	9=předchozí 11	10= zadat	11=9+10	12=1+11	13= zadat	14=předchozí 16+13	15=1+14	16=11+14	(1+16)/1=2	16=14/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy základní desky	ANO	0,00	0,00	0,00	756 309 380,63	183 159,02	756 508 573,65	183 159,02	756 509 573,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 756,93	-5 756,93	756 303 611,70	90 425,03	756 628 004,68	90 425,03	756 633 935,75	100,00%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 756,93	0,00	-5 756,93	756 303 611,70	3 424 480,76	3 654 104,63	760 053 485,46	760 847 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka stávajícího kabelu	ANO	-5 756,93	0,00	-5 756,93	756 303 611,70	80 558,42	3 734 663,05	760 134 043,88	760 129 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 756,93	-23 393,59	-29 150,52	756 370 228,11	118 266,02	3 852 929,07	760 252 339,90	760 222 147,39	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a ohrožení slabých sítí	ANO	-29 150,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	486 781,87	4 280 741,24	760 685 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 168,07	4 356 909,31	760 760 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,56%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,66	4 380 733,89	760 784 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Základní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 301,32	4 740 985,21	761 146 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabeloných i telefonní za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 512,71	761 562 992,74	761 339 209,28	100,66%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna topného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 818 564,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka stávajícího kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 749,22	5 518 873,46	761 918 245,69	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 461,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatrubení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,64	-1 278 605,10	755 120 775,23	2 145 308,51	7 805 769,28	764 200 140,91	763 921 535,51	100,85%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní trasy	ANO	-1 278 605,10	0,00	-1 278 605,10	755 120 775,23	37 459,00	7 843 210,28	764 237 599,91	763 958 995,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní sterilizátor a kanalizace	ANO	-1 278 605,10	0,00	-1 278 605,10	755 120 775,23	8 217 736,51	16 060 946,79	772 455 327,42	771 176 722,32	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a ohřívání stávající JIP	ANO	-1 278 605,10	0,00	-1 278 605,10	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,68	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,10	0,00	-1 278 605,10	755 120 775,23	168 008,00	17 102 786,15	773 502 166,78	772 223 553,68	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,10	0,00	-1 278 605,10	755 120 775,23	1 173 466,02	18 276 239,47	774 675 619,13	773 396 013,70	102,25%	2,42%
20	04/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,10	-1 987 355,17	-3 265 960,27	753 133 420,06	1 966 246,65	20 232 485,12	776 641 865,75	773 362 260,19	102,24%	2,67%
21	02/006	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,27	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 641 865,75	773 036 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	643 226,94	21 115 706,06	777 515 046,69	773 922 493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava stávající garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 052,91	21 965 564,97	778 365 599,60	774 772 446,56	102,42%	2,96%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,68	22 314 422,09	778 713 862,68	775 121 209,64	102,46%	2,96%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 870,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	299 824,67	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zatmelnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,55	22 757 211,15	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnezitových filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,25	779 381 634,28	775 788 043,24	102,58%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění kanalových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,99	-3 696 446,03	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,39	780 043 938,43	776 347 482,40	102,64%	3,13%
30	03/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,03	0,00	-3 696 446,03	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DK	ANO	-3 696 446,03	0,00	-3 696 446,03	752 702 934,61	147 769,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	109/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,03	0,00	-3 696 446,03	752 702 934,61	1 566 760,62	25 677 291,17	782 076 676,80	778 380 229,78	102,91%	3,36%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,03	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 972 144,27	285 376,67	25 962 667,84	782 966 181,43	777 671 945,97	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 972 144,27	434 549,74	27 084 341,54	784 493 722,17	778 199 445,81	102,97%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	605 883,85	27 640 225,49	784 739 066,12	778 805 783,93	102,96%	3,66%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec stěny u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	33 253,33	27 674 764,63	784 772 165,20	778 838 537,26	102,96%	3,66%
37	119/01	FS 05 Zdroje medicinálních plynů v SO 119	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 759 121,63	784 856 522,20	778 922 710,07	102,97%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	535 532,24	28 295 673,87	784 405 094,60	779 969 242,41	103,03%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	118 187,68	28 211 861,63	784 611 242,48	779 780 430,26	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,63	785 676 776,48	780 745 964,26	103,15%	3,82%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,82	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění prvku KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,00	-5 500 259,00	750 899 120,94	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,92	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 259,00	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,44	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 467 787,56	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,44	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 909,84	784 971 695,25	103,73%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,44	14 997,12	33 827 525,33	790 226 995,96	784 986 692,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpojení dešťového podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-116 129,50	-5 756 442,09	750 640 938,94	91 158,59	33 918 683,92	790 308 082,55	784 943 820,46	103,74%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 756 442,09	0,00	-5 756 442,09	750 640 938,94	77 901,80	33 996 613,72	790 385 984,35	784 927 852,26	103,73%	4,49%
48	109/03	Úpravy areálového vodovodu	Připojení vodovodů	ANO	-5 756 442,09	0,00	-5 756 442,09	750 640 938,94	340 463,00	34 337 076,72	790 726 457,35	784 984 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a COV	ANO	-5 756 442,09	0,00	-5 756 442,09	750 640 938,94	1 875 241,95	36 202 318,63	792 601 699,28	786 860 257,15	104,02%	4,78%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 756 442,09	+24 110,54	-5 732 552,63	750 916 828,00	0,00	36 202 318,63	792 601 699,28	786 884 140,62	104,02%	4,79%
51	03/013	Úpravy v DIGIP	Úprava odtažné přísky v1.PP	ANO	-5 732 552,63	0,00	-5 732 552,63	750 916 828,00	20 869,16	36 232 264,63	792 631 585,46	786 904 692,83	104,03%	4,79%
52	01/013	Urgentní příjem	Dvoukomorový pískový kanál	ANO	-5 732 552,63	-3 257,10	-5 735 809,73	750 913 570,90	166 029,00	36 397 229,63	792 726 813,46	787 010 930,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 735 809,73	-832 672,64	-6 568 482,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 461,11	794 546 945,74	787 988 180,37	104,16%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 568 482,37	0,00	-6 568 482,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 269 534,14	790 570 671,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení stávajícího objektu	ANO	-6 568 482,37	0,00	-6 568 482,37	749 780 698,26	55 578,69	40 945 752,20	797 345 133,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kabeláže	ANO	-6 568 482,37	0,00	-6 568 482,37	749 780 698,26	245 549,35	41 192 286,53	797 591 679,18	790 972 093,61	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 568 482,37	-826 851,56	-7 439 533,93	748 909 849,70	1 185 139,18	42 297 434,71	798 605 813,36	791 757 281,49	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 809,53	197 421,11	42 494 855,82	798 884 236,47	791 956 664,37	104,61%	5,61%
59	119.1/03	Asanace medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 535 097,01	798 924 477,64	791 997 405,54	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních kůlek a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	291 100,00	42 826 197,01	799 215 577,64	792 288 505,54	104,63%	5,66%
61	35/20	Úpravy v DIGIP	stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 814,95	45 626 109,96	802 025 481,59	794 217 394,59	105,03%	6,03%

62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 908 129,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 468 724,93	557 806,80	46 140 995,95	802 543 287,58	794502669,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 595 589,56	802 974 961,18	795023309,49	105,11%	6,10%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 676,25	46 545 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,11%
65	109/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	46 932 230,83	805 331 611,46	797579966,76	105,42%	6,37%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění armice	ANO	-7 951 661,70	-170 109,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	120 198,02	46 961 428,85	805 460 802,48	797639941,35	105,41%	6,39%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 549 907,42	57 411 336,27	813 910 717,90	805988946,17	106,52%	7,50%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a predkučení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 564 075,98	813842307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čelních rohů	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 637,21	65 140 331,96	821 639 902,39	813864869,56	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čelních rohů	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 387,85	65 202 409,02	821 661 780,65	813893850,36	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 988,42	-9 737 852,09	746 661 528,94	3 028 589,59	68 230 998,61	824 690 370,20	814602927,11	107,74%	9,05%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 881 709,28	825 241 080,91	815510473,39	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 962,26	-10 602 478,87	745 796 801,76	1 945 302,42	70 859 911,70	827 269 292,53	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 129,97	-14 303 599,84	742 095 780,73	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,68	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DIGP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 785 018,94	99 093 481,79	855 491 862,62	837520400,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kalíže VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,31	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	325 279,95	99 707 833,11	856 106 213,74	838434617,89	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odkoukání prostoru	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	35 015,15	99 742 848,26	856 145 228,89	838472853,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění lasáky	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	130 915,59	99 873 763,85	856 339 144,48	838605748,00	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 309,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,65	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 329,32	100 514 402,42	856 913 782,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 409,00	100 528 811,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,52	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturovené kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,66	100 895 415,40	857 294 796,03	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stávajícím vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	199 099,95	101 094 514,64	857 493 896,37	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přeložení kabelových tras	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 146 513,23	857 544 895,96	839856425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	900 594,85	102 046 118,08	858 447 490,71	840162332,73	111,08%	13,43%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	145 196,71	102 191 308,79	858 592 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 356,50	102 432 665,29	858 837 045,92	840571827,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 807,55	107 840 662,84	864 245 853,47	844646911,63	111,65%	14,25%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagment	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,62	108 352 368,46	864 751 559,09	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodníčka bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 523,13	108 468 891,79	864 868 282,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 586,76	-19 734 658,60	736 664 719,03	193 871,69	108 662 053,66	865 062 334,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 658,60	0,00	-19 734 658,60	736 664 719,03	7 870 194,69	116 530 038,57	872 932 413,20	853197757,06	112,64%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 658,60	0,00	-19 734 658,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 489,35	853614883,76	112,51%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 658,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 356,48	117 760 508,43	874 159 889,95	854245811,23	112,84%	15,67%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 995 701,79	875 368 682,42	855075736,58	113,10%	15,79%
98	116/003	Stanice medicálních plynu	Ocelová lice	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 814 463,90	855462085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	340 812,00	119 555 894,67	876 155 275,90	855872897,77	113,16%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,49	120 103 426,37	876 542 897,90	855910180,47	113,12%	15,68%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 036,42	120 336 462,79	876 775 215,43	855943588,06	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK do PSR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	166 055,42	120 502 808,22	876 902 313,85	856026684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 416,51	121 135 348,73	877 634 729,36	856602132,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění hendenzitu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 724 243,77	856692617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSV - vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 714 271,22	860981646,68	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 352,41	126 116 243,00	882 615 623,63	861583027,16	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 806,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040823,28	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Sklopproud - kryty	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	209 470,60	126 780 639,79	883 186 020,42	862247393,08	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862453247,96	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 585,61	127 110 089,31	883 509 459,94	862576643,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-149 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 393,12	862948131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 723,93	864756491,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	359 790,54	129 826 082,84	886 225 493,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	33 909,06	129 859 991,90	886 259 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 824 992,87	887 224 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 818,23	130 904 812,10	887 304 192,73	865631627,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	+174 616,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	282 156,46	131 193 962,56	887 503 243,21	865693161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-185 460,16	-22 029 641,68	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 988 656,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kol a zvýšené WC	ANO	-22 029 641,68	-38 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 118 885,26	132 672 171,15	889 971 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637395,37	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické štění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	259 122,10	133 564 346,59	889 963 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,08	133 697 935,67	890 097 317,30	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna základního systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	137 036,98	133 834 972,65	890 234 354,28	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 968 316,51	-25 199 997,77	731 238 947,10	52 521,26	133 874 406,83	890 373 877,46	868078679,70	114,75%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 238 947,10	388 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	868385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 238 947,10	31 826,20	134 214 799,10	890 614 179,73	868417481,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 238 947,10	197 068,71	134 321 959,81	890 721 240,44	868524242,68	114,40%	17,76%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 238 947,10	263 830,57	134 585 930,38	890 987 071,01	868790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 238 947,10	388 657,90	134 947 347,66	891 386 728,61	869189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1.0.38	ANO	-25 199 997,77	-109 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	569 126,56	135 656 476,66	892 055 857,29	869752787,73	114,58%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění služby ve m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	359 268,31	136 015 735,57	892 412 116,23	870130040,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 218 298,18	892 614 678,81	870311699,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské lice	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 269 705,50	140 505 003,68	899 904 384,31	871995598,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,36	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 210,76	141 687 052,64	898 086 440,27	872488594,93	115,36%	18,73%
137	116/006	Stanice medicálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	631 264,03	142 318 314,67	898 717 695,29	873119848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava stěky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,68	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,80	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protopožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,66	143 191 672,00	899 591 052,63	873992206,30	115,55%	18,93%

141	01/55	Urgentní příjem	Doplnění pilířů prostěnných stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	133 459,44	143 325 131,44	886 734 512,07	874126665,82	115,56%	18,84%
142	01/55/1	Urgentní příjem	PSP - požární úplavky, nerezí dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 112 231,72	144 437 363,16	900 036 743,79	875206697,54	115,71%	18,99%
143	01/52	Urgentní příjem	Čisticí zóny, doplnění výtahu, přesun kempru, Des.Ltd	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	208 925,94	144 646 169,10	901 045 593,73	875447720,48	115,74%	18,12%
144	01/53	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro OT, SMAGRAF, SMASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 123 772,24	145 769 941,34	902 169 341,97	876571486,72	115,89%	19,27%
145	01/54	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	221 739,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793282,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1. část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 073 718,14	147 065 416,06	903 464 788,69	877886940,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Ekklid o připravenosti pro TV a vývody do OT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	128 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877886135,57	116,06%	19,45%
148	02/45	DIGP	Oprava atiky nad pracovištěm vytahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	455 491,66	147 650 093,07	904 079 475,76	878481627,45	116,14%	19,57%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	300 502,42	148 069 595,49	904 468 970,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879881177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění odkosení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	53 447,09	149 143 090,55	905 542 495,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	76 256,95	149 219 347,51	905 618 733,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklenený obklad v šatnách včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	+109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,85	536 815,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880644358,08	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 161,03	201 360 284,38	957 199 680,01	932052200,09	123,22%	25,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okno	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	972 519,62	201 972 820,40	958 372 201,03	933064722,11	123,28%	25,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 372 264,14	203 359 084,54	959 749 465,17	934041 899,25	123,49%	25,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativu endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 595 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,53%	25,93%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře PO6	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	62 013,40	203 658 229,74	960 047 610,37	934339131,45	123,53%	25,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SEO detektoru DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	316 272,75	204 194 505,49	960 583 887,12	934875430,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 665 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	EL vývody pro vyšetřovací světidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 886 329,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	326 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935868950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,33	205 266 727,71	961 666 108,34	935956026,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění plisovaných folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,68	205 290 489,79	961 689 832,42	935982300,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příček za schodištěm v místech kolem lišty	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	96 472,79	205 386 964,58	961 786 442,21	936078876,29	123,75%	27,15%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**166**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 59**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 59	166
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	26.02.2026, 05.03.2026, 12.03.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění a úprava technické infrastruktury pro dodatečně vysoutěžené a dodatečně uživatelem dodané setovací stoly, která nebyla v původním rozsahu projektové dokumentace, protože stoly byly dodávány až po zahájení realizace díla. Změna vychází z upřesnění požadavků technologie a provozu jednotlivých pracovních míst. Práce nebyly specifikovány v původním předmětu díla a pro dokončení díla jsou technologicky nezbytné

Pro zajištění řádné funkce setovacích stolů je nutné doplnit silnoproudé rozvody v rozsahu 4×230 V s jištěním 16 A na jedno pracovní místo, přičemž celkem je řešeno 6 pracovních míst. Současně je požadováno samostatné napájení osvětlení setovacích stolů, a to 1× na každý oboustranný stůl, celkem pro 3 stoly.

Dále je nutné zřídit slaboproudé rozvody v rozsahu 2 datových přípojek na každé pracovní místo a přívod stlačeného vzduchu v rozsahu 1 vývod na pracovní místo.

Bez realizace této změny by nebylo možné zajistit plnohodnotný, bezpečný a provozně vyhovující chod setovacích pracovišť, proto je změna považována za nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**276 976,69**	**276 976,69**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis [redacted]
Objednatel	jméno	datum	12. 03. 2026	podpis
TDS	jméno	datum	12. 03. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	12. 03. 2026	podpis
Supervize	jméno	datum	12. 03. 2026	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného St[redacted] Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p[redacted] zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evid[redacted] představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstáv[redacted] Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	[redacted]
Zhotovitel	jméno	datum	12. 03. 20[redacted]	

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 02 - DIGP, Příprava pro setovací stůl

Místo	Rychnov nad Kněžnou	Datum	02/2026
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**276 976,69**	
	D	740.04	SILNOPROUD - KABELY				35 664,70	
184	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	130,000	23,31	3 030,30	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
185	*M*	*7404.4.17M*	*kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, dodávka*	*m*	*130,000*	29,11	3 784,30	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
182	K	7404.4.16K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x2,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	230,000	23,31	5 361,30	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
183	*M*	*7404.4.16M*	*kabel 1-CXKH-R 3x2,5, B2ca,s1,d1, dodávka*	*m*	*230,000*	40,68	9 356,40	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
258	K	7404.4.55K	Montáž vodiče CYA 6 zž, kompletní dodávka	m	180,000	24,98	4 496,40	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
259	*M*	*7404.4.55M*	*vodič CYA 6 zž, dodávka*	*m*	*180,000*	21,70	3 906,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
262	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	2 865,00	2 865,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
263	K	7404.4.58	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	1,000	2 865,00	2 865,00	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				6 368,10	
91	K	7403.3.01M	Montáž jednopólového vypínače, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	3,000	124,89	374,67	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
92	*M*	*7403.3.01D*	*jednopólový vypínač, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice*	*kus*	*3,000*	216,25	648,75	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
121	K	7403.3.16M	Montáž zásuvky 230V/16A, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	12,000	158,20	1 898,40	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
122	*M*	*7403.3.16D*	*zásuvka 230V/16A, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, barevné rozlišení podle použité napájecí soustavy*	*kus*	*12,000*	287,19	3 446,28	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				8 158,10	
316	K	7405.5.31	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...), dodávka a montáž	sada	2,000	4 079,05	8 158,10	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
	D	742.1b	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky				25 758,17	
16	K	7421B03	Patch panel CAT6A STP komplet - Modulární inteligentní panel 24STP CAT6 STP keystonů, vč. e-modulu managementu fyzické vrstvy	kus	1,000	13 292,09	13 292,09	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slat
18	K	7421B05	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	16,000	779,13	12 466,08	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slat
	D	742.1d	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabely				70 332,00	
25	K	7421D01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	1 200,000	58,61	70 332,00	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slat
	D	742.1c	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Aktivní prvky, SW systému managementu fyzi				12 681,00	
23	K	7421C04	Software pro management fyz. vrstvy vč. licencí (1622 portů)	sada	1,000	1 971,00	1 971,00	položka

24	K	7421C05	Implementace SW pro management, oživení, konfigurace a nastavení systému	sada	1,000	10 710,00	10 710,00	položka dle SoD 1.4.8.1 SO0
	D	742.1f	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž. Ostatní				11 109,92	
48	K	7421F02	Měření STP segmentu dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu	kus	16,000	149,87	2 397,92	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slat
1	N	R01	Příprava kabeláže do pozice - trasa, stížená montáž do stolů	kpl	1,000	8 712,00	8 712,00	vlastní
	D	1	Rozvody část A 1.NP				106 904,70	
1	K	Pol1	měděná trubka 8x1	m	20,000	234,56	4 691,20	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
2	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	18,000	298,26	5 368,68	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
3	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	20,000	408,46	8 169,20	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
8	K	Pol8	Ag pájka 45+pasta	g	120,000	18,20	2 184,00	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
11	K	Pol11	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	1,000	284,10	284,10	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
17	K	Pol17	konzole jednoduchá	kus	25,000	209,29	5 232,25	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
15	K	Pol15	tvarovky Cu do pr.28	kus	22,000	165,81	3 647,82	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
22	K	Pol22	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	58,000	17,19	997,02	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
20	K	Pol20	značení potrubí	m	58,000	26,29	1 524,82	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
25	K	Pol25	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	1 263,81	1 263,81	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
26	K	Pol26	kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	6,000	960,50	5 763,00	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
28	K	Pol28	lahvový uzavíraci ventil	kus	1,000	1 585,32	1 585,32	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A
36	K	Pol49	čidlo signalizace	kus	1,000	5 604,24	5 604,24	dle SoD 2.2.02 PS 02 MP A+I
44	K	Pol33	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	6,000	2 566,04	15 396,24	dle SoD 2.2.02 PS 02 MP A+I
3	N	R03	přeinstalování části rozvodu (otočení rozvodů, instalace do plechu)	hod	24,000	1 046,50	25 116,00	vlastní
1	N	R01	hadička délka 5000mm	kus	6,000	780,00	4 680,00	vlastní
2	N	R02	průmyslová rychlospojka pro AIR technický	kus	6,000	1 482,00	8 892,00	vlastní
37	K	Pol38	přesun hmot	kpl	1,000	6 505,00	6 505,00	dle SoD 2.2.01 PS 02 MP A

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1+20%
759 399 380,63	0,00	229 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	759 399 380,63	169 189,92	169 189,92	759 568 570,55	759568570,55	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	759 393 611,70	60 425,03	229 624,05	759 629 004,68	759623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,75	3 654 104,83	759 053 485,45	759047716,52	100,45%	0,45%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	89 558,42	3 734 663,25	759 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,56	-29 152,52	756 370 228,11	118 266,02	3 852 958,27	759 252 339,90	760273187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	759 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,97	4 364 929,31	759 754 309,94	760718618,64	100,57%	0,56%
8	103/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	33 804,65	4 398 733,89	759 788 114,62	760742433,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	369 351,32	4 749 985,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,62%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 582 992,74	761339209,28	100,65%	0,65%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otočného kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	58 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761604461,63	100,70%	0,73%
13	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	149 567,31	5 668 431,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 809 760,28	764 208 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 836 210,28	764 237 590,91	762958865,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a ohřívání stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD sběrky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365865,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773932483,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbtčené bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,54	102,46%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zárubňových konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563899,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických fíbrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347402,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kelize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,15%
31	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	109/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 708,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778388225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 800,80	782 999 181,43	777671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	109/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 853,95	27 840 225,48	784 239 606,12	778808793,93	102,95%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 253,33	27 874 784,63	784 774 165,26	778843353,07	102,90%	3,62%
37	118/01	PS 05 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 959 141,63	784 858 523,26	778927710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 595 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,65	28 711 861,65	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 777 395,65	785 676 776,48	780245984,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odtavování smazu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KEROVN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 526 014,71	781027754,02	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571595,25	103,72%	4,43%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586583,37	103,73%	4,43%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,58	33 908 681,92	790 308 062,55	784549629,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	105/03	Úpravy areálového vodovodu	Procvičení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786843357,19	104,02%	4,75%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 756 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 826,00	0,00	36 202 316,65	792 601 699,28	788819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtížené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 826,00	29 686,18	36 232 204,83	792 631 585,46	788849937,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787986160,37	104,15%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790570871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972893,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,42	104,61%	5,58%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 938,17	-7 615 572,10	748 783 806,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791268664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,66	-7 617 026,76	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček s samozavíračů	ANO	-7 617 026,76	-191 100,00	-7 808 126,76	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,76	0,00	-7 808 126,76	748 591 253,93	2 618 813,95	45 628 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,76	-102 525,00	-7 910 651,76	748 488 728,93	517 606,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794832635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,76	-41 010,00	-7 951 661,76	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023239,43	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,76	0,00	-7 951 661,76	748 447 718,93	88 676,25	46 645 456,81	803 044 637,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškove kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,76	0,00	-7 951 661,76	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,76	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	128 198,02	49 061 428,85	805 459 809,48	797339041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813384859,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,25	-8 267 853,27	748 131 527,38	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 029 589,55	68 292 999,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	CK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 784,52	-9 830 636,61	746 568 744,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO.111	Přepojení DA	ANO	-9 830 636,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,75	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686613,45	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,84	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	280 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání patrového kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	329 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,15%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 338,25	100 234 072,10	856 633 482,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíraču, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačením vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	199 086,85	101 093 514,64	857 493 883,17	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 693,88	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,40%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškove kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,89	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,83	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 718,03	193 971,39	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 718,03	7 870 184,69	116 533 038,37	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,46%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 718,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 506,63	874 160 884,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 701,79	875 398 082,42	855475704,58	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynů	Cévalové kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 483,39	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 279,69	856072897,77	113,16%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,09	855810180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 468,42	120 376 894,80	876 776 275,43	855843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 085,42	120 562 980,22	876 962 360,85	855929684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 416,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856502102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856591617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 980 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 886,19	126 574 159,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 629,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,75%
109	119/02	Asanace a pástební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 483,70	883 395 874,33	862462247,82	114,02%	16,75%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 585,51	127 110 068,31	883 509 459,84	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 629,17	-21 073 251,70	735 326 126,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,82%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 126,93	1 647 329,51	129 470 332,36	885 669 712,93	864795461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 126,93	359 750,54	129 826 082,84	886 029 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 126,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 090,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 689 385,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	292 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-185 460,19	-22 030 641,52	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,80	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzdužení SDK kcí a zvýšená WC	ANO	-22 030 641,52	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,93	114,52%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvaděče DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	933 053,34	133 305 224,49	889 704 695,12	867537299,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867883521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění čelní	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867900674,93	114,25%	17,69%
124	116/005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865078879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385359,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění posuvného terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	197 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	365 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865789073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,90	134 987 347,98	891 386 728,91	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otvírání dveří a oprava dveří 10.36	ANO	-25 196 997,77	-106 071,60	-25 303 069,57	731 132 875,30	668 128,68	135 655 476,66	892 055 657,29	866752787,73	114,58%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, GLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109048,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 779,68	-25 597 849,25	730 838 095,62	4 289 765,50	140 505 063,68	896 904 384,31	871305538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	745 782,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	281 215,75	141 687 058,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	03/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	76 660,58	142 594 975,45	898 994 295,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	412 159,56	143 007 075,11	899 406 455,74	873808608,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pojezu prosklených stěn	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PŘÍ - požární uzávěry, revizní dvířka	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	18,69%
143	01/052	Urgentní příjem	Čisticí zóny, doplnění vytahů, přesun kompro, Des UM	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	209 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866842,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	485 491,56	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	369 583,42	148 049 676,49	904 449 057,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	1 020 047,97	149 069 643,46	905 469 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění opláštění	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 095,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/48	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 849,25	0,00	-25 597 849,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014678,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklenány oddíl v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 849,25	-109 632,97	-25 707 478,92	730 728 465,65	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880644095,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	933052208,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 519,02	201 972 820,40	958 372 201,03	933564722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativů endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934276118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře PCS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,05%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro výsřelovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 851,70	204 876 229,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 719,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 670,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935958629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových fólí na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,08	205 290 488,79	961 689 869,42	935982390,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky za schodištěm v místech šaten lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	95 479,79	205 386 968,58	961 786 349,21	936078870,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro setavací stůl	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	276 976,69	205 663 945,27	962 063 325,90	936355846,98	123,79%	27,19%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**		Číslo změny stavby: **167**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: **02 / 60**
Objednatel:	název: **Královéhradecký kraj** adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: **Centrum investic, rozvoje a inovací** adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: **Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"** adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: **02 / 60**	**167**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů: ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je nepředvídatelná dodávka a montáž stavebních prací na objektu SO 02 – DIGP, spočívající v demontáži stávajících a následné montáži nových obkladů v okolí výtahů D-V01 až D-V04 ve 2.NP až 6.NP. Dále se změna týká stavebních úprav v 7.NP v prostoru výtahového lobby, kde jsou doplněny sádrokartonové příčky a podhledy, nerezový portál výtahu a nerezový děrovaný plech. Součástí úprav je rovněž osazení čtečky systému EKV, doplnění prvků EPS a instalace nouzového osvětlení.Tyto práce vycházejí z provedeného průzkumu stávajícího stavu budovy DIGIP v 7.N.P., kde původní projekt se zásahem nepočítal,avšak po odkrytí a zaměření stávajícího stavu je nutno tyto práce provést

Změna je vyvolána upřesněním a doplněním technického a provozního řešení výtahových lobby v návaznosti na skutečný stav stavby a požadavky na bezpečnost, požární ochranu a kontrolu vstupu. Navržené úpravy jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti, souladu s platnými normami a pro úspěšné dokončení a kolaudaci dotčených prostor.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**741 604,40**	**741 604,40**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 2026
Objednatel	jméno		datum	12. 03. 2026
TDS	jméno		datum	12. 03. 2026
Zástupce ONN	jméno		datum	12. 03. 2026
Supervize	jméno		datum	12. 03. 2026

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, a výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důk oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 2026
Zhotovitel	jméno		datum	12. 03. 2026

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 02 - DIGP, Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP

Místo	Rychnov nad Kněžnou	Datum	02/2026
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**741 604,40**	
Stavební úpravy v 7.NP DIGP								
Náklady dílčího soupisu celkem							**228 227,49**	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 964,51	
1	N	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	2,750	83,73	230,27	CS ÚRS 2026 01*0.992
110	K	611131122R01	Příprava podkladu, vyrovnání, penetrační nátěr, spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,750	79,34	218,19	SoD 01 - SO 01 Urgentní příje
4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	2,750	504,75	1 388,06	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
			"oprava omítky u ramene schodiště"					
			5,5*0,5		2,750			
			SUMA		2,750			
2	N	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	3,975	283,77	1 128,00	CS ÚRS 2026 01*0.992
			"oprava stávající hrubé omítky, oprava trhlin"					
			4,35*0,5+1,5*1,2		3,975			
			SUMA		3,975			
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 998,07	
135	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,030	119,90	1 802,10	Dle ZL č. 154
			oprava odskákaných obkladaček mimo uvedenou plochu obkladů za novými dveřmi					
119	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby nebo obkladu broušení podlah stávajícího podkladu	m2	15,030	33,27	500,05	Dle ZL č. 154
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu nebo stěnu	m2	15,030	65,65	986,72	Dle ZL č. 154
3	N	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,030	776,74	11 674,40	CS ÚRS 2026 01*0.992
4	N	6100004080	*Dlažba Rako Taurus Granit 30×30 cm 62 Sahara TAA34062*	m2	16,533	399,85	6 610,72	CS ÚRS 2026 01*0.992
			prořez 10%					
5	N	636395001	Oprava spárování dlažby z dlaždic MC pl do 4 m2	m2	15,030	177,86	2 673,20	CS ÚRS 2026 01*0.992
684	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,383	1 960,54	750,89	CS ÚRS 2026 01*0.992
	D	763	Konstrukce suché výstavby				42 893,65	
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	11,720	1 474,94	17 286,30	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
			2,8*2,3+1,6*3,3		11,720			
375	K	763111437.1	DP6 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 jednostranně opláštěná, desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	0,840	1 296,52	1 089,08	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
			1,9*1,2+2,7*0,9+1,7*1,5+2,2*1,2		9,900			
			odpočet dle ZL č.		-9,06			
389	K	763131551	SDK2 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	12,483	892,10	11 136,08	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
			3,65*3,42		12,483			
791	K	OS 99	OS 99 Revizní dvířka 600x600 mm do podhledu (topení)	kus	1,000	1 522,52	1 522,52	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
N	K	763131721	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	3,420	383,69	1 312,23	dle ZL č. 139
399	M	59030027	*deska SDK protipožární DF tl 12,5mm*	m2	2,052	83,26	170,85	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
N	K	763111711	SDK příčka dilatace	m	13,200	380,70	5 025,18	
N	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	13,200	53,06	700,36	

N	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	7,900	470,62	3 717,92	CS URS 2026 01*0,992
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,523	1 784,20	933,14	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
	D	997	Přesun sutě				2 463,49	
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,380	261,68	99,44	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,720	3,96	66,21	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			0,38*44 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,380	3 786,97	1 439,05	dle ZL č. 154
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,380	2 259,99	858,80	dle ZL č. 154
	D	778	Ostatní výrobky				47 578,74	
244	K	OS 11	OS 11 Ochranný portál u výtahu	kus	1,000	47 578,74	47 578,74	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 748,56	
215	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	60,000	142,74	8 564,40	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			"Dodávka a montáž nerezového děrovaného plechu tl. 5 mm včetně nerezového rámu z L profilu 50×50×3 (celková délka profilu 5,2 m), včetně kompletního spojovacího materiálu a kotvení do podkladu (6 ks šroubů), včetně vrtání/úprav, osazení, seřízení, začištění hran a předání"					
216	*M*	*159452351*	*Zámečnické konstrukce – nerezový děrovaný panel v rámu, výroba a montáž*	*t*	*0,060*	*535 260,77*	*32 115,65*	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
221	*M*	*13011000*	*Ostatní spojovací materiál, svěry, přípoje, víčka a pod.*	*t*	*0,012*	*5 709,45*	*68,51*	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			0,060*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	998	Přesun hmot				452,74	
96	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	1,098	412,33	452,74	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	D	742.02	SLABOPROUD - HLÁSIČE EPS, TLAČÍTKA, SIRÉNY, MODULY				4 617,26	
10	K	74202.01	Multisenzorový hlásič optickokouřový + teplotní, + sokl, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	1 495,63	2 991,26	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS
			"doplnění EPS"					
14	K	0046	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	sada	1,000	1 626,00	1 626,00	vlastní
			"doplnění EPS"					
	D	742.03	SLABOPROUD - KABELÁŽ				15 428,44	
16	K	74203.01	Kabel 1x2x0,8 1x2x0,8 P15-R–P90-R, PH120-R B2ca s1d1a1, kompletní dodávka a montáž	m	270,000	39,34	10 621,80	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS
			"doplnění EPS"					
19	K	74203.04A	Elektroinstalační trubka pr. 25, montáž pod omítku	m	42,000	65,82	2 764,44	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS
			"doplnění EPS"					
21	K	74203.05	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, f16, kompletní dodávka a montáž, včetně přichtek, spojovacích prvků, uchycení	m	17,000	96,40	1 638,80	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS
			"doplnění EPS"					
22	K	74203.06	Kabelová příchytka pro jeden/dva kabely se zachováním funkční integrity, P90-R, E90, PS90- kompletní dodávka a montáž	kus	20,000	20,17	403,40	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS
			"doplnění EPS"					
	D	742.09	SLABOPROUD - OSTATNÍ, MONTÁŽ, DROBNÝ MATERIÁL, DOKUMENTACE				10 527,00	
23	K	74209.01	Oživení ústředny, programování	soubor	1,000	4 080,00	4 080,00	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS, j.cen
			"doplnění EPS"					
6	N	PolB	Propojení, montáž, oživení, revize, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	2 136,00	2 136,00	vlastní
			"doplnění EPS"					
26	K	74209.03	Přezkoušení vedlejších funkcí ústředny	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS, j.cen
			"doplnění EPS"					
27	K	74209.04	komplexní zkoušky	hod	3,000	857,00	2 571,00	dle SoD 1.4.9 SO01.01 EPS, j.cen
			"doplnění EPS"					
	D	742.7a	EKV - elektronická kontrola vstupu: Přístupový snímač				10 658,28	
138	K	7427A01	Kryt snímače ER-5xx, černý (black)	kus	1,000	406,97	406,97	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproi
			"doplnění čtečky"					
139	K	7427A02	Bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire)	kus	1,000	10 251,31	10 251,31	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproi
			"doplnění čtečky"					
	D	742.7e	EKV - elektronická kontrola vstupu: SW rozšíření				3 412,80	
155	K	7427E03	Uživatelská licence kontroly přístupu, 5 uživatelů, 5 lic (5->10) pro 266 adresových bodů	kus	1,000	3 412,80	3 412,80	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproi

			"doplnění čtečky"					
	D	742.7h	EKV - elektronická kontrola vstupu: Kabeláž				1 364,40	
160	K	7427H01	Kabel typu cat.6a STP 4x2x0,5 - B2cas1d1 dle V.23/2008Sb	m	30,000	45,48	1 364,40	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproud
			"doplnění čtečky"					
	D	742.7i	EKV - elektronická kontrola vstupu: Ostatní				5 313,60	
164	K	7427I01	Drobný montážní a instalační materiál (krabice, šrouby...)	sada	1,000	1 281,60	1 281,60	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproud
			"doplnění čtečky"					
166	K	7427I03	Stavební - truhlářská úprava dveří a zárubní	kus	1,000	2 016,00	2 016,00	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproud
			"doplnění čtečky"					
169	K	7427I06	Implementace a nastavení systému	kus	1,000	2 016,00	2 016,00	dle SoD 1.4.8.1 SO01.01 Slaboproud
			"doplnění čtečky"					
	D	740.02	SILNOPROUD - SVÍTIDLA				3 606,40	
87	K	7402.2.16M	Montáž nouzového svítidla s piktogramem pro vyznačení únikových cest v prostorách s nárokem na vyšší IP, (typ NOp), kompletní	kus	1,000	416,31	416,31	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
			doplňující požadavek v 7.NP		1,000			
88	M	7402.2.NOpD	přisazené nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest v prostorách s nárokem na vyšší IP, pro místnosti s výškou 2,2 -7,0 m, typ NOp, dodávka	kus	1,000	3 190,09	3 190,09	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				409,51	
103	K	7403.3.07M	Montáž křížového přepínače, zapuštěná montáž, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	1,000	124,89	124,89	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
			Doplnění přisazeného vypínače za nové dveře pro rozvíření prostor strojovny		1,000			
104	M	7403.3.07D	křížový přepínač, zapuštěná montáž, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice	kus	1,000	284,62	284,62	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
	D	740.04	SILNOPROUD - KABELY				8 082,50	
212	K	7404.4.31K	Montáž kabelu 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0, kompletní dodávka	m	75,000	23,31	1 748,25	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
			Doplnění kabeláže pro nouzová svítidla					
213	M	7404.4.31M	kabel 1-CXKH-V 3x1,5, P60R, B2ca,s1,d0, dodávka	m	75,000	36,54	2 740,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
		R02	Příplatek ke standardní montáži kabelů za stížené podmínky v dokončených prostorách	sada	75,000	24,25	1 818,75	Dle ZL 6.190
262	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	887,50	887,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
263	K	7404.4.58	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	1,000	887,50	887,50	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
	D	740.05	SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY				2 707,53	
316	K	7405.5.31	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...), dodávka a montáž	sada	1,000	2 433,75	2 433,75	Dle ZL 6.190
			Materiál pro napojení na stávající rozvody		1,000			
7	N	763101812	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	4,000	68,45	273,78	Dle ZL 6.190
			Propojení se stávajícími rozvody		4,000			

Stavební úpravy kolem výtahů na 2.NP - 6.NP DIGP

Náklady dílčího soupisu celkem **513 376,91**

	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 402,83	
8	N	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	13,800	1 658,67	22 889,67	OS ÚRS 2026.01 0.992
			D-V01 a D-V02					
			2*2,3*0,3		1,380			
			D-V03 a D-V04					
			2*2,3*0,3		1,380			
			Mezisoučet 1		**2,760**			
			*5 (pater)		13,800			
			SUMA		13,800			
9	N	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m2	8,400	5 775,38	48 513,16	OS ÚRS 2026.01 0.992
			"zabetonování prahů"					
			D-V01 a D-V02					
			2*1,4*0,3		0,840			
			D-V03 a D-V04					
			2*1,4*0,3		0,840			
			Mezisoučet 1		**1,680**			
			*5 (pater)		8,400			
			SUMA		8,400			
	D	771	Podlahy z dlaždic				285 168,23	

10	N	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	130,600	96,52	12 605,87	CS ÚRS 2025 01*0,992
			D-V01 a D-V02					
			"Plocha"					
			5,5*3		16,500			
			"Odpočet plochy dveří"					
			2*1,4*2,3		-6,440			
			"Špalety"					
			2*(2*2,3+1,4)*0,3		3,600			
			Mezisoučet 1		**13,660**			
			*5 (pater)		68,300			
			Mezisoučet		**68,300**			
			D-V03 a D-V04					
			"Plocha"					
			5,1*3		15,300			
			"Odpočet plochy dveří"					
			2*1,4*2,3		-6,440			
			"Špalety"					
			2*(2*2,3+1,4)*0,3		3,600			
			Mezisoučet 1		**12,460**			
			*5 (pater)		62,300			
			Mezisoučet		**62,300**			
			SUMA		130,600			
135	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	34,900	119,90	4 184,51	Dle ZL 5, 154
			D-V01 a D-V02					
			"Plocha"					
			5,5*0,5		2,750			
			"Prah"					
			2*(1,4*0,3)		0,840			
			Mezisoučet 1		**3,590**			
			*5 (pater)		17,950			
			Mezisoučet		17,950			
			D-V03 a D-V04					
			"Plocha"					
			5,1*0,5		2,550			
			"Prah"					
			2*(1,4*0,3)		0,840			
			Mezisoučet 1		**3,390**			
			*5 (pater)		16,950			
			Mezisoučet		16,950			
			SUMA		34,900			
119	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby nebo obkladu broušení podlah stávajícího podkladu	m2	165,500	33,27	5 506,19	Dle ZL 5, 154
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu nebo stěnu	m2	165,500	65,65	10 865,08	Dle ZL 5, 154
11	N	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	165,500	776,74	128 550,47	CS ÚRS 2026 01*0,992
12	*N*	*6100004080*	*Dlažba Rako Taurus Granit 30×30 cm 62 Sahara TAA34062*	*m2*	*182,050*	*399,85*	*72 792,69*	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			prořez 10%					
13	N	636395001	Oprava spárování dlažby z dlaždic MC pl do 4 m2	m2	34,900	177,86	6 207,23	CS ÚRS 2026 01*0,992
14	N	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	25,000	114,91	2 872,70	CS ÚRS 2026 01*0,992
			oprava odskákaných obkladaček mimo uvedenou plochu obkladů					
15	N	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	120,000	191,85	23 021,57	CS ÚRS 2026 01*0,992
			D-V01 a D-V02					
			2*(2*2,3+1,4)		12,000			
			D-V03 a D-V04					
			2*(2*2,3+1,4)		12,000			
			Mezisoučet 1		**24,000**			
			*5 (pater)		120,000			
			Mezisoučet		120,000			
			SUMA		120,000			
16	*N*	*59155001*	*profil rohový vnější Al dl 3m*	*m*	*44,000*	*242,81*	*10 683,45*	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			prořez 10%					
17	N	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	28,000	217,83	6 099,12	CS ÚRS 2026 01*0,992
			D-V01 a D-V02					
			2*1,4		2,800			
			D-V03 a D-V04					
			2*1,4		2,800			

			Mezisoučet 1		**5,600**			
			*5 (pater)		28,000			
			SUMA		28,000			
18	*N*	*28376440*	*deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*8,400*	*211,83*	*1 779,38*	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			D-V01 a D-V02					
			2*(1,4*0,3)		0,840			
			D-V03 a D-V04					
			2*(1,4*0,3)		0,840			
			Mezisoučet 1		**1,680**			
			*5 (pater)		8,400			
			SUMA		8,400			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				63 500,65	
19	N	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,200	900,28	22 687,04	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			návštěvní místnost 5NP					
382	K	763121465.0	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	11,200	999,15	11 190,48	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			SDK předstěna s PO, příprava pro kolaudaci EPS					
20	N	763131592	Zavěšená dvouvrstvá nosná konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled, osová vzdálenost profilů 400 mm	m2	14,800	940,25	13 915,66	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
			SDK kastlík					
			5NP, D-501, 502, šatna					
			4NP, D-402					
21	N	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	14,800	116,91	1 730,21	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
22	*N*	*59030021*	*deska SDK A tl 12,5mm*	*m2*	*14,800*	*97,32*	*1 440,26*	*CS ÚRS 2026 01*0,992*
791	K	OS 99	OS 99 Revizní dvířka 300x300 mm do podhledu (topení)	kus	1,000	1 522,52	1 522,52	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
791	K	OS 99	OS 99 Revizní dvířka 500x500 mm do podhledu (topení)	kus	1,000	1 522,52	1 522,52	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
802	K	OS 112	OS 112 Revizní dvířka 500x500 mm PBŘ ve stěně	kus	1,000	8 564,17	8 564,17	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,520	1 784,20	927,78	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				40 757,98	
853	K	783823133.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	85,000	217,83	18 515,18	*dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS*
			Oprava maleb					
854	K	783947198.1	N1-2a - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, nenasákavý (parametry dle technické zprávy)	m2	85,000	261,68	22 242,80	*dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS*
	D	997	Přesun sutě				49 075,40	
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,570	261,68	1 980,92	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	333,080	3,96	1 319,00	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
			7,57*44 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	7,570	3 786,97	28 667,36	dle ZL č. 154
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,570	2 259,99	17 108,12	dle ZL č. 154
	D	998	Přesun hmot				3 471,82	
96	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	8,420	412,33	3 471,82	dle SoD D.1.1. SO02 ARS

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - číslo	2 - číslo	3= 1*30%
756 369 380,63	0,00	226 910 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zhrnutý popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Objednatelem rozhodu (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navržených méněprací	Cena všech méněprací včetně navržených	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navržených víceprací	Cena všech víceprací včetně navržených	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční dopad změn v věcech smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	3	4	7	8	9=předchozí 11	10 = číslo	11=9+10	12=4+11	13 = číslo	14=předchozí 14+13	15=4+14	16=11+14	17= 16/1	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí četby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 369 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,03%	0,02%
2	119/1/01	Asanace a pečetní opatření	Asanace stavin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 766,93	-5 766,93	756 363 611,70	60 425,03	228 624,05	756 629 004,68	756629235,25	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DKIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 766,93	0,00	-5 766,93	756 363 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047756,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka obvodního kabelu	ANO	-5 766,93	0,00	-5 766,93	756 363 611,70	86 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760129277,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DKIP	Demontáž okna a zařízení	ANO	-5 766,93	-23 383,59	-29 150,52	756 370 228,11	118 295,82	3 852 569,37	760 252 380,06	760223187,26	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a označení stávajících sítí	ANO	-29 150,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	426 781,97	4 279 741,24	760 089 121,87	760043430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DKIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 164,97	4 354 929,31	760 164 209,94	760118518,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,64	4 378 733,95	760 188 114,62	760074303,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DKIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,63%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Kamera kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-176 092,16	-221 783,46	756 175 597,17	414 526,60	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna trojcestného ventilu	ANO	-221 783,46	0,00	-221 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761559721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka obvodního kabelu	ANO	-221 783,46	0,00	-221 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy vodního vodovodu	Úprava armatur	ANO	-221 783,46	0,00	-221 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761833048,94	100,73%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-221 783,46	-1 054 621,94	-1 276 605,40	755 128 775,23	2 141 306,51	7 800 760,28	764 269 140,91	762391535,51	100,66%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DKIP	Jednotný bleskosvodný kabel	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 128 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 307 590,91	762306985,51	100,67%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DKIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 128 775,23	8 217 726,51	16 056 946,79	772 456 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/06	Úpravy v DKIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 128 775,23	826 831,38	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	AI501	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stávby	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 128 775,23	158 000,00	17 102 778,15	773 592 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	119/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 128 775,23	1 170 460,32	18 273 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna zalití	ANO	-1 276 605,40	-1 957 355,17	-3 233 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773399905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DKIP	Změna zalití	ANO	-3 233 960,57	-326 632,47	-3 560 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,26%	2,67%
22	AI502	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky sdělné	ANO	-3 560 593,04	0,00	-3 560 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 560 593,04	-3 022 593,04	-6 583 186,08	749 783 998,55	840 552,91	21 956 258,97	778 369 639,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DKIP	Zbytkové bourání podlah	ANO	-6 583 186,08	0,00	-6 583 186,08	749 783 998,55	348 763,98	22 314 422,95	778 713 892,58	775121200,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DKIP	Demontáž podhledů	ANO	-6 583 186,08	0,00	-6 583 186,08	749 783 998,55	71 007,44	22 385 429,53	778 784 810,16	775192212,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-6 583 186,08	0,00	-6 583 186,08	749 783 998,55	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483641,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narušení zděných konstrukcí	ANO	-6 583 186,08	0,00	-6 583 186,08	749 783 998,55	80 157,90	22 757 211,50	779 156 592,13	775553808,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-6 583 186,08	0,00	-6 583 186,08	749 783 998,55	225 042,10	22 982 253,60	779 381 634,23	775778941,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Dodržení komunikační prvků VZT	ANO	-6 583 186,08	-103 892,98	-6 687 079,06	749 679 305,57	662 308,14	23 644 561,74	780 043 942,37	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DKIP	Kalicí zářiče	ANO	-6 687 079,06	0,00	-6 687 079,06	749 679 305,57	459 865,49	24 104 549,25	780 503 823,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-6 687 079,06	-3 536 449,02	-10 223 528,08	745 829 856,55	140 786,94	24 245 336,19	780 644 610,85	776944408,83	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-10 223 528,08	-3 536 449,02	-13 759 977,10	742 293 407,53	1 556 760,62	25 802 096,81	781 201 371,47	777441928,85	102,77%	3,26%
33	02/012	Úpravy v DKIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-13 759 977,10	-5 327 239,36	-19 087 216,46	736 965 268,17	1 577 239,80	27 379 336,61	782 778 611,27	777691395,81	102,82%	3,31%
34	02/013	Úpravy v DKIP	Rozšíření anglických chodníků	ANO	-19 087 216,46	-5 327 239,36	-24 414 455,82	731 672 244,27	1 577 239,80	28 956 576,41	783 355 851,07	778106595,81	102,87%	3,37%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-24 414 455,82	-5 327 239,36	-29 741 695,18	726 345 028,73	1 577 239,80	30 533 816,21	784 933 090,87	779604634,93	102,92%	3,43%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Venkovní stěny v energocentru	ANO	-29 741 695,18	-5 327 239,36	-35 068 934,54	721 018 789,37	1 577 239,80	32 111 056,01	786 510 329,67	781181873,87	102,97%	3,48%
37	119/01	PS 05: Zdroje medicinálních plynů v SO 119	Přesun záložního zdroje kyslíku pro zadávací DKIP	ANO	-35 068 934,54	-5 430 812,19	-40 499 746,73	715 587 976,18	1 577 239,80	33 688 295,81	792 088 568,48	786759702,94	103,03%	3,53%
38	AI503	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-40 499 746,73	-5 430 812,19	-45 930 558,92	710 156 963,99	1 577 239,80	35 265 535,61	797 419 328,28	792090442,74	103,08%	3,58%
39	119/1/03	Asanace a pečetní opatření	Kácení stromů	ANO	-45 930 558,92	-5 430 812,19	-51 361 371,11	704 725 750,80	1 577 239,80	36 842 775,41	802 750 067,09	797521183,93	103,13%	3,63%
40	AI504	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výšky a změno sterilizace	ANO	-51 361 371,11	-5 430 812,19	-56 792 183,30	699 295 126,61	1 577 239,80	38 420 015,21	808 080 254,90	802951996,74	103,18%	3,67%
41	02/014	Úpravy v DKIP	Odbourání stropu	ANO	-56 792 183,30	-5 430 812,19	-62 222 995,49	693 864 314,42	1 577 239,80	39 997 255,01	813 410 470,71	808151179,54	103,23%	3,72%
42	01/009	Urgentní příjem	Dodržení profilu KERDYN	ANO	-62 222 995,49	-5 509 200,00	-67 732 195,49	688 354 114,42	140 613,60	40 137 868,61	813 551 084,31	808291779,54	103,24%	3,72%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-67 732 195,49	-149 692,50	-67 881 887,99	688 204 421,92	2 186 033,64	42 314 667,72	815 737 455,95	810478072,04	103,49%	3,97%
44	AI505	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Mírá prodloužení termínu	ANO	-67 881 887,99	0,00	-67 881 887,99	688 204 421,92	1 487 460,49	43 802 128,21	816 225 908,84	810478072,04	103,49%	3,97%
45	AI506	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejnerů odpadové hospodářství	ANO	-67 881 887,99	0,00	-67 881 887,99	688 204 421,92	14 597,12	43 816 725,33	816 240 506,96	810492669,16	103,49%	3,97%
46	02/015	Úpravy v DKIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-67 881 887,99	-5 640 312,59	-73 522 200,58	682 564 009,32	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810492669,16	103,49%	3,97%
47	AI507	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Příloha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-73 522 200,58	-5 758 442,00	-79 280 642,58	676 806 967,32	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810492669,16	103,49%	3,97%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Přepojení vodovodů	ANO	-79 280 642,58	-5 758 442,00	-85 039 084,58	671 048 525,32	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810492669,16	103,49%	3,97%
49	113/01	Areálové rozvody vzduchu napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-85 039 084,58	-5 758 442,00	-90 797 526,58	665 289 083,32	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810492669,16	103,49%	3,97%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-90 797 526,58	-24 110,54	-90 821 637,12	665 265 026,78	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
51	02/016	Úpravy v DKIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-90 821 637,12	-5 782 552,03	-96 604 189,15	659 482 474,75	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukřídlové zárpažení kanál	ANO	-96 604 189,15	-5 782 552,03	-102 386 741,18	653 699 922,72	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
53	02/017	Úpravy v DKIP	Stěrkobase	ANO	-102 386 741,18	-5 782 552,03	-108 169 293,21	647 917 370,69	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
54	02/018	Úpravy v DKIP	Úprava PBŘ	ANO	-108 169 293,21	-5 782 552,03	-113 951 845,24	642 134 818,66	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Odkopání stěnového dvora	ANO	-113 951 845,24	-6 618 682,37	-120 570 527,61	635 516 262,29	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Hlavní stav kabelárny	ANO	-120 570 527,61	-6 618 682,37	-127 189 209,98	628 897 579,92	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zařízení podlah	ANO	-127 189 209,98	-6 618 682,37	-133 807 892,35	622 279 297,55	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
58	02/019	Úpravy v DKIP	Revize zařízení podlah	ANO	-133 807 892,35	-6 618 682,37	-140 426 574,72	615 660 615,18	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
59	119/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zařízení podlah	ANO	-140 426 574,72	-7 409 533,93	-147 836 108,65	608 251 081,25	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
60	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-147 836 108,65	-7 409 533,93	-155 245 642,58	600 841 547,32	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
61	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-155 245 642,58	-7 409 533,93	-162 655 176,51	593 431 013,39	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
62	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-162 655 176,51	-7 409 533,93	-170 064 710,44	586 020 479,46	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
63	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-170 064 710,44	-7 409 533,93	-177 474 244,37	578 610 945,53	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
64	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-177 474 244,37	-7 409 533,93	-184 883 778,30	571 201 411,60	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
65	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-184 883 778,30	-7 409 533,93	-192 293 312,23	563 791 877,67	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
66	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-192 293 312,23	-7 409 533,93	-199 702 846,16	556 382 343,74	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
67	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-199 702 846,16	-7 409 533,93	-207 112 380,09	548 972 809,81	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
68	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-207 112 380,09	-7 409 533,93	-214 521 914,02	541 563 275,88	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
69	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-214 521 914,02	-7 409 533,93	-221 931 447,95	534 153 741,95	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
70	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-221 931 447,95	-7 409 533,93	-229 340 981,88	526 744 208,02	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
71	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-229 340 981,88	-7 409 533,93	-236 750 515,81	519 334 674,09	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
72	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-236 750 515,81	-7 409 533,93	-244 160 049,74	511 925 140,16	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
73	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-244 160 049,74	-7 409 533,93	-251 569 583,67	504 515 606,23	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
74	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-251 569 583,67	-7 409 533,93	-258 979 117,60	497 106 072,30	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
75	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-258 979 117,60	-7 409 533,93	-266 388 651,53	489 696 538,37	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
76	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-266 388 651,53	-7 409 533,93	-273 798 185,46	482 287 004,44	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
77	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-273 798 185,46	-7 409 533,93	-281 207 719,39	474 877 470,51	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
78	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-281 207 719,39	-7 409 533,93	-288 617 253,32	467 467 936,58	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
79	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-288 617 253,32	-7 409 533,93	-296 026 787,25	460 058 402,65	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
80	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-296 026 787,25	-7 409 533,93	-303 436 321,18	452 648 868,72	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
81	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-303 436 321,18	-7 409 533,93	-310 845 855,11	445 239 334,79	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
82	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-310 845 855,11	-7 409 533,93	-318 255 389,04	437 829 800,86	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
83	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-318 255 389,04	-7 409 533,93	-325 664 922,97	430 420 266,93	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
84	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-325 664 922,97	-7 409 533,93	-333 074 456,90	423 010 733,00	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
85	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-333 074 456,90	-7 409 533,93	-340 483 990,83	415 601 199,07	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
86	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-340 483 990,83	-7 409 533,93	-347 893 524,76	408 191 665,14	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
87	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-347 893 524,76	-7 409 533,93	-355 303 058,69	400 782 131,21	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
88	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-355 303 058,69	-7 409 533,93	-362 712 592,62	393 372 597,28	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
89	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-362 712 592,62	-7 409 533,93	-370 122 126,55	385 963 063,35	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
90	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-370 122 126,55	-7 409 533,93	-377 531 660,48	378 553 529,42	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
91	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-377 531 660,48	-7 409 533,93	-384 941 194,41	371 143 995,49	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
92	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-384 941 194,41	-7 409 533,93	-392 350 728,34	363 734 461,56	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
93	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-392 350 728,34	-7 409 533,93	-399 760 262,27	356 324 927,63	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
94	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-399 760 262,27	-7 409 533,93	-407 169 796,20	348 915 393,70	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
95	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-407 169 796,20	-7 409 533,93	-414 579 330,13	341 505 859,77	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
96	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-414 579 330,13	-7 409 533,93	-421 988 864,06	334 096 325,84	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
97	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-421 988 864,06	-7 409 533,93	-429 398 397,99	326 686 791,91	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
98	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-429 398 397,99	-7 409 533,93	-436 807 931,92	319 277 257,98	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
99	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-436 807 931,92	-7 409 533,93	-444 217 465,85	311 867 724,05	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
100	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-444 217 465,85	-7 409 533,93	-451 626 999,78	304 458 190,12	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
101	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-451 626 999,78	-7 409 533,93	-459 036 533,71	297 048 656,19	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
102	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-459 036 533,71	-7 409 533,93	-466 446 067,64	289 639 122,26	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
103	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-466 446 067,64	-7 409 533,93	-473 855 601,57	282 229 588,33	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
104	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-473 855 601,57	-7 409 533,93	-481 265 135,50	274 820 054,40	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
105	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-481 265 135,50	-7 409 533,93	-488 674 669,43	267 410 520,47	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
106	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-488 674 669,43	-7 409 533,93	-496 084 203,36	260 000 986,54	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
107	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-496 084 203,36	-7 409 533,93	-503 493 737,29	252 591 452,61	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
108	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-503 493 737,29	-7 409 533,93	-510 903 271,22	245 181 918,68	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
109	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-510 903 271,22	-7 409 533,93	-518 312 805,15	237 772 384,75	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
110	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-518 312 805,15	-7 409 533,93	-525 722 339,08	230 362 850,82	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
111	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-525 722 339,08	-7 409 533,93	-533 131 873,01	222 953 316,89	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
112	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-533 131 873,01	-7 409 533,93	-540 541 406,94	215 543 782,96	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
113	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-540 541 406,94	-7 409 533,93	-547 950 940,87	208 134 249,03	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
114	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-547 950 940,87	-7 409 533,93	-555 360 474,80	200 724 715,10	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
115	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-555 360 474,80	-7 409 533,93	-562 770 008,73	193 315 181,17	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
116	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-562 770 008,73	-7 409 533,93	-570 179 542,66	185 905 647,24	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
117	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-570 179 542,66	-7 409 533,93	-577 589 076,59	178 496 113,31	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
118	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-577 589 076,59	-7 409 533,93	-584 998 610,52	171 086 579,38	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
119	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-584 998 610,52	-7 409 533,93	-592 408 144,45	163 677 045,45	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
120	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-592 408 144,45	-7 409 533,93	-599 817 678,38	156 267 511,52	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
121	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-599 817 678,38	-7 409 533,93	-607 227 212,31	148 857 977,59	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
122	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-607 227 212,31	-7 409 533,93	-614 636 746,24	141 448 443,66	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
123	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-614 636 746,24	-7 409 533,93	-622 046 280,17	134 038 909,73	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
124	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-622 046 280,17	-7 409 533,93	-629 455 814,10	126 629 375,80	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
125	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-629 455 814,10	-7 409 533,93	-636 865 348,03	119 219 841,87	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
126	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-636 865 348,03	-7 409 533,93	-644 274 881,96	111 810 307,94	0,00	43 816 725,33	816 240 506,96	810468558,62	103,49%	3,97%
127	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ANO	-644 274 881,96	-7 409 533,93	-651 684 415,89	104 400 774,01	0,00	43 816 725,33

62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 838 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 446 724,93	517 806,00	46 143 006,98	802 543 287,93	794832635,98	105,05%	6,19%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 000,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	481 673,60	46 975 589,58	802 974 661,10	795032290,46	105,11%	6,19%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 651,70	0,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	69 976,25	46 645 456,81	803 044 837,46	795093175,74	105,12%	6,17%
65	103/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 651,70	0,00	-7 951 651,70	748 447 718,93	2 296 774,02	46 932 230,83	805 331 611,46	797389948,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění oplce	ANO	-7 951 651,70	-170 106,43	-8 121 758,13	748 277 612,50	120 108,02	47 052 428,85	805 459 603,48	797336041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 758,13	0,00	-8 121 758,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805668943,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 758,13	0,00	-8 121 758,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 364 075,38	813842307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 758,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 927,21	65 140 621,96	821 439 902,59	813804686,58	107,53%	8,61%
70	01/014	**Urgentní příjem**	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,66	65 262 509,62	821 561 789,65	813839936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 029 505,55	68 292 015,17	824 590 079,20	814902527,11	107,74%	9,05%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	630 710,71	68 941 709,28	825 341 088,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodny NN v SO 111	Přeopojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 852,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816668813,46	107,97%	9,37%
74	03/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817402243,64	108,07%	9,99%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 785 318,84	99 093 481,69	855 492 662,42	837820465,54	110,76%	10,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kotlže VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,06	855 780 733,79	838108537,81	110,80%	10,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího teperiálního kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	329 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434617,85	110,85%	10,18%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odkolářní prvkáky	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	98 015,15	99 795 848,26	856 145 228,89	838472633,01	110,85%	10,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 989 763,85	856 339 144,48	838669748,60	110,88%	10,21%
80	113/09	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 284 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	10,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 526,22	100 564 892,42	856 913 773,65	839228631,32	110,95%	10,28%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakovám žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 892,42	856 928 263,65	839242621,32	110,95%	10,28%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavěrače, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,97	839492004,64	110,99%	10,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 048,05	100 895 413,79	857 294 795,32	839605307,57	111,00%	10,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu dlaočním vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	193 038,05	101 088 514,64	857 402 895,27	839805426,52	111,03%	10,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 909,59	101 140 513,23	857 544 693,86	839855425,11	111,03%	10,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-573 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	992 586,65	102 048 116,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	10,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	145 198,71	102 196 308,79	858 592 689,42	840336531,46	111,10%	10,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u márnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 386,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,96	111,13%	10,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,98	-19 700 071,96	736 699 308,79	5 498 837,55	107 846 602,84	864 245 883,47	844545811,53	111,65%	10,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	595 705,82	108 352 308,66	864 751 989,29	845019617,45	111,72%	10,32%
92	103/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845138190,58	111,74%	10,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Přeložení přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 580,76	-19 734 651,60	736 664 716,03	193 971,69	108 662 853,48	865 062 234,31	845397572,71	111,76%	10,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem výtoveni	ANO	-19 734 651,60	0,00	-19 734 651,60	736 664 716,03	2 870 184,99	111 533 038,57	872 932 419,30	853197737,50	112,64%	10,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 651,60	0,00	-19 734 651,60	736 664 716,03	417 076,15	111 950 114,72	873 349 495,45	853614833,75	112,81%	10,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 651,60	-187 715,23	-19 922 377,83	736 477 000,80	810 388,49	112 760 503,21	874 159 883,94	854242511,23	112,94%	10,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 000,80	1 060 825,55	113 821 329,76	875 220 709,49	855303337,84	113,02%	10,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynu	Duellová lice	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	114 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	10,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předěiny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	114 595 894,97	875 995 276,60	856072897,77	113,18%	10,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,76	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,90	856610183,47	113,12%	10,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 216,32	856843569,90	113,15%	10,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	166 695,40	120 543 530,22	876 943 310,85	856929684,82	113,17%	10,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 115 948,73	877 534 729,36	857502102,83	113,25%	10,91%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění handcentálu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 893,14	877 624 243,77	857691617,24	113,26%	10,93%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 920,58	881 614 271,22	860661644,60	113,78%	10,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861568027,10	113,91%	10,57%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 690,16	126 574 105,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	10,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Stěrboroud - kotly	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	209 470,60	126 783 639,79	883 183 020,42	862247393,68	113,99%	10,76%
109	113/02	Asanace a přeložení opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,21	126 999 492,70	883 399 874,33	862463247,80	114,02%	10,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 113 088,31	883 513 469,94	862578843,41	114,04%	10,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 626 002,49	884 026 383,12	862949031,42	114,09%	10,87%
112	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 473 332,30	885 873 713,93	864796461,23	114,33%	11,12%
113	02/034	DIGP	Duellová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 829 082,84	886 229 463,47	865152211,77	114,38%	11,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělící lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 859 991,90	886 260 372,53	865184120,83	114,39%	11,16%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 990,35	-21 617 242,05	734 782 137,58	965 000,37	130 824 992,27	887 225 373,90	865984130,55	114,49%	11,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,05	-52 122,43	-21 669 364,48	734 730 015,25	79 619,23	130 901 812,10	887 301 152,73	865631827,35	114,49%	11,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 364,48	-174 816,14	-21 844 181,62	734 555 199,11	202 160,48	131 103 662,58	887 503 343,21	865859161,69	114,49%	11,33%
118	116/004	Stanice mediciálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,62	-186 460,10	-22 030 641,72	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 806,52	866316024,91	114,48%	11,38%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyčištění SDK kol a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,72	-36 564,24	-22 067 205,96	734 368 739,01	1 119 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867084349,98	114,62%	12,04%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvody DIGP	ANO	-22 067 205,96	0,00	-22 067 205,96	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867617399,32	114,71%	12,12%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,96	0,00	-22 067 205,96	734 368 730,01	266 122,10	133 561 346,59	889 970 727,22	867883021,37	114,74%	12,05%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,96	0,00	-22 067 205,96	734 368 730,01	133 583,98	133 694 930,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	12,07%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zálchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,96	-163 475,40	-22 230 681,36	734 205 263,91	127 046,96	133 821 976,56	890 221 364,16	868195974,83	114,76%	12,09%
124	116/005	Stanice mediciálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,36	-2 965 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,26	133 874 496,82	890 273 977,46	868479879,70	114,37%	12,09%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 183 973,89	890 582 354,53	868383356,77	114,41%	12,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 625,20	134 214 799,10	890 614 178,73	868417181,97	114,41%	12,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	868524242,68	114,42%	12,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 630,57	134 587 690,38	890 987 071,01	868789073,25	114,42%	12,78%
129	01/043	Urgentní příjem	Dělační přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	389 657,50	134 987 347,88	891 386 728,51	869189730,85	114,44%	12,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 671,80	-25 303 669,57	731 132 875,30	699 139,58	135 686 476,66	892 055 457,29	869753787,75	114,50%	12,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 669,57	0,00	-25 303 669,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	870109046,64	114,54%	12,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 669,57	0,00	-25 303 669,57	731 132 875,30	202 562,91	136 215 298,18	892 614 678,81	870311609,25	114,55%	13,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské lice	ANO	-25 303 669,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871309539,07	115,29%	13,57%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	13,59%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	13,59%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 218,75	141 687 058,64	898 086 440,27	872488284,03	115,35%	13,73%
137	116/006	Stanice mediciálních plynu	Změna zabezpečovací kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	821 254,93	142 508 314,57	898 817 695,20	873319848,96	115,46%	13,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 603,86	142 584 918,45	898 894 299,08	873389449,64	115,47%	13,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 158,90	143 007 075,11	899 406 458,74	873889609,50	115,52%	13,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	154 583,85	143 161 672,00	899 561 042,63	873993206,38	115,53%	13,93%

141	01/000	Urgentní příjem	Doplnění pilířů prostěnných stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	133 459,44	143 325 131,44	899 734 512,07	874139665,82	115,56%	19,54%
142	01/001	Urgentní příjem	ESŘ - požární dopálky / kouřové dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 830 743,79	875238697,54	115,71%	19,05%
143	01/002	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempin, Ces LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	288 825,04	144 646 188,19	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/003	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	1 123 772,24	145 769 960,34	902 160 341,97	876571499,72	115,92%	19,22%
145	01/004	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	221 738,58	145 991 607,92	902 381 078,55	876796233,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP: Stavební úpravy v DIGP východní přístěvek - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	1 673 710,14	147 665 438,06	903 454 788,69	877860842,44	116,00%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenosti pro TV a výdeje do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	129 193,13	147 794 631,19	903 583 981,82	877990135,57	116,01%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad předsazeným výtahovým šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	485 491,56	147 680 002,07	904 070 473,70	878481027,46	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydroizolace vody	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	389 502,42	148 069 505,49	904 459 076,12	878871129,87	116,19%	19,55%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	1 029 047,37	149 098 552,86	905 488 024,99	879891177,44	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	53 442,08	149 143 385,55	905 542 406,18	879946619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	736 838 088,62	78 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014878,69	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v butovi včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-169 932,67	-25 767 478,92	736 729 465,66	538 810,64	149 652 153,35	906 251 533,98	880544055,09	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	51 568 151,03	201 360 304,38	957 760 685,91	932052209,09	123,22%	26,52%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP: STERILIZACE, protiúdací okna	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,93	932634722,11	123,30%	26,78%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP: Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041988,35	123,48%	26,98%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP: Úprava stávků ordinácí	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	236 131,86	203 586 216,34	959 985 596,97	934275118,06	123,52%	26,99%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře EOS	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934357131,46	123,52%	26,99%
159	02/55	DIGP	Doplnění SSD detektorů DIGP	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	519 276,25	204 184 506,49	960 583 887,12	934876409,20	123,62%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,68%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací světla a digestoře	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	329 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888550,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	68 676,22	205 265 727,71	961 665 106,34	935956629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových fólií na okna v 1.PP	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	23 761,08	205 290 488,79	961 689 868,42	935982998,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Boční příčky ze suchého stěnami v místech řešen lékárny	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	99 479,79	205 389 968,58	961 789 348,21	936078478,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro ochranní sítě	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	276 976,68	205 666 945,27	962 066 325,90	936355646,98	123,79%	27,18%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahu + 7.NP DIGP	ANO	-25 767 478,92	0,00	-25 767 478,92	736 691 901,71	741 604,40	206 408 549,67	962 804 930,30	937097451,30	123,89%	27,20%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**	Číslo změny stavby: **168**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: **02 / 61**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 61	168
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	D
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ....)~~ / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění podlahových přechodových lišt v objektu SO 02 - DIGP pro ošetření dilatačních spár u PVC podlah, které nebyly předmětem výkazu výměr projektové dokumentace pro provedení stavby a je nutné dilatační spáry realizovat dle technického listu výrobce podlah. Součástí položek výkazu výměr z DPS byla pouze přechodová lišta v množství 8,4bm, kdy předložený soupis prací tohoto změnového listu tuto skutečnost ve výměře zohledňuje.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	64 070,11	64 070,11

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	[redacted]	datum	12. 03. 2026
Objednatel	[redacted]	datum	12. 03. 2026
TDS	[redacted]	datum	12. 03. 2026
Zástupce ONN	[redacted]	datum	12. 03. 2026
Supervize	[redacted]	datum	12. 03. 2026

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 2026	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 26	[redacted]

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 01 URGENT_Povlakové krytiny - dilatační a přechodové lišty

Místo	Rychnov nad Kněžnou	Datum	02/2026
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**64 070,11**	
	D	778	Ostatní výrobky				64 070,11	
728	K	OS 18	OS 18 Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC	m	18,100	416,31	7 535,21	dle SoD D.1.1 SO01.02 ARS
	VV		**DL11/1 dělicí lišta T, Výrobce: ACARA PRAHA s.r.o.**					
	VV		**v ceně dodávka a montáž, včetně proříznutí spáry**					
	VV		Dle SoD					
	VV		8,4+8,2+14,5		-31,100			
	VV		1.NP					
	VV		30.8		30,800			
	VV		1.PP					
	VV		18.4		18,400			
	VV		Součet		18,100			
1	K	OS 18R01	OS 18 R01 Dilatační lišta v podlaze PVCxPVC	m	135,800	416,31	56 534,90	j. cena dle SoD a ZL č. 1,29
	VV		**DL6 dilatační lišta široká základna ACARA, PVC bílá, 6mm, Výrobce: ACARA PRAHA s.r.o.**					
	VV		**v ceně dodávka a montáž, včetně proříznutí spáry**					
	VV		Dle SoD					
	VV		0		0,000			
	VV		1.NP					
	VV		69.5		69,500			
	VV		1.PP					
	VV		66.3		66,300			
	VV		Součet		135,800			

[redacted]

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro ZRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 = zdroj	2 = zdroj	3= 1x30%
756 369 380,63	0,00	226 910 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Opakovaného použití (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena nezhotovených méněprací	Cena všech méněprací včetně nezhotovených	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepraci	Cena nezhotovených vícepraci	Cena všech vícepraci včetně nezhotovených	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpraci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finančování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro ZRBÚ (max 20%)
4	5	6	7	8	9=přechozí 11	10 = zdroj	11=9+10	12=1+11	13 = zdroj	14=přechozí 14+13	15=1+13	16=11+13+18	17=(16/1)*100	18=14/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy základní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 369 380,63	169 199,02	169 199,02	756 538 579,65	756538579,65	100,02%	0,02%
2	118.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 756,93	-5 756,93	756 363 611,70	60 405,63	220 824,65	756 628 004,68	756623235,75	100,02%	0,02%
3	02/01	Úpravy v DIOP	Gynekologické ambulance 4. patro	ANO	-5 756,93	0,00	-5 756,93	756 363 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047715,53	100,46%	0,46%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Pracovní přeložka stávajícího kabelu	ANO	-5 756,93	0,00	-5 756,93	756 363 611,70	80 556,42	3 734 993,25	760 134 043,88	760128274,95	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIOP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 756,93	-23 393,68	-29 150,62	756 370 228,11	119 206,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760233187,28	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 150,62	-19 538,78	-49 691,39	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIOP	Zřízení provizorního chodníku	ANO	-49 691,39	0,00	-49 691,39	756 353 689,33	75 189,07	4 364 930,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-49 691,39	0,00	-49 691,39	756 353 689,33	33 804,66	4 398 735,89	760 798 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIOP	Záložní zdroj el+voz TUV	ANO	-49 691,39	0,00	-49 691,39	756 353 689,33	360 351,52	4 749 085,21	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových přeletů za IP telefony	ANO	-49 691,39	-179 092,16	-228 783,46	756 175 597,17	414 526,69	5 163 912,11	761 562 992,74	761330209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-228 783,46	0,00	-228 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761559721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Pracovní přeložka stávajícího kabelu	ANO	-228 783,46	0,00	-228 783,46	756 175 597,17	98 746,22	5 518 884,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-228 783,46	0,00	-228 783,46	756 175 597,17	140 597,31	5 659 481,77	762 059 032,40	761833048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatěžkání zeminy	ANO	-228 783,46	-1 054 821,84	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 789,28	764 200 140,91	763921535,51	100,86%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DIOP	Jeřábový kus návrší kočky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	97 456,00	7 898 245,28	764 237 596,91	763958989,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIOP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 933 946,79	772 455 327,42	772176722,00	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIOP	Věžárk a ohřívání sálavými JP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	879 831,26	16 934 776,15	773 334 158,78	772803553,35	102,02%	2,24%
18	A001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 900,00	17 103 776,15	773 502 158,78	772723553,35	102,03%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,02	18 276 236,47	774 675 619,10	773896013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 887 355,17	-3 265 960,57	753 132 420,06	1 955 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773366805,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIOP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	A002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,84	21 115 706,04	777 515 065,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	840 902,01	21 956 608,07	778 356 089,60	774772446,56	102,42%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIOP	Zřízení bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,09	22 314 422,05	778 713 992,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIOP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 813,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Zrušila odvětrané kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	391 634,07	22 877 063,60	779 076 434,23	775483641,15	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Nátvorání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,85	22 757 211,55	779 155 592,18	775563069,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických hřbitu před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 361 634,28	775788081,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění konzolek pro VZT	ANO	-3 592 593,04	-193 852,98	-3 686 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347480,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIOP	Kůlce základů	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,61	458 985,49	24 104 543,28	780 502 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 650 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,61	1 656 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778382225,76	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIOP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 686 446,02	-1 640 759,34	-5 327 205,36	751 072 144,27	285 978,67	25 963 269,80	782 369 181,45	777671945,07	102,91%	3,53%
34	02/013	Úpravy v DIOP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 205,36	0,00	-5 327 205,36	751 072 144,27	436 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,97%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Zřízení kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 205,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,55	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,58%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věžový altány u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	30 293,33	27 874 784,63	784 270 185,26	778839353,07	102,96%	3,52%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIOP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	94 357,00	27 969 141,63	784 364 542,26	778427710,07	102,97%	3,53%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 502,34	28 605 673,97	784 995 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení kaštanů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,66	28 211 861,63	784 811 242,48	778180430,28	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výměn a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 055 554,60	29 377 306,85	785 976 770,48	780040094,20	103,16%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIOP	Odbourání sřazu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 595,11	780806282,02	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,00	-5 500 259,19	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027756,02	103,26%	3,96%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 259,19	-140 052,50	-5 640 312,69	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,69	0,00	-5 640 312,69	750 759 068,04	1 497 868,43	33 812 536,21	790 211 868,94	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,69	0,00	-5 640 312,69	750 759 068,04	14 667,12	33 827 529,33	790 226 995,90	784585603,37	103,72%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIOP	Odpočet skluzového podhledu v koláně	ANO	-5 640 312,69	-118 129,50	-5 758 442,69	750 640 938,54	81 156,69	33 908 686,02	790 308 092,59	784540620,48	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,69	0,00	-5 758 442,69	750 640 938,54	77 021,80	33 985 513,72	790 385 996,85	784627592,26	103,73%	4,48%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Připojení vodovodů	ANO	-5 758 442,69	0,00	-5 758 442,69	750 640 938,54	340 463,00	34 326 076,72	790 726 457,85	784960615,26	103,76%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a COV	ANO	-5 758 442,69	0,00	-5 758 442,69	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,78	786843257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,69	-24 113,54	-5 782 556,23	750 616 829,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,78	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIOP	Úprava sdělovací přípojky v 1.PP	ANO	-5 782 556,23	0,00	-5 782 552,63	750 616 829,00	20 886,18	36 202 204,83	792 601 585,96	786840032,63	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoupramenný parapetní ohřát	ANO	-5 782 552,63	-3 257,12	-5 785 809,75	750 613 571,90	165 029,99	36 327 229,83	792 726 610,46	787010600,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIOP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,75	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787986160,57	104,16%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIOP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	789676871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Odtoková stěnového chova	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	789726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kabeláží	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,39	41 192 295,59	797 591 676,18	789972892,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zalížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-926 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,19	42 297 434,78	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIOP	Revize zalížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,89	798 884 236,47	791268856,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Bilance medicinálních plynů	Revize zalížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,83	40 241,17	42 525 097,06	798 924 477,64	791307458,04	104,63%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních otvorů a samozavírač	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,83	391 180,80	42 808 287,01	799 205 657,64	791307540,04	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIOP	Otevření úpravy JP a stěrany	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 818 913,99	45 626 100,99	802 025 481,59	794217854,89	105,09%	6,03%

92	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 809 126,70	-102 525,00	-7 911 651,70	748 488 728,93	517 409,00	46 143 906,86	802 543 287,99	794632935,99	105,09%	6,10%
93	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 073,60	46 575 580,58	802 974 993,19	795023 286,49	105,11%	6,15%
94	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	93 876,25	46 645 456,81	803 044 637,44	795093175,74	105,12%	6,17%
95	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379948,76	105,42%	6,47%
96	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění arnika	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 188,02	49 061 418,85	805 460 800,48	797539941,35	105,41%	6,48%
97	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 326,67	813 810 717,30	805888949,17	106,62%	7,59%
98	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 684,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
99	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 511,96	821 539 902,59	813304888,56	107,53%	8,61%
100	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,39	107,53%	8,63%
101	02/025	Úpravy v DIGP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 988,82	-9 737 802,09	746 661 524,54	3 926 589,59	68 290 998,57	824 690 379,20	814952927,11	107,74%	9,03%
102	01/015	Urgentní příjem	CIK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,36	107,81%	9,11%
103	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,75	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,48	107,97%	9,37%
104	09/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 951,19	75 307 862,89	831 708 843,48	817403240,64	108,07%	9,99%
105	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 016,94	99 093 481,79	855 402 692,42	837820466,54	110,76%	13,19%
106	02/026	Úpravy v DIGP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	268 071,37	99 361 553,16	855 789 933,79	838108697,21	110,89%	13,14%
107	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 278,95	99 687 832,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,19%
108	02/027	Úpravy v DIGP	Odtoušení průtaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	93 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
109	02/028	Úpravy v DIGP	Odvlhnění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838655745,60	110,88%	13,21%
110	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernetická bezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 309,26	100 234 072,10	856 633 453,73	838961096,85	110,92%	13,25%
111	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,65	-17 685 741,73	738 713 638,90	380 300,33	100 614 382,42	856 913 774,06	839228691,82	110,95%	13,29%
112	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 430,00	100 628 812,42	856 928 204,06	839242521,82	110,95%	13,29%
113	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	243 453,02	100 778 365,74	857 177 746,37	839482656,54	110,99%	13,32%
114	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839603327,57	111,00%	13,34%
115	01/020	Urgentní příjem	Napojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 038,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839803439,52	111,03%	13,37%
116	01/021	Urgentní příjem	Přejezd kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 958,59	101 145 513,23	857 544 853,86	839856425,11	111,03%	13,37%
117	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-578 989,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,65	102 048 110,08	858 447 490,71	840152332,73	111,06%	13,49%
118	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 138,71	102 196 308,79	858 595 629,42	840330531,44	111,16%	13,51%
119	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 306,50	102 437 705,29	858 837 035,92	840571927,94	111,13%	13,54%
120	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových revizí	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 807,55	107 846 602,84	864 245 883,47	844545811,60	111,65%	14,29%
121	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 589,29	845051617,45	111,72%	14,32%
122	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodníčka bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
123	01/024	Urgentní příjem	Přeložení přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 560,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 371,89	108 662 253,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
124	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853107757,60	112,64%	15,45%
125	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
126	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,60	610 398,48	117 765 569,43	874 164 884,06	854242511,23	112,94%	15,57%
127	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,60	1 060 825,55	118 936 781,79	875 398 082,42	855475794,59	113,10%	15,73%
128	116/003	Stanice medicálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,60	393 752,93	119 215 082,67	875 914 483,30	855902095,47	113,13%	15,76%
129	01/027	Urgentní příjem	SDK příčky	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,60	382 812,39	119 585 864,97	876 306 275,90	856072697,77	113,16%	15,81%
130	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a prosovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,48	120 143 426,37	876 542 807,90	856561182,47	113,12%	15,88%
131	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856803588,90	113,15%	15,91%
132	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 308,42	120 562 039,22	876 962 210,85	856928684,32	113,17%	15,94%
133	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	857692192,83	113,25%	16,01%
134	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	857801617,24	113,26%	16,03%
135	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 890 327,44	125 114 880,58	881 514 371,21	860661646,69	113,79%	16,55%
136	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,62	861563037,10	113,91%	16,67%
137	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 936,19	126 574 169,19	882 973 589,82	862040823,29	113,97%	16,73%
138	01/034	Urgentní příjem	Silnoproud - kříže	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	209 470,60	126 780 639,79	883 183 060,42	862247393,89	113,99%	16,75%
139	116/02	Asanace a pětelební opatření	Návrhová výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	315 453,91	126 996 493,70	883 365 874,33	862493247,80	114,02%	16,79%
140	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862578643,41	114,04%	16,80%
141	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-149 826,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,16	127 623 002,47	884 022 383,12	862948131,40	114,09%	16,87%
142	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 928,81	129 470 932,30	885 868 712,93	864720491,23	114,33%	17,12%
143	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	359 750,54	129 829 682,84	886 228 463,47	865182211,77	114,38%	17,16%
144	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	33 908,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183139,83	114,38%	17,17%
145	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 905,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	985 906,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
146	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	73 818,23	130 895 812,10	887 301 192,73	865631627,35	114,44%	17,31%
147	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 158,48	131 193 062,58	887 503 348,21	865660161,60	114,44%	17,33%
148	116/004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-188 460,10	-22 030 641,62	734 366 739,01	457 923,31	131 651 285,89	887 960 696,52	865980026,91	114,48%	17,39%
149	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kol a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 366 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867004345,93	114,62%	17,54%
150	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 366 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637389,27	114,71%	17,62%
151	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 366 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867803521,37	114,74%	17,65%
152	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 366 739,01	133 389,08	133 694 735,67	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
153	01/041	Urgentní příjem	Změna zálohytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 203 263,61	127 036,98	133 821 975,55	890 221 354,18	867990676,93	114,75%	17,69%
154	116/005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 068 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,26	133 874 496,81	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
155	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,88	890 582 354,53	865365358,77	114,41%	17,73%
156	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového termostatu vedle pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 798,10	890 614 179,73	865417181,37	114,41%	17,74%
157	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 960,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,42%	17,75%
158	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a řad.hrt	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 630,57	134 587 490,38	890 987 071,01	865790675,25	114,06%	17,79%
159	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	393 657,60	134 997 347,98	891 306 728,61	866169730,85	114,51%	17,84%
160	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	663 128,58	135 660 476,56	892 056 857,29	866752787,73	114,55%	17,93%
161	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	359 258,91	136 912 735,57	892 412 116,20	867120046,64	114,64%	17,98%
162	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
163	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nátylník + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 770,08	-25 597 839,65	730 838 308,62	4 269 702,50	146 505 003,68	896 904 384,31	871308538,37	115,29%	18,67%
164	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	745 782,50	141 250 786,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,68%
165	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	155 046,71	141 405 942,88	897 805 223,52	872205377,28	115,31%	18,68%
166	02/040	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	281 216,75	141 687 060,64	898 086 440,27	872488594,38	115,35%	18,73%
167	116/006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,96	115,06%	18,84%
168	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava stěky rud hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	75 600,88	142 594 915,45	898 993 296,08	873396448,84	115,47%	18,85%
169	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem SDK	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	412 158,66	143 007 075,11	899 405 455,74	873806608,50	115,52%	18,90%
170	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 839,65	0,00	-25 597 839,65	730 838 308,62	184 656,88	143 191 972,00	899 590 092,63	873993206,38	115,55%	18,93%

141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění zdravotních stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	132 459,44	144 325 131,44	869 724 512,07	874126665,80	115,56%	18,64%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární úpravy, nestíl dělka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 112 231,72	144 437 363,16	869 836 743,79	875236687,54	115,71%	18,68%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny: doplnění výtahu, přesun kempin. Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	208 805,94	144 646 169,10	870 045 593,73	875447723,48	115,74%	18,72%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT: SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 123 772,24	145 769 941,34	872 169 341,97	876571485,72	115,89%	18,77%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	221 726,58	145 991 667,92	872 391 076,55	876793332,30	115,92%	18,80%
146	02/43	DIOP	SO 02 - DIOP, stavební úpravy v DIOP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 073 710,14	147 065 408,06	873 464 788,69	877868942,44	116,06%	18,84%
147	02/44	DIOP	Elektro připravenost pro TV a výtahy do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	125 193,13	147 154 601,19	873 593 981,82	877993135,57	116,06%	18,86%
148	02/45	DIOP	Opravy křídly nad předložením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	465 481,86	147 566 083,07	874 079 473,70	878481627,46	116,14%	18,92%
149	02/46	DIOP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	389 502,42	148 055 585,49	874 468 976,12	878871129,87	116,19%	18,97%
150	02/47	DIOP	Doplnění vydlí otvoru v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	1 020 047,97	149 269 648,46	875 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,11%
151	02/48	DIOP	Doplnění zdroení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	53 442,89	149 143 085,55	875 543 466,98	879944619,83	116,33%	19,11%
152	02/49	DIOP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,92	70 254,96	149 213 342,51	875 613 721,94	880014876,68	116,34%	19,12%
153	02/50	DIOP	Sklenený oblek v tvaru vložné stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 455,95	538 810,84	149 752 153,35	876 251 533,98	880544005,08	116,41%	19,16%
154	02/51	DIOP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIOP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	91 908 151,83	201 300 204,98	957 759 680,01	932052208,09	123,23%	26,62%
155	02/52	DIOP	SO 02 - DIOP, STERILIZACE, prokládací omít	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	972 516,92	201 972 820,40	958 372 201,03	932684722,11	123,39%	26,70%
156	02/53	DIOP	SO 02 - DIOP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	1 372 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIOP	SO 02 - DIOP, Úprava stávajícího podlaží	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	296 131,80	203 596 216,34	959 965 596,97	934278116,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře EOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	52 013,40	203 958 229,74	960 087 610,37	934309131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIOP	Doplnění SED delelterů DIOP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876400,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIOP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	Elt. vývody pro vyšetřovací světidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	220 951,79	204 876 329,75	961 275 710,89	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	306 718,74	205 197 048,49	961 582 429,12	935868950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIOP	DIOP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	59 679,33	205 256 727,71	961 642 108,34	935928629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění plísňových folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	20 761,08	205 277 488,79	961 663 189,42	935982308,58	123,74%	27,14%
165	02/58	DIOP	Bourání příčky za snadbitém v místech kolen lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	96 479,79	205 386 968,58	961 789 349,21	936078875,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIOP	Příprava pro setovací stůl	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	276 976,69	205 663 945,27	962 066 325,90	936355569,98	123,78%	27,19%
167	02/60	DIOP	Stavební úpravy kolem výtahu v 7.NP DIOP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	741 604,40	206 405 549,67	962 808 930,30	937097451,38	123,89%	27,29%
168	02/61	DIOP	Obkladové a přechodové lišty DIOP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 891 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161521,49	123,90%	27,30%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**	Číslo změny stavby: **169**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: **02 / 62**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 62	169
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ~~ANO (dnů: ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění požární klapky a provedení požární izolace vzduchotechnického potrubí v úsecích, kde nebude z důvodu nedostatečné podchozí výšky realizován podhled. V průběhu realizace a upřesnění technického řešení bylo zjištěno, že v těchto prostorech zůstane potrubí pohledové, a nebude tedy zajištěna požadovaná požární odolnost konstrukce, kterou by jinak částečně zajišťoval podhledový systém. Změna nezmění charakter předmětu díla a je nutná k úspěšnému dokončení díla.

Z tohoto důvodu je nutné potrubí v dotčených úsecích doplnit o požární izolaci s požadovanou požární odolností a zároveň osadit požární klapku pro zajištění požárního oddělení jednotlivých požárních úseků v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.

Součástí změnového listu je zároveň odpočet původně uvažovaného podhledu, který měl být v těchto prostorech realizován dle projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že podhled nebude proveden, je jeho realizace z rozpočtu odečtena a nahrazena výše uvedenými opatřeními zajišťujícími požadovanou požární odolnost potrubí.

Tyto práce nebyly zahrnuty v původním rozsahu dodávky v této podobě, jelikož projektová dokumentace v daných místech předpokládala provedení podhledu. Po upřesnění skutečného provedení interiéru v 1. PP objektu SO 02 – DIGP je nutné uvedené prvky doplnit tak, aby byla zachována požadovaná úroveň požární bezpečnosti objektu.

Realizace uvedených víceprací je nezbytná pro splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby a pro její řádné zkolaudování.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-48 892,50	118 967,46	70 074,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026
Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026
TDS	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026
Supervize	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Smlouvy o dílo budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsá[redacted] výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro doda[redacted] upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na [redacted] oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	12. [redacted]

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
SO 02 - DIGP, Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledů

Místo:	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum:	03/2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**70 074,97**	
	D	D3	Požární klapky				10 448,91	
3	K	Pol615	06b.P01 Požární klapka se servopohonem 800x250	ks	1,000	10 448,91	10 448,91	Dle SoD 1.4.3.7 SO01.01 VZT 06b
	D	D9	08.I Izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou				60 531,65	
57	K	Pol316	požární izolace dle EN 15882-2 a ČSN EN 1366-1 EI 30	m2	23,500	683,50	16 062,25	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
1	N	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	11,500	3 866,90	44 469,40	dle ÚRS 2025.2 * 0,9932
	D	D10	Montáže				6 058,56	
59	K	Pol318	Montáž zařízení neuvedená v položkách	hod	8,000	378,66	3 029,28	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
60	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách	hod	8,000	378,66	3 029,28	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
	D	D10	Montáže				1 437,48	
62	K	Pol321	Závěsový materiál	kg	6,000	68,92	413,52	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
63	K	Pol322	Spojovací materiál	kg	6,000	88,61	531,66	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
64	K	Pol323	Těsnící materiál (tmel)	ks	10,000	49,23	492,30	dle SoD 1.4.3.10 SO01.01 VZT 08
	D	D5	Kabely a vodiče				4 123,60	
61	K	Pol227	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	52,000	42,85	2 228,20	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
53	K	Pol219	Kabel J-Y(st)Y2x2x0.8	m	52,000	36,45	1 895,40	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
	D	D6	Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.				1 614,36	
72	K	Pol238	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16,	m	15,000	71,94	1 079,10	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
73	K	Pol239	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm	ks	1,000	535,26	535,26	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
	D	D2	Periferie:				6 884,31	
6	K	Y01, Y11	Servopohon VZT klapky 24V/AC	ks	1,000	6 456,10	6 456,10	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
33	K	PKxx	Požární klapky - pouze napojení	ks	1,000	428,21	428,21	Dle SoD 1.4.6 SO01.01 Měření a r
	D	D4	Rozváděče				2 450,00	
2	N	R01	Doplnění jištění a svorek v rozvaděči	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	Vlastní
	D		Ostatní				8 580,00	
4	N	R02	Montáž vedení (uložení, uchycení, popis)	m	104,000	35,00	3 640,00	Vlastní
7	N	R03	Zapojení a oživení (elektro + signály MaR)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
164	K	7427I01	Drobný montážní a instalační materiál (krabice, šrouby...)	sada	1,000	1 140,00	1 140,00	dle SoD 1.4.3.1 SO01.01 Slaboproud
			Rozbočná krabice IP54, Servisní vypínač/odpojovač u klapky IP65					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-44 275,39	
146	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-15,180	1 046,73	-15 889,36	Odpočet dle ZL č. 156
			4,65*2,2+2,25*2,2					
147	*M*	*59030587*	*MIN1 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)*	m2	-15,939	2 070,59	-33 003,13	Odpočet dle ZL č. 156
			44,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
5	N	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	6,400	382,69	2 449,24	Odpočet dle ZL č. 156
6	N	763131732	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm	m	6,400	338,73	2 167,86	Odpočet dle ZL č. 156
	D	778	Ostatní výrobky				4 901,49	

82	K	7402.2.14M	Montáž průmyslového přisazeného LED svítidla, (typ T2), kompletní	m	6,400	416,31	2 664,38	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
83	*M*	*7402.2.T2D*	*průmyslové přisazené LED svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti, široká vyzařovací charakteristika, příkon 52,7 W, typ T2, dodávka*	kus	1,000	2 237,11	2 237,11	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
			Záměna svítidel ve snížené části chodby. Původní svítidla budou použity v prostorách, kde se s osvětlením neočítalo vůbec.					
	D	778	Ostatní výrobky				9 320,00	
8	N	R05	Doplnění bezpečnostního značení snížené podchozí výšky – dodávka a montáž výstražných cedulek a provedení výstražného šrafování snížených hran konstrukcí, včetně přípravy podkladu, materiálu a montáže.	kpl	1,000	9 320,00	9 320,00	Vlastní

přípočet:	118 957,46
odpočet:	-48 892,50

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (06% z hodnoty základu)
1 - zadání	2 - zadání	3= 1x20%
756 369 380,63	0,00	226 910 814,19

Poznámka:
Ceny méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavební/ho objektu/provozní/ho souboru (SO/PS)	Zvězený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprácemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finančování změn v rámci smlouvy/ve Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9= předchozí 11	10= zadání	11=9+10	12=9+11	13= zadání	14= předchozí 14+13	15=9+14	16=11+14=14	17=16/1=2	18=14/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí garáží	ANO	0,00	0,00	0,00	756 369 380,63	169 199,02	169 199,02	756 538 579,65	756538579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a přeložení opatření	Asanace dílem v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 363 611,70	60 425,93	229 624,95	756 529 205,75	756529205,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v OKBP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 363 611,70	3 424 480,76	3 654 104,83	760 053 485,46	760347710,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělacího kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 363 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760126274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v OKBP	Demontáž rtem a zařízení	ANO	-5 768,93	-29 383,59	-29 152,52	756 370 229,11	119 206,02	3 852 959,27	760 223 186,90	760222187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 683,33	430 781,97	4 283 741,24	760 589 123,87	760404430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v OKBP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 683,33	75 184,87	4 358 926,11	760 764 309,94	760716618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení hrvátě	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 683,33	23 604,68	4 382 733,69	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v OKBP	Základní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 683,33	392 351,32	4 775 085,01	761 148 466,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-176 092,16	-222 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 193 612,11	761 362 992,74	761339209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	356 512,15	5 406 124,26	761 519 504,87	761 585721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělacího kabelu	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	38 740,22	5 518 864,48	761 918 245,09	761094401,63	100,70%	0,73%
13	105/01	Úpravy areálového vedení	Úprava armatur	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835949,94	100,72%	0,76%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatěsnění zdi	ANO	-222 783,46	-1 054 821,94	-1 276 605,40	755 120 775,23	2 141 309,51	7 800 760,28	764 209 140,91	762921535,51	100,66%	1,03%
15	02/05	Úpravy v OKBP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 120 775,23	37 460,00	7 838 210,28	764 227 590,91	762698985,51	100,67%	1,04%
16	02/07	Úpravy v OKBP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 056 946,79	772 455 327,42	771179722,02	101,65%	2,12%
17	02/05	Úpravy v OKBP	Větrání a ořlazení stávající JIP	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 120 775,23	870 631,36	16 934 778,15	773 324 136,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	AR/01	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 120 775,23	169 000,00	17 102 778,15	773 493 136,78	772223553,38	102,09%	2,25%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 276 605,40	0,00	-1 276 605,40	755 120 775,23	1 172 460,32	18 276 238,47	774 666 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna zakládání	ANO	-1 276 605,40	-1 987 395,17	-3 265 000,57	753 133 420,06	1 966 246,65	20 242 485,12	776 631 865,75	773669905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v OKBP	Změna zakládání	ANO	-3 265 000,57	-328 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,50	0,00	20 242 485,12	776 631 865,75	773039272,71	102,20%	2,67%
22	AR/02	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	663 220,94	21 115 706,06	777 515 085,69	773823493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	849 052,91	21 965 658,97	778 369 086,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v OKBP	Zřízení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	849 763,08	22 814 422,05	779 219 032,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/013	Úpravy v OKBP	Demontáž podlahcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	71 007,44	22 885 429,53	779 290 410,16	775192217,13	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna oceláření kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	291 634,07	23 177 063,60	779 578 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/005	Urgentní příjem	Narušení zdmavých konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	90 157,85	23 267 221,45	779 668 592,08	775663900,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,50	225 042,10	23 492 263,55	779 893 634,18	775889041,24	102,56%	3,04%
29	01/004	Urgentní příjem	Doplnění konzových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,51	663 304,14	23 644 567,69	780 043 938,32	776347480,46	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v OKBP	Rekce zábradlí	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,51	409 985,49	24 054 543,20	780 453 923,81	776807477,89	102,70%	3,19%
31	105/01	Úpravy areálového vedení	Přeložka vedení v KDA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,51	147 789,04	24 202 332,32	780 601 702,85	776955263,93	102,72%	3,21%
32	105/02	Úpravy areálového vedení	Přeložka vedení	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,51	1 306 760,62	25 577 291,17	782 076 671,80	778380226,76	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v OKBP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-5 327 236,36	-1 639 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 978,67	25 593 800,40	782 999 181,43	777671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v OKBP	Rozšíření anglických chodníků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	454 540,74	27 034 341,54	783 453 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky areálové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 259 605,12	778809783,93	102,96%	3,66%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,53	27 874 784,62	784 653 953,31	778849353,07	102,96%	3,67%
37	119/01	PS 09 Zdroje medicinálních plynů v SO 119	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu OKBP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	64 357,00	27 939 141,62	784 854 522,26	778427710,07	102,91%	3,69%
38	AR/03	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,54	28 005 673,97	784 483 054,60	779004240,41	103,06%	3,71%
39	119.1/03	Asanace a přeložení opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,66	28 211 861,63	784 611 342,48	779186030,25	103,01%	3,73%
40	AR/04	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna stavebních	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 218,63	28 987 714,46	785 387 895,11	780056282,82	103,25%	3,86%
41	02/014	Úpravy v OKBP	Odbourání schodu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	80 526 634,09	786 528 814,71	781027754,82	103,26%	3,86%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 913,60	80 526 634,09	786 528 814,71	781027754,82	103,26%	3,86%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-149 052,90	-5 649 312,99	750 759 068,04	2 186 033,64	82 714 648,35	788 714 848,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	AR/05	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN pradlia žení terénu	ANO	-5 649 312,99	0,00	-5 649 312,99	750 759 068,04	1 487 660,40	83 912 578,21	790 211 908,64	784571506,25	103,72%	4,47%
45	AR/06	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 649 312,99	0,00	-5 649 312,99	750 759 068,04	14 897,12	83 927 525,33	790 226 905,76	784586660,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v OKBP	Odpočet akustického podhledu v hotelné	ANO	-5 649 312,99	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 158,50	83 908 681,82	790 208 062,26	784549620,46	103,72%	4,46%
47	AR/07	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 031,80	83 985 713,62	790 285 994,35	784627352,36	103,73%	4,49%
48	105/03	Úpravy areálového vedení	Přepojení vedení	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	84 326 176,62	790 726 457,35	784968615,36	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 825 241,93	86 202 318,55	792 551 699,28	786943257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	86 202 318,55	792 551 699,28	786991146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v OKBP	Úprava odtažené přídavy v LPP	AND	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 668,16	86 232 204,82	792 581 568,46	786960022,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukřídlový zárpalní kondi	AND	-5 782 552,63	-3 297,10	-5 785 849,73	750 613 570,90	165 029,90	86 397 233,83	792 746 810,46	787010809,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v OKBP	Sterilizace	AND	-5 785 849,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 696,26	1 820 232,26	88 217 466,11	794 618 842,74	787958160,37	104,18%	5,00%
54	02/018	Úpravy v OKBP	Úprava PBŘ	AND	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	2 072 711,40	90 290 177,51	797 269 554,14	790078621,77	104,53%	5,11%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Odložení sběrného dvora	AND	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	55 576,60	90 345 752,20	797 345 130,83	790126448,46	104,54%	5,11%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kabelovu	AND	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 696,26	246 545,36	91 102 298,55	797 591 678,18	790372883,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zařízení podlah	AND	-6 618 682,37	-839 851,56	-7 458 533,93	748 959 846,70	1 165 139,16	92 267 437,71	798 756 817,34	791257261,43	104,61%	5,55%
58	02/010	Úpravy v OKBP	Revize zařízení podlah	AND	-7 458 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	167 421,11	92 434 858,82	798 884 238,47	791268964,37	104,61%	5,60%
59	116.002	Stánice medicinálních plynů	Revize zařízení podlah	AND	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,12	92 525 097,01	798 924 477,64	791307458,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna dveřních křídel a samozavírače	AND	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 100,00	92 806 297,01	799 205 577,64	791297540,94	104,63%	5,65%
61	02/06	Úpravy v OKBP	Stavební úpravy JIP a interny	AND	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,26	95 626 110,26	802 025 491,59	794217354,89	105,69%	5,91%

62	02/021	Úpravy v DIGP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,76	-102 625,00	-7 910 651,76	748 488 728,83	517 406,00	46 143 906,99	802 340 287,99	794652630,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 810 651,76	-41 000,00	-7 951 651,76	748 447 716,83	431 573,66	46 575 580,56	802 974 961,19	795023299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGP	Stavební úpravy JIP a interiéry	ANO	-7 951 651,76	0,00	-7 951 651,76	748 447 716,83	93 876,25	46 645 456,81	803 344 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava hlavního sběru kanalizace	ANO	-7 951 651,76	0,00	-7 951 651,76	748 447 716,83	2 289 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797375940,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění cmice	ANO	-7 951 651,76	+170 106,43	-8 121 758,19	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797380041,46	105,41%	6,46%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 758,19	0,00	-8 121 758,19	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a protideštivý výrahů	ANO	-8 121 758,19	0,00	-8 121 758,19	748 277 612,50	7 653 356,06	65 064 654,75	821 464 073,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGP	Změna čtečních rohatí	ANO	-8 121 758,19	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 900,59	813354680,58	107,53%	8,61%
70	01/014	**Urgentní příjem**	Změna čtečních rohatí	ANO	-8 175 013,01	-92 840,36	-8 267 853,37	748 131 527,26	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393930,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,37	-1 469 989,62	-9 737 852,08	746 661 524,54	3 626 599,55	68 290 998,57	824 686 379,20	814952927,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 784,62	-9 830 616,51	746 568 754,07	659 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,51	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 848 202,42	70 669 911,70	827 288 292,33	816660813,46	107,97%	9,30%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 661,15	75 307 462,85	831 706 643,48	817483243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DIGP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,04	99 093 481,79	855 492 862,42	837820469,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGP	Kalže VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	268 071,37	99 361 553,16	855 760 933,79	838139837,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího kopaničářského kanálu	Bourání porovnávacího kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 278,85	99 687 832,11	856 187 213,74	838459817,86	110,85%	13,19%
78	02/027	Úpravy v DIGP	Odbourání průtaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838473633,91	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 015,59	99 938 703,85	856 339 144,48	838660748,50	110,86%	13,21%
80	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybrbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 309,26	100 234 072,10	856 633 453,73	838951056,85	110,90%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,65	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 330,93	100 514 402,42	856 913 773,65	838228031,32	110,91%	13,26%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 400,00	100 528 802,42	856 928 263,65	838242531,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavěrů, žaluzií a okna v ILOP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 305,74	857 177 746,97	838492064,84	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 040,06	100 895 115,69	857 294 786,32	838603337,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů Mlečným vůzkuhem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 026,26	101 093 514,64	857 492 899,27	838693429,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,58	101 145 513,22	857 544 893,85	838850425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	502 596,85	102 648 110,08	858 447 490,71	840182033,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 136,71	102 796 308,79	858 595 059,42	840330531,46	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 336,50	102 437 705,29	858 837 059,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových hmotů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 498 897,58	107 846 602,84	864 245 583,47	844545611,63	111,05%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,83	108 352 308,66	864 751 289,29	845051617,05	111,12%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 267,42	845168190,58	111,14%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 582,76	-19 734 661,60	736 664 716,03	193 971,68	108 662 853,66	865 062 239,31	845327572,74	111,16%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 716,03	7 870 184,69	116 533 038,57	872 932 419,20	853137757,50	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 716,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853514833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 715,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,43	874 164 883,83	854342511,25	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 625,56	118 998 701,79	875 398 082,42	855475764,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynů	Ocelové kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,90	119 215 082,67	875 614 463,30	855632085,47	113,10%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,36	119 595 894,97	875 995 276,69	856072697,77	113,16%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,46	120 143 426,37	876 542 807,69	856610183,47	113,21%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	333 408,42	120 476 834,80	876 776 215,43	856943588,80	113,25%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 662 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,84%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 195 349,73	877 534 729,36	856602182,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,01	121 284 863,74	877 624 243,37	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 274 890,58	881 614 271,22	860618144,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektrostatace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	501 382,41	126 116 272,99	882 515 653,63	861539037,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,16	126 574 168,19	882 973 549,82	862040023,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Sleboproud - kčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 638,79	883 180 020,42	862247393,80	113,99%	16,76%
109	113/02	Asanace a přeložení opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 453,91	126 996 092,70	883 395 474,33	862453247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Změna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,01	127 110 095,31	883 509 469,94	862570843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chlazu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 813,16	127 623 002,49	884 022 383,12	862940131,42	114,08%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelové konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	359 750,04	129 829 982,34	886 229 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 930,06	129 856 891,90	886 256 373,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-643 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 892,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 812,23	130 901 812,10	887 301 185,73	865631627,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,46	131 103 962,56	887 503 343,21	865660161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediciálních plynu	Stavební úpravy ve objektu SO 115	ANO	-21 844 181,52	-188 460,10	-22 032 641,62	734 366 739,01	457 323,51	131 561 285,89	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,38%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kol a zvýšené WC	ANO	-22 032 641,62	-16 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 845,26	132 672 131,15	889 071 551,78	867000345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	533 053,34	133 205 224,49	889 784 065,12	867637398,27	114,71%	17,63%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	266 122,16	133 661 346,65	889 990 727,22	867830621,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svěidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 580,98	133 694 938,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,68	133 821 975,25	890 221 356,18	867996674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice mediciálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 969 316,51	-25 199 997,77	731 235 947,10	52 521,28	133 874 496,53	890 273 877,46	868076873,70	114,76%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 235 947,10	308 477,07	134 182 973,60	890 582 354,53	868385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 235 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 178,73	868417681,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 235 947,10	107 092,71	134 321 892,81	890 721 249,44	868524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 235 947,10	265 830,57	134 587 723,38	890 987 071,01	868790673,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přezrušové a schodišťové lišty	ANO	-25 199 997,77	0,00	-25 199 997,77	731 235 947,10	399 657,00	134 987 347,98	891 386 728,61	869189330,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 199 997,77	-169 971,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	569 126,68	135 556 476,66	892 055 867,29	869752787,73	114,53%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění zlečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,01	136 612 735,67	892 412 116,20	870106048,64	114,61%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	870311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 795,50	140 505 093,68	896 904 384,31	871305538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	166 040,71	141 465 842,89	897 835 223,52	872297377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 056 440,27	872486594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediciálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 256,93	142 518 314,57	898 917 665,20	873310648,96	115,46%	18,84%
138	03/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,68	142 594 915,25	898 994 266,08	873396449,44	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem. SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 158,66	143 007 073,11	899 406 455,74	873808089,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 536,88	143 191 972,00	899 591 092,63	873993288,38	115,55%	18,93%

141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění požerů prostupujících stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 812,87	874126685,62	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární sopávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238687,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čisté zóny: doplnění výstupu přes uzl kompl. Dec LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	208 825,84	144 646 189,10	901 045 593,73	875447725,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	1 122 772,24	145 769 061,34	902 169 341,97	876571435,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	221 726,58	145 991 687,92	902 391 068,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	1 072 718,14	147 065 406,06	903 464 786,69	877866942,64	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 980,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Úprava atiky nad predinzením výtahy kachly	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	465 481,88	147 660 083,07	904 059 473,70	878461637,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	389 502,42	148 049 585,49	904 448 976,12	878851122,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výtahů otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	1 020 047,97	149 069 643,46	905 469 024,09	879851177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění odtoků	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879904619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 088,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklenény obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	+109 632,67	-25 707 478,92	730 728 455,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880644655,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	51 905 151,83	201 900 304,98	957 758 686,91	932052200,00	122,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prolidlací mísa	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	672 519,82	201 972 824,80	958 372 205,93	932604722,11	122,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podlahy v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	1 377 264,14	203 350 084,94	959 749 465,17	933981986,25	122,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stávající endoskopu	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	236 131,80	203 586 216,74	959 985 596,97	934218118,05	122,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Veřejní dveře FOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934300131,45	122,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934816408,20	122,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	470 821,56	204 655 328,05	961 054 708,68	935347270,76	122,66%	27,05%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	220 051,70	204 875 379,75	961 274 760,38	935568231,46	122,69%	27,08%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	320 218,74	205 197 048,49	961 595 429,12	935888650,20	122,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	69 679,22	205 266 727,71	961 665 108,34	935958639,42	122,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění přísloných folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	23 761,88	205 290 489,59	961 689 659,42	935982390,58	122,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky za smočidlem v místech kalen lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	96 409,79	205 386 899,38	961 786 069,21	936078870,26	122,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro sekvenci sítě	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	276 976,69	205 663 945,27	962 063 325,90	936355846,98	122,79%	27,19%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	741 604,40	205 935 549,67	962 804 930,80	937097451,38	122,89%	27,29%
168	02/61	DIGP	Dřalační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 001 001,71	94 070,11	206 029 619,78	962 898 000,91	937181521,48	122,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledů	ANO	-25 707 478,92	+48 892,55	-25 756 371,47	730 543 089,31	118 967,46	206 566 587,24	963 667 857,37	937215580,45	122,91%	27,31%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**170**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 63**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	**170**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 63**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace prací na objektu SO 02 – DIGP, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou bylo při kontrole stávajících konstrukcí a výplní otvorů zjištěno, že pro zajištění správné funkčnosti a kompletnosti okenních a dveřních prvků je nutné provést doplňující práce nepředvídatelné práce nad rámec původně předpokládaného rozsahu. Jedná se zejména o demontáž stávajících vnitřních parapetů z PVC, jejich zaměření, úpravu na požadovaný rozměr a zpětnou montáž.Původní PD předpokládalo zachování parapetů bez úprav, což vzhledem k rekonstrukčním pracím nebylo možné. Dále je součástí ZL doplnění chybějících okenních výplní včetně zasklívacích lišt a úpravu vstupních dveří spočívající v osazení upraveného dveřního křídla s instalací elektrozámku a montáží omezovačů otevření. Současně bylo nutné zajistit elektro připravenost pro napojení elektrozámku, včetně doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
Tyto práce vyplynuly ze skutečného stavu zjištěného při realizaci a jejich provedení je nezbytné pro zajištění správné funkce a provozní bezpečnosti okenních a dveřních prvků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**237 631,00**	**237 631,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 2026	podpis
Objednatel	jméno		datum	12. 03. 2026	podpis
TDS	jméno		datum	12. 03. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno		datum	12. 03. 2026	podpis
Supervize	jméno		datum	12. 03. 2026	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného S[redacted]ě Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou po[redacted] zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je Tento Evidenční list změny stavby. Tento Evide[redacted] představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstává[redacted] Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoup[redacted] Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum	12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno		datum	12. 03. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
SO 02 - DIGP, Úprava parapetů a doplnění skel v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP

Místo	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum	03/2026
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**237 631,00**	
	D	Ost	Ostatní práce a výrobky				237 631,00	
1	N	R01	**Parapety vnitřní PVC – demontáž a zpětná montáž dle zaměření**	bm	62,000	1 626,00	100 812,00	vlastní
		VV	Položka zahrnuje zaměření stávajících parapetů, jejich opatrnou demontáž bez poškození, očištění podkladních ploch, úpravu parapetů na požadovaný rozměr, zpětnou montáž parapetů do okenních otvorů, osazení koncovek, vyrovnání parapetů do vodorovné polohy, doplnění montážní pěny nebo tmelu v místě napojení, manipulaci s materiálem na stavbě a provedení všech souvisejících pomocných prací					
2	N	R02	**Výplně okenní – dodání a montáž včetně zasklívacích lišt**	ks	4,000	4 260,00	17 040,00	vlastní
		VV	Položka zahrnuje zaměření otvorů, dodávku okenních výplní včetně zasklívacích lišt, manipulaci se skleněnými výplněmi, osazení výplní do okenních rámů, montáž zasklívacích lišt, vyrovnání a zajištění výplní, kontrolu správného usazení a těsnosti, očištění skleněných ploch po montáži a manipulaci s materiálem na stavbě.					
3	N	R03	**Změna dveří – elektrozámek, nové křídlo, omezovače otevírání**	ks	1,000	108 019,00	108 019,00	vlastní
		VV	Položka zahrnuje demontáž stávajícího dveřního křídla, dodávku a montáž upraveného dveřního křídla, dodávku a instalaci elektrozámku, úpravu zámkové kapsy a souvisejících částí dveří, montáž omezovačů otevření, seřízení dveří, kontrolu funkčnosti celého systému, dodávku montážního materiálu, manipulaci s materiálem na stavbě a provedení všech souvisejících montážních a pomocných prací.					
4	N	R04	**Připravenost elektro pro napojení elektrozámku dveří včetně doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů**	soubor	1,000	11 760,00	11 760,00	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 100%
756 386 380,63	0,00	226 916 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena víceprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena víceprací méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena víceprací víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=1/21
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 386 380,63	169 199,02	169 199,02	756 555 579,65	756555579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	59 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,46%	0,46%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 658,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zbotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 168,07	4 364 909,31	760 764 309,94	760716618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	398 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 818 504,87	761585721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761664461,63	100,75%	0,75%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	149 587,31	5 668 451,77	762 068 832,40	761813048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění změny	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 809 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 456,00	7 838 216,28	764 237 596,91	762956865,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a ohřazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	678 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 459,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 887 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 249,65	20 232 485,12	776 631 869,75	775039272,71	102,20%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 869,75	775039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 229,94	21 115 706,06	777 515 099,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava vojtěchu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772448,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zhlcení bourání podhlalt	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,16	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických fílů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,58	-3 696 445,62	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347482,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 445,62	0,00	-3 696 445,62	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 445,62	0,00	-3 696 445,62	752 702 934,61	147 786,94	24 252 329,32	780 651 709,85	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 445,62	0,00	-3 696 445,62	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 291,17	783 076 671,80	778360225,78	102,91%	3,36%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 445,62	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 509 809,80	782 999 181,43	777671045,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	809 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,03	102,96%	3,66%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	38 353,33	27 374 764,63	783 774 165,26	778343353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 09 Zdroje medicinálních plynu v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	936 532,34	28 395 673,97	784 695 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,58	28 511 861,55	784 811 242,18	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 265 534,00	29 777 395,55	786 076 776,18	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání sloupu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 787 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 934,08	786 928 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 166 033,54	32 314 667,72	788 714 048,25	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 890,49	33 812 526,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 897,12	33 827 525,33	790 226 909,96	784586593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,58	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,58	33 908 681,92	790 308 067,55	784549620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 031,80	33 985 713,72	790 385 099,35	784627552,26	103,73%	4,49%
48	109/03	Úpravy areálového vodovodu	Připojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 728 457,35	784968015,26	103,76%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 873 241,63	36 202 318,65	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 756 440,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 669,28	788819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtažné příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,48	788849932,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový zaropotní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PSŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 975,69	40 946 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972903,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257261,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-175 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791258664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních kříček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397560,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 896,00	46 143 996,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,00	46 575 580,56	802 974 961,19	795023399,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379849,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 105,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797539041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 997,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688849,17	106,52%	7,56%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení vytahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna šatících roháží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna šatících roháží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 408,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 588,55	68 290 996,57	824 690 379,20	814852527,13	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 706,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 946 202,42	70 888 911,70	827 288 292,33	816636813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opročních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,66%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 795,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	329 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,85	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839229931,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíraču, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,05	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 086,55	101 093 514,64	857 492 883,37	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 882,96	839856425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	992 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,09%	13,48%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 468 897,55	107 646 602,84	864 245 983,47	844540911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,52	108 352 308,36	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,49	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,43	874 159 883,83	854242511,23	112,94%	15,52%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 701,79	875 396 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynu	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 814 463,30	855892085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	876 195 276,60	856072897,77	113,16%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 742 807,00	855610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 976 215,43	855843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	188 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - křečky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,51	126 996 493,30	883 395 874,93	862463247,63	114,03%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,84	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864798481,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,07	130 821 992,87	887 221 373,59	865941130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	78 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631627,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 609 365,38	+174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865658161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediciálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 990 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcí a zvýšení WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 665,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867094345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Propojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867537289,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,18	133 561 346,58	889 960 727,23	867680531,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zázrytného systému pro dělení fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 036,98	133 821 973,55	890 221 390,18	867990674,93	114,76%	17,69%
124	116/005	Stanice mediciálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	+2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 494,83	890 273 877,46	865076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 971,90	890 582 354,53	865386356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,26	134 214 796,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 856,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 686,38	890 987 071,01	865780073,35	114,46%	17,78%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,80	134 987 347,98	891 386 728,81	866189730,65	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1.D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,60	-25 303 069,37	731 132 875,30	669 128,58	135 656 476,66	892 055 857,29	866752787,73	114,58%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, vědomanagement, SLS_Doplnění stačky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,37	0,00	-25 303 069,37	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109048,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,37	0,00	-25 303 069,37	731 132 875,30	292 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311600,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,37	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 269 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 782,90	141 250 786,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 215,75	141 687 058,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediciálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319648,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 660,88	142 594 815,45	898 994 296,08	873396448,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,86	143 007 075,11	899 406 456,74	873808608,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 586,88	143 191 673,00	899 591 052,83	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,27	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární úchyty, řešení dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238697,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění vytahů, přesun kompru, Dell UM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	331 736,58	145 981 697,92	902 501 078,55	876783032,30	115,93%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 055 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 184 601,19	903 593 981,82	877986135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužení vytahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	489 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 562,42	148 069 655,49	904 465 576,12	878871189,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944618,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014678,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Dělený sklad v kufotu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 465,95	639 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 506 151,03	201 360 304,38	957 758 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prekladací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	812 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932694722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativu endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FC5	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SEO datatérní DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,96	204 655 378,09	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 851,20	204 876 229,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 716,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	60 670,22	205 257 727,71	961 665 109,34	935958629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění protiskových folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,08	205 280 488,79	961 689 869,42	935982390,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky za schodištěm v místech šaten lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	95 479,79	205 386 968,58	961 786 349,21	936078870,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro setavací stul	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	276 976,59	205 663 945,27	962 063 325,90	936355646,98	123,78%	27,19%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	741 604,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937097451,38	123,89%	27,29%
168	02/61	DIGP	Dilatační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161521,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledu	ANO	-25 707 478,92	-48 892,50	-25 756 371,42	730 643 009,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231598,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úpravo parapetů a doplnění skel v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	237 631,09	206 826 218,24	963 225 598,87	937469227,45	123,94%	27,34%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**171**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 64**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**171**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 64**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby objektu SO 02 DIGP v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou byla v prostoru strojovny VZT v 1.PP upřesněna potřeba doplnění technologie úpravy vody a souvisejících instalací pro zajištění správného a bezpečného provozu zařízení. Na základě technického posouzení bylo nutné doplnit technologii demineralizačního filtru včetně příslušenství, měření vodivosti, montážního kitu, filtrační náplně a sady pro měření celkové tvrdosti vody.
Současně bylo nutné provést úpravy a doplnění rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, včetně napojení technologie na stávající vodovodní potrubí a zajištění odvodu odpadní vody do kanalizace.
Pro zajištění funkčnosti technologie bylo dále nezbytné doplnit elektroinstalační práce, zejména přivedení napájecího kabelu, instalaci koncových prvků, jištění okruhu v rozvaděči a provedení souvisejících montážních prací elektroinstalace.
Uvedené práce nebylo možné přesně předvídat v původním rozsahu projektové dokumentace a vyplynuly až z upřesnění technologického řešení a skutečných podmínek na místě stavby. Realizace těchto prací je nezbytná pro zajištění správné funkce technologie úpravy vody a jejího spolehlivého provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**80 469,58**	**80 469,58**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 12. 03. 2026	pod
Objednatel	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
TDS	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
Zástupce ONN	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
Supervize	jméno		datum 12. 03. 2026	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Ev představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůst Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zast Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	atum 12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno		atum 12. 03. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt
SO 02 DIGP - Úpravna vody v 1.PP - STROJOVNA VZT

Místo	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum	03/2026
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**80 469,58**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 469,58	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				69 632,06	
1	N	722219101	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	2,000	1 608,71	3 217,42	ÚRS 2025/2 * 0,9992
90	K	722236114R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 25	kus	2,000	611,68	1 223,36	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
2	N	R01	Mechanický filtr před úpravnou	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
3	N	R02	Montáž a uvedení technologie do provozu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
4	N	R03	Demineralizační sloupcový filtr DEASALIN 060	kus	1,000	13 642,80	13 642,80	Vlastní
5	N	R04	Měřič vodivosti - připojení čidla 1/2"-3/8"	kus	1,000	3 386,40	3 386,40	Vlastní
6	N	R05	Montážní kit pro demineralizační filtry IVAR.DESALIN	kus	1,000	6 434,40	6 434,40	Vlastní
7	N	R06	Náplň do demineralizačních filtrů	kus	1,000	6 439,20	6 439,20	Vlastní
8	N	R07	Sada měření pro stanovení celkové tvrdosti	kus	1,000	4 838,00	4 838,00	dle ZL č. 071
9	N	R08	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	kus	1,000	3 307,35	3 307,35	ÚRS 2025/2 * 0,9992
10	N	R09	Příplatek za dodávku formou komponentů, kompletace zařízení bude provedena až na místě, včetně - plnění filtrů, přesun hmot	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	j. cena vlastní, položka dle ZL
58	K	722172415R00	Potrubí z PVC-C, D 50, PN 16, vč. zed.výpom.	m	8,000	1 367,89	10 943,12	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
12	N	R10	Napojení na vodovodní potrubí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 625,57	
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,000	475,19	1 425,57	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
13	N	R11	Napojení technologie do kanalizace	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
	D	740.02	SILNOPROUD - KABELY				1 834,70	
184	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	35,000	23,31	815,85	Dle SoD D.2.4 PS 04 Areál ro
185	*M*	*7404.4.17M*	*kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, dodávka*	m	35,000	29,11	1 018,85	Dle SoD D.2.4 PS 04 Areál ro
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				5 377,25	
93	K	7403.3.02M	Montáž jednopólového vypínače, přisazená montáž, vyšší krytí, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební připomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	1,000	124,89	124,89	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
94	*M*	*7403.3.02D*	*jednopólový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice*	kus	1,000	252,36	252,36	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
14	N	R12	Jištění okruhu v rozvaděči	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
15	N	R13	Montážní práce elektroinstalace včetně podružného materiálu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
			Připojení filtrů					

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1*20%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zhrnutý popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=15/(1+2)	18=1/20
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a přeložení opuštění	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,05	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	89 558,42	3 754 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 889,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 889,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,56%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 889,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 889,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 485,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 902,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	356 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761559721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958365,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 480,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,35%	2,43%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039772,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772448,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 793,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,45	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483641,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických fázu před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvku VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,88	-3 696 446,02	752 702 934,61	663 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 766,04	24 252 309,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 769,62	25 677 291,17	782 076 671,80	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 800,80	782 999 181,43	777871945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických zvonku	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 940,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Zemlna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Vánec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 283,33	27 874 784,83	784 774 165,26	778343353,07	102,96%	3,69%
37	119/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynu v SO 115	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	784 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a přeložení spotřeb	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání stezu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,53	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 913,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073235,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 897,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
[redacted]	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,99	33 908 681,92	790 308 062,55	784546620,46	103,72%	4,48%
	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 483,00	34 327 096,72	790 726 457,35	784968015,28	103,76%	4,54%
	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží k ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,03	36 202 318,65	792 601 699,26	786843257,19	104,02%	4,78%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 618 828,00	0,00	36 292 318,65	792 601 699,28	788819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 618 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,45	788848032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový zasypovší kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010809,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790870871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,61	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257261,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791266664,37	104,61%	5,62%
59	119/002	Stanice meditačních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních křídel a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,65%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 818 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,88	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 606,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794832635,88	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023289,48	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	68 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 109,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	6 349 997,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805868949,17	106,52%	7,50%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čísticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813366889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čísticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úpravna vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 999,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 588,55	68 290 998,57	824 690 378,20	814852527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 946 202,42	70 888 911,70	827 289 292,33	816668813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opracních sálů	Vestavby opracních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,75%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání pruvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839226931,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 048,85	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	186 086,85	101 081 514,54	857 480 883,17	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 996,59	101 145 513,23	857 544 893,85	839856425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 586,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,45%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845091617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,75%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,73	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 386,48	117 765 509,43	874 164 889,09	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 826 701,79	875 398 082,42	855475704,58	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice meditačních plynů	Ocelová lice	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 483,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,69	855972887,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,46	120 143 426,37	876 542 807,00	855610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,89	876 776 215,43	855843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 085,42	120 562 920,22	876 962 300,85	855929684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění fólií na teplé vedě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856502102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - króky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	286 470,60	126 860 639,79	883 260 020,42	862247393,89	113,99%	16,75%
109	119/02	Absence o pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 553,91	126 996 493,70	883 395 674,33	862463247,80	114,02%	16,78%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	966 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865904130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	78 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865659181,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	+186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vytažení SDK kid a zvýšení WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 561,78	867004345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867837388,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867893521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící světla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 569,58	133 694 936,57	890 094 517,20	868027111,55	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 256,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 677,46	865078679,76	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865385396,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865790073,26	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 657,68	134 987 347,98	891 386 729,61	866189730,65	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1.0.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	660 128,68	135 656 476,66	892 056 857,29	866792787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109048,64	114,64%	17,96%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,56	140 505 003,68	896 904 384,37	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 218,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319648,56	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,68	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,65	143 191 672,00	899 591 052,53	873993206,56	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění potrubí prosklených stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzávěry, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, dopelační výtahů, přesun kompriu, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a výtahy do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,15	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Opravu střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	465 491,88	147 660 093,07	904 059 473,70	878461627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	369 502,42	148 029 595,49	904 428 976,12	878831129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 049 643,46	905 449 024,09	879851177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění opláštění	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944610,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,06	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklenény obklad v tloušťce včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	+109 632,87	-25 707 479,92	730 728 465,85	838 810,64	149 857 153,35	906 251 533,98	880854055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	51 508 151,00	201 365 304,35	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překládací okna	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	612 516,02	201 977 820,40	958 372 201,03	932664722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stávající endoskopie	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře RD5	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED deleteriou DIGP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	516 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934876408,28	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,84	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	EL. vývody pro vyšetřovací světidla a digestoře	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	220 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	320 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP podlahy	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	69 579,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935958629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění plisovaných rolí na okna v 1.PP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	23 761,08	205 290 488,79	961 689 869,42	935982380,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příček za schodištěm v místech šaten lešeny	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	98 479,79	205 389 968,58	961 788 349,21	936078860,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro setovací stůl	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	276 976,08	205 666 945,27	962 065 325,00	936355646,08	123,78%	27,19%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	741 904,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937097451,38	123,89%	27,29%
168	02/61	DIGP	Dilatační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 707 479,92	0,00	-25 707 479,92	730 691 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161521,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledu	ANO	-25 707 479,92	+48 892,50	-25 756 371,42	730 643 008,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231596,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úprava zarapetu a doplnění skel v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 008,21	237 931,00	206 826 218,24	963 225 898,87	937469227,45	123,94%	27,34%
171	02/64	DIGP	Úprava sady v 1.PP - STROJOVNA VZT	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 008,21	60 469,58	206 886 687,82	963 286 068,45	937529697,03	123,95%	27,35%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**172**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**	**01 / 59**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 59	**172**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM**		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby objektu SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou byla v prostoru sterilizace ve 3. NP upřesněna potřeba doplnění technologie úpravy vody a souvisejících instalací pro zajištění správného a bezpečného provozu zařízení.
Na základě technického posouzení bylo nutné doplnit technologii změkčovacího filtru pro úpravu tvrdosti vody včetně příslušenství, zejména mechanického filtru před úpravnou vody, by-passu zařízení, montážního kitu, manometrů, vzorkovacího ventilu, vodoměrové sestavy a sady pro měření celkové tvrdosti vody.
Současně bylo nutné provést úpravy a doplnění rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, včetně instalace potřebných armatur, potrubních rozvodů a napojení technologie na stávající vodovodní potrubí objektu. Nedílnou součástí prací bylo také zajištění odvodu technologické a odpadní vody do kanalizačního systému, včetně provedení potřebných kanalizačních rozvodů.
Pro zajištění správné funkčnosti technologie bylo dále nezbytné provést doplnění elektroinstalačních prací, zejména přivedení napájecího kabelu k technologii, instalaci koncových prvků elektroinstalace, jištění okruhu v rozvaděči a provedení souvisejících montážních prací elektroinstalace.
Uvedené práce nebylo možné přesně předvídat v původním rozsahu projektové dokumentace a vyplynuly až z upřesnění technologického řešení úpravny vody a skutečných podmínek na místě stavby. Realizace těchto prací je nezbytná pro zajištění požadovaných parametrů upravené vody, správnou funkci technologie sterilizace a její spolehlivý a bezpečný provoz.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**96 093,04**	**96 093,04**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	pod
Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	pod
TDS	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	pod
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	pod
Supervize	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/ [redacted] avby, budou provedeny Změny, jež jso
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Ev
představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůst
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zast
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt: **SO 01 URGENT - Úpravna vody ve 3.NP - STERILIZACE**

Místo	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum	03/2026
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**96 093,04**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				96 093,04	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				84 364,38	
1	N	722219101	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	3,000	1 608,71	4 826,14	ÚRS 2025/2 * 0,9992
90	K	722236114R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 25	kus	3,000	611,68	1 835,04	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
2	N	R01	Mechanický filtr před úpravnou	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
3	N	R02	Montáž a uvedení technologie do provozu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
4	N	R03	Změkčovací filtr - pro úpravu tvrdosti vody	kus	1,000	34 958,40	34 958,40	Vlastní
5	N	R04	By-pass ke změkčovacímu filtru plast	kus	1,000	1 975,00	1 975,00	Vlastní
6	N	R05	Montážní kit pro změkčovače	kus	1,000	7 035,00	7 035,00	Vlastní
7	N	R06	Manometr DN10 s kulovým kohoutem	kus	2,000	900,00	1 800,00	Vlastní
8	N	R07	Vzorkovací ventil G1/2	kus	1,000	750,00	750,00	Vlastní
9	N	R08	Sada měření pro stanovení celkové tvrdosti	kus	1,000	4 838,00	4 838,00	dle ZL č. 071
10	N	R09	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	kus	1,000	3 307,35	3 307,35	ÚRS 2025/2 * 0,9992
12	N	R10	Příplatek za dodávku formou komponentů, kompletace zařízení bude provedena až na místě, včetně - plnění filtrů, přesun hmot	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	j. cena vlastní, položka dle ZL
58	K	722172415R00	Potrubí z PVC-C, D 50, PN 16, vč. zed.výpom.	m	5,000	1 367,89	6 839,45	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
13	N	R11	Napojení na vodovodní potrubí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 625,57	
11	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,000	475,19	1 425,57	Dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
14	N	R12	Napojení technologie do kanalizace	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
	D	740.02	SILNOPROUD - KABELY				2 725,84	
184	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	52,000	23,31	1 212,12	Dle SoD D.2.4 PS 04 Areál ro
185	*M*	*7404.4.17M*	*kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, dodávka*	m	52,000	29,11	1 513,72	Dle SoD D.2.4 PS 04 Areál ro
	D	740.03	SILNOPROUD - KONCOVÉ PRVKY				5 377,25	
93	K	7403.3.02M	Montáž jednopólového vypínače, přisazená montáž, vyšší krytí, kompletní vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	kus	1,000	124,89	124,89	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
94	*M*	*7403.3.02D*	*jednopólový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí, dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice*	kus	1,000	252,36	252,36	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnop
15	N	R13	Jištění okruhu v rozvaděči	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
16	N	R14	Montážní práce elektroinstalace včetně podružného materiálu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní

Připojení filtrů

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/3
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,45%	0,46%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělkého kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,48%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 266,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a označení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,97	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742433,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 469,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	119/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,68%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělkého kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	88 749,22	5 508 864,46	761 918 245,09	761684461,63	100,70%	0,73%
13	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 649 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 809 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas návrší hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 847 210,28	764 237 590,91	762956985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 065 946,79	772 455 327,42	771176722,02	101,85%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,02%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	116/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039072,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky sdělkú	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 228,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 852,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbření bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,09	22 314 422,06	778 713 802,69	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,46	22 385 429,52	778 784 810,15	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna ochřívání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 824,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483641,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Nanevření zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775583099,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775768041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 853,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	663 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347492,40	102,64%	3,15%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,40	24 104 543,19	780 503 923,81	776807477,89	102,70%	3,19%
31	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 766,04	24 252 329,32	780 651 709,85	776955263,93	102,72%	3,21%
32	109/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 356 760,62	25 677 291,17	782 076 671,80	776380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	265 976,87	25 599 850,82	782 999 181,43	777921945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 576,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778808793,03	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 283,33	27 324 784,83	783 774 165,36	778343353,07	102,90%	3,62%
37	119/01	PS 09 Zdroje medicinálních plynu v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,83	783 858 522,26	778427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	536 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	119 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání sloupu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	719 318,53	29 987 714,38	786 397 095,11	780954282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,96	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,00	30 128 634,08	786 528 014,71	781327754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783073735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN predloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571595,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 897,13	33 827 525,33	790 226 905,96	784586583,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784849620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,86	33 986 613,72	790 385 994,35	784927552,26	103,73%	4,49%
48	109/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	349 463,00	34 337 076,72	790 726 457,35	785486801,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Propojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,33	36 202 318,05	792 601 699,28	786843257,19	104,02%	4,78%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 756 440,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úpravo odtžené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 885,18	36 232 204,83	792 631 585,48	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,49	787010809,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,26	38 217 462,11	794 616 842,74	787998186,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úpravo PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opěcení stěnního dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257261,43	104,61%	5,58%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791288684,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307459,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních kliček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791597549,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795023288,49	105,11%	6,15%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 285 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění oplocení	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 195,02	49 061 425,85	805 460 809,48	797539041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a předložení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,06	65 064 692,75	821 464 073,36	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čističích roháží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813364889,56	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čističích roháží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 408,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 548 202,42	70 488 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 785 016,94	99 092 481,79	855 492 862,42	837626466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 671,37	99 381 553,16	855 780 953,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání patrovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 233,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 248,89	838472853,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,83	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	196 086,85	101 093 514,64	857 492 883,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 996,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna služby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	802 595,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,45%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 196,71	102 196 306,79	858 595 689,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,68	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	115 573,13	108 468 881,79	864 866 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 060 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 675,15	116 950 114,72	873 349 485,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 389,48	117 765 508,43	874 164 889,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava vytahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 080 825,55	118 986 701,79	875 396 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předsíény	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856072887,77	113,16%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	+1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855610186,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 468,42	120 376 894,80	876 776 215,43	855843568,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	188 685,42	120 565 580,22	876 965 310,85	856029654,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Dopnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 138 348,73	877 534 729,36	856692102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 663,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 690,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Dopnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Silaceproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	205 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862463347,80	114,00%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865604130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865631827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 189,11	202 150,46	131 103 962,58	887 903 343,21	886659161,69	114,44%	17,33%
118	115/004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 968 686,52	885936024,91	114,48%	17,39%
119	01/030	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcí a zvýšení WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 561,78	887004345,93	114,52%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 005,12	887637388,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	887893531,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,99	133 694 936,57	890 094 317,20	888027111,35	114,75%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,95	133 821 975,55	890 221 356,18	887990874,93	114,75%	17,68%
124	115/005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,25	133 874 496,83	890 273 877,46	885076879,70	114,37%	17,68%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	885365356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	885417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 088,71	134 321 888,81	890 721 240,44	885524242,58	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	365 839,57	134 687 680,38	891 087 071,01	885786073,35	114,46%	17,78%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	309 657,60	134 997 347,98	891 396 728,61	886189790,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,65	135 666 476,66	892 065 857,29	886752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	887109046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	887311809,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + hulličíšťe kos	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 068,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	745 702,50	141 250 706,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	391 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	115/006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	831 354,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,86	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808809,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	184 596,85	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pilířů provětraných stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzávěry, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875338897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempu, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571465,73	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	321 736,58	145 991 697,92	902 491 078,55	876793332,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně přísl. - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 564 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	129 103,13	147 194 601,19	903 693 891,82	877996135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	455 491,86	147 650 093,07	904 079 473,70	878451527,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantové vody	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	389 502,42	148 039 595,49	904 468 976,12	878871129,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 020 047,97	149 059 643,46	905 489 024,09	879921177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění odsolení	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	53 442,69	149 113 086,15	905 542 466,78	879944819,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	76 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bufetu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 032,07	-25 707 478,92	730 728 465,95	638 810,64	149 852 153,35	906 251 533,98	880644255,06	116,41%	19,81%
154	03/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prokládací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava pochůzků v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041866,35	123,48%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stavidel endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FOS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	52 013,40	203 638 229,74	960 037 610,37	934389131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 276,75	204 154 506,49	960 553 887,12	934876408,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 625 378,05	961 024 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro výsoťovací svítidla a dispetoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 951,70	204 846 329,75	961 245 710,38	935568331,46	123,68%	27,08%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	329 718,74	205 197 048,49	961 599 429,12	935888050,20	123,73%	27,13%
163	03/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935958029,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,99	205 290 489,70	961 689 869,42	935982390,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky za schodištěm v místech šaten lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	96 479,79	205 386 968,58	961 786 349,21	936078870,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro sekovací sloť	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	276 976,69	205 663 945,27	962 063 325,90	936355846,98	123,78%	27,18%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	741 904,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937097451,38	123,86%	27,26%
168	02/61	DIGP	Dilatační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161521,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odjačtu podhledu	ANO	-25 707 478,92	-48 892,50	-25 756 371,42	730 643 009,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231596,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úprava parapetů a doplnění skel v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	237 631,00	206 826 218,24	963 225 598,87	937469227,45	123,94%	27,34%
171	02/64	DIGP	Úpravna vody v 1.PP - STROJOVNA VZT	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	80 469,58	206 906 687,82	963 306 068,45	937549897,03	123,95%	27,35%
172	01/59	Urgentní příjem	Úpravna vody ve 3.NP - STERILIZACE	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	96 083,04	207 002 760,86	963 402 161,49	937645700,07	123,96%	27,37%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**173**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 Urgentní příjem**	**01 / 60**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**173**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 Urgentní příjem**	**01 / 60**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	D
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ...)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bylo na základě revize projektu a požadavku technologie VZT doplněno napojení dvou vodních ohřívačů pro zónový ohřev operačních sálů č. 2 a 3 ve 3. NP objektu urgentního příjmu. Tyto ohřívače slouží k dohřevu přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu v rozsahu cca 22–26 °C po jeho ochlazení na cca 18 °C.

Při realizaci bylo zjištěno, že rozvod topné vody pro napojení těchto ohřívačů není v projektové dokumentaci vytápění řešen, a bylo proto nutné doplnit samostatný rozvod z blízké strojovny VZT ve 3. NP. Trasa potrubí byla navržena a upřesněna až při realizaci přímo na stavbě.

Z tohoto důvodu bylo nutné provést dodatečné práce zahrnující zejména montáž ocelového potrubí, armatur, oběhových čerpadel, regulačních ventilů, měření a regulace, tepelných izolací, nátěrů a souvisejících montážních a zprovozňovacích prací.

Navržené řešení zajišťuje správnou funkci systému vzduchotechniky a umožňuje požadovanou regulaci teploty přiváděného vzduchu v jednotlivých operačních sálech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**144 639,32**	**144 639,32**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp [redacted]
Objednatel	jméno	datum	12. 03. 2026	podp
TDS	jméno	datum	12. 03. 2026	podp
Zástupce ONN	jméno	datum	12. 03. 2026	podp
Supervize	jméno	datum	12. 03. 2026	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evi představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstá Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zasto Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jmén [redacted]	datum	12. 03. 2	
Zhotovitel	jmén [redacted]	datum	12. 03.	

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 01 - Urgentní příjem, Dopojení ohřívačů VZT u operačních sálů ve 3.NP

Místo	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum	03/2026
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**144 639,32**	
	D	733	Rozvodné potrubí				59 805,62	
47	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	10,000	476,20	4 762,00	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
48	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	80,000	624,83	49 986,40	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
54	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	kus	2,000	638,98	1 277,96	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
55	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	kus	2,000	797,72	1 595,44	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
79	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	636,96	1 273,92	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
80	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	90,000	10,11	909,90	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
	D	734	Armatury				46 762,48	
128	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,000	75,83	454,98	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
30	K	732421402.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-40 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	2,000	7 843,72	15 687,44	ÚRS 2025/2 * 0,9992
31	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	2,000	1 139,09	2 278,18	ÚRS 2025/2 * 0,9992
32	K	734221413	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2	kus	2,000	421,66	843,32	ÚRS 2025/2 * 0,9992
34	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	2,000	428,66	857,31	ÚRS 2025/2 * 0,9992
33	K	734292713.1	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	305,76	611,51	ÚRS 2025/2 * 0,9992
192	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	121,33	242,66	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
129	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	8,000	93,02	744,16	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
140	*M*	*734 - R.27*	*ETNRV - Tlakově nrzávislý regulační ventil DN 20 s el.pohonem*	ks	2,000	8 327,77	16 655,54	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
163	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	8,000	75,83	606,64	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
164	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	120,43	963,44	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
175	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	255,80	767,40	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
178	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	371,05	1 113,15	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
188	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	4,000	520,69	2 082,76	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
191	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	2,000	182,88	365,76	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
190	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	6,000	209,29	1 255,74	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
193	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	162,78	976,68	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
197	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,010	25 580,90	255,81	dle SoD

	D	783	Nátěry				7 280,10	
292	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	90,000	8,33	749,70	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
293	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	90,000	8,33	749,70	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
303	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	90,000	16,65	1 498,50	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
300	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	90,000	47,58	4 282,20	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
	D	713	Izolace tepelné				27 579,92	
257	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	90,000	131,44	11 829,60	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
267	*M*	*713 - R.2*	*TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro potrubí DN 20 - tl.30*	ks	10,000	71,83	718,30	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
268	*M*	*713 - R.3*	*TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro potrubí DN 25 - tl.40*	ks	80,000	187,04	14 963,20	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
290	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,010	6 882,01	68,82	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
	D	PRE	Ostatní				3 211,20	
315	K	PRE.3	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění	m	90,000	17,84	1 605,60	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp
316	K	PRE.4	Napuštění soustavy před předáním do provozu	m	90,000	17,84	1 605,60	dle SoD 1.4.4 SO01.01 Vytáp

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	159 109,02	159 109,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 460,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,58	-29 152,52	756 370 228,11	118 206,02	3 852 869,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a označení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-18 538,78	-47 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760643430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníčku	ANO	-47 691,30	0,00	-47 691,30	756 353 689,33	75 108,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-47 691,30	0,00	-47 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj zdroj TUV	ANO	-47 691,30	0,00	-47 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 469,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-47 691,30	-175 092,16	-222 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 582 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761595721,41	100,68%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělového kabelu	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	88 740,22	5 508 864,46	761 818 245,09	761684461,63	100,70%	0,73%
13	108/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-222 783,46	0,00	-222 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zařízení změny	ANO	-222 783,46	-1 054 821,94	-1 277 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas Návrh hodiny	ANO	-1 277 605,40	0,00	-1 277 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762958665,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 277 605,40	0,00	-1 277 605,40	755 120 775,23	8 217 726,51	16 055 936,79	772 459 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,38	16 934 778,15	773 334 158,78	772055553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773357013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna zařazení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 346,65	20 232 485,12	776 631 865,75	775365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna zařazení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	775039272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 726,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773892493,65	102,32%	2,79%
23	113/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízené bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Nárovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775569399,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775789041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	682 304,14	23 664 557,79	780 063 938,42	776347692,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kalíže základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 905,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,69	102,70%	3,19%
31	109/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	109/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 201,17	782 079 671,89	778360225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 808,80	782 365 181,43	777871845,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	424 540,74	27 024 341,94	783 433 722,17	778105485,61	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 830 225,48	784 239 606,12	778808783,53	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 874 784,63	784 278 899,45	778343353,07	102,98%	3,69%
37	118/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 058 522,26	778427710,07	102,01%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	936 532,34	28 395 673,97	784 495 054,60	779064242,41	103,06%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245864,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání stropu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	719 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 818,60	30 128 834,08	786 528 014,71	781027254,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 189 033,64	32 314 867,72	788 714 048,35	783073235,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 887,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586583,17	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784849620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784927552,26	103,73%	4,49%
48	109/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784968015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 575 241,83	36 202 318,55	792 681 699,28	786643257,19	104,02%	4,79%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786819146,65	104,02%	4,79%
51	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786849032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790678871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 130,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791257281,43	104,61%	5,50%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	167 421,11	42 464 855,84	798 864 236,47	791288664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicinálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791337450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,85	45 626 100,86	802 025 481,59	794217354,69	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 606,00	46 143 906,86	802 543 267,59	795632635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,46	802 974 941,19	795932259,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 196,02	49 061 426,85	805 460 809,48	797339041,35	105,41%	6,48%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 553 358,08	65 094 694,75	821 494 075,38	813342307,25	107,53%	8,68%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích roháží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813384889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích roháží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 588,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837826466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838108537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího tepelného kanálu	Bourání patrového kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,99	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasady	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernetická bezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839226031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakovaní žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	186 008,85	101 081 514,64	857 480 805,27	839803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 908,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Změna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	146 186,71	102 196 306,79	858 593 659,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 306,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mcatu	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168100,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předsíňní přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,85	108 662 853,64	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,80	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 785 508,43	874 184 689,08	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 986 701,79	875 398 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice medicinálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	383 753,93	119 215 083,67	875 814 463,30	855692085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 864,97	875 995 275,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855610160,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855843988,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 085,42	120 562 920,22	876 962 300,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzitu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátoru	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040823,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - krčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 395 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Záměna vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 565,61	127 110 059,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní naklady	VRN prodloužení terminu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	995 000,97	130 821 992,87	887 251 373,50	865864130,55	114,44%	17,30%
116	01.02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-53 122,43	-21 659 365,38	734 730 015,25	78 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865931827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 869 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 562,58	887 503 343,21	865658161,69	114,44%	17,33%
118	115/004	Stanice medicinálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 980 688,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Využívání SDK kol a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 685,26	132 672 171,15	889 971 551,78	867094345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 754 605,13	867637388,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 738,01	256 122,10	133 561 346,59	889 990 727,22	867893521,37	114,74%	17,63%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868037111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zásuvného systému pro čištění tkání	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 030,98	133 821 975,55	890 221 356,18	867980674,93	114,79%	17,69%
124	115/005	Stanice medicinálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 956 316,51	-25 186 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865076878,70	114,37%	17,60%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 186 997,77	0,00	-25 186 997,77	731 238 947,10	308 472,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865386356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 186 997,77	0,00	-25 186 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 798,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 186 997,77	0,00	-25 186 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 186 997,77	0,00	-25 186 997,77	731 238 947,10	265 630,57	134 587 490,38	890 987 871,01	865790073,25	114,49%	17,76%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 186 997,77	0,00	-25 186 997,77	731 238 947,10	399 657,60	134 987 347,98	891 386 728,61	866189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 186 997,77	+106 671,80	-25 303 669,57	731 132 875,30	668 126,68	135 655 476,66	892 055 857,29	866752787,73	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vymékací systém, odesmanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 669,57	0,00	-25 303 669,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	867109046,64	114,64%	17,95%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 669,57	0,00	-25 303 669,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	867311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + hrubářské kce	ANO	-25 303 669,57	-294 776,68	-25 587 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871300538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	115/006	Stanice medicinálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,86	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 03 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	412 159,65	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	184 586,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pobpa prosklených stěn	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,00%
143	01/052	Urgentní příjem	Čisticí zóny, doplnění výtahů, přesun kempru, Dis LM	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	875971405,72	115,80%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	221 736,58	145 991 697,92	902 391 078,55	876193233,30	115,82%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně přeloží - 1.část	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	1 070 710,14	147 065 408,06	903 464 788,69	877266942,44	116,08%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	129 183,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877396135,57	116,08%	19,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	485 401,88	147 680 003,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 505,49	904 468 976,12	878871128,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 089 643,46	905 489 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění oplocení	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	53 442,68	149 143 085,55	905 542 466,18	879944619,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 587 846,25	0,00	-25 587 846,25	730 838 098,62	70 356,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014976,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Skleněný obklad v bloku včetně stavebních úprav	ANO	-25 587 846,25	-109 632,97	-25 707 478,92	730 728 465,65	638 810,64	149 852 153,35	906 251 533,98	880544055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 508 151,03	201 360 304,38	957 759 685,01	932052206,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, prosklívací okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	912 516,02	201 972 820,40	958 672 201,03	932664722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041986,25	123,42%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stávlů endoskopů	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	236 131,80	203 586 216,34	959 985 596,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře F05	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 668 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	516 376,75	204 184 606,49	960 583 987,12	934876486,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění asvatění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,56	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	EL vývody pro vyšetřovací svítidlo a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	220 851,70	204 876 229,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	329 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935898950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935968629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pliskových folií na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,08	205 290 488,79	961 689 869,42	935992390,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky ze schodištěm v místech šatun lékárny	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	96 429,72	205 386 968,58	961 786 349,21	936088819,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro satorací stůl	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	276 976,69	205 663 945,27	962 063 325,90	936365846,98	123,79%	27,19%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	741 904,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937087451,38	123,89%	27,29%
168	02/61	DIGP	Dilatační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937151521,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT patrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledu	ANO	-25 707 478,92	-48 892,50	-25 756 371,42	730 643 009,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231596,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úprava patepetů a doplnění sítě v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	237 631,00	206 826 218,24	963 225 598,87	937469227,45	123,94%	27,34%
171	02/64	DIGP	Úprava vody v 1.PP - STROJOVNA VZT	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	80 469,58	206 906 687,82	963 306 068,45	937549697,03	123,95%	27,35%
172	01/59	Urgentní příjem	Úprava vody ve 3.NP - STERILIZACE	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	96 003,04	207 002 690,86	963 402 161,49	937645700,07	123,96%	27,37%
173	01/60	Urgentní příjem	Dopojení ohřívačů VZT u operačních sálů ve 3.NP Urgent	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	144 639,32	207 147 420,18	963 546 800,81	937790429,39	123,98%	27,39%

[redacted]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**174**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 65**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**174**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 65**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	**Změny projednány na KD dne:**	**Kategorie**
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů ...) / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k prodlužování termínu ukončení díla NE ze strany zhotovitele, a vzhledem k tomu, že uživatel již část díla (včetně kotelny) užívá déle než byl původní předpoklad lhůty provedení díla, je v rámci provozu objektu nutné provádět pravidelnou servisní prohlídku zdrojů tepla – kotlů Hoval UltraGas instalovaných v kotelně objektu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Na základě požadavku výrobce zařízení a provozních předpisů je nutné zajistit jejich roční odbornou kontrolu autorizovaným servisním technikem.

Z tohoto důvodu je do rozpočtu doplněna položka zahrnující servisní prohlídku dvou kotlů UltraGas, orientační rozbor otopné vody a dopravu servisního technika na místo provedení prací. Tyto činnosti nebyly zahrnuty v původním rozpočtu stavby a jsou nezbytné pro zajištění správné funkce zařízení, splnění servisních podmínek výrobce a bezpečný provoz zdroje tepla.

Realizací uvedených prací bude zajištěna kontrola technického stavu kotlů, ověření kvality otopné vody a udržení zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**40 425,00**	**40 425,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp
Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp
TDS	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp
Zástupce ONN	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp
Supervize	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO [redacted] né Stavby budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a ocenění výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Ev představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůst Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zast Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	12. 03. 2026	

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 02 - DIGP, Roční pravidelná prohlídka tepelného zařízení HOWAL

Místo	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum	03/2026
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							**40 425,00**	
	D	Ost	Ostatní výrobky				40 425,00	
1	N	R01	Servisní prohlídka kotle UltraGas 2 D	ks	2,000	17 930,00	35 860,00	Vlastní
2	N	R02	Orientační rozbor vody – pH, vodivost, tvrdost	ks	1,000	385,00	385,00	Vlastní
3	N	R03	Doprava servisního technika	ks	2,000	2 090,00	4 180,00	Vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zmar	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací u předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zdvojení úložiště	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 189,02	189 189,02	756 588 569,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a přístební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,46%	0,46%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760128274,95	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž skan a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 266,02	3 852 929,27	760 252 339,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odlehčení a ohrazdění stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-19 538,76	-48 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 589 121,87	760543430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-48 691,30	0,00	-48 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-48 691,30	0,00	-48 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj chlazení TUV	ANO	-48 691,30	0,00	-48 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonu za IP telefony	ANO	-48 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 926,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761339209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761589721,41	100,68%	0,73%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 567,31	5 659 431,77	762 058 832,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění změny	ANO	-223 783,46	+1 054 821,94	+1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762921935,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762956685,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 459 327,42	771176722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,38	16 934 778,15	773 334 158,78	772655553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stávky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	119/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773365905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773039927,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773922493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	848 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbložné beranění podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121269,64	102,46%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,46	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,46%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775563089,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775788041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,86	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776347493,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kalize základu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 995,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776807477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 677 391,17	782 076 671,80	778380225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 789,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 599 800,80	782 999 191,43	779671945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dveří	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	779106485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	779808793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec stěny u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,83	783 774 165,26	779343353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,90	27 459 141,83	783 858 522,26	779427710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779964742,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a přístební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779180430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytahů a změna stavbzace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780245984,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 316,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 129,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781027754,62	103,26%	3,96%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	+140 053,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,73	788 714 048,35	783073735,78	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571509,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586593,37	103,73%	4,47%
[redacted]	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,90	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784549620,46	103,72%	4,48%
[redacted]	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784627552,26	103,73%	4,49%
[redacted]	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 483,00	34 327 096,72	790 726 477,35	784968015,26	103,78%	4,54%
[redacted]	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 338,65	792 601 689,28	785843257,19	104,02%	4,75%

50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 618 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786619146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 618 828,00	29 866,18	36 232 204,83	792 631 565,46	786648032,63	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový perspirní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,99	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787010800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,26	38 217 462,11	794 616 842,74	787998160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 872 711,40	40 890 173,51	797 489 554,14	790670871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 579,69	40 945 753,20	797 545 133,83	790726448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 791 678,18	790972933,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 896 815,36	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791269684,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediciálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791397540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,85	45 626 100,86	802 025 481,59	794217354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 866,06	46 143 966,92	802 543 287,59	794832635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,69	46 575 580,56	802 974 961,19	795023289,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795093175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	795379949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 105,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 196,02	49 061 426,85	805 460 807,48	797339041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 897,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805688949,17	106,52%	7,56%
68	02/023	Úpravy v DIGP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813342307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna šiticích rohaží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813384869,56	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna šiticích rohaží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813393938,35	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 026 569,55	68 290 978,57	824 688 379,20	814952527,11	107,74%	9,02%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815510473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 945 202,42	70 886 911,70	827 289 292,33	816686813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opracních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,86%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837820466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838106537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,99	99 707 833,11	856 107 213,74	838434817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838472823,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kybernetická bezpečnost	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 382,42	856 913 773,05	838226031,32	110,95%	13,29%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	838242521,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	838492004,64	110,99%	13,32%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	838492004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	838605327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	188 008,85	101 083 514,64	857 482 805,27	838803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,58	101 135 513,23	857 534 803,85	838855425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 906,85	102 038 110,08	858 437 690,71	840182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	146 138,71	102 196 308,79	858 583 889,42	840330531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840571927,94	111,15%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostu	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 837,56	107 846 602,84	864 245 983,47	844545911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845051617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845168190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,21	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197757,89	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 508,43	874 164 869,06	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 998 701,79	875 398 082,42	855475704,59	113,10%	15,73%
98	116/003	Stanice mediciálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,87	875 614 463,30	855682085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855610180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855843588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	166 095,42	120 542 930,22	876 942 310,85	856020684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 416,51	121 115 348,73	877 534 726,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691817,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnější pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583037,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Úprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Sloboproud - kříčky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	206 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247393,69	113,99%	16,76%
109	113/02	Asanace a pěstební opatření	Náhradní výsadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 853,91	126 996 493,70	883 396 874,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Zámrzná ventily za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 595,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576643,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 326 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	1 847 329,51	129 470 332,30	885 869 712,93	864796461,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,16%
114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865904130,55	114,44%	17,30%
116	01_02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865831827,35	114,44%	17,31%

117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 689 365,38	-174 618,14	-21 844 181,52	734 555 189,11	262 150,48	131 103 982,56	887 503 343,21	865659161,69	114,44%	17,33%
118	115/004	Stanice medicinálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 980 666,52	865930024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzdužení SDK kcí a zvýšená WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867804345,93	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637398,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění klimatizace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867803521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící a vtvidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 569,98	133 694 936,57	890 094 317,20	868027111,55	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění řasad	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 036,98	133 821 973,55	890 221 359,18	867990674,93	114,75%	17,69%
124	115/005	Stanice medicinálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-3 666 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,26	133 874 494,83	890 273 677,46	865076578,78	114,37%	17,59%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,97	134 182 973,90	890 582 354,53	865385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu v sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865417181,97	114,41%	17,74%
127	103/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	167 060,71	134 381 859,81	890 781 240,44	865524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 839,57	134 587 699,38	890 987 071,01	865790073,26	114,46%	17,76%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	389 657,80	134 987 347,98	891 386 728,81	866189730,65	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.38	ANO	-25 196 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	869 128,68	135 856 476,66	892 255 857,29	866752787,73	114,50%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vývětrací systém, videomanagament, SLB_Doplnění kleičky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 212 735,57	892 612 116,20	867109048,64	114,84%	17,96%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 962,61	136 215 288,18	892 814 978,81	867311909,25	114,86%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nástavek + truhlářská lice	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 268 705,50	140 505 003,68	896 904 364,31	871306538,07	115,26%	18,07%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	749 792,90	141 250 796,18	897 654 156,81	872052330,57	115,31%	18,09%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 809 223,52	872207377,28	115,31%	18,09%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 090 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	115/006	Stanice medicinálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873319848,98	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 600,88	142 594 915,45	898 994 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808809,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993286,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění pólepu pouštěných stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874126665,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBŘ - požární uzávěry, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kompresu. Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	209 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875447723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 169 341,97	876571495,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	331 736,58	145 881 697,92	902 391 078,55	876793232,30	115,92%	19,30%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesí - 1.Etal	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 069 408,06	903 464 788,69	877866942,44	116,06%	19,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877996135,57	116,08%	19,45%
148	02/45	DIGP	Oplzava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878481627,45	116,14%	19,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantova voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	369 502,42	148 049 595,49	904 468 976,12	878871128,87	116,19%	19,57%
150	02/47	DIGP	Doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	149 069 643,46	905 488 024,09	879891177,84	116,33%	19,71%
151	02/48	DIGP	Doplnění opláštění	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	905 542 466,18	879944610,93	116,33%	19,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	70 256,96	149 213 342,51	905 612 723,14	880014876,89	116,34%	19,72%
153	02/50	DIGP	Sklenářský obklad v boxu včetně stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-199 632,67	-25 797 478,92	730 728 465,95	638 810,84	149 852 153,35	906 251 533,98	880540055,06	116,41%	19,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	51 568 151,03	201 360 304,38	957 759 585,01	932052286,09	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, překladasi okna	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	612 516,02	201 972 820,40	958 372 201,03	932664722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	1 377 264,14	203 350 084,54	959 749 465,17	934041988,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stativá endoskopů	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	256 131,80	203 606 216,34	959 965 596,97	934297118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře F05	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	82 013,40	203 688 229,74	960 047 610,37	934380131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	516 276,75	204 164 506,49	960 563 887,12	934876488,20	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	470 871,96	204 635 378,05	961 034 758,68	935347279,76	123,66%	27,06%
161	01/56	Urgentní příjem	EL vývody pro vyšetřovací svítidla a digestoře	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	229 951,70	204 876 329,75	961 275 710,38	935568231,46	123,69%	27,09%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodů vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	320 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,13%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	69 679,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935958639,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových fálí na okna v 1.PP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	23 761,08	205 290 488,79	961 689 869,42	935982390,50	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příčky za schodištěm v místech šaten lékárny	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	96 479,79	205 386 968,58	961 786 349,21	936078870,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro sedrovací stůl	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	276 976,09	205 663 945,27	962 063 326,90	936355846,98	123,79%	27,19%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy kolem výtahů + 7.NP DIGP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	741 604,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937097451,38	123,89%	27,29%
168	02/61	DIGP	Dilatační a přechodové lišty DIGP	ANO	-25 797 478,92	0,00	-25 797 478,92	730 691 981,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161521,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PBŘ včetně odpočtu podhledu	ANO	-25 797 478,92	-48 892,50	-25 756 371,42	730 643 089,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231595,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úprava parapetů a doplnění skel v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava vstupních dveří v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 089,21	237 631,00	206 826 218,24	963 225 598,87	937469227,45	123,94%	27,34%
171	02/64	DIGP	Úprava vody v 1.PP - STROJOVNA VZT	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 089,21	80 469,56	206 906 687,80	963 306 068,45	937549697,03	123,95%	27,35%
172	01/59	Urgentní příjem	Uprava vody ve 3.NP - STERILIZACE	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 089,21	96 093,04	207 002 780,86	963 402 161,49	937643790,07	123,96%	27,37%
173	01/60	Urgentní příjem	Dopojení chlazeni VZT u operačních sálů ve 3.NP Urgent	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 089,21	144 638,32	207 147 420,18	963 546 800,81	937789428,39	123,98%	27,39%
174	02/65	DIGP	Roční pravidelná prohlídka tepelného zařízení Hewal	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 089,21	40 405,00	207 187 645,18	963 587 205,81	937830854,39	123,99%	27,39%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		**175**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 66**	

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**Centrum investic, rozvoje a inovací**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"**
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

[redacted]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	**175**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 DIGP**	**02 / 66**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	05.03.2026, 12.03.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO ~~(dnů ....)~~ / NE	**Přílohy soupisu prací:**	

Popis a zdůvodnění změny:

Oproti předpokladu v projektové dokumentaci pro provádění stavby (PD DPS) bylo v objektu SO 02 – DIGP nutné doplnit větší množství požárních ucpávek prostupů instalací. Navýšení počtu požárních ucpávek bylo provedeno v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ) a na základě skutečného rozsahu prostupů instalací v požárně dělících konstrukcích.

Důvodem změny byl skutečný stav budovy a rozsah dispozičních úprav, který nebylo možné v plném rozsahu předvídat v rámci zpracování PD DPS. V průběhu realizace došlo zejména v 1.PP a 1.NP objektu DIGP k doplnění a úpravám technologických rozvodů (TZB, kabelové trasy apod.), což vedlo ke vzniku dalších prostupů požárně dělícími konstrukcemi.

Tyto prostupy bylo nutné dodatečně požárně utěsnit certifikovanými systémy s požární odolností EI 60, aby byla zachována požární odolnost konstrukcí dle PBŘ. Doplnění požárních ucpávek je tedy nezbytné pro splnění požadavků požární bezpečnosti stavby a pro zajištění souladu skutečného provedení s požárně bezpečnostním řešením.

Rozsah ucpávek je doložen v soupisu prací a bude finálně evidován v aktualizované knize požárních ucpávek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**738 365,86**	**738 365,86**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 12. 03. 2026	pod
Objednatel	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
TDS	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
Zástupce ONN	jméno		datum 12. 03. 2026	pod
Supervize	jméno		datum 12. 03. 2026	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO Stavby, budou provedeny Změny, jež jso zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Do nto Evidenční list změny stavby. Tento E představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůs Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zas Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	[redacted]	datum 12. 03. 2026	
Zhotovitel	jméno		datum 12. 03. 202	

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt:
SO 02 - DIGP, PBŘ - požární ucpávky

Místo:	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum:	03/2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**738 365,86**	
	D	PBŘ	Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou				738 365,86	
1	K	742911	Protipožární těsnění prostupů (minerální vlna + bílý protipožární nátěr)	dm3	1 299,500	475,79	618 289,11	Dle SoD 1.4.10 SO01.01 NZS
		Popis položky	Minerální vlna + bílý protipožární nátěr požární odolnost EI 60					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#750 a #751: (dm3) 8*4*0,5		16,00			
			#752: (dm3) 22,5*3*0,5		33,75			
			#753: (dm3) 22,5*2*0,5		22,50			
			#754: (dm3) 8*3*0,5		12,00			
			#755: (dm3) 4*3*0,5		6,00			
			#758: (dm3) 2,5*2,5*0,5		3,13			
			#759: (dm3) 2,5*2,5*0,5		3,13			
			#760: (dm3) 4*2*0,5		4,00			
			#761: (dm3) 6*3*0,5		9,00			
			#762: (dm3) 5*4*0,5		10,00			
			#763: (dm3) 4*4*0,5		8,00			
			#769: (dm3) 7*5*0,5		17,50			
			#771: (dm3) 5*4*0,5		10,00			
			#775: (dm3) 16*4*0,5		32,00			
			#780: (dm3) 20*4*0,5		40,00			
			#781: (dm3) 8*4*0,5		16,00			
			#782: (dm3) 7*4*0,5		14,00			
			#784: (dm3) 6*2*0,5		6,00			
			#785: (dm3) 4*2*0,5		4,00			
			#786: (dm3) 15*5*0,5		37,50			
			#787: (dm3) 3*2*0,5		3,00			
			#788: (dm3) 4*2*0,5		4,00			
			#789: (dm3) 3*2*0,5		3,00			
			#792: (dm3) 3*3*0,5		4,50			
			#796: (dm3) 2*5*0,5		5,00			
			#797: (dm3) 3*3*0,5		4,50			
			#800: (dm3) 3*6*0,5		9,00			
			#801: (dm3) 3*3*0,5		4,50			
			#802: (dm3) 16*5*0,5		40,00			
			#803: (dm3) 12*4*0,5		24,00			
			#804: (dm3) 8*4*0,5		16,00			
			#806: (dm3) 6*4*0,5		12,00			
			#807: (dm3) 2*4*0,5		4,00			
			#808: (dm3) 10*4*0,5		20,00			
			#809: (dm3) 2*2*0,5		2,00			
			#811: (dm3) 12*2*0,5		12,00			
			#812: (dm3) 6*3*0,5		9,00			
			#813: (dm3) 6*2*0,5		6,00			
			#814: (dm3) 6*6*0,5		18,00			
			#815: (dm3) 12*4*0,5		24,00			
			#816: (dm3) 4*2*0,5		4,00			

#817: (dm3) 8*2*0,5	8,00
#819: (dm3) 8*2*0,5	8,00
#821: (dm3) 20*7*0,5	70,00
#825: (dm3) 4*8*0,5	16,00
#826: (dm3) 6*4*0,5	12,00
#827: (dm3) 8*2*0,5	8,00
#828: (dm3) 3*3*0,5	4,50
#829: (dm3) 8*4*0,5	25,00
#830: (dm3) 10*5*0,5	16,00
#831: (dm3) 10*4*0,5	20,00
#832: (dm3) 6*4*0,5	12,00
#840: (dm3) 4*2*0,5	4,00
#841: (dm3) 5*4*0,5	10,00
#842: (dm3) 6*2*0,5	6,00
#843: (dm3) 12*4*0,5	24,00
#844: (dm3) 6*6*0,5	18,00
#845: (dm3) 16*8*0,5	64,00
#846: (dm3) 8*4*0,5	16,00
#847+848: (dm3) 8*4*0,5	28,00
#851: (dm3) 10*8*0,5	40,00
#852: (dm3) 5*3*0,5	7,50
#853: (dm3) 3*2*0,5	3,00
#854: (dm3) 22*6*0,5	66,00
#855: (dm3) 5*4*0,5	10,00
#856: (dm3) 12*10*0,5	60,00
#857: (dm3) 12*10*0,5	45,00
#858: (dm3) 6*5*0,5	15,00
Odpočet ucpávek dle SoD:	-78,00
od 7.3.2026 do 17.03.2026	
číslo prostupu 818: (dm3)	4,00
číslo prostupu 819: (dm3)	7,50
číslo prostupu 820: (dm3)	5,00
číslo prostupu 821: (dm3)	12,50
číslo prostupu 826: (dm3)	2,50
číslo prostupu 829: (dm3)	22,50
číslo prostupu 830: (dm3)	2,00
číslo prostupu 831: (dm3)	4,50
číslo prostupu 832: (dm3)	2,00
číslo prostupu 833: (dm3)	7,50
číslo prostupu 836: (dm3)	3,50
číslo prostupu 837: (dm3)	3,50
číslo prostupu 838: (dm3)	6,00
číslo prostupu 839: (dm3)	0,50
číslo prostupu 840: (dm3)	12,00
číslo prostupu 841: (dm3)	22,00
číslo prostupu 843: (dm3)	5,00
číslo prostupu 844: (dm3)	8,00
číslo prostupu 845: (dm3)	15,00
číslo prostupu 846: (dm3)	7,00
číslo prostupu 851: (dm3)	5,00
číslo prostupu 852: (dm3)	3,00
číslo prostupu 853: (dm3)	4,50
číslo prostupu 854: (dm3)	4,00
číslo prostupu 855: (dm3)	3,00
číslo prostupu 857: (dm3)	16,00
číslo prostupu 858: (dm3)	5,00
číslo prostupu 859: (dm3)	2,00
číslo prostupu 860: (dm3)	4,00
číslo prostupu 862: (dm3)	4,50
číslo prostupu 863: (dm3)	4,50
číslo prostupu 864: (dm3)	4,50
číslo prostupu 866: (dm3)	16,00
Suma	1299,50

2	K	7405.5.24	Požární ucpávky kabelové trasy 500x100mm, stavební připomoce, kompletní dodávka	kus	2,000	1 427,36	2 854,72	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnc
		Popis položky:	Ucpávka kabelů bez izolace požární odolnost EI 60					
			Izolace součástí položky č.1					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#761		1,00			
			#849		1,00			
			číslo prostupu 828: (dm3)		1,00			
			Odpočet ucpávek dle SoD:		-1,00			
			Suma		2,00			
3	K	7405.5.25	Požární ucpávky kabelové trasy 400x100mm, stavební připomoce, kompletní dodávka	kus	4,000	1 189,47	4 757,88	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnc
		Popis položky:	Ucpávka kabelů bez izolace požární odolnost EI 60					
			Izolace součástí položky č.1 - pouze pozice #785					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#785		1,00			
			#776		1,00			
			#850		1,00			
			číslo prostupu 814: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 825: (dm3)		1,00			
			Odpočet ucpávek dle SoD:		-1,00			
			Suma		4,00			
4	K	7405.5.26	Požární ucpávky kabelové trasy 300x100mm, stavební připomoce, kompletní dodávka	kus	14,000	951,57	13 321,98	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnc
		Popis položky:	Ucpávka kabelů bez izolace požární odolnost EI 60					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#783		1,00			
			#793		1,00			
			#794		1,00			
			#810		1,00			
			#818		1,00			
			#820		1,00			
			#822		1,00			
			#833		1,00			
			#838		1,00			
			#839		1,00			
			číslo prostupu 812: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 835: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 850: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 861: (dm3)		1,00			
			Suma		14,00			
5	K	7405.5.27	Požární ucpávky kabelové trasy 200x100mm, stavební připomoce, kompletní dodávka	kus	16,000	832,63	13 322,08	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnc
		Popis položky:	Ucpávka kabelů bez izolace požární odolnost EI 60					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#756		1,00			
			#765		1,00			
			#774		1,00			
			#779		1,00			
			#805		1,00			
			#834		1,00			
			#835		2,00			
			číslo prostupu 811: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 813: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 817: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 822: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 823: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 827: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 842: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 849: (dm3)		1,00			
			Suma		15,00			
6	K	7405.5.28	Požární ucpávky kabelové trasy 150x100mm, stavební připomoce, kompletní dodávka	kus	21,000	475,79	9 991,59	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnc
		Popis položky:	Ucpávka kabelů bez izolace požární odolnost EI 60					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#757		1,00			
			#764		1,00			
			#770		1,00			
			#772		1,00			
			#773		1,00			
			#777		1,00			
			#790		1,00			
			#791		1,00			
			#795		1,00			
			#796		1,00			
			#797		1,00			
			#823		1,00			
			#824		2,00			
			#836		1,00			

[redacted]

			číslo prostupu 815: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 824: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 834: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 847: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 848: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 856: (dm3)		1,00			
			Suma		21,00			
7	K	Pol1132	Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou: PRO HOLÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ	kus	13,000	892,10	11 597,30	dle SoD - 1.4.5.2 SO01.01 Ch
		Popis položky:	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace požární odolnost EI 60					
			Izolace součástí položky č.1					
			#798 a #799 - bez izolace					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#758		1,00			
			#759		1,00			
			#771		1,00			
			#787		1,00			
			#789		1,00			
			#798		1,00			
			#799		1,00			
			#814		1,00			
			#841		1,00			
			#858		2,00			
			číslo prostupu 810: (dm3)		1,00			
			číslo prostupu 816: (dm3)		1,00			
			Suma		13,00			
8	K	Pol1171	Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou: pro ZAIZOLOVANÉ OCELOVÉ NEBO PLASTOVÉ POTRUBÍ	kus	72,000	892,10	64 231,20	dle SoD - 1.4.5.2 SO01.01 Ch
		Popis položky:	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace požární odolnost EI 60					
			Izolace součástí položky č.1					
			#766, #767, #768 - bez izolace					
			Výpis pozic dle knihy požárních ucpávek:					
			#750		2,00			
			#751		1,00			
			#754		2,00			
			#755		1,00			
			#762		2,00			
			#763		1,00			
			#766		1,00			
			#767		1,00			
			#768		1,00			
			#769		2,00			
			#775		6,00			
			#780		1,00			
			#781		2,00			
			#782		2,00			
			#786		6,00			
			#792		1,00			
			#801		1,00			
			#803		1,00			
			#804		1,00			
			#806		2,00			
			#807		1,00			
			#808		1,00			
			#809		1,00			
			#811		1,00			
			#812		2,00			
			#813		1,00			
			#814		1,00			
			#817		1,00			
			#819		1,00			
			#821		5,00			
			#825		1,00			

141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění palety plastových stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	133 459,84	149 325 131,46	899 724 512,07	874126666,82	115,56%	18,54%
142	01/051	Urgentní příjem	RBR - pozemní úpravy, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875238897,54	115,71%	18,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění vybalit, presun kompru, Dies LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	206 825,96	144 648 189,10	901 045 569,73	875447722,48	115,74%	18,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 123 772,24	145 760 961,34	902 169 341,97	875571435,72	115,89%	18,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	221 738,58	146 091 697,92	902 391 079,55	875792242,28	115,92%	18,29%
146	02/43	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP vnitřní protisl - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 073 710,14	147 095 408,06	903 464 789,69	876866942,44	116,00%	18,44%
147	02/44	DIGP	Elektro připravenost pro TV u výtahy do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877096135,57	116,08%	18,46%
148	02/45	DIGP	Oprava střechy nad prostorami výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	480 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	876481627,45	116,14%	18,52%
149	02/46	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	389 902,42	148 069 995,49	904 468 976,12	876871129,87	116,19%	18,57%
150	02/47	DIGP	Dodnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	1 020 047,97	149 089 843,46	905 489 024,09	876891177,84	116,33%	18,71%
151	02/48	DIGP	Dodnění opisování	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	52 442,00	149 143 085,46	905 542 466,18	875944619,50	116,33%	18,71%
152	02/49	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 068,62	70 256,95	149 213 342,51	905 612 723,14	880014676,89	116,34%	18,72%
153	02/50	DIGP	Sklářský obklad v bloku vložné stavebních úprav	ANO	-25 597 846,25	-109 632,67	-25 707 478,92	730 728 435,95	838 810,84	149 852 153,35	906 251 530,58	880644656,06	116,41%	18,81%
154	02/51	DIGP	Přeložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	51 908 151,03	201 360 304,38	957 759 685,81	933652206,05	123,22%	26,62%
155	02/52	DIGP	SO 02 - DIGP, STERILIZACE, protiblesk okna	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	612 916,92	201 972 809,40	958 372 201,93	932664722,11	123,30%	26,70%
156	02/53	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava podhledu v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	1 377 264,14	203 350 064,54	959 749 466,17	934041586,25	123,49%	26,88%
157	02/54	DIGP	SO 02 - DIGP, Úprava stěrku ambulatopu	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	239 131,80	203 589 216,34	959 985 598,97	934278118,05	123,52%	26,92%
158	01/55	Urgentní příjem	Vstupní dveře FDS	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	82 013,40	203 669 229,74	960 067 610,37	934360131,45	123,53%	26,93%
159	02/55	DIGP	Doplnění SED detektorů DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	519 276,75	204 184 506,49	960 583 887,12	934878480,30	123,60%	26,99%
160	02/56	DIGP	Doplnění osvětlení	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	470 871,99	204 655 378,05	961 054 758,68	935347279,76	123,66%	27,05%
161	01/56	Urgentní příjem	El. vývody pro vyšetřovací sofistiku a digestoře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 951,70	204 976 329,75	961 375 710,38	935683231,46	123,69%	27,08%
162	01/57	Urgentní příjem	Úpravy přívodu vody a kanalizace pro myčky	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	320 718,74	205 197 048,49	961 596 429,12	935888950,20	123,73%	27,12%
163	02/57	DIGP	DIGP doplnění	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	69 679,22	205 266 727,71	961 666 108,34	935959629,42	123,74%	27,14%
164	01/58	Urgentní příjem	Doplnění pískových čidlí na okna v 1.PP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	23 761,03	205 290 488,79	961 689 869,42	935982289,30	123,74%	27,14%
165	02/58	DIGP	Bourání příček za schodištěm v místech šaten lékaře	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	99 479,79	205 389 968,58	961 786 349,21	936078819,29	123,75%	27,15%
166	02/59	DIGP	Příprava pro sdělovací stůl	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	276 976,69	205 663 945,27	962 063 325,90	936355649,98	123,78%	27,18%
167	02/60	DIGP	Stavební úpravy šikmé výtahu + 7.NP DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	741 604,40	206 405 549,67	962 804 930,30	937097651,38	123,89%	27,28%
168	02/61	DIGP	Dilatační a protiskluzové lišty DIGP	ANO	-25 707 478,92	0,00	-25 707 478,92	730 691 901,71	64 070,11	206 469 619,78	962 869 000,41	937161921,49	123,90%	27,30%
169	02/62	DIGP	Úpravy VZT potrubí v 1.PP DIGP dle PSŘ včetně odpočtu podhledů	ANO	-25 707 478,92	-98 892,30	-25 756 371,42	730 643 009,21	118 967,46	206 588 587,24	962 987 967,87	937231998,45	123,91%	27,31%
170	02/63	DIGP	Úprava pasportu o doplnění sítí v 1.PP a 1.NP DIGP a úprava volajících dnů v 1.NP DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	237 631,00	206 826 218,24	963 225 598,87	937469227,45	123,94%	27,34%
171	02/64	DIGP	Upravna vody v 1.PP - STROJOVNA VZT	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	80 469,58	206 906 687,82	963 306 068,45	937549097,03	123,95%	27,35%
172	01/59	Urgentní příjem	Upravna vody ve 3.NP - STERILIZACE	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	96 802,04	207 003 780,86	963 402 161,49	937645750,07	123,96%	27,37%
173	01/60	Urgentní příjem	Dopojení ohřívačů VZT v operačních sálu ve 3.NP Urgent	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	144 639,22	207 147 420,18	963 546 800,81	937789429,39	123,98%	27,39%
174	02/65	DIGP	Rozmí pravidelná prohlídka topelného zařízení Hamal	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	49 425,00	207 197 845,18	963 597 226,81	937838854,39	123,99%	27,39%
175	02/66	DIGP	Požární separky DIGP	ANO	-25 756 371,42	0,00	-25 756 371,42	730 643 009,21	728 365,86	207 926 211,04	964 325 591,67	938569220,25	124,08%	27,49%

[redacted]

62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních hlídek a zvlaků	ANO	-7 868 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 468 726,93	517 806,00	46 143 906,56	802 540 287,59	794802529,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních hlídek a zvlaků	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 716,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795002209,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Slavobní úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 716,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795083175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 716,93	2 266 774,02	48 912 230,83	805 331 611,46	797349949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění cmtce	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	48 961 428,85	805 460 809,48	797509041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805888949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 553 358,03	65 064 694,75	821 364 075,38	813342307,25	107,50%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čísílcích rolicží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 439 902,59	813364889,58	107,50%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čísílcích rolicží	ANO	-8 175 013,01	-92 846,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 561 789,65	813369936,38	107,50%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 590 379,20	814952527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 241 089,91	815010473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Propojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816686813,48	107,97%	9,37%
74	06/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817403243,64	108,07%	9,99%
75	05/015	Úpravy v DIGIP	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 756,04	-17 672 355,88	738 726 984,75	20 786 018,94	99 093 481,79	856 492 862,42	827852466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 355,88	0,00	-17 672 355,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	856 780 933,79	828108857,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topného/vodního kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 355,88	0,00	-17 672 355,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	828424817,86	110,85%	13,19%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání pravlavu	ANO	-17 672 355,88	0,00	-17 672 355,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	828472833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasady	ANO	-17 672 355,88	0,00	-17 672 355,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	828666748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 355,88	0,00	-17 672 355,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	828961056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody sfikcem	ANO	-17 672 355,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	829228031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakovaní zárazů	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	829242521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavírače, zárazů u dlna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	829492004,64	110,99%	13,33%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění silnoproudé kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	829603527,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektu stávajícím vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	199 058,95	101 094 514,64	857 493 855,27	829803426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabelových žlabu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 958,59	101 146 573,23	857 545 813,86	829856426,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Zámčeo dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	992 566,85	102 048 110,08	858 447 490,71	830182332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	830330521,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 306,90	102 437 705,29	858 837 085,92	830571927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových modulu	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 469 897,55	107 846 602,84	864 246 983,47	844949911,63	111,66%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	595 705,82	108 382 308,66	864 751 689,29	845051517,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	-34 589,79	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845327572,71	111,76%	14,37%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853197775,60	112,84%	15,45%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853614833,75	112,91%	15,51%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	117 367 190,87	873 766 572,50	854032911,35	112,96%	15,57%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	819 368,48	117 769 908,43	874 184 889,08	854242511,23	112,94%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava vytahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,59	118 830 701,79	875 398 082,42	855475764,59	113,10%	15,73%
98	118/003	Stanice medicinálních plynu	Ocelová lce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 219 082,67	875 914 463,30	855982085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,90	119 599 894,97	876 295 276,60	856072897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 842 807,00	856619180,47	113,12%	15,86%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855943988,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBŘ	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	188 095,42	120 562 930,22	876 965 310,85	856029684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtru na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 537 729,36	856602102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856691617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,58	881 614 271,22	860681644,69	113,75%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektromutatoce JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861583027,10	113,91%	16,67%
107	01/033	Urgentní příjem	Oprava posuvných dveří	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	457 896,19	126 574 169,19	882 973 549,82	862040923,29	113,97%	16,73%
108	01/034	Urgentní příjem	Slaboproud - kroky	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	200 470,60	126 780 639,79	883 180 020,42	862247359,89	113,99%	16,76%
109	119/02	Asanace a pečetění opuění	Náhradní vysadba	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	215 653,91	126 996 493,70	883 395 674,33	862463247,80	114,02%	16,79%
110	01/035	Urgentní příjem	Zamena vody za glykol	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	113 585,61	127 110 089,31	883 509 469,94	862576843,41	114,04%	16,80%
111	01/036	Urgentní příjem	Chybějící armatury chladu	ANO	-20 932 626,53	-140 625,17	-21 073 251,70	735 328 128,93	512 913,18	127 623 002,49	884 022 383,12	862949131,42	114,09%	16,87%
112	A/008	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení lemínku	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 328 128,93	1 847 329,81	129 470 332,30	885 869 712,93	864796961,23	114,33%	17,12%
113	02/034	DIGP	Ocelová konstrukce DIGP	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 328 128,93	355 750,54	129 826 082,84	886 225 463,47	865152211,77	114,38%	17,18%
114	01/037	Urgentní příjem	Delicí lišta zatopné střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 328 128,93	30 909,05	129 856 991,90	886 256 372,53	865183120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865901120,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865981827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,45	131 103 962,55	887 503 343,21	866090161,69	114,44%	17,33%
118	118/004	Stanice medicinálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,86	887 960 666,52	866390024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kcí a zvýšení WC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 368 739,01	1 110 585,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867084249,90	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Připojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867637399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Pomocicke cisteni akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	889 960 727,22	867899521,37	114,74%	17,66%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 583,98	133 694 929,57	890 094 311,20	868027111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 350,18	867999674,93	114,75%	17,69%
124	118/005	Stanice medicinálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 968 316,51	-25 198 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	869076879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojkem v DIGP	ANO	-25 198 997,77	0,00	-25 198 997,77	731 238 947,10	308 477,97	134 182 973,90	890 582 354,53	869385356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 198 997,77	0,00	-25 198 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	869417181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 198 997,77	0,00	-25 198 997,77	731 238 947,10	197 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	869524242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 198 997,77	0,00	-25 198 997,77	731 238 947,10	265 839,57	134 587 699,38	890 987 071,01	869790073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, prechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 198 997,77	0,00	-25 198 997,77	731 238 947,10	399 657,66	134 987 347,96	891 386 728,61	870189730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D.36	ANO	-25 198 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	669 128,68	135 656 476,64	892 055 857,29	870752787,53	114,59%	17,90%
131	01/044	Urgentní příjem	Vývolávací systém, videomanagement, SLB, Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	366 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	871109046,84	114,64%	17,95%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	871311609,25	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový ezbytek + truhlářské kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 765,50	140 505 063,68	896 904 384,31	871306538,07	115,29%	18,62%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v Zákrmí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 650 176,81	872052330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v Zákrmí záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	156 646,71	141 407 842,89	897 805 223,52	872207377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 216,75	141 687 059,64	898 086 440,27	872488594,03	115,35%	18,73%
137	118/006	Stanice medicinálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,50	142 518 314,14	898 917 695,20	873319848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava otlky (nad hlavním vstupe do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 000,88	142 594 315,45	898 993 296,08	873396449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 455,74	873808609,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 596,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873993206,38	115,55%	18,93%

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
756 399 300,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Základní popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena nerozhodných méněprací	Cena všech méněprací včetně nerozhodných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně nerozhodných	Cena stavby s víceprácemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a víceprácemi)	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (bez 100%)	Čerpání limitu pro JŘBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 13+13	15=1+14	16=11+14	17=16/1*100	18=14/3
1	111/01	Rozšíření cmt.gasantne	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 300,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756568579,65	100,02%	0,02%
2	118 /01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 623 235,75	756623235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 469,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760047716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělovací kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	60 558,42	3 734 663,25	760 134 643,88	760128274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zárubní	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 206,02	3 852 869,27	760 252 338,90	760223187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,67	760643430,37	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	79 168,07	4 368 909,31	760 764 308,94	760718618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 368 733,99	760 788 114,62	760742423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	393 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761102774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Ztrátové nezvody slaboproudu	Nahrazka kabelových tabularu za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,83	5 163 612,11	761 562 982,74	761339289,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	269 512,13	5 420 124,24	761 819 594,87	761559721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka sdělovacího kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	99 748,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761694461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava zemních	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 687,31	5 659 451,77	762 058 632,40	761835048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatrídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	763921535,51	100,86%	1,02%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotky cca hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	763958985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah u kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 056 946,79	772 455 327,42	771178722,02	101,89%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení slévající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	874 831,26	16 934 778,15	773 334 156,78	772055553,38	102,01%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stavby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 156,78	772223553,38	102,09%	2,26%
19	116/001	Přeložka medicinálních plynu	Přeložka medicinálních plynu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 616,10	773397013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 983 350,17	-3 261 955,57	753 136 420,06	1 356 246,65	20 232 485,12	776 631 665,75	773039073,71	102,26%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 261 960,97	-326 632,97	-3 592 593,94	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 665,75	773039073,71	102,26%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	863 220,94	21 115 706,06	777 515 886,69	773922483,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774772446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 750,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775121209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledu	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775192217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna ochranné kóty	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775483841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zemnicích konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	89 157,55	22 767 211,55	779 165 592,10	775572999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	525 642,16	22 982 253,65	779 381 634,26	775784041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění kanzových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	802 304,14	23 844 597,79	780 043 938,42	776341492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotlze zakladu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	429 985,49	24 104 543,28	780 573 923,91	776827127,89	102,70%	3,19%
31	105/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 780,04	24 252 329,32	780 631 709,95	776955263,93	102,72%	3,21%
32	105/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,03	25 677 291,17	782 076 671,80	778389225,78	102,91%	3,32%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 780,34	-5 327 226,36	751 072 144,27	265 975,07	25 599 800,80	782 999 181,43	777971955,07	102,91%	3,50%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorů	ANO	-5 327 226,36	0,00	-5 327 226,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778106495,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Zaměřka kanalizační šítě potrubí	ANO	-5 327 226,36	-100 575,83	-5 429 812,19	750 968 568,44	805 683,95	27 840 225,49	784 239 906,12	778808759,93	102,99%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnec atiky u energocentra	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 874 784,83	783 774 165,26	778392353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynu v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,83	783 698 522,26	778427710,07	102,91%	3,62%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	606 532,54	28 065 673,97	784 495 054,80	779054242,61	103,00%	3,71%
39	119 /102	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromu	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	146 187,06	28 211 861,03	784 641 242,48	779199430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahu a změna sterilizace	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	1 865 534,00	29 277 395,85	785 876 776,48	780245964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odtěsnění střech	ANO	-5 429 812,19	0,00	-5 429 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 587 095,11	780956282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění protiů KERDYN	ANO	-5 429 812,19	-60 447,90	-5 490 260,09	750 899 120,54	148 919,00	30 136 634,08	786 738 014,71	781027754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 490 260,09	-149 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,04	32 314 667,12	788 774 048,75	783093735,66	103,92%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení bariér se	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784571996,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plesen kontejnerů odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784586992,37	103,72%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Dopočet akustického pásthledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,58	33 908 681,92	790 388 062,55	784698920,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní plesen odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,86	33 986 613,72	790 385 994,35	784677952,26	103,72%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Přepojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 483,00	34 327 078,72	790 726 457,35	784998015,26	103,72%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody rozvodu napětí	Přepojení garáží a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 675 241,90	36 202 318,85	792 401 899,28	786842257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,60	0,00	36 202 318,85	792 401 899,28	786819186,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtěsnění přístky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,60	29 668,18	36 232 204,80	792 431 565,46	786849932,83	104,02%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Orosklamový poruganní kanal	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,80	792 596 590,46	787010690,73	104,06%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 972,64	-6 618 782,37	749 780 658,26	1 820 232,25	38 217 462,11	794 416 942,74	787998180,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBŘ	ANO	-6 618 782,37	0,00	-6 618 782,37	749 780 658,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 654,14	790679871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Opláštění stávajícího objektu	ANO	-6 618 782,37	0,00	-6 618 782,37	749 780 658,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790725449,89	104,54%	5,41%
56	112/02	Ztrátové nezvody rozvodu napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 782,37	0,00	-6 618 782,37	749 780 658,26	240 545,35	41 186 295,55	797 591 676,18	790972993,81	104,57%	5,49%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 782,37	-829 851,56	-7 448 633,93	749 959 846,70	1 166 109,15	42 297 404,70	799 099 815,33	791257281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 448 633,93	-170 938,17	-7 619 572,10	749 783 808,53	167 421,11	42 464 855,64	799 264 236,47	791268894,37	104,61%	5,62%
[redacted]	116/002	Stavba medicinálních plynu	Revize zatížení podlah	ANO	-7 619 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	749 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	799 324 477,64	791307450,94	104,62%	5,62%
[redacted]	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavírače	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	749 591 253,93	281 160,00	42 806 257,01	799 705 637,64	791397540,94	104,63%	5,66%
[redacted]	02/20	Úpravy v DIGIP	Sloučení úpravy JP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	749 591 253,93	2 810 813,95	45 625 169,95	802 025 481,59	794217354,89	105,03%	6,03%

#826	1,00
#827	2,00
#828	1,00
#829	2,00
#832	2,00
#843	1,00
#844	2,00
#845	5,00
#846	1,00
#847+848	2,00
#851	1,00
#854	8,00
#855	1,00
#856	7,00
#857	4,00
číslo prostupu 810: (dm3)	1,00
Odpočet ucpávek dle SoD:	**-22,00**
Suma	72,00

[redacted]