LAGUNA
stavební firma

Harmonogram prací

"Úspora energií v budově Domova mládeže a internátu, Jiráskova ul 640 Opočno - stavební práce"

Práce/konstrukce	měsíc/týden roku 2014																2015	
	září				říjen				listopad				prosinec				leden	
	37.	38.	39.	40	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.
příprava staveniště	X																	
zemní práce							X				X				X			
bourání konstrukcí oken		X	X		X	X			X	X			X	X				
lešení montáž - demontáž	X			X	X			X	X			X	X				X	
výměna oken		X			X	X			X	X			X	X				
svislé konstrukce		X			X	X			X	X			X	X				
vodorovné konstrukce		X				X				X				X				
PS - venkovní omítky a KZS		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X		X	
vnitřní omítky		X	X		X	X			X	X			X	X				
střecha (zateplení, izolace, atika)	X	X																
vzduchotechnika	X	X																
hromosvod	X			X	X			X	X			X	X				X	
malby			X				X				X				X			
zámečnické konstrukce				X				X				X					X	
keramická dlažba			X				X				X				X			
konstrukce klempířské				X			x				X				X			
úklid staveniště odvoz zařízení		X		X		X		X		X		X		X			X	X