Název Díla: II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé
SO 001		Vedlejší a ostatní náklady - investor Královéhradecký kraj	
SO 002		Vedlejší a ostatní náklady - investor Město Jičín	
SO 003		Vedlejší a ostatní náklady - investor VOS	
SO 100.1		Vozovka silnice II/502 včetně vpustí, připojek, propustků, dopr. Značení atd.	
SO 100.2		Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu	
SO 100.3		Okružní křižovatka Ruská x Raisova x Irmy Geisslové	
SO 100.4		Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x 1/16	
SO 101.1		Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem - oprava	
SO 101.2		Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem	
SO 102		Cyklostezky	
SO 103		Autobusové zastávky	
SO 104.1.1		Oprava parkovacích a zpevněných ploch	
SO 104.1.2		Nové parkovací plochy	
SO 105		Úprava místních komunikací	
SO 106		Úpravy cyklostezky	
SO 180		DIO - Dopravně inženýrská opatření	
SO 186		Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO	
SO 201		Oprava mostu ev.č. 5002-003	
SO 203		Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840	
SO 301 - B, B1		Dešťová kanalizace - stoka B včetně připojek dešťových svodů a uličních vpustí	
SO 301 - D, D-PRD		Dešťová kanalizace - stoka D včetně připojek dešťových svodů	
SO 301 - E		Dešťová kanalizace - stoka E, OLK	
SO 301 - E0, E0-PRD, E0-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E0 včetně připojek dešťových svodů a uličních vpustí	
SO 301 - E1, E1-PRD, E1-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E1 včetně připojek dešťových svodů a připojek uličních vpustí	
SO 301 - E2, E2-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E2 včetně připojek uličních vpustí	
SO 301 - E3, E3-PRD, E3-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E3 včetně připojek dešťových svodů a připojek uličních vpustí	
SO 301 - E4, E4-PRD, E4-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E4 včetně připojek dešťových svodů a připojek uličních vpustí	
SO 301 - E5, E5-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E5 včetně připojek uličních vpustí	
SO 301 - E6, E6-PRD, E6-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E6 včetně připojek dešťových svodů a připojek uličních vpustí	
SO 301 - E7, E7-PRD, E7-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E7 včetně připojek dešťových svodů a připojek uličních vpustí	
SO 301 - E-PRD, E-PRUV		Dešťová kanalizace - stoka E - přípojky dešťových svodů a přípojky uličních vpustí	
SO 301 - PR		Dešťová kanalizace - stoka PŘ	
SO 301 - STK-PRUV		Dešťová kanalizace - stávající - přípojky uličních vpustí	
SO 302 - A, A-PRS		Splašková kanalizace - stoka A včetně přípojek	
SO 302 - C, C-PRS		Splašková kanalizace - stoka C včetně přípojek	
SO 302 - F1, F1-PRS		Splašková kanalizace - stoka F1 včetně přípojek	
SO 302 - F2, F2-PRS		Splašková kanalizace - stoka F2 včetně přípojek	
SO 302 - G		Splašková kanalizace - stoka G	
SO 302 - G1, G1-PRS		Splašková kanalizace - stoka G1 včetně přípojek	
SO 302 - G2, G2-PRS		Splašková kanalizace - stoka G2 včetně přípojek	
SO 302 - H, H-PRS		Splašková kanalizace - stoka H včetně přípojek	
SO 304 - VA, 1, 2, PR		Vodovodní řad VA, VA1 a VA2 včetně připojek	
SO 304 - VB, VB-PR		Vodovodní řad VB včetně připojek	
SO 304 - VC, VC-PR		Vodovodní řad VC včetně připojek	
SO 304 - VC1		Vodovodní řad VC1	
SO 304 - VC2		Vodovodní řad VC2	
SO 399		Bourání stávajících stok a řadů	
SO 401.2.1		Přeložky slaboproudu - město Jičín - investor Město Jičín	
SO 401.2.2		Přeložky slaboproudu - město Jičín - investor Královéhradecký kraj	
SO 401.4.2		Přeložky slaboproudu - České radiokomunikace	
SO 402		Veřejné osvětlení	
SO 500.1		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "B" DN 160 a řady DN 50 a DN 63	
SO 500.2		Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad "A" DN 150	
SO 500.3		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu "C" DN 110	
SO 500.4		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček	
SO 501.1		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "D" DN 110	
SO 501.2		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110	
SO 501.3		Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "F" DN 110	
SO 801		Vegetační úpravy	
SO 901		Oprava schodiště	

+ 12 týdnů pro dokončení díla

ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
NAPRIČ VŠEMI ETAPAMI VYSTAVBY

Datum zahájení prací 01.09.2025 (předpoklad)
Termín pro dokončení Stavby (=prací): 138 týdnů
Termín pro dokončení Díla: 150 týdnů
Doba realizace Díla: 138 týdnů + 12 týdnů

Ing. Jiří Albrecht
Digitálně podepsal Ing. Jiří Albrecht
Datum: 2025.06.06 11:04:38 +02'00'

Společnost M - SILNICE, PLYNOSPOL – Jičín, ulice Ruská a Poděbradova
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.

Ing. Jakub Šmíd
Digitálně podepsal Ing. Jakub Šmíd
Datum: 2025.06.06 11:55:58 +02'00'

Schválil (jméno a podpis)